Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма № КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD", БИН 980740001739

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", БИН 060440002060

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 4-х 5-ти этажных домов IV класса комфортности в 18 микрорайоне г.Актау (Наружные инженерные сети)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2023 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код	код		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика		номер	дата		код	наименование		
			Договор № 09/23	**от 02.02.2023 года**					
			Доп.соглашение № 1	**от 07.12.2023 года**					

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	оборудо-вание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	55 087 938,85		45 670 019,99		3 515 639,70				5 902 279,16	55 087 938,85
в том числе за текущий месяц		21 684 093,37	18 168 453,67	18 168 453,67	3 515 639,70				2 602 091,20	24 286 184,57
Удержание 5% согласно договора										2 754 396,94
Всего к оплате									2 306 977,25	21 531 787,63

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739
Директор:
_____ **Керелбаев А.С.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "АС Құрылыс", БИН 060440002060
Директор:
_____ **Адилбеков Ж.З.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD", БИН 980740001739**
Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", БИН 060440002060**
Договор № 09/23 от 02.02.2023 года, ДС № 1 от 07.12.2023 года.
по объекту : **"Строительство 4-х 5-ти этажных домов IV класса комфортности в 18 микрорайоне г.Актау (Наружные инженерные сети)"**

Акт выполненных работ № 2
за декабрь 2023 год

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Смета 2-1-3. Электротехнические решения (Согласно технического решения) (ЛС-13002010)												
			Оборудование									
1	1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5348,90	1513,31	5349	1513	96	3198	9231
						3740,00	702,04	3740	702		684	
2	2	2305-1207-1304 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный шириной 600 мм	шт.	1	35990,00	--	35990	--	35990	--	38869
						--	--	--	--		2879	
			Кабели									
3	3	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3430,89	253,30	253,30	869036	869036	--	191176	1145029
						--	77,39	--	265522		84817	
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п 3 179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	78,6	2688,84	--	211343	--	--	152167	392590
						2688,84	--	211343	--		29081	
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2358	39,53	39,53	93203	93203	--	29448	132463
						--	17,35	--	40900		9812	

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	262	1169,32	--	306361	--	--	220580	569096
						1169,32	--	306361	--		42155	
7	7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2620	640,12	459,88	1677110	1204881	189269	615274	2475774
						108,00	218,16	282960	571587		183391	
8	8	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2250	416,55	172,25	937245	387551	104194	426993	1473377
						198,00	65,58	445500	147546		109139	
9	9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	370	388,23	162,93	143645	60285	16760	64538	224838
						180,00	62,26	66600	23036		16655	
10	10	2306-0137-0733 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,4484	2473857,00	--	3583134	--	3583134	--	3869785
						--	--	--	--		286651	
11	11	2306-0137-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,612	296872,00	--	181686	--	181686	--	196221
						--	--	--	--		14535	
12	12	2306-0137-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 2х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,612	701882,00	--	429552	--	429552	--	463916
						--	--	--	--		34364	
			Наружное освещение									
13	13	1133-0104-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	т	3,06228	97104,80	49394,80	297362	151261	--	156318	489974
						47710,00	16097,76	146101	49296		36294	
14	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	83,2	972,87	20,65	80943	1718	47952	29362	119130
						375,88	3,60	31273	300		8824	
15	15	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	3,06228	529584,00	--	1621734	--	1621734	--	1751473
						--	--	--	--		129739	
16	16	2113-0201-0403 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01131	561448,00	--	6350	--	6350	--	6858
						--	--	--	--		508	

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	82,68156	165,09	3,60	13650	297	7524	4063	19130
						70,50	0,72	5829	60		1417	
18	18	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	1882,68	--	24475	--	165	17503	45336
						1870,00	--	24310	--		3358	
19	19	2113-0407-0302 РСНБ РК 2015	Лист а/ц толщиной 10 мм (Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012)	м2	0,2652	1999,00	--	530	--	530	--	573
						--	--	--	--		42	
20	20	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Крышка из листа толщ.2 мм (Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-2014)	т	0,00923	289718,00	--	2674	--	2674	--	2888
						--	--	--	--		214	
21	21	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	26	4145,14	502,27	107774	13059	--	72655	194863
						3642,87	238,27	94715	6195		14434	
22	22	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	13	6031,00	--	78403	--	78403	--	84675
						--	--	--	--		6272	
23	23	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13	574,00	--	7462	--	7462	--	8059
						--	--	--	--		597	
24	24	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	13	17124,23	8181,00	222615	106353	7722	110799	360087
						8349,25	3488,28	108540	45348		26673	
25	25	2307-0405-0307 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый высотой 2080 мм, длина вылета 2790 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15° (Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм)	шт.	26	10122,00	--	263172	--	263172	--	284226
						--	--	--	--		21054	

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	1308-0205-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны сварные металлические. Монтаж на опорах для светильников. Добавлять за каждый последующий рожок сверх 2 к норме 13-080205-0302	шт.	4	4021,85	1824,12	16087	7296	350	8309	26348
						2110,25	774,72	8441	3099		1952	
27	27	2307-0405-0307 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый высотой 2080 мм, длина вылета 2790 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15° (Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм)	шт.	4	10122,00	--	40488	--	40488	--	43727
						--	--	--	--		3239	
28	28	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильники. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	30	13958,44	7326,95	418753	219809	36254	184421	651428
						5423,00	3115,01	162690	93450		48254	
29	29	ПРАИС	Светильник GALAD Волна LED-250-ШБ3/У50 (согласно листа)	шт	30	123660,71	--	3709821	--		--	3709821
						--	--	--	--	3709821	--	
			Электротехнические материалы									
30	30	1308-0201-3501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ концевая. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	16	46115,23	921,60	737844	14746	291098	316077	1138234
						27000,00	437,20	432000	6995		84314	
31	31	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	16	12571,00	--	201136	--	201136	--	217227
						--	--	--	--		16091	
32	32	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	проход кабеля	8	1426,95	--	11416	--	4648	4873	17592
						846,00	--	6768	--		1303	
33	33	2404-0207-3952 РСНБ РК 2015	Оконцеватель медных проводов (гильза 70-13) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	167,00	--	334	--	334	--	361
						--	--	--	--		27	
34	34	2404-0207-1816 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой 50-120 НБ-2 (Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.2 ГОСТ Р 51177-2017)	шт.	16	2425,00	--	38800	--	38800	--	41904
						--	--	--	--		3104	
35	35	2404-0207-1829 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный М50-120 (Наконечники кабельные KG50 ГОСТ Р 51177-2017)	шт.	16	2838,00	--	45408	--	45408	--	49041

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		3633	
36	36	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда-0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3(сигнальная лента)	км кабеля	0,48	32941,55	20940,05	15812	10051	--	5242	22738
						12001,50	5900,64	5761	2832		1684	
37	37	ПРАИС	Лента сигнальная ЛСЭ-500	м	80	83,39	--	6671	--	6671	--	7205
						--	--	--	--		534	
38	38	ПРАИС	Лента сигнальная ЛСЭ-100	м	400	27,95	--	11179	--	11179	--	12073
						--	--	--	--		894	
39	39	1308-0206-1710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	120	1063,50	181,53	127619	21784	9621	76413	220355
						801,78	82,63	96214	9916		16323	
40	40	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	250	312,27	13,09	78067	3272	5075	51300	139717
						278,88	6,12	69720	1530		10349	
41	41	2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	120	4784,00	--	574080	--	574080	--	620006
						--	--	--	--		45926	
42	42	2301-0510-0501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50 (Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 50 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014)	м	250	357,00	--	89250	--	89250	--	96390
						--	--	--	--		7140	
43	43	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	32	3589,67	172,97	114870	5535	70292	29521	155942
						1220,10	61,21	39043	1959		11551	
44	44	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	540	560,67	23,32	302764	12595	139574	111658	447576
						278,88	8,31	150595	4486		33154	
45	45	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	160	703,89	25,69	112623	4110	69470	29219	153189

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						244,02	9,62	39043	1539		11347	
			Электрические приборы для установки в БКТП									
46	46	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1719,06	92,16	1719	92	--	1203	3156
						1626,90	43,72	1627	44		234	
47	47	2307-0501-1101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,2	шт.	1	63044,00	--	63044	--	63044	--	68088
						--	--	--	--		5044	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22200579
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2739174				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3188449			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1276340			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8281141		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						3709821		
			- Накладные расходы	Тенге							2912310	
			- Сметная прибыль	Тенге							1369686	
					СМР	**Оборуд**	**Прочие**	**Всего**				
			ИТОГО :	Тенге	18 490 758,00	3 709 821,00	0	22 200 579,00				
			Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	240 379,85			240 379,85				
			ИТОГО с временными	Тенге	18 731 137,85	3 709 821,00	0,00	22 440 958,85				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,3465%	Тенге	64 903,39			64 903,39				
			ИТОГО с зимними доп.затратами	Тенге	18 796 041,25	3 709 821,00	0,00	22 505 862,25				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	375 920,82	0,00	0,00	375 920,82				
			ИТОГО с непредвиденными	Тенге	19 171 962,07	3 709 821,00	0,00	22 881 783,07				
			Стоимость выполненных работ в текущих ценах к=1,0500360124	Тенге	20 131 250,60	3 895 445,65	0,00	24 026 696,25				
			Стоимость выполненных работ в договорных ценах субподрядчиком	Тенге	18 168 453,67	3 515 639,70	0,00	21 684 093,37				
			НДС (12%)	Тенге			2 602 091,20	2 602 091,20				
			ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	**Тенге**	**18 168 453,67**	**3 515 639,70**	**2 602 091,20**	**24 286 184,57**				

Принял (Подрядчик):

ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739
Директор:
_____**Керелбаев А.С.**

Сдал (Субподрядчик):

ТОО "АС Курылыс", БИН 060440002060
Директор:
_____**Адилбеков Ж.З.**