Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау Нур Курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки: **"Строительство газопровода к жилому дому 31Б микрорайона, участок №19"**

Договор подряда номер №29
дата 15.05.2016

АКТ
о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
			(ЛС-02-01-01) Газоснабжение наружное										
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	0361	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	570	291,38	291,38	52448	52448	--	10485	679680	
						--	80,90	--	1456200		5034		
2	2	0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	240	339,00	--	18348	--	--	13211	340840	
						339,00	--	18348	--		2524		
3	3	0101	**Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство**	м³ основания	510	202,00	243,00	18625	2239	--	16947	384100	
						178,00	79,61	16385	732		2845		
4	4	0404	**Траншеи. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта	805	31,54	31,54	5440	5440	--	1283	72620	
						--	10,33	--	1781		538		
5	5	0501	**Грунт 1 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками при механизированной засыпке**	м³ уплотненного грунта	805	263,96	119,96	4553	2069	--	2530	76500	
						144,00	59,71	2484	1029		5666		

6	6	0502	**Траншеи. Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**910**	**1476,00**	**--**	**3218**	**--**	**--**	**2317**	**59790**	
						1476,89	**--**	**3218**	**--**		**4428**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**17258**	**8082**	**--**	**90402**	**284020**	
								91762	**2737**	**--**	**21039**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17258**					
		Всего заработная плата		Тенге					**119138**				
			Накладные расходы	Тенге				**90402**					
			Сметная прибыль	Тенге				**21039**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**28402**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**71810**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**11913**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**28402**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**71810**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**11913**				
			РАЗДЕЛ 4.ПЛАН ГАЗОПРОВОДА										
7	123	0404	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,2**	**73284,00**	**32937,00**	**13572**	**610003**	**--**	**94098**	**2482060**	
						403466,00	**109754,42**	**7472202**	**2032652**		**18385**		
8	124	0113	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х17,9 мм**	**м**	**200**	**9847,00**	**--**	**1841901**	**--**	**1841901**	**--**	**1989250**	
						--	**--**	**--**	**--**		**14735208**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**197762**	**61000**	**184190**	**940980**	**223740**	
								74722	**20326**	**--**	**165737**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**197762**					
		Всего заработная плата		Тенге					**95048**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**18419**					
			Накладные расходы	Тенге				**94098**					
			Сметная прибыль	Тенге				**16573**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**223745**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**47260**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**95048**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**223745**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**47260**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**95048**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2521480**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**166484**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**141821**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**477028**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1841901**			
			- Накладные расходы	Тенге							**184500**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**186776**		
			Всего по Акту			2 521 480							
			в том числе СМР			2521480							
			в том числе оборудование			0							
			Временные здания и сооружения	1,3%		32 779							
			Итого			2 554 259							
			Зимнее удорожание	0,31%		7 918							
			Итого			2 562 177							

			Непредвиденные работы и затраты	2,00%		51 244							
			Итого в базовых ценах			2 613 421							
			Индекс изменения на 2016 год 100% к=1,079	1,079		2 819 881,25							
			НДС 12%	12%		338 385,75							
			Итого с НДС			3 158 267,00							
			ИТОГО ПО АКТУ			**3 158 267,00**							
			Удержание 5% до завершения работ			157 913,35							
			Всего к оплате			**3 000 353,65**							

ЗАКАЗЧИК: _____ подпись, дата, М.П _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ подпись, дата, М.П _____ (расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК _____ подпись _____ **Өмірбек М.Ж.** (расшифровка подписи)