Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы",Акмолинская область, г.Косшы ,ГАРИФУЛЛЫ АМАНСУГУРОВА, 21**	**210840029664**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92**	**000340001900**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.согл.№220033/09 от 03.06.2025г.к Договору № 32 от 07.07.2022г.	

Номер документа	Дата составления
36	**23.06.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения в с. Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)			работа	1	233 537 330,00	233 537 330,00	25 021 856,79
				Итого	1	x	233 537 330,00	25 021 856,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / _____ / Абылаев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Ю.Ф.Ук / _____ / Куанышбайев М.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2025 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

		код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
				№	дата	№	дата	наименование	код	наименование	код
				№32	07.07.2022 г.	№220033/09	03.06.2025 г.				

Спец и-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за июнь 2025 г		Стоимость выполненных работ , тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"	тенге	8 768 414 682,92	2 228 310 612,90	2 037 200 772,46	191 109 840,44	6 540 463 416,68	6 774 000 746,68		163 476 131,00	233 537 330,00

Заказчик:
Временно исполняющий обязанности руководителя
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Куанышбай М.Е.**

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"**

Реестр актов выполненных работ
за июнь-2 месяц 2025г

№ акта	№ сметы	Наименование работ, объекта, чертежей	Сумма
69	06-01-02	Наружные сети водоснабжения. ул. Alihan Bokeihan.(остаточные работы,1 пуск)	68 021 330,00
70	06-01-06	Наружные сети водоснабжения. ул.Qambar batyr(остаточные работы,1 пуск)	15 022 023,00
71	06-01-27	Наружные сети водоснабжения.ул. Altai (остаточные работы,1 пуск)	150 493 977,00
		ВСЕГО ПО АКТУ	**233 537 330,00**

Производственный директор ТОО "Мелиоратор"_____Абылаев С.М.

Абдалимова Т. А. Есенов С

Приложение 1 к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/09 от 03.06.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №69
за июнь месяц 2025 года

Наружные сети водоснабжения. ул. Alihan Bokeihan.(остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-02

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ,(прфиль ,листы 147-150)									
1	1	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	678,1	164	164	111208	111208	--	--	111208
						--	42	--	28480		--	
2	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	678,1	164	164	111208	111208	--	--	111208
						--	42	--	28480		--	
3	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.Устройство траншей прямоугольного сечения/сухой/	$м^3$ грунта	974,1	570	570	555237	555237	--	--	555237
						--	124	--	120788		--	
4	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Устройство траншей прямоугольного сечения/сухой/	$м^3$ грунта	1 605,73	606	606	973072	973072	--	--	973072
						--	132	--	211956		--	

5	5	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Устройство траншей прямоугольного сечения	м^3 грунта	460,94	606	606	279330	279330	--	--	279330
						--	132	--	60844		--	
6	6	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м^3	52,93	11 066	--	585723	--	--	--	585723
						11 066	--	585723	--		--	
7	7	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м^3	87,15	14 905	--	1298971	--	--	--	1298971
						14 905	--	1298971	--		--	
8	8	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м^3	25,21	14 905	--	375755	--	--	--	375755
						14 905	--	375755	--		--	
9	9	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м^3	31,69	13 279	--	420812	--	--	--	420812
						13 279	--	420812	--		--	
10	10	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м^3	52,21	17 886	--	933828	--	--	--	933828
						17 886	--	933828	--		--	
11	11	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/мокрый/после разработки механизированным способом/	м^3	15,12	20 569	--	311003	--	--	--	311003
						20 569	--	311003	--		--	
12	12	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м^3	223,99	456	456	102139	102139	--	--	102139
						--	99	--	22175		--	
13	13	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м^3	40,33	456	456	18390	18391	--	--	18390
						--	99	--	3993		--	
14	14	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	77 339,27	39	--	3016232	--		--	3016232
						--	--	--	--		--	

15	15	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	2 630,26	456	456	1199399	1199399	--	--	1199399
						--	99	--	260396		--	
16	16	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	61 547,84	39	--	2400366	--		--	2400366
						--	--	--	--		--	
17	17	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	2 564,72	113	113	289813	289813	--	--	289813
						--	29	--	74377		--	
18	18	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	65,93	4 539	--	299256	--	--	--	299256
						4 539	--	299256	--		--	
19	19	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	404,77	100	100	40477	40477	--	--	40477
						--	26	--	10524		--	
20	20	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ,в т.ч на пересечках 144,65$м^3$)	$м^3$	62,54	4 132	--	258415	--	--	--	258415
						4 132	--	258415	--		--	
21	21	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95/в т.ч на пересечках 144,65$м^3$/	$м^3$	492,09	4 180	--	2056936	--	2056936	--	2056936
						--	--	--	--		--	
22	22	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	2 969,48	710	268	2108331	795820	--	--	2108331
						442	88	1312510	261314		--	
23	23	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	531,21	5 013	5 013	2662956	2662955	--	--	2662956
						--	2 021	--	1073575		--	
24	24	6101-0207-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	$м^2$ креплений	4 845,98	2 609	88	12643162	426446	6493614	--	12643162
						1 181	28	5723102	135687		--	
25	25	6121-0901-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$	м короба	75,82	18 954	3 482	1437092	264005	660089	--	1437092
						6 766	1 034	512998	78398		--	

26	26	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества/ 2 шт на 1 захватку/ ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,07662	478 446	--	36659	--	36659	--	36659
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				34525770	7829500	9247298	--	34525770
								12032373	2370987	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				34525770				
			Материалы	тенге				7153702				
			Всего заработная плата	тенге					14403360			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				2093595				
			Транспортные расходы	тенге				5416597				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				34525770				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3318
			Сметная заработная плата	тенге					14403360			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				34525770				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3318
			Сметная заработная плата	тенге					14403360			
			РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									
27	27	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	103,87	10 500	489	1090635	50793	477594	--	1090635
						5 413	118	562248	12257		--	
28	28	6121-0103-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /325х8мм/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,077	6 203 923	2 000 342	477702	154026	29636	--	477702
						3 818 707	574 640	294040	44247		--	
29	29	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	м	77,308	34 475	--	2665193	--	2665193	--	2665193
						--	--	--	--		--	
30	30	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,6778	1 609 624	529 479	1091003	358881	--	--	1091003
						1 080 145	138 828	732122	94098		--	
31	31	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	77	6 412	22	493724	1694	43043	--	493724
						5 831	6	448987	462		--	
32	32	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	761,54	2 466	--	1877958	--	1877958	--	1877958
						--	--	--	--		--	
33	33	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	31 382	2 867	156910	14335	41325	--	156910
						20 250	68	101250	340		--	

34	38	6121-0201-0827 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/2 слоя/ обертка полимерной лентой/ на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км трубопровода	0,077	6 003 377	1 881 802	462260	144899	280318	--	462260
						481 083	567 716	37043	43714		--	
Колодцы водопроводные Д=1500мм/41шт/												
35	88	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	31,135	140 161	30 228	4363913	941149	575593	--	4363913
						91 446	9 523	2847171	296499		--	
36	89	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	43 426	--	694816	--	694816	--	694816
						--	--	--	--		--	
37	90	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	30 057	--	480912	--	480912	--	480912
						--	--	--	--		--	
38	91	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	7 087	--	49609	--	49609	--	49609
						--	--	--	--		--	
39	92	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	16	13 070	--	209120	--	209120	--	209120
						--	--	--	--		--	
40	93	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	16	18 066	--	289056	--	289056	--	289056
						--	--	--	--		--	
41	94	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	37	34 112	--	1262144	--	1262144	--	1262144
						--	--	--	--		--	
42	95	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	30 815	--	338965	--	338965	--	338965
						--	--	--	--		--	
43	96	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	10	31 145	--	311450	--	311450	--	311450
						--	--	--	--		--	
44	97	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	36 711	--	220266	--	220266	--	220266
						--	--	--	--		--	
Колодцы водопроводные Д=2000мм/8шт/												

45	99	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,53	140 161	30 228	494768	106705	65259	--	494768
						91 446	9 523	322804	33616		--	
46	100	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	68 415	--	68415	--	68415	--	68415
						--	--	--	--		--	
47	101	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	55 789	--	55789	--	55789	--	55789
						--	--	--	--		--	
48	102	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7 087	--	21261	--	21261	--	21261
						--	--	--	--		--	
49	103	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18 066	--	18066	--	18066	--	18066
						--	--	--	--		--	
50	104	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18 923	--	18923	--	18923	--	18923
						--	--	--	--		--	
51	105	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	52 390	--	104780	--	104780	--	104780
						--	--	--	--		--	
52	106	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	42 397	--	42397	--	42397	--	42397
						--	--	--	--		--	
53	107	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	31 145	--	31145	--	31145	--	31145
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				17391180	1772482	10273033	--	17391180
			Стоимость общестроительных работ	тенге				5345665	525233	--	--	
			Материалы	тенге				17391180				
			Всего заработная плата	тенге				1512767				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					5870898			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				8760265				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17391180				
			Сметная заработная плата	тенге					5870898			1078
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				17391180				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1078
			Сметная заработная плата	тенге					5870898			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								51916950

			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				17378038			
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					9601982		
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					2896220		
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						19520329	
			- Перевозка грузов	тенге				5416598			
			ИТОГО:		**51 916 950**	**0**		**51 916 950**			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		**3 893 771**			**3 893 771**			
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%		**167 432**			**167 432**			
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов		**55 978 153**	**0**	**0**	**55 978 153**			
			Сметная прибыль 5%		**2 798 908**			**2 798 908**			
			Непредвиденные работы и затраты 5%		**2 798 908**	**0**	**0**	**2 798 908**			
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами		**61 575 969**	**0**	**0**	**61 575 969**			
			Итого с учетом тендерной скидки		**60 733 330**	**0**	**0**	**60 733 330**			
			НДС 12%				**7 288 000**	**7 288 000**			
			ИТОГО по акту		**60 733 330**	**0**	**7 288 000**	**68 021 330**			

ЗАКАЗЧИК:
Временно исполняющий обязанности руководителя
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Косшы"

Куанышбай М.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

Абылаев С.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

Жунисбеков А.Е.

Ибрагимова Т. А. Есенеев С

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименвание, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименвание, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/09 от 03.06.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №70

за июнь месяц 2025 года

Наружные сети водоснабжения. ул.Qambar batyr(остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-06

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль,листы127-130)									
1	24	6101-0207-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	$м^2$ креплений	737,708	2 609	88	1924680	64918	988529	--	1924680
						1 181	28	871233	20656		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1924680	64918	988529	--	1924680
								871233	20656	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1924680				
			Материалы	тенге				988529				
			Всего заработная плата	тенге					891889			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1924680				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
			Сметная заработная плата	тенге					891889			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1924680				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
			Сметная заработная плата	тенге					891889			
			РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									
			Колодцы водопроводные Д=1500мм/46шт/									

2	84	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	29,81	140 161	30 228	4178199	901097	551097	--	4178199
						91 446	9 523	2726005	283881		--	
3	85	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	43 426	--	651390	--	651390	--	651390
						--	--	--	--		--	
4	86	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	30 057	--	450855	--	450855	--	450855
						--	--	--	--		--	
5	87	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	34	7 087	--	240958	--	240958	--	240958
						--	--	--	--		--	
6	88	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	15	13 070	--	196050	--	196050	--	196050
						--	--	--	--		--	
7	89	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	15	18 066	--	270990	--	270990	--	270990
						--	--	--	--		--	
8	90	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	37	34 112	--	1262144	--	1262144	--	1262144
						--	--	--	--		--	
9	91	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	30 815	--	246520	--	246520	--	246520
						--	--	--	--		--	
10	92	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	14	31 145	--	436030	--	436030	--	436030
						--	--	--	--		--	
11	93	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	36 711	--	36711	--	36711	--	36711
						--	--	--	--		--	
				Колодцы водопроводные Д=2000мм/7шт/								
12	95	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,82	140 161	30 228	815737	175927	107594	--	815737
						91 446	9 523	532216	55424		--	
13	96	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	68 415	--	136830	--	136830	--	136830
						--	--	--	--		--	

14	97	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	55 789	--	111578	--	111578	--	111578
						--	--	--	--		--	
15	98	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	7 087	--	42522	--	42522	--	42522
						--	--	--	--		--	
16	99	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18 066	--	36132	--	36132	--	36132
						--	--	--	--		--	
17	100	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18 923	--	37846	--	37846	--	37846
						--	--	--	--		--	
18	101	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	52 390	--	209560	--	209560	--	209560
						--	--	--	--		--	
19	102	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	42 397	--	84794	--	84794	--	84794
						--	--	--	--		--	
20	103	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	31 145	--	62290	--	62290	--	62290
						--	--	--	--		--	
21	106	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента, 50 мм	м	526,1	64	--	33670	--	33670	--	33670
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				9540806	1077024	5205561	--	9540806
			Стоимость общестроительных работ	тенге				3258221	339305	--	--	
			Материалы	тенге				9540806				
			Всего заработная плата	тенге				658691				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					3597526			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4546870				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9540806				
			Сметная заработная плата	тенге								644
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					3597526			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9540806				
			Сметная заработная плата	тенге								644
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					3597526			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									11465486
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				4129454				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1141942			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					359961			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						6194090		
			ИТОГО:		11 465 486	0		11 465 486				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		859 911			859 911				

			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	36 976			36 976				
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов	12 362 374	0	0	12 362 374				
			Сметная прибыль 5%	618 119			618 119				
			Непредвиденные работы и затраты 5%	618 119	0	0	618 119				
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами	13 598 611	0	0	13 598 611				
			Итого с учетом тендерной скидки	13 412 520	0	0	13 412 520				
			НДС 12%			1 609 502	1 609 502				
			ИТОГО по акту	13 412 520	0	1 609 502	15 022 023				

ЗАКАЗЧИК:
Временно исполняющий обязанности руководителя
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Косшы"

Куанышбай М.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

Абылаев С.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

Жунисбеков А.Е.

Ибрагимова Ж. А. Есхаков С.

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименвание, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименвание, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/09 от 03.06.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №71

за июнь месяц 2025 года

Наружные сети водоснабжения.ул. Altai (остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-27

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль, листы 76-82)									
1	1	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1 054	164	164	172856	172856	--	--	172856
						--	42	--	44268		--	
2	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	1 054	164	164	172856	172856	--	--	172856
						--	42	--	44268		--	
3	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ /сухой/	$м^3$ грунта	589	456	456	268584	268584	--	--	268584
						--	99	--	58311		--	
4	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	3 257	485	485	1579645	1579645	--	--	1579645
						--	106	--	345242		--	

5	5	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3.	м^3 грунта	1 365	485	485	662025	662025	--	--	662025
						--	106	--	144690		--	
6	6	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м^3	32	11 066	--	354112	--	--	--	354112
						11 066	--	354112	--		--	
7	7	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м^3	177	14 905	--	2638185	--	--	--	2638185
						14 905	--	2638185	--		--	
8	8	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м^3	74,3	14 905	--	1107442	--	--	--	1107442
						14 905	--	1107442	--		--	
9	9	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м^3	19,4	13 279	--	257613	--	--	--	257613
						13 279	--	257613	--		--	
10	10	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м^3	106,3	17 886	--	1901282	--	--	--	1901282
						17 886	--	1901282	--		--	
11	11	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м после разработки механизированным способом/	м^3	45	17 886	--	804870	--	--	--	804870
						17 886	--	804870	--		--	
12	12	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м^3	334,7	456	456	152623	152623	--	--	152623
						--	99	--	33135		--	
13	13	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м^3	119,3	456	456	54401	54401	--	--	54401
						--	99	--	11811		--	
14	14	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	132 561	39	--	5169879	--		--	5169879
						--	--	--	--		--	

15	15	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта I группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/грунт для обратной засыпки/	м^3	4 227	456	456	1927512	1927512	--	--	1927512
						--	99	--	418473		--	
16	16	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	98 911,8	39	--	3857560	--		--	3857560
						--	--	--	--		--	
17	17	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м^3	4 120	113	113	465560	465560	--	--	465560
						--	29	--	119480		--	
18	18	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м^3	105,6	4 539	--	479318	--	--	--	479318
						4 539	--	479318	--		--	
19	19	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	м^3	1 064	100	100	106400	106400	--	--	106400
						--	26	--	27664		--	
20	20	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ,в т.ч на пересечках 32,6м^3)	м^3	32,2	4 132	--	133050	--	--	--	133050
						4 132	--	133050	--		--	
21	21	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95/в т.ч на пересечках 32,6м^3/	м^3	1 154,2986	4 180	--	4824968	--	4824968	--	4824968
						--	--	--	--		--	
22	22	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	5 184	710	268	3680640	1389312	--	--	3680640
						442	88	2291328	456192		--	
23	23	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	м^3 мокрого грунта	2 593	5 013	5 013	12998709	12998709	--	--	12998709
						--	2 021	--	5240453		--	
24	24	6101-0207-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м^2 креплений	2 080,005	2 609	88	5426733	183040	2787207	--	5426733
						1 181	28	2456486	58240		--	
25	25	6121-0901-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м^2	м короба	13	18 954	3 482	246402	45266	113178	--	246402
						6 766	1 034	87958	13442		--	

26	26	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества/ 2 шт на 1 захватку/ ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,05385	478 446	--	25764	--	25764	--	25764
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				49468989	20178789	7751117	--	49468989
			Стоимость общестроительных работ	тенге				12511644	7015669	--	--	
			Материалы	тенге				49468989				
			Всего заработная плата	тенге				2900385				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					19527313			
			Транспортные расходы	тенге				4850732				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				9027439				
			Нормативная трудоемкость	тенге				49468989				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								5619
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					19527313			
			Нормативная трудоемкость	тенге				49468989				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								5619
				тенге					19527313			
РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1												
27	27	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	175,9	10 500	489	1846950	86015	808788	--	1846950
						5 413	118	952147	20756		--	
28	28	6121-0103-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка /273х7мм/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,012	5 310 803	1 586 777	63730	19041	4593	--	63730
						3 341 369	457 992	40096	5496		--	
29	29	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	18 036	--	217298	--	217298	--	217298
						--	--	--	--		--	
30	30	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,119	1 542 373	502 660	183542	59817	--	--	183542
						1 039 713	136 619	123726	16258		--	
31	31	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 100 мм/63мм/. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	6 412	22	76944	264	6708	--	76944
						5 831	6	69972	72		--	
32	32	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	132,31	829	--	109685	--	109685	--	109685
						--	--	--	--		--	
33	33	6121-0103-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,048	10 440 925	3 503 318	501164	168159	21326	--	501164
						6 493 318	972 571	311679	46683		--	

34	34	241-102-0255 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм /ФУТЛЯР/	м	48,192	52 713	--	2540345	--	2540345	--	2540345
						--	--	--	--		--	
35	35	6121-0105-0411 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 280 мм. Укладка	км трубопровода	0,484	4 102 245	2 402 466	1985487	1162794	--	--	1985487
						1 699 779	539 268	822693	261006		--	
36	36	6121-0801-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 300 мм./280мм/ Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	48	7 812	37	374976	1776	72384	--	374976
						6 267	10	300816	480		--	
37	37	241-201-0621 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	537,32	16 544	--	8889422	--	8889422	--	8889422
						--	--	--	--		--	
38	38	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	26 361	2 408	26361	2408	6943	--	26361
						17 010	57	17010	57		--	
39	39	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 530 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	51 176	4 676	204704	18704	53912	--	204704
						33 022	111	132088	444		--	
40	44	6121-0201-0827 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/2 слоя/ обертка полимерной лентой/ на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,012	6 003 377	1 881 802	72041	22582	43686	--	72041
						481 083	567 716	5773	6813		--	
41	45	6121-0201-0830 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/2 слоя/ обертка полимерной лентой/ на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,048	9 465 586	2 922 375	454348	140274	281970	--	454348
						668 833	783 213	32104	37594		--	
42	46	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки ,спускники обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	31	6 455	100	200105	3100	29977	--	200105
						5 388	34	167028	1054		--	
43	47	242-206-0503 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 25/1шт-спускник/	шт.	27	98 546	--	2660742	--	2660742	--	2660742
						--	--	--	--		--	
44	48	242-206-0504 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 32 /Спускник/	шт.	2	112 436	--	224872	--	224872	--	224872
						--	--	--	--		--	
45	49	242-206-0506 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 50 /Спускник/	шт.	2	171 462	--	342924	--	342924	--	342924
						--	--	--	--		--	
46	50	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	6 455	100	12910	200	1934	--	12910
						5 388	34	10776	68		--	

47	51	242-101-1102 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50/AVK/	шт.	2	115 878	--	231756	--	231756	--	231756
						--	--	--	--		--	
48	56	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидранты пожарные. Установка	шт.	3	14 294	611	42882	1833	9477	--	42882
						10 524	197	31572	591		--	
49	57	244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	84 711	--	169422	--	169422	--	169422
						--	--	--	--		--	
50	58	244-404-0110 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	93 365	--	93365	--	93365	--	93365
						--	--	--	--		--	
51	65	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,2205	264 209	10 542	58258	2324	2254	--	58258
						243 446	3 533	53680	779		--	
52	66	241-515-0204 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 250 ГОСТ 5525-88	шт.	3	233 805	--	701415	--	701415	--	701415
						--	--	--	--		--	
53	74	241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт.	3	2 100	--	6300	--	6300	--	6300
						--	--	--	--		--	
54	75	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	5 576	319	5576	319	--	--	5576
						5 257	2	5257	2		--	
55	76	241-209-1003 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1 345	--	1345	--	1345	--	1345
						--	--	--	--		--	
56	79	241-503-0101 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 63	шт.	7	62 211	--	435477	--	435477	--	435477
						--	--	--	--		--	
57	80	241-503-0102 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 63-32	шт.	2	62 212	--	124424	--	124424	--	124424
						--	--	--	--		--	
58	81	241-503-0117 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 280-25	шт.	20	109 990	--	2199800	--	2199800	--	2199800
						--	--	--	--		--	

59	83	241-503-0117 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 280-50	шт.	2	109 990	--	219980	--	219980	--	219980
						--	--	--	--		--	
60	84	242-108-0101 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек от DN 25 до DN 50	шт.	33	9 170	--	302610	--	302610	--	302610
						--	--	--	--		--	
61	87	241-116-0208 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 /63мм/	шт.	5	2 907	--	14535	--	14535	--	14535
						--	--	--	--		--	
62	88	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	5	797	--	3985	--	3985	--	3985
						--	--	--	--		--	
63	89	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 100 /63/	шт.	5	529	--	2645	--	2645	--	2645
						--	--	--	--		--	
64	96	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 /280мм/	шт.	10	17 905	--	179050	--	179050	--	179050
						--	--	--	--		--	
65	97	241-214-0116 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10	шт.	10	14 276	--	142760	--	142760	--	142760
						--	--	--	--		--	
66	98	241-229-0206 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 /280мм/	шт.	10	3 348	--	33480	--	33480	--	33480
						--	--	--	--		--	
				Колодцы водопроводные Д=1500мм/34шт/								
67	108	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	32,185	140 161	30 228	4511082	972888	595004	--	4511082
						91 446	9 523	2943190	306498		--	
68	109	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	43 426	--	694816	--	694816	--	694816
						--	--	--	--		--	
69	110	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	30 057	--	480912	--	480912	--	480912
						--	--	--	--		--	
70	111	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	46	7 087	--	326002	--	326002	--	326002
						--	--	--	--		--	

71	112	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	16	13 070	--	209120	--	209120	--	209120
						--	--	--	--		--	
72	113	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	16	18 066	--	289056	--	289056	--	289056
						--	--	--	--		--	
73	114	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	39	34 112	--	1330368	--	1330368	--	1330368
						--	--	--	--		--	
74	115	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	30 815	--	277335	--	277335	--	277335
						--	--	--	--		--	
75	116	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	9	31 145	--	280305	--	280305	--	280305
						--	--	--	--		--	
76	117	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	7	36 711	--	256977	--	256977	--	256977
						--	--	--	--		--	
77	118	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	191	785	--	149935	--	149935	--	149935
						--	--	--	--		--	
					Колодцы водопроводные Д=2000мм/15шт/							
78	119	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,8	140 161	30 228	812934	175322	107225	--	812934
						91 446	9 523	530387	55233		--	
79	120	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	68 415	--	136830	--	136830	--	136830
						--	--	--	--		--	
80	121	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	55 789	--	111578	--	111578	--	111578
						--	--	--	--		--	
81	122	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	7 087	--	35435	--	35435	--	35435
						--	--	--	--		--	
82	123	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18 066	--	36132	--	36132	--	36132
						--	--	--	--		--	

83	124	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18 923	--	37846	--	37846	--	37846
						--	--	--	--		--	
84	125	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	52 390	--	209560	--	209560	--	209560
						--	--	--	--		--	
85	126	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	42 397	--	84794	--	84794	--	84794
						--	--	--	--		--	
86	127	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	7 087	--	7087	--	7087	--	7087
						--	--	--	--		--	
87	128	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	36 711	--	36711	--	36711	--	36711
						--	--	--	--		--	
88	129	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	23	785	--	18055	--	18055	--	18055
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				36290485	2837820	26902672	--	36290485
								6549994	759884	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				36290485				
			Материалы	тенге				2046180				
			Всего заработная плата	тенге					7309878			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				24856491				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				36290485				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1348
			Сметная заработная плата	тенге					7309878			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				36290485				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1348
			Сметная заработная плата	тенге					7309878			
			РАЗДЕЛ 3. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
89	171	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. /сухой/	м³ грунта	3 951	485	485	1916235	1916235	--	--	1916235
						--	106	--	418806		--	
90	172	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³.	м³ грунта	1 272	485	485	616920	616920	--	--	616920
						--	106	--	134832		--	
91	173	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	м³ грунта	214,8	8 695	--	1867686	--	--	--	1867686
						8 695	--	1867686	--		--	

92	174	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	69	8 695	--	599955	--	--	--	599955
						8 695	--	599955	--		--	
93	175	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	м^3 грунта	129	10 434	--	1345986	--	--	--	1345986
						10 434	--	1345986	--		--	
94	176	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/после разработки механизированным способом/	м^3 грунта	41,4	10 434	--	431968	--	--	--	431968
						10 434	--	431968	--		--	
95	177	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/ разработанный вручную грунт 2гр/.	м^3	454,2	456	456	207115	207115	--	--	207115
						--	99	--	44966		--	
96	178	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(во временный отвал- грунт для обратной засыпки)	т·км	132 846,48	39	--	5181013	--		--	5181013
						--	--	--	--		--	
97	179	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/грунт для обратной засыпки/	м^3	4 935	456	456	2250360	2250360	--	--	2250360
						--	99	--	488565		--	
98	180	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из временного отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	115 479	39	--	4503681	--		--	4503681
						--	--	--	--		--	
99	181	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м^3	4 812	113	113	543756	543756	--	--	543756
						--	29	--	139548		--	
100	182	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м^3	123,4	4 539	--	560113	--	--	--	560113
						4 539	--	560113	--		--	
101	183	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	м^3	555,7	100	100	55570	55570	--	--	55570
						--	26	--	14448		--	

102	184	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	59,3	4 132	--	245028	--	--	--	245028
						4 132	--	245028	--		--	
103	185	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	600,1166	4 180	--	2508487	--	2508487	--	2508487
						--	--	--	--		--	
104	186	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	5 367,7	710	268	3811067	1438544	--	--	3811067
						442	88	2372523	472358		--	
105	187	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	171,8	10 500	489	1803900	84010	789937	--	1803900
						5 413	118	929953	20272		--	
106	189	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 50(32) мм. Укладка	км трубопровода	0,373	1 527 051	496 691	569590	185266	--	--	569590
						1 030 360	135 991	384324	50725		--	
107	192	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	376,73	228	--	85894	--	85894	--	85894
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				29104324	7297776	3384318	--	29104324
								8737536	1784520	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				29104324				
			Материалы	тенге				789936				
			Всего заработная плата	тенге					10522056			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				2594381				
			Транспортные расходы	тенге				9684694				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				29104324				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2423
			Сметная заработная плата	тенге					10522056			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				29104324				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2423
			Сметная заработная плата	тенге					10522056			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								114863798
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				27799174				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					30314385			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					9560073			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						38038105		
			- Перевозка грузов	тенге				18712133				
			ИТОГО:		114 863 798	0		114 863 798				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		8 614 785			8 614 785				
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%		370 436			370 436				
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов		123 849 019	0	0	123 849 019				

			Сметная прибыль 5%	6 192 451			6 192 451				
			Непредвиденные работы и затраты 5%	6 192 451	0	0	6 192 451				
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами	136 233 920	0	0	136 233 920				
			Итого с учетом тендерной скидки	134 369 622	0	0	134 369 622				
			НДС 12%			16 124 355	16 124 355				
			ИТОГО по акту	134 369 622	0	16 124 355	150 493 977				

ЗАКАЗЧИК:
Временно исполняющий обязанности руководителя
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Куанышбай М.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**

Ибрагимова Ет. А Есимов С