Ген.подрядчик :ТОО «Construction Group "SAMRUK"

Суб.подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Объект: «Реконструкция ремонт центральной площади им. Ш.Уалиханова в селе Кишкенеколь Уалихановского района Северо-Казахстанской области»

Договор : №3-К от 10.08.2023 г

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2023 (месяц, год)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№3-К	10.08.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция ремонт центральной площади им. Ш.Уалиханова в селе Кишкенеколь Уалихановского района Северо-Казахстанской области»	500 000	446 429							53 571	500 000
Итого:	**500 000**	446 429							**53 571**	**500 000**

Ген.подрядчик:

Директор
ТОО «Construction Group "SAMRUK"

Байысбаев Е.К.

Суб.подрядчик:

Директор ТОО "Карат-Z"

Нупбаева Ж.Д.

Форма 4

Генподрядчик :ТОО «Construction Group "SAMRUK"

Суб.подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Объект:«Реконструкция ремонт центральной площади им. Ш.Уалиханова в селе Кишкенеколь Уалихановского района Северо-Казахстанской области»

Договор : №3-К от 10.08.2023 г

Акт выполненных работ

за декабрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	1218-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Покрытия из тротуарных плит. Разборка с помощью молотков отбойных**	$м^2$		674,5128	184,99	110,98	124778	74857	--	69165	209456
		НР - 72%; СП - 8%				74,01	68,41	49921	46143		15514	
2	1218-0101-1214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 90 мм**	$м^2$ покрытия		826,99741	122,41	115,49	101233	95510	--	25116	136455
		НР - 72%; СП - 8%				6,92	35,26	5723	29160		10106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,1782	147,370938	--				--		
3	1218-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Покрытия из тротуарных плит. Разборка с помощью молотков отбойных**	$м^2$		67,8	184,99	110,98	12542	7524	--	6952	21054
		НР - 72%; СП - 8%				74,01	68,41	5018	4638		1559	
4	1218-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м		258	1107,75	287,41	285800	74152	--	175698	498418
		НР - 72%; СП - 8%				820,34	125,50	211648	32379		36920	
5	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.		2	262,05	2,12	524	5	--	376	972
		НР - 72%; СП - 8%				259,93	1,31	520	3		72	
6	1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	шт.		4	4442,38	2942,78	17770	11771	--	9108	29028
		НР - 80%; СП - 8%				1499,60	1346,60	5998	5386		2150	
7	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель. Демонтаж**	м		78	132,66	0,27	10347	21	--	7444	19215
		НР - 72%; СП - 8%				132,39	0,16	10326	12		1424	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	11146-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции бетонные, объем более 1 м^3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	м^3	0,46	84736,63	48455,28	38979	22289	--	22093	65957
		НР - 84%; СП - 8%			36281,35	20894,31	16689	9611		4886	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				591973	286129	--	315952	980555
		Стоимость общестроительных работ	тенге				305843	127332	--	72631	
		Всего заработная плата	тенге				591973				
		Накладные расходы	тенге					433175			
		Сметная прибыль	тенге				315952				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				72631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				980556				
		Сметная заработная плата	тенге								278
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					433175			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				980556				
		Сметная заработная плата	тенге								278
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					433175			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									980556
		Стоимость оборудования, всего									**0**
											980 556
		Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8			1,50%						**14 708**
		Итого									**995 264**
		Зимние удорожания 1,89 %			1,89%						**18 810**
		Итого									**1 014 075**
		Непредвиденные работы и затраты (2)%			2%						**20 281**
		Итого в сметных ценах									**1 034 356**
		2023 год -100 % К=1,079									**1 116 070**
		Итого с понижающим коэффициентом, К - 0,4			0,40						**446 428**
		НДС			12%						**53 571**
		Итого с НДС									**500 000**

Ген.подрядчик:

Директор **ТОО**
Construction Group "SAMRUK"

Байысбаев Е.К.

Суб.подрядчик:

Директор
ТОО "Карат-Z"

Нупбаева Ж.Д.