Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы",Акмолинская область, г.Косшы ,ГАРИФУЛЛЫ АМАНСУГУРОВА, 21** — **210840029664**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№220033/09 от 03.06.2025г.к Договору № 32 от 07.07.2022г.

Номер документа	Дата составления
37	23.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения в с. Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)			работа	1	271 926 386,52	271 926 386,52	29 134 969,98
				Итого	1	x	271 926 386,52	29 134 969,98

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / Абылаев С.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.рук. / _____ / Куанышбай М.Е.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование обьекта: "Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2025 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

		код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
				№	дата	№	дата	наименование	код	наименование	код
				№32	07.07.2022 г.	№220033/09	03.06.2025 г.				

Спец-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за июнь 2025 г		Стоимость выполненных работ , тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"	тенге	8 768 414 682,92	2 228 310 612,90	1 967 139 573,46	261 171 039,44	6 268 537 030,16	6 540 463 416,68		190 348 470,56	271 926 386,52

Заказчик:
Временно исполняющий обязанности руководителя
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Куанышбай М.Е.**

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"**

Реестр актов выполненных работ
за июнь-1 месяц 2025г

№ акта	№ сметы	Наименование работ, объекта, чертежей	Сумма
66	06-01-03	Наружные сети водоснабжения. ул. Balyan Sholaq.(остаточные работы,1 пуск)	62 059 358,00
67	06-01-06	Наружные сети водоснабжения. ул.Qambar batyr(остаточные работы,1 пуск)	47 431 085,52
68	06-01-07	Наружные сети водоснабжения. ул.Edige(остаточные работы,1 пуск)	162 435 943,00
		ВСЕГО ПО АКТУ	**271 926 386,52**

Производственный директор ТОО "Мелиоратор"_____Абылаев С.М.

Қазақстан Республикасы Қызылорда қаласы Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі • Республика Казахстан город Кызылорда Товарищество с ограниченной ответственностью • ЖШС "МЕЛИОРАТОР" ТОО "МЕЛИОРАТОР"

Приложение 1 к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/09 от 03.06.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №66

за июнь месяц 2025 года

Наружные сети водоснабжения. ул. Balyan Sholaq.(остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-03

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль,листы139-142)												
1	1	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	672,598932	164	164	110306	110306	--	--	110306
						--	42	--	28249		--	
2	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	672,598932	164	164	110306	110306	--	--	110306
						--	42	--	28249		--	
3	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.Устройство траншей прямоугольного сечения/сухой/	$м^3$ грунта	1 078,3695754	570	570	614671	614671	--	--	614671
						--	124	--	133718		--	
4	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Устройство траншей прямоугольного сечения/сухой/	$м^3$ грунта	1 555,2698592	606	606	942494	942494	--	--	942494
						--	132	--	205296		--	

5	5	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Устройство траншей прямоугольного сечения .	м^3 грунта	390,6602016	606	606	236740	236740	--	--	236740
						--	132	--	51567		--	
6	6	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м^3	58,5990302	11 066	--	648457	--	--	--	648457
						11 066	--	648457	--		--	
7	7	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м^3	84,3973454	14 905	--	1257942	--	--	--	1257942
						14 905	--	1257942	--		--	
8	8	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м^3	21,3757469	14 905	--	318606	--	--	--	318606
						14 905	--	318606	--		--	
9	9	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м^3	35,0119992	13 279	--	464924	--	--	--	464924
						13 279	--	464924	--		--	
10	10	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м^3	50,8595357	17 886	--	909674	--	--	--	909674
						17 886	--	909674	--		--	
11	11	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 мпосле разработки механизированным способом/	м^3	12,8991576	17 886	--	230714	--	--	--	230714
						17 886	--	230714	--		--	
12	12	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м^3	228,8679106	456	456	104364	104364	--	--	104364
						--	99	--	22658		--	
13	13	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м^3	34,2749045	456	456	15629	15629	--	--	15629
						--	99	--	3393		--	
14	14	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т*км	76 926,1533581	39	--	3000120	--	--	--	3000120
						--	--	--	--		--	

15	15	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	2 606,7354773	456	456	1188671	1188672	--	--	1188671
						--	99	--	258067		--	
16	16	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	60 997,6101684	39	--	2378907	--	--	--	2378907
						--	--	--	--		--	
17	17	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	2 541,8711419	113	113	287231	287231	--	--	287231
						--	29	--	73714		--	
18	18	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	65,2328827	4 539	--	296092	--	--	--	296092
						4 539	--	296092	--		--	
19	19	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	404,6650013	100	100	40467	40466	--	--	40467
						--	26	--	10521		--	
20	20	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ,в т.ч на пересечках 122,55$м^3$)	$м^3$	55,484805	4 132	--	229263	--	--	--	229263
						4 132	--	229263	--		--	
21	21	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95/в т.ч на пересечках 122,55$м^3$/	$м^3$	484,9258264	4 180	--	2026990	--	2026990	--	2026990
						--	--	--	--		--	
22	22	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	2 946,5361432	710	268	2092041	789672	--	--	2092041
						442	88	1302369	259295		--	
23	23	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	424,5335587	5 013	5 013	2128187	2128186	--	--	2128187
						--	2 021	--	857982		--	
24	24	6101-0207-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	$м^2$ креплений	4 410,0819354	2 609	88	11505904	388087	5909510	--	11505904
						1 181	28	5208307	123482		--	
25	25	6121-0901-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$	м короба	58,5	18 954	3 482	1108809	203697	509301	--	1108809
						6 766	1 034	395811	60489		--	

26	26	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества/ 2 шт на 1 захватку/ ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,07731	478 446	--	36989	--	36989	--	36989
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				32284498	7160521	8482790	--	32284498
								11262159	2116680	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				32284498				
			Материалы	тенге				6418811				
			Всего заработная плата	тенге					13378839			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				2063979				
			Транспортные расходы	тенге				5379027				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				32284498				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3054
			Сметная заработная плата	тенге					13378839			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				32284498				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3054
			Сметная заработная плата	тенге					13378839			
			РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									
27	27	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	97,6650504	10 500	489	1025483	47758	449064	--	1025483
						5 413	118	528661	11524		--	
28	28	6121-0103-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /325х8мм/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,049	6 203 923	2 000 342	303992	98016	18859	--	303992
						3 818 707	574 640	187117	28157		--	
29	29	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	м	49,196	34 475	--	1696032	--	1696032	--	1696032
						--	--	--	--		--	
30	30	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 100 мм/110мм/. Укладка	км трубопровода	0,7035	1 609 624	529 479	1132370	372488	--	--	1132370
						1 080 145	138 828	759882	97665		--	
31	31	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	49	6 412	22	314188	1078	27391	--	314188
						5 831	6	285719	294		--	
32	32	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	760,025	2 466	--	1874222	--	1874222	--	1874222
						--	--	--	--		--	
33	33	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	31 382	2 867	125528	11468	33060	--	125528
						20 250	68	81000	272		--	

34	36	6121-0201-0827 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/2 слоя/ обертка полимерной лентой/ на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км трубопровода	0,049	6 003 377	1 881 802	294165	92208	178384	--	294165
						481 083	567 716	23573	27818		--	
			Колодцы водопроводные Д=1500мм/43шт/									
35	81	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,625	140 161	30 228	2890821	623453	381294	--	2890821
						91 446	9 523	1886074	196412		--	
36	82	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	43 426	--	521112	--	521112	--	521112
						--	--	--	--		--	
37	83	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	30 057	--	360684	--	360684	--	360684
						--	--	--	--		--	
38	84	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33	7 087	--	233871	--	233871	--	233871
						--	--	--	--		--	
39	85	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	13 070	--	156840	--	156840	--	156840
						--	--	--	--		--	
40	86	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	18 066	--	216792	--	216792	--	216792
						--	--	--	--		--	
41	87	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	34 112	--	818688	--	818688	--	818688
						--	--	--	--		--	
42	88	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	30 815	--	369780	--	369780	--	369780
						--	--	--	--		--	
43	89	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	9	31 145	--	280305	--	280305	--	280305
						--	--	--	--		--	
44	90	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	36 711	--	110133	--	110133	--	110133
						--	--	--	--		--	
			Колодцы водопроводные Д=2000мм/7шт/									

45	92	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,73	140 161	30 228	1223606	263891	161391	--	1223606
						91 446	9 523	798324	83136		--	
46	93	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	68 415	--	205245	--	205245	--	205245
						--	--	--	--		--	
47	94	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	55 789	--	167367	--	167367	--	167367
						--	--	--	--		--	
48	95	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	7 087	--	56696	--	56696	--	56696
						--	--	--	--		--	
49	96	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18 066	--	54198	--	54198	--	54198
						--	--	--	--		--	
50	97	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18 923	--	56769	--	56769	--	56769
						--	--	--	--		--	
51	98	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	52 390	--	366730	--	366730	--	366730
						--	--	--	--		--	
52	99	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	42 397	--	84794	--	84794	--	84794
						--	--	--	--		--	
53	100	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	3	31 145	--	93435	--	93435	--	93435
						--	--	--	--		--	
54	103	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента, 50 мм	м	752,5	64	--	48160	--	48160	--	48160
						--	--	--	--		--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				тенге				15082006	1510360	9021296	--	15082006
								4550350	445278	--	--	
Стоимость общестроительных работ				тенге				15082006				
Материалы				тенге				1249444				
Всего заработная плата				тенге					4995628			
Стоимость материалов и конструкций				тенге				7771853				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				тенге				15082006				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								924
			Сметная заработная плата	тенге					4995628			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				тенге				15082006				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								924

			Сметная заработная плата	тенге					4995628			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**47366504**
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				15812509				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					8670881			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					2561958			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						17504087		
			- Перевозка грузов	тенге				5379027				
			ИТОГО:		47 366 504	0		47 366 504				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		3 552 488			3 552 488				
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%		152 757			152 757				
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов		51 071 749	0	0	51 071 749				
			Сметная прибыль 5%		2 553 587			2 553 587				
			Непредвиденные работы и затраты 5%		2 553 587	0	0	2 553 587				
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами		56 178 924	0	0	56 178 924				
			Итого с учетом тендерной скидки		55 410 141	0	0	55 410 141				
			НДС 12%				6 649 217	6 649 217				
			ИТОГО по акту		55 410 141	0	6 649 217	62 059 358				

ЗАКАЗЧИК:
Временно исполняющий обязанности руководителя
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Куанышбай М.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**

Ибрагимова Ж. А. Есжанов

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/09 от 03.06.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №67

за июнь месяц 2025 года

Наружные сети водоснабжения. ул.Qambar batyr(остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-06

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль,листы127-130)												
1	1	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	959,05	164	164	157284	157284	--	--	157284
						--	42	--	40280		--	
2	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	959,05	164	164	157284	157284	--	--	157284
						--	42	--	40280		--	
3	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.Устройство траншей прямоугольного сечения/сухой/	$м^3$ грунта	1 041,759	570	570	593803	593803	--	--	593803
						--	124	--	129178		--	
4	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Устройство траншей прямоугольного сечения/сухой/	$м^3$ грунта	1 628,804	606	606	987055	987055	--	--	987055
						--	132	--	215002		--	

5	5	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Устройство траншей прямоугольного сечения .	м^3 грунта	339,654	606	606	205830	205830	--	--	205830
						--	132	--	44834		--	
6	6	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м^3	56,606	11 066	--	626402	--	--	--	626402
						11 066	--	626402	--		--	
7	7	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м^3	88,593	14 905	--	1320479	--	--	--	1320479
						14 905	--	1320479	--		--	
8	8	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м^3	18,379	14 905	--	273939	--	--	--	273939
						14 905	--	273939	--		--	
9	9	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м^3	33,155	13 279	--	440265	--	--	--	440265
						13 279	--	440265	--		--	
10	10	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м^3	52,936	17 886	--	946813	--	--	--	946813
						17 886	--	946813	--		--	
11	11	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 мпосле разработки механизированным способом/	м^3	11,029	17 886	--	197265	--	--	--	197265
						17 886	--	197265	--		--	
12	12	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м^3	231,952	456	456	105770	105770	--	--	105770
						--	99	--	22963		--	
13	13	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м^3	29,408	456	456	13410	13410	--	--	13410
						--	99	--	2911		--	
14	14	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	76 554,92	39	--	2985642	--	--	--	2985642
						--	--	--	--		--	

15	15	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	2 580,501	456	456	1176708	1176709	--	--	1176708
						--	99	--	255470		--	
16	16	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	60 383,77	39	--	2354967	--		--	2354967
						--	--	--	--		--	
17	17	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	2 516,175	113	113	284328	284328	--	--	284328
						--	29	--	72969		--	
18	18	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	64,695	4 539	--	293651	--	--	--	293651
						4 539	--	293651	--		--	
19	19	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	402,879	100	100	40288	40288	--	--	40288
						--	26	--	10475		--	
20	20	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ,в т.ч на пересечках 114,52$м^3$)	$м^3$	52,393	4 132	--	216488	--	--	--	216488
						4 132	--	216488	--		--	
21	21	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95/в т.ч на пересечках 114,52$м^3$/	$м^3$	460,44	4 180	--	1924639	--	1924639	--	1924639
						--	--	--	--		--	
22	22	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	2 919,064	710	268	2072535	782310	--	--	2072535
						442	88	1290226	256878		--	
23	23	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	369,062	5 013	5 013	1850108	1850108	--	--	1850108
						--	2 021	--	745874		--	
24	24	6101-0207-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	$м^2$ креплений	3 615,066	2 609	88	9431707	318126	4844188	--	9431707
						1 181	28	4269393	101222		--	
25	25	6121-0901-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$	м короба	43,219	18 954	3 482	819173	150488	376265	--	819173
						6 766	1 034	292420	44688		--	

26	26	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества/ 2 шт на 1 захватку/ ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,074	478 446	--	35405	--	35405	--	35405
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				29511238	6822793	7180497	--	29511238
			Стоимость общестроительных работ	тенге				10167341	1983024	--	--	
			Материалы	тенге				29511238				
			Всего заработная плата	тенге				5220453				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					12150365			
			Транспортные расходы	тенге				1960044				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				5340609				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29511238				
			Сметная заработная плата	тенге								2781
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					12150365			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29511238				
			Сметная заработная плата	тенге								2781
									12150365			
			РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									
27	27	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	97,412	10 500	489	1022826	47635	447900	--	1022826
						5 413	118	527291	11495		--	
28	28	6121-0103-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /325х8мм/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,049	6 203 923	2 000 342	303992	98016	18859	--	303992
						3 818 707	574 640	187117	28157		--	
29	29	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	м	49,196	34 475	--	1696032	--	1696032	--	1696032
						--	--	--	--		--	
30	30	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 100 мм/110мм/. Укладка	км трубопровода	0,701	1 609 624	529 479	1128346	371164	--	--	1128346
						1 080 145	138 828	757182	97318		--	
31	31	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	49	6 412	22	314188	1078	27391	--	314188
						5 831	6	285719	294		--	
32	32	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	757,5	2 466	--	1867995	--	1867995	--	1867995
						--	--	--	--		--	
33	33	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	31 382	2 867	62764	5734	16530	--	62764
						20 250	68	40500	136		--	
34	36	6121-0201-0827 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/2 слоя/ обертка полимерной лентой/ на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,049	6 003 377	1 881 802	294165	92208	178384	--	294165

						481 083	567 716	23573	27818		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				6690308	615835	4253091	--	6690308
								1821382	165218	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				6690308				
			Материалы	тенге				689064				
			Всего заработная плата	тенге					1986600			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				3564027				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				6690308				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								386
			Сметная заработная плата	тенге					1986600			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				6690308				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								386
			Сметная заработная плата	тенге					1986600			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								36201546
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				11988723				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					7438628			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					2148242			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						11433588		
			- Перевозка грузов	тенге				5340609				

			ИТОГО:	**36 201 546**	**0**		36 201 546				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	2 715 116			2 715 116				
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	116 750			116 750				
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов	39 033 412	0	0	39 033 412				
			Сметная прибыль 5%	1 951 671			1 951 671				
			Непредвиденные работы и затраты 5%	1 951 671	0	0	1 951 671				
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами	42 936 753	0	0	42 936 753				
			Итого с учетом тендерной скидки	42 349 184	0	0	42 349 183,50				
			НДС 12%			5 081 902,02	5 081 902,02				
			ИТОГО по акту	42 349 183,50	0	5 081 902,02	47 431 085,52				

ЗАКАЗЧИК:
Временно исполняющий обязанности руководителя
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Куанышбай М.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**

Приложение 1 к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/09 от 03.06.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №68
за июнь месяц 2025 года
Наружные сети водоснабжения. ул.Edige(остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-07

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль,,листы123-126)												
1	1	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	959,38	164	164	157338	157338	--	--	157338
						--	42	--	40294		--	
2	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	959,38	164	164	157338	157338	--	--	157338
						--	42	--	40294		--	
3	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.Устройство траншей прямоугольного сечения/сухой/	$м^3$ грунта	937	570	570	534090	534090	--	--	534090
						--	124	--	116188		--	
4	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Устройство траншей прямоугольного сечения/сухой/	$м^3$ грунта	1 723,13	606	606	1044217	1044217	--	--	1044217
						--	132	--	227453		--	

5	5	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Устройство траншей прямоугольного сечения .	м^3 грунта	364,43	606	606	220845	220845	--	--	220845
						--	132	--	48105		--	
6	6	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м^3	51,02	11 066	--	564587	--	--	--	564587
						11 066	--	564587	--		--	
7	7	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м^3	93,6	14 905	--	1395108	--	--	--	1395108
						14 905	--	1395108	--		--	
8	8	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м^3	19,85	14 905	--	295864	--	--	--	295864
						14 905	--	295864	--		--	
9	9	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м^3	30,46	13 279	--	404478	--	--	--	404478
						13 279	--	404478	--		--	
10	10	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м^3	56,16	17 886	--	1004478	--	--	--	1004478
						17 886	--	1004478	--		--	
11	11	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 мпосле разработки механизированным способом/	м^3	11,75	17 886	--	210160	--	--	--	210160
						17 886	--	210160	--		--	
12	12	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м^3	231,21	456	456	105432	105432	--	--	105432
						--	99	--	22890		--	
13	13	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м^3	31,57	456	456	14396	14395	--	--	14396
						--	99	--	3125		--	
14	14	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	76 922,81	39	--	2999990	--	--	--	2999990
						--	--	--	--		--	

15	15	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/грунт для обратной засыпки/	м³	2 609,81	456	456	1190073	1190073	--	--	1190073
						--	99	--	258371		--	
16	16	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т*км	61 069,35	39	--	2381705	--		--	2381705
						--	--	--	--		--	
17	17	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м³	2 544,47	113	113	287525	287525	--	--	287525
						--	29	--	73790		--	
18	18	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	65,33	4 539	--	296533	--	--	--	296533
						4 539	--	296533	--		--	
19	19	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	м³	384,63	100	100	38463	38463	--	--	38463
						--	26	--	10000		--	
20	20	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ,в т.ч на пересечках 134,4м³)	м³	59,24	4 132	--	244780	--	--	--	244780
						4 132	--	244780	--		--	
21	21	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95/в т.ч на пересечках 134,4м³/	м³	467,39	4 180	--	1953690	--	1953690	--	1953690
						--	--	--	--		--	
22	22	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	2 929,1	710	268	2079661	784999	--	--	2079661
						442	88	1294662	257761		--	
23	23	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	м³ мокрого грунта	481,79	5 013	5 013	2415213	2415214	--	--	2415213
						--	2 021	--	973698		--	
24	24	6101-0207-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м² креплений	5 274,32	2 609	88	13760701	464140	7067589	--	13760701
						1 181	28	6228972	147681		--	
25	25	6121-0901-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м²	м короба	60,87	18 954	3 482	1153730	211950	529934	--	1153730
						6 766	1 034	411846	62940		--	

26	26	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества/ 2 шт на 1 захватку/ ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,07	478 446	--	33491	--	33491	--	33491
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				34943886	7626019	9584704	--	34943886
								12351468	2282590	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				34943886				
			Материалы	тенге				7597523				
			Всего заработная плата	тенге					14634058			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				1987181				
			Транспортные расходы	тенге				5381694				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				34943886				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3331
			Сметная заработная плата	тенге					14634058			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				34943886				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3331
			Сметная заработная плата	тенге					14634058			
			РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									
27	27	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	102,32	10 500	489	1074360	50035	470467	--	1074360
						5 413	118	553858	12074		--	
28	28	6121-0103-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /325х8мм/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,048	6 203 923	2 000 342	297788	96017	18473	--	297788
						3 818 707	574 640	183298	27583		--	
29	29	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	м	48,192	34 475	--	1661419	--	1661419	--	1661419
						--	--	--	--		--	
30	30	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 100 мм/110мм/. Укладка	км трубопровода	0,701	1 542 373	502 660	1081203	352365	--	--	1081203
						1 039 713	136 619	728839	95770		--	
31	31	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	48	6 412	22	307776	1056	26832	--	307776
						5 831	6	279888	288		--	
32	32	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	756,49	829	--	627130	--	627130	--	627130
						--	--	--	--		--	
33	33	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	31 382	2 867	125528	11468	33060	--	125528
						20 250	68	81000	272		--	

34	36	6121-0201-0827 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/2 слоя/ обертка полимерной лентой/ на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,048	6 003 377	1 881 802	288162	90326	174744	--	288162
						481 083	567 716	23092	27250		--	
35	37	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки ,спускники обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	52	6 455	100	335660	5200	50284	--	335660
						5 388	34	280176	1768		--	
36	38	242-206-0503 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 25	шт.	49	98 546	--	4828754	--	4828754	--	4828754
						--	--	--	--		--	
37	39	242-206-0504 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 32 /Спускник/	шт.	3	112 436	--	337308	--	337308	--	337308
						--	--	--	--		--	
38	40	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	10 699	301	21398	602	3652	--	21398
						8 572	101	17144	202		--	
39	41	242-101-1105 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100/AVK/	шт.	2	194 318	--	388636	--	388636	--	388636
						--	--	--	--		--	
40	46	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидранты пожарные. Установка	шт.	6	14 294	611	85764	3666	18954	--	85764
						10 524	197	63144	1182		--	
41	47	244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	6	84 711	--	508266	--	508266	--	508266
						--	--	--	--		--	
42	54	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,2796	264 209	10 542	73873	2948	2857	--	73873
						243 446	3 533	68068	988		--	
43	55	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	5	151 884	--	759420	--	759420	--	759420
						--	--	--	--		--	
44	56	241-505-0404 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 /с пожарной подставкой /прим/ ГОСТ 5525-88	шт.	1	207 562	--	207562	--	207562	--	207562
						--	--	--	--		--	
45	60	241-509-0210 РСНБ РК 2022	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 200х150(100Х100) ГОСТ 5525-88	шт.	1	204 015	--	204015	--	204015	--	204015
						--	--	--	--		--	
46	61	241-503-0101 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 63 - 25	шт.	49	62 211	--	3048339	--	3048339	--	3048339
						--	--	--	--		--	

47	62	241-503-0103 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 110 - 32	шт.	3	64 851	--	194553	--	194553	--	194553
						--	--	--	--		--	
48	63	241-117-0104 РСНБ РК 2022	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	2 787	--	2787	--	2787	--	2787
						--	--	--	--		--	
49	64	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	18	4 366	--	78588	--	78588	--	78588
						--	--	--	--		--	
50	69	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	18	1 578	--	28404	--	28404	--	28404
						--	--	--	--		--	
51	72	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные DN 100	шт.	18	529	--	9522	--	9522	--	9522
						--	--	--	--		--	
52	75	242-108-0101 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек и вентилей от DN 25 до DN 50	шт.	52	9 170	--	476840	--	476840	--	476840
						--	--	--	--		--	
53	76	242-108-0102 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	2	15 244	--	30488	--	30488	--	30488
						--	--	--	--		--	
54	78	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,02607	1 234 313	4 432	32179	115	--	--	32179
						1 229 881	1 428	32063	37		--	
55	79	241-211-0605 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая, DN 50, PN 16	шт.	46	1 428	--	65688	--	65688	--	65688
						--	--	--	--		--	
56	80	241-211-0611 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая , DN 140, PN 16	шт.	34	5 976	--	203184	--	203184	--	203184
						--	--	--	--		--	
			Колодцы водопроводные Д=1500мм/42шт/									
57	85	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	27,5	140 161	30 228	3854428	831270	508393	--	3854428
						91 446	9 523	2514765	261882		--	
58	86	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	43 426	--	651390	--	651390	--	651390
						--	--	--	--		--	
59	87	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	30 057	--	450855	--	450855	--	450855
						--	--	--	--		--	

60	88	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	7 087	--	283480	--	283480	--	283480
						--	--	--	--		--	
61	89	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	15	13 070	--	196050	--	196050	--	196050
						--	--	--	--		--	
62	90	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	15	18 066	--	270990	--	270990	--	270990
						--	--	--	--		--	
63	91	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	37	34 112	--	1262144	--	1262144	--	1262144
						--	--	--	--		--	
64	92	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	30 815	--	246520	--	246520	--	246520
						--	--	--	--		--	
65	93	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	14	31 145	--	436030	--	436030	--	436030
						--	--	--	--		--	
66	94	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	36 711	--	36711	--	36711	--	36711
						--	--	--	--		--	
67	95	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	180	785	--	141300	--	141300	--	141300
						--	--	--	--		--	
			Колодцы водопроводные Д=2000мм/9шт/									
68	96	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,795	140 161	30 228	812233	175171	107132	--	812233
						91 446	9 523	529930	55186		--	
69	97	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	68 415	--	136830	--	136830	--	136830
						--	--	--	--		--	
70	98	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	55 789	--	111578	--	111578	--	111578
						--	--	--	--		--	
71	99	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	7 087	--	49609	--	49609	--	49609
						--	--	--	--		--	
72	100	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18 066	--	36132	--	36132	--	36132

						--	--	--	--		--	
73	101	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18 923	--	37846	--	37846	--	37846
						--	--	--	--		--	
74	102	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	52 390	--	261950	--	261950	--	261950
						--	--	--	--		--	
75	103	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	42 397	--	42397	--	42397	--	42397
						--	--	--	--		--	
76	104	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	31 145	--	62290	--	62290	--	62290
						--	--	--	--		--	
77	106	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	24	785	--	18840	--	18840	--	18840
						--	--	--	--		--	
78	108	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента, 50 мм	м	749	64	--	47936	--	47936	--	47936
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				26832133	1620239	19856629	--	26832133
			Стоимость общестроительных работ	тенге				5355265	484482	--	--	
			Материалы	тенге				26832133				
			Всего заработная плата	тенге				1414849				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					5839747			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				18441781				
								26832133				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1082
			Сметная заработная плата	тенге					5839747			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				26832133				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1082
			Сметная заработная плата	тенге					5839747			
			РАЗДЕЛ 3. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
79	119	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. /сухой/	м^3 грунта	5 429,76	485	485	2633434	2633434	--	--	2633434
						--	106	--	575555		--	
80	120	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3.	м^3 грунта	2 288,25	485	485	1109801	1109801	--	--	1109801
						--	106	--	242554		--	
81	121	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	м^3 грунта	295,1	8 695	--	2565894	--	--	--	2565894
						8 695	--	2565894	--		--	

82	122	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	124,31	8 695	--	1080875	--	--	--	1080875
						8 695	--	1080875	--		--	
83	123	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	$м^3$ грунта	177,13	10 434	--	1848174	--	--	--	1848174
						10 434	--	1848174	--		--	
84	124	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/после разработки механизированным способом/	$м^3$ грунта	74,66	10 434	--	779002	--	--	--	779002
						10 434	--	779002	--		--	
85	125	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/сухой, разработанный вручную грунт 2гр/.	$м^3$	472,23	456	456	215337	215337	--	--	215337
						--	99	--	46751		--	
86	126	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$, разработанный вручную грунт 2гр/.	$м^3$	198,96	456	456	90726	90726	--	--	90726
						--	99	--	19697		--	
87	127	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(во временный отвал- грунт для обратной засыпки)	т·км	196 307,6	39	--	7655996	--		--	7655996
						--	--	--	--		--	
88	128	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	7 063,03	485	485	3425570	3425569	--	--	3425570
						--	106	--	748681		--	
89	129	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из временного отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	165 274,79	39	--	6445717	--		--	6445717
						--	--	--	--		--	
90	130	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	6 886,6	113	113	778186	778185	--	--	778186
						--	29	--	199711		--	
91	131	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	176,43	4 539	--	800816	--	--	--	800816
						4 539	--	800816	--		--	

92	132	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	909,25	100	100	90925	90924	--	--	90925
						--	26	--	23640		--	
93	133	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	23,24	4 132	--	96028	--	--	--	96028
						4 132	--	96028	--		--	
94	134	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	981,9104	4 180	--	4104385	--	4104385	--	4104385
						--	--	--	--		--	
95	135	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	7 795,84	710	268	5535046	2089285	--	--	5535046
						442	88	3445761	686034		--	
96	136	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	2 487,22	5 013	5 013	12468434	12468434	--	--	12468434
						--	2 021	--	5026672		--	
97	137	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	677,71	10 500	489	7115955	331400	3116111	--	7115955
						5 413	118	3668444	79970		--	
98	138	6121-0103-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм./114мм/ Укладка	км трубопровода	0,1155	3 045 715	405 553	351780	46842	17899	--	351780
						2 485 190	124 014	287039	14324		--	
99	139	241-102-0185 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	115,962	5 623	--	652054	--	652054	--	652054
						--	--	--	--		--	
100	140	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 50(32) мм. Укладка	км трубопровода	0,5295	1 527 051	496 691	808574	262998	--	--	808574
						1 030 360	135 991	545576	72007		--	
101	141	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 100 мм./32мм/ Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	115,5	6 412	22	740586	2541	64565	--	740586
						5 831	6	673480	693		--	
102	142	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 114 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	11	11 009	1 007	121099	11077	31889	--	121099
						7 103	24	78133	264		--	
103	143	6121-0201-0122 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм/114мм/. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1155	4 671 015	56 348	539502	6508	401663	--	539502
						1 137 069	538	131331	62		--	
104	144	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	651,45	228	--	148531	--	148531	--	148531
						--	--	--	--		--	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**62202427**	**23563061**	**8537097**	**--**	**62202427**
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**16000553**	**7736615**	**--**	**--**	
			Материалы	тенге				**62202427**				
			Всего заработная плата	тенге				**3632126**				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					**23737168**			
			Транспортные расходы	тенге				**4904970**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**14101713**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**62202427**				
			Сметная заработная плата	тенге					**23737168**			**6576**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**62202427**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6576**
			Сметная заработная плата	тенге					**23737168**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**123978446**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**33707286**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**32809319**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**10503687**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**37978430**		
			- Перевозка грузов	тенге				**19483408**				
			ИТОГО:		**123 978 446**	**0**		**123 978 446**				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		**9 298 383**			**9 298 383**				
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%		**399 830**			**399 830**				
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов		**133 676 660**	**0**	**0**	**133 676 660**				
			Сметная прибыль 5%		**6 683 833**			**6 683 833**				
			Непредвиденные работы и затраты 5%		**6 683 833**	**0**	**0**	**6 683 833**				
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами		**147 044 326**	**0**	**0**	**147 044 326**				
			Итого с учетом тендерной скидки		**145 032 092**	**0**	**0**	**145 032 092**				
			НДС 12%				**17 403 851**	**17 403 851**				
			ИТОГО по акту		**145 032 092**	**0**	**17 403 851**	**162 435 943**				

ЗАКАЗЧИК:
Временно исполняющий обязанности руководителя
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Куанышбай М.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**