Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик ГУ "Управление строительства ЗКО", БИН 060240004327, Западно-Казахстанская область г. Уральск, Х. Чурина , 116

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядч Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗ ОКК", БИН/ИИН 120140012902, Западно-Казахстанская область, район Байтерек, с.Асан, ул.Абылайхана , д. 11

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Долинное Теректинского района Западно-Казахстанской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей);

(наименование, адрес)

Объект: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Долинное Теректинского района Западно-Казахстанской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей);

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2024/327 от 22.07.2024 г.

Акт выполненных работ № 1
за Сентябрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2024.г

Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02-01				
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**556334**
1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	236,8352	356	84313
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	4,056	8 749	35486
3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	114,92	93	10688
4	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	м^3	114,92	46	5286
5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	20,28	3 803	77125
6	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	135,2	208	28122
7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	135,2	606	81931
		Компенсирующая грунтовая подушка				

1	2	3	4	5	6	7
8	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	20,3065	93	1889
9	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	м^3	20,3065	46	934
10	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	3,5835	3 803	13628
11	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	26,279	2 955	77654
12	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	23,89	606	14477
		Вывоз лишнего грунта				
13	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	108,96	573	62434
14	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	387,374592	161	62367
	Раздел 2.	**Фундамент**				8115996
		Монолитный ростверк (АС-5)				
15	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	10,8	8 858	95666
16	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	12,42	12 667	157324
17	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м^3	32,07	28 876	926053
18	212-101-2102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	32,55105	36 440	1186160
19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,86368	339 867	293536
20	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,949	315 524	930480
21	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	179,91	1 494	268786
22	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	431,784	511	220642
		Фундаментные блоки (АС-7)				
23	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	36	7 839	282204
24	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	23	5 909	135907
25	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	85	5 284	449140
26	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м^3	35,388	57 240	2025609

1	2	3	4	5	6	7
27	ССЦ *РК 8.04-08-2023 пп.2.3.4*	Надбавка на сульфатостойкий цемент	$м^3$	35,388	284	10050
28	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,08232	289 368	23821
29	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08232	334 630	27547
30	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	1,2	19 768	23722
31	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,224	31 033	37984
32	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	257,16	1 494	384197
33	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	617,184	511	315381
		гидроизоляция горизонтальная под кирпичную кладку				
34	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	59,25	5 155	305434
35	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	136,275	120	16353
	Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				19963094
		Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)				
36	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	184	19 829	3648536
37	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	44,16	35 051	1547852
38	213-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	69,92	76 669	5360696
39	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	202,6666667	4 702	952939
40	213-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	10,2144	76 669	783128
41	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,32148	446 966	143691
		Узел Фундамента под перегородки и узлы крепления(АС-11)				
42	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	9,74	28 876	281252
43	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,8861	31 033	306795
44	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,31062	315 524	98008

1	2	3	4	5	6	7
45	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м^2 поверхности**	**24,15**	**5 155**	**124493**
46	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	**м^2**	**55,545**	**120**	**6665**
		Перемычки (АС-14)				
		Перемычка ПР-4-6 / 3 шт./				
47	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке**	**м^3**	**1,15**	**102 763**	**118177**
48	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**1,16725**	**35 568**	**41517**
49	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,022**	**339 867**	**7477**
50	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,054**	**334 630**	**18070**
		Перемычка ПР-7-9 / 15 шт./				
51	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке**	**м^3**	**0,4077**	**102 763**	**41896**
52	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**0,4138155**	**35 568**	**14719**
53	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,019**	**339 867**	**6457**
54	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,08**	**334 630**	**26770**
		Монолитный пояс МП-1,на отм.-0,050 (АС-13)				
55	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м^3**	**8,7**	**62 763**	**546038**
56	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**8,8305**	**35 568**	**314083**
57	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм**	**т**	**0,8654**	**84 262**	**72920**
58	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,603**	**334 630**	**201782**
59	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2624**	**339 867**	**89181**
		Монолитный пояс МП-2,на отм.+3,000 (АС-17)				
60	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м^3**	**12,3**	**62 763**	**771985**
61	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**12,4845**	**35 568**	**444049**
62	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм**	**т**	**1,40199**	**84 262**	**118134**
63	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,94291**	**334 630**	**315526**

1	2	3	4	5	6	7
64	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,45908	339 867	156026
		Монолитные сердечники				
		См-1 (48 шт)(АС-10,35)				
70	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$	8,64	38 958	336597
71	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	8,7696	35 568	311917
72	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	1,3296	80 276	106735
73	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4992	339 867	169662
74	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,9552	334 630	319639
		См-2 (8 шт)				
75	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	$м^3$	3,52	38 958	137132
76	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	3,5728	35 568	127077
77	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,5592	80 276	44890
78	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1488	339 867	50572
79	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,4312	323 980	139700
		Узлы крепления перегородок (АС-20)				
90	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	2,267394	446 966	1013448
91	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,19908	1 481 903	295017
92	217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм**	1000 шт.	0,084	659 944	55435
		Обрамление проемов 2 шт (АС-19)				
93	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	$м^3$	0,16	38 958	6233
94	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,1624	32 847	5334
95	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0372	339 867	12643
96	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,81344	334 630	272201
		Раздел 4. Плиты покрытия				**3830720**
		плиты перекрытий (АС-18)				

1	2	3	4	5	6	7
97	6104-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 15 м^2**	**шт.**	**36**	**31 463**	**1132668**
98	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**254,3892**	**10 606**	**2698052**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03-01				
	Раздел 1.	**Кровля**				**5966407**
		Утепление кровли (лист 14)				
4	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м^3**	**55,62**	**63 122**	**3510846**
	Раздел 5.	**Отделка фасада**				**2366292**
		Утепление наружних стен (л.3)				
155	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м^2**	**239**	**1 639**	**391721**
156	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**м^3**	**26,6175**	**66 535**	**1770995**
157	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3**	**м^3**	**4,62**	**44 064**	**203576**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01-01				
	Раздел 4.	**Малые архитектурные формы**				**5103070**
52	8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м**	**секция**	**75,2**	**58 691**	**4413563**
53	8601-0605-0203 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**561 405**	**561405**
54	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**128 102**	**128102**
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**43 446 352**
		Оборудование				0
		Итого без оборудования				43 446 352
		Затраты на орг-цию и упр-ние СМР по стройке в целом - 8,7%	Тенге	3 779 833		
		Итого:	Тенге			47 226 185
		Сметная прибыль 5%	Тенге	2 361 309		
		Итого:	Тенге			49 587 494
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	944 524		

1	2	3	4	5	6	7
		Итого:	Тенге			50 532 018
		в том числе на II квартал 2024 год , доля 25%		12 633 004		
		в том числе на II квартал 2024 год , доля 75%		37 899 013		
		в том числе на II квартал 2024 год , доля 25%, К-1,0368		1,0368		13 097 899
		в том числе на II квартал 2024 год , доля 75%, К- 1,0557		1,0557		40 009 988
		Итого:				53 107 887
		С учетом скидки К-0,98%		0,98		52 045 729
		НДС 12%	Тенге	6 245 487,5		
		Итого с НДС	**Тенге**			**58 291 216,93**

Заказчик: Руководитель ГУ «Управление строительства ЗКО»

Антазиев Алибек Сайнович_____

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «КАЗ ОКК»

Насипкалиев Нурсултан Егизбаевич_____

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Эксперт ТОО «Сәтті Сәулет»

Беккалиев Сабит Рахметович_____

Приказ № 2024/222 от 16.06.2024 г.

Место печати (при наличии)

Технический надзор: Эксперт ТОО "Мұнай Жолдары"

Кабденов Аслан Кайратович_____

Аттестат № KZ84VJE00085500 от 05.03.2024 г.

Место печати (при наличии)