"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 21
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Камила"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 45-ти квартирного жилого дома по ул. Иманова 18 (позиция 3) в городе Акколь Аккольского района Акмолинской области (привязка)
(наименование, адрес)

Объект : Строительство 45-ти квартирного жилого дома по ул.Иманова 18 (позиция 3) в г.Акколь Аккольского района Акмолинской области (привязка)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №27 от 01 июня 2020 года

Акт приемки выполненных работ № 7

за Декабрь
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета 2-1-1

Раздел 3 Стены

57	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	120,094	30463,42	2084,25	3658473	250306	2465662	925119	4950279
					7848,06	435,05	942505	52247	–	366687	
59	1110-0102-0605	Стены каркасные. Обшивка пергамином НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1312,112	90,56	1,05	118825	1378	–	106286	243120
					89,51	0,5	117447	656	–	18009	
60	2110-0404-0102	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2	м2	1351,47536	96		129742		129742		140121
61	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	108,11	26330,5	2382	2846590	257518	2121232	485081	3598205
					4327,44	497,2	467840	53752	–	266534	
62	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	13,91	8296,51	2620,2	115404	36447	24056	58134	187421
					3946,92	546,92	54902	7608	–	13883	

63 2103-0301-0503	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	12,7972	14511		185700		185700		200556
64 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,4557	311442,82	2184,02	141924	995	112606	26625	182033
				62152,8	671,22	28323	306	–	13484	
65 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10456	223857		23406		23406		25279
66 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,35114	247106		86769		86769		93711
67 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	120	448,78	250,08	53854	30009	4646	30222	90802
				159,99	53,44	19199	6413	–	6726	
68 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	21	2194,6	1286,29	46087	27012	619	28431	80479
				878,86	268,48	18456	5638	–	5961	
70 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,22742	29113,44	10034,49	35734	12317	4709	15252	55066
				15242,1	2767,23	18708	3397	–	4079	

72 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	33,14	84,16	2,32	2789	77	1333	957	4046
				41,61	0,24	1379	8	–	300	
73 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	33,14	150,81	3,29	4998	109	3277	1124	6611
				48,65	0,5	1612	17	–	490	
74 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % К=-1,000;	т металлических изделий	-0,35394	311442,82	2184,02	-110232	-773	-87461	-20679	-141384
				62152,8	671,22	-21998	-237	–	-10473	
75 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=-1,000;	т	-0,19734	247106		-48764		-48764		-52665
76 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01128	223857		2525		2525		2727
77 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,00692	311442,82	2184,02	2155	15	1710	405	2765
				62152,8	671,22	430	5	–	205	
78 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00692	216590		1499		1499		1619

79 1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 %	м шва	11,68	866,87	2,36	10125	28	3173	8187	19777
				592,88	1,12	6925	13	–	1465	
	Раздел 4 Перегородки									
80 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,42	24834,49	7,68	10430	3	8961	1378	12754
				3491,64	–	1466	–	–	945	
81 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,00962	14168,34	1353,78	136	13	–	117	273
				12783,2	557,62	123	6	–	20	
82 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008	223857		179		179		193
83 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00424	216590		918		918		991
84 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00448	225052		1008		1008		1089

85 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	109,04	3947,48	244,75	430433	26688	266529	132792	608283
				1258,4	51,09	137216	5571	–	45058	
86 1108-0401-0109	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	218,96	4125,53	142,13	903326	31121	640213	223193	1216641
				1059,52	36,54	231992	8001	–	90122	
87 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,0067	311442,82	2089,55	2087	14	1657	392	2676
				62089,55	746,27	416	5	–	198	
88 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0067	216590		1451		1451		1567
								–	116	
	Раздел 5 Покрытия									
96 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	64	6585,79	1289,98	421491	82559	118567	266551	743085
				3255,84	273,71	208374	17517	–	55043	
99 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,15373	108292		16648		16648		17980

									–	1332	
	Раздел 6 Кровля										
116 2110-0403-1204	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	140,272	541		75887		75887		81958
120 2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	201,1426	27566		5544697		5544697		5988273
122 2110-0404-0102	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2	м2	716,0415	96		68740		68740		74239
126 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	10,64085	98038,47	1377,45	1043213	14657	796215	214277	1358089
				21834,8	539,86	232341	5745	–	100599	

127 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,16852	78867,4	1280,84	171026	2778	131051	34507	221975
				17153,4	527,43	37197	1144	–	16443	
128 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	53,43191	3540,2	23,83	189160	1273	108448	72056	282113
				1487,2	11,19	79464	598	–	20897	
129 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	15,08352	8775,22	55,77	132361	841	119037	11558	155432
				827,58	23,8	12483	359	–	11514	
130 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	718,70544	305,37	2,59	219471	1861	195078	20996	259705
				31,35	1,11	22531	798	–	19237	
132 2110-0404-0102	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2	м2	809,16	96		77679		77679		83894

133 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	523,8498	6642,97	97,94	3479917	51305	2478186	886818	4716074
				1814,31	25,78	950426	13507	–	349339	
134 2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	290,2	311		90252		90252		97472
140 2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	2,5	33098		82745		82745		89365
141 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490		1960		1960		2117
142 2109-0404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1567		3134		3134		3385
								–	251	
	Раздел 7 Лестницы									
193 1107-0506-0102	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	5722,67	2789,75	17168	8370	387	11985	31485
				2803,71	581,97	8411	1746	–	2332	
194 1107-0506-0104	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	5372,53	2765,66	16117	8297	283	10952	29235
				2512,4	581,1	7537	1744	–	2166	

200 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0821	544349		44691		44691		48266
201 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	2,2178	150,81	3,29	334	7	219	75	442
				48,65	0,5	108	1	–	33	
204 1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР = 118 %	м ограждения	58,12144	14896,73	82,65	865819	4804	821058	49497	988542
				687,48	34,22	39958	1989	–	73225	
205 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	16,6042	84,14	2,29	1397	38	668	480	2027
				41,62	0,24	691	4	–	150	
206 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	16,6042	150,81	3,29	2505	55	1642	563	3313
				48,65	0,5	808	8	–	245	
	Раздел 8 Двери									
210 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	100,08	5239		524319		524319		566265

211 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	75,6	4293	324551	324551	350515
212 2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	78,9	6972	550091	550091	594098
213 2109-0102-0111	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	108	6433	694764	694764	750345
214 2109-0102-0218	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П, ДНГ 24-10П СТ РК 943-92	м2	7,98	14505	115750	115750	125010
215 2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	7	33098	231686	231686	250221
216 2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	2472,8	437	1080614	1080614	1167063
217 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	12	827	9924	9924	10718

218	2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	45	4346		195570		195570		211216
219	2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	262	3544		928528		928528		1002810
220	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	548	490		268520		268520		290002
222	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	40,992	2504,13	49,22	102649	2018	17697	57788	173273
					2023,2	19,91	82935	816	–	12835	
226	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	36,1998	3620,68	172,51	131068	6245	74437	47931	193319
					1391,89	79,31	50386	2871	–	14320	
		Раздел 9 Окна									
228	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	84,042	2195,34	163,86	184501	13771	96551	72571	277638
					882,64	76,82	74179	6456	–	20566	
229	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	29,232	2900,96	166,97	84801	4881	44778	33649	127926
					1202,18	76,83	35142	2246	–	9476	

230 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	6,891	3472,98	166,34	23932	1146	13080	9205	35788
				1408,54	75,78	9706	522	–	2651	
231 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	0,02448	3186,58	160,62	78	4	37	35	122
				1494,16	75,78	37	2	–	9	
236 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	174,984	1207,53	4,77	211299	835	171902	35065	266073
				220,37	2,28	38562	399	–	19709	
237 2109-0205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	218,73	2753		602164		602164		650337
								–	48173	
	Раздел 10 Полы									
	Тип ДП-2									
252 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	408,6	318,95	29,47	130322	12042	–	116581	266655
				289,48	14,05	118280	5742	–	19752	
254 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	408,6	209,62	12,5	85651	5108	49890	29284	124129
				75,02	2,88	30653	1177	–	9195	

255 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	408,6	690,02	27,75	281940	11340	139103	128680	443471
				321,82	13,21	131497	5397	–	32850	
256 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	408,6	561,22	28,32	229314	11572	207990	14200	262994
				23,87	13,1	9753	5353	–	19481	
257 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,8172	14168,34	1353,78	11578	1106	26	9921	23219
				12783,2	557,62	10446	456	–	1720	
258 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8172	247106		201935		201935		218090
259 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	347,74988	2671,17	20,38	928899	7089	790564	126593	1139931
				377,42	9,86	131246	3427	–	84439	
	10.2 Тип ДП-3									
260 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	29,1	318,95	29,47	9281	858	–	8303	18991
				289,48	14,05	8424	409	–	1407	

262 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	29,1	265,72	12,51	7733	364	5186	2086	10603
				75,02	2,88	2183	84	–	785	
263 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	29,1	690,02	27,75	20080	808	9907	9164	31583
				321,82	13,21	9365	384	–	2340	
264 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	29,1	561,22	28,32	16331	824	14813	1011	18730
				23,87	13,1	694	381	–	1387	
265 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0582	14168,34	1353,78	825	79	2	707	1654
				12783,2	557,62	744	33	–	122	
266 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0582	247106		14382		14382		15532
267 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	29,1	93,57	4,74	2722	138	2469	169	3122
				3,99	2,2	116	64	–	231	

268 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	29,1	3194,27	70,92	92953	2064	57544	32216	135183
				1145,86	31,88	33345	928	–	10014	
	10.3 Тип ДП-4									
269 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	436,5	87,52	12,5	38202	5456	0	35146	79217
				75,02	2,88	32746	5456	–	5868	
271 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	436,5	696,19	27,05	303887	11807	152928	136223	475319
				318,79	13,21	139152	5766	–	35209	
272 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 %	м2 стяжки	436,5	383,48	18,88	167389	8241	152456	9876	191446
				15,33	8,74	6692	3815	–	14181	
273 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	436,5	690,02	27,75	301194	12113	148606	137466	473753
				321,82	13,21	140474	5766	–	35093	
274 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	436,5	93,54	4,72	40830	2060	37033	2528	46826
				3,98	2,18	1737	952	–	3469	

275 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	1303,53037	2671,17	20,38	3481951	26566	2963407	474529	4272999
				377,42	9,85	491978	12840	–	316518	
	10.5 Тип ДП-6									
277 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	32,1	725,12	27,75	23276	891	12055	10109	36056
				321,82	13,21	10330	424	–	2671	
278 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	32,1	265,72	12,5	8530	401	5720	2301	11697
				75,02	2,88	2408	92	–	866	
279 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	32,1	93,54	4,72	3003	152	2723	186	3444
				3,98	2,18	128	70	–	255	
280 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	32,1	3194,27	70,92	102536	2277	63477	35537	149119
				1145,86	31,88	36782	1023	–	11046	
	10.6 Тип ДП-7									
281 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	29,88	725,12	27,75	21667	829	11221	9410	33563
				321,82	13,21	9616	395	–	2486	

282	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	29,88	613,88	28,32	18343	846	16783	1038	20932
					23,87	13,1	713	391	–	1550	
283	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	29,88	-93,54	-4,72	-2795	-141	-2535	-173	-3205
					-3,98	-2,18	-119	-65	–	-237	
		Раздел 11 Внутренняя отделка									
		11.1 1-5 этажи - потолки									
316	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	987,84	791,4	4,66	781774	4599	280864	398175	1274345
					502,42	1,43	496311	1408	–	94396	
317	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	987,84	328,19	2,57	324199	2539	150972	137515	498652
					172,79	1,22	170689	1205	–	36937	
		11.2 1-5 этажи - стены									

318 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1703,88	1135,88	70,18	1935403	119578	551035	1087253	3264468
				742,3	55,33	1264790	94276	–	241812	
319 1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1452,12	757,47	9,1	1099937	13214	474364	493082	1720461
				421,7	2,75	612359	3993	–	127442	
320 1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	915,84	956,44	9,1	875946	8334	481402	310983	1281883
				421,7	2,75	386210	2519	–	94954	
321 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2367,96	296,57	2,31	702266	5470	330141	295408	1077488
				154,84	1,1	366655	2605	–	79814	

322 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	86,91828	4914,71	18,99	427178	1651	223356	162367	636709
				2326	9,05	202172	787	–	47164	
	11.3 Откосы									
323 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,68	3423,88	42,66	132436	1650	48878	66189	214515
				2117,57	21,42	81908	829	–	15890	
324 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,28	2944,36	42,66	150987	2188	40210	87750	257836
				2117,57	21,42	108589	1098	–	19099	
325 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	89,96	2039,69	20,87	183491	1877	16421	132608	341386
				1836,28	6,31	165192	568	–	25288	

326 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	89,96	296,57	2,31	26679	208	12542	11223	40934
				154,84	1,1	13929	99	–	3032	
	11.4 Облицовка в местах встраивания коммуникационных сооружений									
327 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,72	89490,48	1003,06	64433	722	47430	14943	85726
				22612,5	447,48	16281	322	–	6350	
328 1110-0102-0602	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	48,6	202,25	13,68	9829	665	529	8055	19315
				177,69	6,46	8636	314	–	1431	
329 2203-0201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	48,6	421		20461		20461		22098
								–	1637	
	Раздел 13 Разные работы									
	13.1 Вход в подвал по осям "1" и "10"									
349 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	10,1392	38420,5	2382	389553	24152	319922	46984	471460
				4485,52	497,2	45480	5041	–	34923	

356 1107-0503-0110										
	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	448,78	250,07	3590	2001	310	2015	6053
				159,99	53,45	1280	428	–	448	
357 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,176	65296		11492		11492		12411
358 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	1,3832	3186,58	160,62	4408	222	2119	1954	6871
				1494,16	75,78	2067	105	–	509	
359 2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,3832	12875		17809		17809		19233
								–	1425	

Итого	**53 613 134**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 646 499
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 108 020
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	348 459
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 535 375
Накладные расходы, тенге	6 928 673
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 289 051

Локальная смета 2-1-2

1 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	119,1886	18919,8	152,43	2255024	18168	2142917	100583	2544056

3 2304-1008-0111				788,16	72,96	93940	8696	–	188449	
	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, угловой, Т 120 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	132	6406		845592		845592		913239
4 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	79	432,18	–	34142	–	21068	12813	50712
				165,5	–	13075	–	–	3756	
5 2304-0602-0111	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-GP, проходной, Т 120 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	226	3407		769982		769982		831581
6 1116-0501-0201										
	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	127	1328,97	15,73	168779	1998	1658	161832	357060
				1300,18	0,09	165123	12	–	26449	
7 2301-0602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	190,588	175		33353		33353		36021
8 1116-0501-0202										
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	1158	1435,09	18,93	1661834	21926	14688	1592887	3515099

9	2301-0602-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1075,782	1403,47 266	0,15	1625220 286158	175	– 286158	260378 309051
10	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	25	1565,81	22,38	39145	560	301	37525 82804
					1531,38	0,24	38285	6	–	6134
11	2301-0602-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	23,45	421		9872		9872	10662
12	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	17	1736,07	26,49	29513	450	293	28200 62331
					1692,34	0,36	28770	6	–	4617
13	2301-0602-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40x8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15,929	654		10418		10418	11251

14	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	34	1884,66	30,49	64078	1037	705	61108	135201
					1833,43	0,54	62337	18	–	10015	
15	2301-0602-0106	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-50x10,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,164	1024		32936		32936		35571
16	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	17	2063,97	549,93	35087	9349	353	27289	67367
					1493,28	144,72	25386	2460	–	4990	
17	2301-0602-0107	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-63x12,7 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16,082	1622		26085		26085		28172
20	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	47	82,31	1,19	3869	56	109	3630	8098
					78,81	–	3704	–	–	600	

22 2304-0905-2417	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	52462	52462	52462	56659
23 2304-0905-3003	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0 °С до +90 °С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	9263	74104	74104	80032
24 2304-0602-0403	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GMF, фланцевый, Т 120 °С, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	57441	57441	57441	62036
25 2304-0602-0325	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GM, Т 120 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	15741	15741	15741	17000
26 2304-0905-2437	Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3330	6660	6660	7193
27 2304-0905-3002	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0 °С до +90 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4378	17512	17512	18913

28	2304-0905-2416	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	20069		60207		60207	65024
29	2304-0602-0510	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-GM, Т 120 °С, PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	27101		81303		81303	87807
									–	6504
		Раздел 3 Тепловой узел								
43	1311-0203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	5	3611,59	288,97	18058	1445	398	12674	33191
					3243	136,73	16215	684	–	2459	
44	2900-0000-0000(пл)Прайс лист ТОО "Триэл"	Счетчик сетевой воды ультразвуковой ULTRAFLOW Dy40 мм-2шт, в комплекте: тепловычислитель ВКТ-7-1шт; преоюразователь температур Pt500-2 шт	компл	1	553625		553625		553625	553625
45	1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	63832,51	423,66	127665	847	118093	8672	147244
					4362,19	62,19	8724	124	–	10907	

46 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	5	3769,18	278,39	18846	1392	2608	14819	36358
				2969,2	55,05	14846	275	–	2693	
48 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	5	3769,18	278,39	18846	1392	2608	14819	36358
				2969,2	55,05	14846	275	–	2693	
50 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	2094,61	117,99	8378	472	1192	6678	16261
				1678,74	24,86	6715	99	–	1205	
53 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	19854,13	431,06	39708	862	7165	31302	76691
				15840,37	129,87	31681	260	–	5681	
55 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	3769,18	278,39	3769	278	522	2964	7272
				2969,2	55,05	2969	55	–	539	
59 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	4	2490,22	0	9961	0	8791	1147	11996
				292,54	0	1170	0	–	889	

60 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	4	2131,93	0	8528	0	6990	1507	10837
				384,44	0	1538	0	–	803	
61 1312-0901-0104	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	1302,5	56,66	10416	453	19	6066	17801
				1243	0,12	9944	1	–	1319	
62 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	3269,74	45,83	6539	92	4786	1660	8856
				831,15	15,84	1662	32	–	656	
63 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1755,69	38,19	3511	76	2034	1400	5304
				700,65	13,55	1401	27	–	393	
64 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	2	82,31	1,19	165	2	5	154	345
				78,81	0	158	0	–	26	
65 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	2	87,46	1,19	175	2	15	154	356

				78,81	0	158	0	–	26	
71	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	1190,69	38,19	595	19	226	350	1021
					700,65	13,55	350	7	–	76	
72	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	0,5	82,31	1,19	41	1	1	39	86
					78,81	0	39	0	–	6	
		Раздел 4 Изоляция теплового узла									
73	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	1,9	122,65	2,99	233	6	193	24	278
					18,27	0,37	35	1	–	21	
74	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	4	1851,02	112,96	7404	452	3854	2517	10715
					774,6	53,45	3098	214	–	794	

75 2111-0403-4703	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	4,4	10573	46521	46521		50243
76 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	29	537	15573	15573		16819
78 2302-1104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	2,86	5828	16668	16668		18002
						–	1333	
	Итого				**10452596**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				2132093			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				52337			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9154			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3663623			
	Накладные расходы, тенге				2090116			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				635053			

Локальная смета 2-1-3

88 2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	45	20917	941265	941265		1016566

90	2903-0102-3207(пл)	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт	45	9708	436860	436860	471809
92	2303-0102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	45	4904	220680	220680	238334
94	2303-0102-0119	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	45	21183	953235	953235	1029494
71	5104-0106-0113(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	комплект	45	44712	2012040	–	2012040
							2012040	–
		Итого				**4 768 243**		
		в том числе						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 552 040		
		- оборудование, тенге				2 012 040		
		Сметная прибыль (8 %), тенге				204 163		

Локальная смета 2-1-4

39	(пл)Прайс-лист ТОО "Мечта Маркет" г. Кокшетау	Плита электрическая Дарина 1В ЕМ 341 406 W	шт	45	66955,36	3012991,2	3012991,2	3012991,2

Итого	**3 254 013**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 012 975
Сметная прибыль (8 %), тенге	241 038
Итого по акту	**72087986**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9778592
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1160357
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	357613
- материалы, изделия и конструкции, тенге	33764013
- оборудование, тенге	2 012 040
Накладные расходы, тенге	9018789
Сметная прибыль (8 %), тенге	5369305
Всего	**72087986**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	648792
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	1680220
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**74416997**
в том числе в текущих ценах на 2020 год К=1,049901	**78 130 480**
НДС (12 %)	9375658
Итого	**87506137,26**

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "Отдел строительства Аккольского района" _____ **Шевченко О.В.**

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Камила" _____ **Кривицкая М.М.**

ТЕХНАДЗОР:: Инженер технадзора ТОО "Инжиниринг-ст" _____ **Ахметов Е.С.**