Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 21
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Камила"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 45-ти квартирного жилого дома по ул. Иманова 18 (позиция 3) в городе Акколь Аккольского района Акмолинской области (привязка)
(наименование, адрес)

Объект : Строительство 45-ти квартирного жилого дома по ул. Иманова 18 (позиция 3) в городе Акколь
(наименование)

Договор подряда (контракт) №27 от 01 июня 2020 года

Акт приемки выполненных работ №6

за ноябрь 2020г

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Кладка									
57	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	90,07118	30463,42	2084,25	2743876	187731	1849261	693844	3712738
					7848,06	435,04	706884	39185	–	275018	

59 1110-0102-0605	Стены каркасные. Обшивка пергамином НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	328,028	90,56	1,05	29706	345	–	26572	60780
				89,51	0,5	29361	163	–	4502	
60 2110-0404-0102	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2	м2	337,86884	96		32435		32435		35030
61 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	90,4892	26330,5	2382	2382626	215545	1775494	406018	3011735
				4327,44	497,2	391587	44991	–	223092	
62 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	10,11952	8296,51	2382	83957	26515	17501	42293	136350
				3946,92	546,92	39941	5535	–	10100	
63 2103-0301-0503	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	9,30997	14511		135097		135097		145905
64 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,33152	311442,82	2184,02	103250	724	81921	19370	132430
				62152,8	671,22	20605	223	–	9810	
65 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07606	223857		17027		17027		18389
66 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,25516	247106		63052		63052		68096

67 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	84	448,78	250,07	37697	21006	3252	21156	63561
				159,99	53,45	13439	4490	–	4708	
68 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	2194,6	1286,28	35113	20580	471	21662	61317
				787,85	268,49	14062	4296	–	4542	
70 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,89284	29113,44	10034,49	25994	8959	3426	11095	40056
				15242,1	2767,23	13609	2471	–	2967	
72 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	24,10994	84,16	2,32	2029	56	970	697	2944
				41,62	0,25	1003	6	–	218	
73 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	24,11	150,81	3,29	3636	79	2384	818	4810
				48,65	0,5	1173	12	–	356	
74 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,05112	311442,82	2184,02	15921	112	12632	2987	20421
				62152,8	671,22	3177	35	–	1513	
75 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02345	247106		5795		5795		6259
76 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00821	223857		1838		1838		1985
77 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,00504	311442,82	2184,02	1569	11	1245	294	2012

78 2105-0301-3201				62152,8	671,22	313	3	–	149	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00504	216590		1092		1092		1179
79 1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 %	м шва	8,4972	866,87	2,36	7366	20	2308	5957	14389
				592,88	1,12	5038	10	–	1066	
	Раздел 4 Перегородки									
80 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,42	24834,49	7,68	10430	3	8961	1378	12754
				3491,64	–	1466	–	–	945	
81 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,00962	14168,34	1353,78	136	13	–	117	273
				12783,2	557,62	123	6	–	20	
82 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0012	223857		269		269		291
83 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00454	216590		983		983		1062
84 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00448	225052		1008		1008		1089
85 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	109,04	3947,48	244,75	430433	26688	266529	132792	608283
				1258,4	51,09	137216	5571	–	45058	

86 1108-0401-0109	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	218,96	4125,53	142,13	903326	31121	640213	223193	1216641
				1059,52	36,54	231992	8001	–	90122	
87 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,0061	311442,82	2184,02	1899	13	1507	356	2435
				62152,8	671,22	379	4	–	180	
88 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0061	216590		1321		1321		1427
			Ограждения балконов							
89 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	204	650,9	76,77	132784	15662	15191	127842	281476
				499,66	31,42	101931	6410	–	20850	
90 2106-0510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	3,3505	651609		2183216		2183216		2357873
91 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,00504	311442,82	2184,02	1569	11	1245	294	2012
				62152,8	671,22	313	3	–	149	
92 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00504	223857		1128		1128		1218

93	1107-0701-0302	Перегородки панельные из плоских асбестоцементных листов в стальной обвязке при площади панелей от 5 до 10 м2. Устройство в одноэтажных производственных зданиях НР = 118 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	214,2	377,39	154,6	80838	33116	5871	63839	156251
					195,38	57,19	41851	12250	–	11574	
94	2113-0407-0302	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012	м2	214,2	2662		570200		570200		615816
									–	45616	
		Раздел 5 Покрытие									
95	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	4347,95	966,45	52175	11597	15877	31998	90907
					2058,42	201,37	24701	2416	–	6734	
96	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	69	6585,79	1289,99	454420	89009	127831	287376	801139
					3255,84	273,71	224653	18886	–	59344	
99	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,06841	108292		7408		7408		8001
				Монолитные участки МУ-1							
112	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	4,14	32655,64	2620,08	135194	10847	88284	34794	183588
					8710,81	524,78	36063	2173	–	13599	
113	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0385	223857		8618		8618		9308

114 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2428	216590		52588		52588		56795
								–	4207	
	Раздел 6 Кровля									
115 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	127,52	152,02	12,5	19386	1594	8225	9139	30807
				75,02	2,88	9567	367	–	2282	
117 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	650,9468	330,22	12,5	214957	8137	157985	46650	282536
				75,02	2,88	48835	1872	–	20929	
118 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	650,9468	860	52,3	559815	34046	204675	302224	931002
				493,27	11,38	321094	7410	–	68963	
119 1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	650,9468	432,7	50,82	281667	33078	–	235519	558560
				381,89	11,38	248589	7410	–	41375	
121 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	650,9468	152,02	12,5	98958	8137	41986	46650	157258
				75,02	2,88	48835	1872	–	11649	
125 1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	0,9	30780,49	2501,1	27702	2251	18234	7149	37639
				8018,64	522,06	7217	470	–	2788	

133 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	211,7502	6642,97	97,94	1406651	20739	1001731	358470	1906331
				1814,31	25,79	384181	5460	–	141210	
135 1112-0101-0801	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб НР = 92 %	м2 фасада (без вычета проемов)	1909,68	353,58	0,79	675230	1505	407592	245497	994386
				139,36	0,37	266133	712	–	73658	
136 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	130,6	2389,68	11,34	312092	1481	272852	35143	375014
				289,12	3,37	37759	440	–	27779	
137 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,2	3963,95	244,75	95928	5923	59551	29471	135431
				1258,4	51,09	30453	1236	–	10032	
138 1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	5,3	31535,66	2203,35	167139	11678	118736	36421	219845
				6929,21	459,91	36725	2438	–	16285	
145 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	147	3125,25	23,27	459411	3420	446433	9595	506527
				65,02	5,93	9558	872	–	37521	
			Козырек МК-1							
146 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,5859	84639,11	21200,37	49590	12421	1384	26877	82584
				61076,5	5406,09	35785	3167	–	6117	
147 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,6678	29113,44	10034,49	19442	6701	2562	8299	29960

				15242,1	2767,23	10179	1848	–	2219	
148	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,294	255537		75128		75128	81138
149	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,6678	309446		206648		206648	223180
150	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2919	250422		73098		73098	78946
151	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	1,2537	12697,72	1767,83	15919	2216	2198	7942	25770
					9177	3,73	11505	5	–	1909	
152	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	31,3425	150,81	3,29	4727	103	3099	1063	6253
					48,65	0,5	1525	16	–	463	
153	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0739	98038,47	1377,45	7245	102	5529	1488	9432
					21834,8	539,86	1614	40	–	699	
154	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0739	8775,22	55,77	648	4	583	57	762
					827,58	23,8	61	2	–	56	

155 1110-0114-0506	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	27,6	2730,07	59,18	75350	1633	66616	6972	88907
				257,28	23,39	7101	646	–	6586	
156 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	27,6	305,37	2,59	8428	71	7492	806	9973
				31,35	1,1	865	30	–	739	
157 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	33,3	5133,65	97,94	170950	3261	115399	48897	237435
				1570,28	25,78	52290	859	–	17588	
158 2110-0102-0104	Планка торцевая для кровли из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	48,3	948		45788		45788		49451
159 1110-0104-0206	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву НР = 90 %	м2 потолков	27,6	1586,23	2,89	43780	80	37144	5935	53692
				237,55	1,37	6556	38	–	3977	
160 2110-0104-0122	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	27,6	2573		71015		71015		76696
162 2110-0105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	10,78	2383		25689		25689		27744
163 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	4,8	727,04	2,62	3490	13	1669	1450	5335
				376,62	0,96	1808	5	–	395	
164 2106-0901-1601	Панели фасадные алюминиевые	м2	4,8	9012		43258		43258		46718

165 1110-0106-0301	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами НР = 90 %	м2	0,987	4958,27	285,53	4894	282	3325	1249	6634
				1304,16	101,6	1287	100	–	491	
166 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,987	10297		10163		10163		10976
167 1115-0501-0105	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,987	1548,07	18,14	1528	18	1186	263	1935
				328,64	5,59	324	5	–	143	
168 2109-0404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	3	1567		4701		4701		5077
169 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	490		2940		2940		3175
170 2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	3	4209		12627		12627		13637
	Слуховые окна									
171 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	3	17283,3	824,44	51850	2473	30407	17969	75405
				6323,2	332,09	18970	996	–	5586	
172 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,666	8775,22	55,77	5844	37	5255	510	6863
				827,58	23,8	551	16	–	508	

173	1110-0102-0205									
	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	6,3	3540,2	23,83	22303	150	12784	8496	33263
				1487,2	11,19	9369	70	–	2464	
174	1110-0114-0504									
	Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	21	2272,14	47,79	47715	1003	41536	5015	56948
				246,47	18,88	5176	396	–	4218	
175	1112-0101-1503									
	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	21	152,02	12,5	3192	263	1354	1505	5073
				75,02	2,88	1575	60	–	376	
176	2110-0404-0102									
	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2	м2	23,1	96		2218		2218		2395
177	1112-0101-0706									
	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	21	5133,65	97,94	107806	2056	72774	30836	149734
				1570,28	25,78	32976	541	–	11091	
178	1110-0102-0601									
	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	7,65	495,66	14,76	3792	113	733	2700	7011
				385,14	6,96	2946	53	–	519	
179	1110-0115-0201									
	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	32,19	305,37	2,59	9830	83	8738	940	11632
				31,35	1,1	1009	36	–	862	

180 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,666	93908,29	1003,06	62543	668	46815	13822	82474
				22612,5	447,48	15060	298	–	6109	
181 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	17,4	2867,74	13,75	49898	239	32070	16235	71425
				1010,88	3,36	17589	58	–	5291	
182 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,012	93908,2*	1003,06	1127	12	844	249	1486
				22612,5	447,48	271	5	–	110	
183 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	490		2940		2940		3175
		Вентшахты								
184 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	23,8	26488,58	2382,02	630428	56692	466981	110288	799973
				4485,52	497,2	106755	11833	–	59257	
185 1112-0101-1101	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала НР = 92 %	колпак	10	4004,7	26,27	40047	263	19712	18581	63318
				2007,2	12,43	20072	124	–	4690	
186 1112-0101-1102	Колпаки над шахтами. Устройство. Добавлять на каждые последующие два канала сверх двух к норме 1112-0101-1101 НР = 92 %	колпак	25	2039,57	26,27	50989	657	25112	23488	80436
				1008,8	12,44	25220	311	–	5958	
187 1109-0306-0501	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж НР = 69 %	м	27,9	155,89	2,62	4350	73	52	2927	7859
				151,42	0,62	4225	17	–	582	
188 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0762	589402		44912		44912		48505

189 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0312	54984,84	2580,56	1716	81	123	1053	2990
				48464	449,29	1512	14	–	221	
190 2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0312	463504		14461		14461		15618
191 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 9[illegible] %	т металличес ких изделий	0,2849	311442,82	2184,02	88730	622	70401	16646	113806
				62151,63	670,41	17707	191	–	8430	
192 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2849	247106		70400		70400		76033
								–	5632	
	Раздел 7 Лестницы									
193 1107-0506-0102	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	5722,67	2789,75	17168	8370	387	11985	31485
				2803,71	581,97	8411	1746	–	2332	
194 1107-0506-0104	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	5372,53	2765,66	16117	8297	283	10952	29235
				2512,4	581,1	7537	1744	–	2166	
199 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0821	70596,36	25775,35	5796	2116	823	2414	8867
				34795,6	7826,16	2857	643	–	657	
202 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	2,91	3185,88	525,89	9271	1530	4083	3618	13920
				1257,06	124,52	3658	362	–	1031	

203 2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,91	33103		96330		96330		104036
204 1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР = 118 %	м ограждения	3,16856	14896,73	82,65	47201	262	44770	2687	53879
				684,48	34,22	2169	108	–	3991	
207 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,2	3947,48	244,55	8684	538	5378	2679	12273
				1258,4	51,09	2768	112	–	909	
	Раздел 8 Двери									
208 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	7,98	2676,52	536,08	21359	4278	8737	8456	32200
				1045,54	131,89	8343	1052	–	2385	
209 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	147,832	1684,65	74,56	249045	11022	82164	144546	425078
				1054,3	32,11	155859	4747	–	31487	
221 1115-0501-0201	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке НР = 80 %	м2 площади остекления	30,12	2800,98	31,74	84366	956	57191	21212	114023
				870,48	9,82	26219	296	–	8446	
222 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	40,992	2504,13	49,22	102649	2018	17697	57788	173273
				2023,2	19,91	82935	816	–	12835	
223 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	11,52	2762,43	46,86	31823	540	6230	17435	53199

				2174,76	18,69	25053	215	–	3941	
226	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	18,0999	3620,68	172,51	65534	3122	37218	23966	96660
					1391,9	79,32	25193	1436	–	7160	
		Раздел 9 Окна									
228	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	42,021	2195,34	163,85	92250	6885	48276	36286	138819
					882,64	76,82	37089	3228	–	10283	
229	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	14,616	2900,96	166,98	42401	2441	22389	16825	63964
					1202,18	76,82	17571	1123	–	4738	
230	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	3,4455	3472,98	166,34	11966	573	6540	4603	17895
					1408,54	75,78	4853	261	–	1326	
231	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	0,34272	3186,59	160,62	1092	55	525	484	1702
					1494,16	75,78	512	26	–	126	
236	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	43,746	1207,53	4,77	52825	208	42976	8767	66519
					220,38	2,28	9641	100	–	4927	
		Раздел 10 Полы									
259	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	60,85002	2671,17	20,38	162541	1240	138335	22152	199468
					377,42	9,86	22966	600	–	14775	

269 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	1309,5	87,52	12,5	114607	16369	0	93849	225133
				75,02	2,88	98239	3771	–	16677	
271 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1309,5	696,19	27,05	911661	35422	458783	408669	1425956
				318,79	13,21	417456	17298	–	105626	
272 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 %	м2 стяжки	1309,5	383,48	18,88	502167	24723	457369	29628	574339
				15,33	8,74	20075	11445	–	42544	
273 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1309,5	690,02	27,75	903581	36339	445819	412398	1421258
				321,82	13,21	421423	17298	–	105278	
275 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	1309,5	93,54	4,72	122491	6181	111098	7583	140479
				3,98	2,18	5212	2855	–	10406	
275 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	110,6174	2671,17	20,38	295478	2254	251474	40270	362607
				377,42	9,86	41749	1091	–	26860	
			Тип ДП-6							
277 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	64,2	725,12	27,75	46553	1782	24110	20218	72113
				321,82	13,21	20661	848	–	5342	
278 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	64,2	265,72	12,51	17059	803	11440	4701	23501
				75,02	2,88	4816	185	–	1741	

279 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	64,2	93,54	4,72	6005	303	5447	372	6887
				3,98	2,18	256	140	–	510	
286 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	598,8	265,72	12,5	159113	7485	106706	42921	218227
				75,02	2,88	44922	1725	–	16163	
287 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	598,9	318,95	29,47	191019	17650	0	170877	390847
				289,48	14,05	173370	8415	–	28952	
288 2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	185,0601	27566		5101367		5101367		5509476
289 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	598,9	152,02	12,5	91046	7487	38629	42922	144684
				75,02	2,88	44930	1724	–	10717	
290 2110-0404-0102	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2	м2	658,79	96		63244		63244		68303
				Плинтуса						
295 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	922,1768	358,48	0,79	330582	729	224817	99055	464007
				113,9	0,37	105036	341	–	34371	
296 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	131,348	552,57	1,58	72579	208	34429	35759	117005

				288,87	0,75	37942	99	–	8667	
	Раздел 11 Внутренняя отделка									
			Тамбур, лестничная клетка, кладовая - потолки							
303 1110-0403-0202	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах НР = 90 %	м2 потолка	19,5	2585,93	12,25	50426	239	28443	19649	75681
				1115,08	4,53	21744	88	–	5606	
304 1134-0108-0403	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	19,5	421,47	5,78	8219	113	–	6201	15573
				415,69	2,73	8106	53	–	1154	
305 2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	1,0238	20056		20533		20533		22176
306 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	19,5	791,4	4,65	15432	91	5544	7860	25156
				502,42	1,43	9797	28	–	1863	
307 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	19,5	328,19	2,57	6400	50	2981	2715	9843
				172,79	1,22	3369	24	–	729	
308 1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	224,7	629,02	6,21	141340	1396	28515	89704	249527
				495,9	3,12	111429	701	–	18484	

309	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	224,7	357,73	2,28	80381	512	3400	61381	153103
					340,32	1,14	76469	257	–	11341	
310	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	224,7	51,91	0,73	11663	165	1923	7609	20814
					41,98	0,35	9432	79	–	1542	
		Тамбур, лестничная клетка, кладовая - стены									
311	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	675,6	1135,88	70,18	767401	47414	218489	431103	1294383
					742,3	55,33	501498	37381	–	95880	
312	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	601,2	757,47	9,1	455393	5471	196396	204144	712300
					421,7	2,75	253526	1653	–	52763	
313	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	252,6	296,57	2,31	74914	584	35217	31511	114939
					154,84	1,1	39113	278	–	8514	
314	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	24,8	98,97	0,73	2454	18	260	1748	4539
					87,77	0,35	2177	9	–	336	

315 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	116,2	765,81	3,1	88987	360	26523	49820	149912
				534,46	1,47	62104	171	–	11105	
			1-5 этажи - стены							
318 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1488,067	1135,88	70,18	1690266	104433	481241	949542	2850992
				742,3	55,33	1104592	82335	–	211185	
319 1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	800	757,47	9,1	605976	7280	261336	271648	947834
				421,7	2,75	337360	2200	–	70210	
320 1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	500	956,44	9,1	478220	4550	262820	169780	699840
				421,7	2,75	210850	1375	–	51840	
321 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	800	296,57	2,31	237256	1848	111536	99802	364022
				154,84	1,1	123872	880	–	26965	

322	1115-0107-0101									
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	300	4914,71	18,99	1474413	5697	770916	560410	2197608
				2326	9,04	697800	2712	–	162786	
			Откосы							
323	1115-0204-0101									
	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20	3423,88	42,66	68478	853	25273	34224	110917
				2117,56	21,42	42351	428	–	8216	
324	1115-0204-0101									
	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20	2944,36	42,67	58887	853	15683	34224	100560
				2117,56	21,42	42351	428	–	7449	
325	1115-0203-0701									
	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	40	2039,69	20,87	81588	835	7302	58963	151795
				1836,28	6,31	73451	252	–	11244	
326	1115-0405-0101									
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	40	296,57	2,31	11863	92	5577	4990	18201
				154,84	1,1	6194	44	–	1348	
			Облицовка в местах встраивания коммуникационных сооружений							
327	1110-0102-0401									
	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,4	89490,48	1003,06	35796	401	26350	7379	46629
				22612,5	447,48	9045	179	–	3454	

328	1110-0102-0602	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20	202,25	13,69	4045	274	217	2946	7551
					177,69	6,46	3554	129	–	559	
329	2203-0201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	20	421		31714		31714		34251
					Отделка ниш						
330	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	8	2040,28	13,98	16322	112	8997	6529	24679
					901,63	5,12	7213	41	–	1828	
		Раздел 12 Разные работы									
379	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,0185	24261,17	11244,97	24710	11453	2182	9749	37216
					10873,83	2998,53	11075	3054	–	2757	
380	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,3882	84639,11	21200,37	32857	8230	917	17808	54718
					61076,5	5406,09	23710	2099	–	4053	
381	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,5682	29113,44	10034,49	16542	5702	2180	7061	25491
					15242,1	2767,23	8661	1572	–	1888	
382	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,0185	514899		524425		524425		566379

383	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0033	609042		2010		2010	2171
384	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3882	255537		99199		99199	107135
385	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2778	257263		71468		71468	77185
386	2105-0206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,2904	271539		78855		78855	85163
387	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,9564	12697,72	1767,83	12144	1691	1676	6059	19659
					9177	3,73	8777	4	–	1456	
388	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	1,0185	2891,02	469,79	2945	478	280	1509	4810
					2146,68	1,24	2186	1	–	356	
389	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	49,3704	150,81	3,29	7446	162	4881	1674	9850
					48,65	0,5	2402	25	–	730	
390	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0807	98038,47	1377,45	7912	111	6038	1625	10300

391 1110-0115-0101				21834,8	539,86	1762	44	–	763	
	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0807	8775,22	55,77	708	5	637	62	832
				827,58	23,8	67	2	–	62	
392 1110-0104-0206	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву НР = 90 %	м2 потолков	35,19	1586,23	2,89	55819	102	47358	7567	68457
				237,55	1,37	8359	48	–	5071	
393 2105-0109-0113	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	40,4685	3271		132372		132372		142962
394 1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	2,7	2142,21	915,21	5784	2471	415	2460	8904
				1073,48	247,05	2898	667	–	660	
395 2110-0104-0511	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,105	2303		7151		7151		7723
396 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	48,9	723,54	20,8	35381	1017	3293	28918	69443
				635,39	7,41	31071	362	–	5144	
397 2110-0104-0511	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	56,235	2303		129509		129509		139870
398 1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 %	м труб	14,4	1449,02	0,11	20866	2	14592	4516	27412

				435,55	–	6272	–	–	2031	
200	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	27	1888,72	11,34	50995	306	42883	7266	62922
					289,12	3,37	7806	91	–	4661	

Локальная смета 2-1-2

1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	6,3314	18919,8	152,43	119789	965	113834	5343	135142
					788,16	72,96	4990	462	–	10011	
4	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	247	432,18	0	106748	0	65870	40061	158554
					165,5	0	40879	0	–	11745	
6	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	85	1328,97	15,74	112962	1338	1109	108312	238977
					1300,18	0,09	110515	8	–	17702	
8	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	772	1435,09	18,93	1107889	14614	9797	1061923	2343397
					1403,47	0,15	1083479	116	–	173585	
9	2301-0602-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	717,19	266		190773		190773		206035
21	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	46	87,46	1,19	4023	55	22	3553	8182
					78,81	–	3625	–	–	606	
30	2304-0905-2411	Краны шаровые из кованой латуни, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 50, DN 15, типа Herz, Festo ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2608		7824		7824		8450

31	2304-0905-3001	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0 °С до +90 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	3204		19224		19224		20762
32	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	18895,37	214,44	37791	429	19796	17336	59537
					8782,79	62,19	17566	124	–	4410	
		Узел управления поэтажный на 3 квартиры									
33	2305-1313-0310	Шкаф коллекторный, модель VSU-3, высота от 720 мм до 810 мм, длина 680 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	шт.	9	42710		384390		384390		415141
34	2304-0602-0509	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-GM, Т 120 °С, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	21333		191997		191997		207357
35	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	9	13668,76	153,24	123019	1379	113269	8615	142164
					930,09	46,64	8371	420	–	10531	
36	2304-0905-2302	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	54	2798		151092		151092		163179
37	1311-0203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	45	1119,72	–	50388	–	1743	36484	93821
					1081	–	48645	–	–	6950	

38	2305-1501-1005	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 2,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, Т макс 95 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.	45	43290		1948050		1948050	2103894
39	2304-0905-2303	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	4574		137220		137220	148198
40	2304-0602-0508	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-GM, Т 120 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	45	18780		845100		845100	912708
41	2305-1313-0402	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-3, со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм, типа Watts	шт.	15	33051		495765		495765	535426
42	2304-0905-2430	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные с воздухоудалением и дренажем, Т от -10 °С до +110 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	45	3746		168570		168570	182056
		Изоляция отопительных приборов								
78	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	206,4	846,14	1	174643	205	27503	117626	315651
					711,89	0,48	146935	98	–	23382	
79	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	33,5	3914,08	66,78	131122	2237	98112	30897	174980
					918,58	22,5	30772	755	–	12961	

80	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	33,5	87,46	1,19	2930	40	250	2587	5959
					78,81	0	2640	0	–	441	
81	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	106	1524,49	17,65	161596	1871	120593	39034	216681
					369,17	6,59	39132	699	–	16050	
82	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	1255,95	17,65	6280	88	4346	1841	8771
					369,17	6,59	1846	33	–	650	
83	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	111	82,31	1,19	9136	132	256	8573	19126
					78,81	0	8748	0	–	1417	
86	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	745	604,1	65,68	450055	48932	198185	171829	671634
					272,4	31,08	202938	23155	–	49751	
87	2111-0403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	473	253		119669		119669		129243

88 2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	18,7	306	5722	5722	6180
89 2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	18,7	341	6377	6377	6887
90 2111-0403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	37,4	496	18550	18550	20034

91 2111-0403-0219	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	18,7	601	11239	11239	12138	
92 2111-0403-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	51,7	677	35001	35001	37801	
93 2111-0403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	42,35	842	35659	35659	38511	

94 2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	116,6	339		39527		39527		42690
95 2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	396		2178		2178		2352
96 2111-0403-0321	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	36,85	1065		39245		39245		42385
97 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	60	1328,97	15,73	79738	944	783	76456	168690
				1300,18	0,08	78011	5	–	12496	

98	2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	53,94	132	7120	7120	7690
99	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	852	7	5964	5964	6441
100	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5954	10	59540	59540	64303
101	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	77	13	1001	1001	1081
102	2302-0401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	31	27	837	837	904
103	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	68	40	2720	2720	2938
104	2302-0401-3507	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	31	178	5518	5518	5959
105	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	13	312	312	337
106	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	911	26	23686	23686	25581
107	2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	42	252	252	272
108	2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	354	58	20532	20532	22175
109	2302-0401-2517	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x25x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	449	2694	2694	2910

110	2302-0401-2513	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	255		1530		1530	1652
111	2302-0401-2510	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	124		1488		1488	1607
112	2302-0401-2520	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x50x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	458		2748		2748	2968
113	2302-0401-0302	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	968	200		193600		193600	209088
114	2302-0401-0512	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	2413		14478		14478	15636
115	2302-0401-0511	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 50x1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1679		10074		10074	10880
116	2302-0401-0510	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	968		5808		5808	6273
117	2302-0401-0504	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	379		1516		1516	1637
									–	121

Локальная смета 2-1-3

1	1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	31720,38	1122,31	31720	1123	15637	14950	50404

				14960,2	294,78	14960	295	–	3734	
2	2305-1501-0101	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	2	2403		4806		4806	5190
3	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	540,59	26,27	540	26	20	496	1119
					493,64	12,43	494	12	–	83	
4	2303-0301-0305	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	141430		141430		141430		152744
5	2303-0302-0505	Модуль импульсного входа для турбинных счетчиков воды, модели HRI-Mei B1/100L/500ms/40-125, типа Sensus	шт.	1	38128		38128		38128		41178
6	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	38163,76	394,08	38164	394	36088	1754	43111
					1681,52	108,1	1682	108	–	3193	
7	2304-0102-1004	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	69087		207261		207261		223842
8	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	3769,18	278,39	3769	279	521	2964	7272
					2969,2	55,05	2969	55	–	539	
9	2304-1001-5303	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120 °С, PN 16, DN 80, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	1	11734		11734		11734		12673
10	2304-0702-0105	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	4788		4788		4788		5171

11 1312-0901-0104	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	1302,05	56,66	3906	170	7	2275	6676
				1243	–	3729	–	–	494	
12 1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7	4891,96	46,57	34244	326	29399	4553	41900
				645,47	18,18	4518	127	–	3104	
13 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,9	2790,93	20,08	2512	18	2117	376	3119
				418,89	7,71	377	7	–	231	
14 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,6	1628,15	20,08	977	12	714	251	1326
				418,89	7,71	251	5	–	98	
15 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1,5	82,31	1,33	123	2	3	116	258
				78,81	0	118	0	–	19	
16 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	7	87,46	1,19	612	8	52	541	1245
				78,81	0	552	0	–	92	
17 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,12	84,16	2,32	263	7	125	90	381
				41,62	0,25	130	1	–	28	
18 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	3,12	75,41	1,64	235	5	154	53	311

					24,32	0,25	76	1	–	23	
19	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37,2	537		19976		19976		21575
20	2302-0103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1225		2450		2450		2646
21	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2183		26196		26196		28292
		Холодный водопровод В1									
26	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1829		3658		3658		3951
37	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	215	1328,97	15,74	285729	3384	2807	273967	604471
					1300,18	0,09	279538	19	–	44776	
38	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	193,285	179		34598		34598		37366
39	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	250	1435,09	18,94	358772	4734	3170	343887	758872
					1403,47	0,15	350868	38	–	56213	
40	2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	232,25	280		65030		65030		70232

41 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	105	1565,81	22,38	164410	1350	1266	157603	347775
				1531,38	0,24	160794	25	–	25761	
42 2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	98,49	442		43533		43533		47015
43 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	89	604,1	65,67	53765	5845	23676	20528	80235
				272,4	31,08	24244	2766	–	5943	
44 2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	38,5	306		11781		11781		12723
45 2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	12,1	341		4126		4126		4456

46 2111-0403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	12,1	496		6002		6002		6482
47 2111-0403-0219	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	18,7	601		11239		11239		12138
48 2111-0403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	842		13893		13893		15004
49 1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0028	560696,08	215669,47	1570	604	2	1121	2907
				344248	60320,95	964	169	–	215	
50 2301-0501-1320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,8	8809		24665		24665		26638
	Квартирный водомерный узел									

52 2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	45	23101		1039545		1039545		1122709
53 2303-0302-0501	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	45	14205		639225		639225		690363
54 2304-0702-0102	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	90	1320		118800		118800		128304
55 1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НВ = 98 %	фильтр	45	1343,69	216,32	60466	9734	835	51851	121303
				1108,83	66,94	49897	3012	–	8985	
56 2304-1013-1802	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120 °С, PN 20, DN 20, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	45	1489		67005		67005		72365
57 2304-1001-1802	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20 °С до 130 °С, PN 25, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	45	1746		78570		78570		84856
58 2302-0902-4901	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 3/4-1/2" "П"-"М", Т до +120 °С, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	90	317		28530		28530		30812
59 2304-0702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	90	995		89550		89550		96714
60 2304-0702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	2012		18108		18108		19557
61 2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	13,5	397		5360		5360		5788

63	2900-0000-0000(пл)	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный с душевой сеткой на гибком шланге, излив с гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт	45	6286		282870		282870		305500
64	2900-0000-0000(пл)	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/ настенный излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	45	7196		323820		323820		349726
									–	25906	
		Горячее водоснабжение Т3									
67	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	297	1328,97	15,74	394705	4674	3878	378456	835014
					1300,18	0,09	386153	27	–	61853	
68	2301-0601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	267,003	104		27768		27768		29990
69	2304-0702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	45	995		44775		44775		48357
									–	3582	
		Хоз-бытовая канализация К-1									
80	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	220	758,27	1,34	166819	295	658	162642	355818
					753,94	0,43	165867	95	–	26357	
81	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	219,56	319		70040		70040		75643

82	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	222	734,14	3,28	162979	728	1754	157500	346118
					722,96	0,98	160497	218	–	25638	
83	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	221,46	971		215038		215038		232241
84	2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	95	35		3325		3325		3591
85	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	55	99		5445		5445		5881
86	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	27	484		13068		13068		14113
95	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	61	537		32757		32757		35378
96	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0028	597924,81	241268,2	1674	676	2	1175	3077
					355878	67893,36	996	190	–	228	
97	2301-0501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,8	13934		39015		39015		42136
									–	3121	

Локальная смета 2-1-4

1.1 ВРУ1-17-70УХЛ4

1	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	23968,74	3144,9	23969	3145	16927	3506	29673
					3873	996,27	3873	996	–	2196	

2	5108-0401-0305(об)	Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	203882		203882		–		203882
		1.2 Щит этажный ЩЭ-3-1							203882	–	
3	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	15	23972,84	3144,87	359593	47174	254324	52588	445155
					3873	996,27	58095	14944	–	32974	
4	2307-0201-0602	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	15	27813		417195		417195		450571
5	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	45	4716,71	117,86	212252	5303	95603	80293	315949
					2448	30,19	110160	1358	–	23404	
6	2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	45	1805		81225		81225		87723
7	2900-0000-0000(пл)	Шина нелевая защитная на дин рейку ШНИ 6*9-8-С	шт	30	341,07		10232		10232		11051
8	2900-0000-0000(пл)	Колодка клемная на 20 зажимов на ток 32А	шт	30	558,93		16768		16768		18109
9	2306-0902-0206	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0765	187181		14319		14319		15465
10	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	45	1232,51	87,98	55463	3959	961	37369	100259
					1123,18	30,18	50543	1358	–	7427	

11	2900-0000-0000(пл)	Счетчики электрической энергии трехфазный статический РиМ 489.14	шт	45	101500		4567500		4567500		4932900
12	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	1488,67	179,67	4466	539	54	2920	7976
					1291	60,67	3873	182	–	591	
13	2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	11673		35019		35019		37821
		Провода и кабельная продукция									
56	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	1661	166,43	2,64	276444	4384	52079	159471	470788
					132,44	0,91	219983	1504	–	34873	
57	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	6159	349,76	2,64	2154201	16258	942624	858275	3253473
					192,64	0,91	1186470	5579	–	240290	
58	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	151	153,77	7,04	23219	1063	3962	13352	39498
					120,4	2,42	18180	365	–	2925	
59	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	270	93,46	1,76	25210	475	5230	14161	42547
					72,24	0,6	19505	163	–	3150	

60	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	450	80,16	0,88	36031	396	8545	19603	60129
					60,2	0,3	27090	136	–	4451	
61	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	2031	41,8	0,88	84708	1788	34014	35654	130201
					24,08	0,3	48906	613	–	9645	
62	1308-0206-2210	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	604	85,55	7,04	51674	4251	11003	27230	85216
					60,2	2,42	36361	1459	–	6312	
63	2306-0902-0116	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,4621	1086437		502043		502043		542206
64	2306-0902-0115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,308	872042		268589		268589		290076
65	2306-0902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,53	183706		281070		281070		303556
66	2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0163	128848		2100		2100		2268

67	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,9951	171879		342916		342916	370349
68	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,663	232022		153831		153831	166137
69	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,7467	269000		1545862		1545862	1669531
70	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	692135		3530		3530	3812
71	2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8262	415445		343241		343241	370700
		Трубы защитные								
72	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	130	400,55	15,59	52072	2027	15611	25104	83351
					264,88	3,32	34434	432	–	6174	
73	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	127,5	60		7650		7650		8262
74	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	5,1	80		408		408		441
75	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	66	505,06	35,33	33334	2332	7957	17066	54431
					349,17	9,97	23045	658	–	4032	

76	2301-1305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	67,32	243		16359		16359	17667
77	1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	85	562,01	45,38	47771	3857	10142	25129	78732
					397,32	13,28	33772	1129	–	5832	
78	2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	86,7	300		26010		26010		28091
79	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	320	400,57	15,6	128181	4993	38427	61793	205172
					264,88	3,32	84762	1063	–	15198	
80	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	326,4	60		19584		19584		21151
81	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	270	505,05	35,34	136363	9541	32549	69813	222672
					349,16	9,96	94273	2690	–	16494	
82	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	275,4	109		30019		30019		32420
									–	2402	

Локальная смета 2-1-5

3	2306-0702-0505	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,0255	175366		4472		4472	4830
4	2306-0702-0503	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,051	155094		7910		7910	8543
5	2306-0703-0504	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,1938	64537		12507		12507	13508

6	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	57	637,74	–	36351	–	241	22027	63048
					633,51	–	36110	–	–	4670	
7	2900-0000-0000(пл)	Коробка проходная этажная, КПЭ-06	шт	12	2366		28392		28392		30664
8	2307-0220-0707	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	45	609		27405		27405		29597
9	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	216	400,56	15,6	86521	3369	25938	41710	138491
					264,88	3,32	57214	717	–	10258	
10	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	218,16	80		17453		17453		18849
11	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4027	1372	4027	1372	73	2208	6734
					2582	484	2582	484	–	499	
12	2900-0000-0000(пл)	Шкаф оптический распределительный ШРПО 12-SC/APC-16/2-16/1	шт	1	28434		28434		28434		30709
13	2308-0201-0101	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93	шт.	3	1149		3447		3447		3723
14	2900-0000-0000(пл)	Коннектор быстрый для оптического кабеля, Drop-SC/APC/AS-F	шт	45	982		44190		44190		47732
15	1310-0902-0417	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 10x2. Монтаж в колодцах НР = 61 %	шт.	2	7814,5	1457,5	15629	2915	284	9845	27511
					6215	621,5	12430	1243	–	2038	
16	5900-0000-0000(пл)	Муфта оптическая GJS-08	шт	2	27679		55357		55357		55357

17	1310-0410-0114	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования НР = 61 %	устройство	9	9285,44	–	83569	–	1345	50157	144423
					9136	–	82224	–	–	10698	
18	2900-0000-0000(пл)	Регистор импульсов на 6 подключений СИ-6 "Пульсар"	шт	9	44356		399200		399200		399200
19	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	54	93,35	1,76	5041	95	1045	2832	8504
					72,24	0,59	3901	32	–	630	
20	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	928	41,71	0,88	38705	817	15543	16291	59395
					24,08	0,3	22346	280	–	4400	
21	2306-1401-0305	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 4х0,75 мм2	км	1,0016	137794		138014		138014		149056
22	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	3	4026,67	1371,33	12080	4114	220	6624	20201
					2582	484,67	7746	1454	–	1496	
23	2307-0201-0903	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	11250		33750		33750		36450
24	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	54	505,07	35,35	27274	1909	6510	13963	44534

				349,17	9,96	18855	538	–	3299	
25	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	54,54	109		5945		5945	6420
26	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	16887,67	1947	50663	5841	4700	25475	82228
					13374	547	40122	1641	–	6091	
27	2308-0306-0303	Блок питания ИВЭПР 112-1,2-1	шт.	3	5770		17310		17310		18695
28	2306-1401-0102	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х1,5 мм2	км	0,0051	124884		637		637		688
29	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	150	400,56	15,6	60084	2340	18012	28966	96175
					264,88	3,32	39732	498	–	7124	
30	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	153	32		4896		4896		5288
31	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	3	25017,33	7039,33	75052	21118	5457	40120	124387
					16159	2415	48477	7245	–	9214	
32	2308-0504-0601	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	3	18742		56226		56226		60724
33	2308-0504-0602	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	3	8261		24783		24783		26766

34	2308-0504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	3	4522		13566		13566		14651
35	2308-0504-0801	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	3	11656		34968		34968		37765
36	2308-0504-1001	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	45	2084		93780		93780		101282
37	2308-0504-1101	Разветвитель видеосигнала РВС-2, предназначен для подключения 2-х мониторов VIZIT-MT456C, VIZIT-M430C или VIZIT-M440C к групповому источнику питания БПД24/12-1-1	шт.	135	3576		482760		482760		521381
38	2308-0504-1108	Блок коммутации домофона БК-401, предназначен для совместной работы с БУД-420Р и БВД-432RCB	шт.	15	9801		147015		147015		158776
39	2308-0504-0701	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	3	6368		19104		19104		20632
40	2308-0504-0501	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	3	9803		29409		29409		31762
41	2109-0404-0106	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	10342		31026		31026		33508
42	1310-0105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР = 61 %	м провода	363	379,03	30,69	137588	11139	69821	36415	187922
					156	8,45	56628	3068	–	13920	
43	2306-0408-0102	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,2754	20640		5684		5684		6139

44	2306-0408-0503	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,4	км	0,0092	39234		361		361	390
45	2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,0612	61018		3734		3734	4033
46	2306-0902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0245	199199		4880		4880	5271
47	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	57	505,04	35,33	28787	2014	6871	14738	47009
					349,16	9,96	19902	568	–	3482	
48	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	57,57	70		4030		4030		4352
49	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	225	400,56	15,6	90127	3510	27019	43449	144262
					264,88	3,32	59598	748	–	10686	
50	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	227,25	32		7272		7272		7854
51	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	255	400,56	15,6	102143	3977	30622	49242	163497
					264,88	3,32	67544	847	–	12111	
52	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	255	56		14280		14280		15422

53	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	60	316,02	146,45	18961	8787	2716	7227	28282
					124,3	42,98	7458	2579	–	2095	
54	2306-1401-0305	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 4х0,75 мм2	км	0,0612	137794		8433		8433		9108
55	1310-0410-0114	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования НР = 61 %	устройство	3	9285,67	–	27857	–	449	16719	48141
					9136	–	27408	–	–	3566	
56	2900-0000-0000(пл)	Счетчик импульсов без индикатора 16-ти канальный, пульсар 16 каналов	шт	3	43373		130120		130120		130120
57	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	60	93,37	1,77	5602	106	1162	3146	9449
					72,23	0,6	4334	36	–	700	
58	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	820	41,71	0,88	34199	721	13732	14396	52483
					24,08	0,3	19746	248	–	3888	
59	2306-0409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,8976	81222		72905		72905		78737
60	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4027	1372	4027	1372	73	2208	6734
					2582	484	2582	484	–	499	

126 1110-0105-0101										
	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,30095	98038,47	1377,45	323620	4547	246998	66472	421299
				21834,8	539,86	72076	1782	–	31207	
127 1110-0114-0402										
	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,66148	78867,4	1280,84	52169	847	39975	10526	67711
				17153,4	527,43	11347	349	–	5016	
128 1110-0102-0205										
	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	39,78809	3540,2	23,83	140858	948	80737	53656	210075
				1487,2	11,19	59173	445	–	15561	
129 1110-0115-0101										
	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,68828	8775,22	55,77	14815	94	13324	1293	17397
				827,58	23,8	1397	40	–	1289	
130 1110-0115-0201										
	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	89,85456	305,37	2,58	27439	232	24390	2625	32469
				31,35	1,11	2817	100	–	2405	
131 1112-0101-1503										
	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	735,6	152,02	12,5	111827	9194	47446	52718	177709
				75,02	2,88	55186	2115	–	13164	

62 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	60	400,57	15,6	24034	936	7205	11586	38470
				264,88	3,32	15893	199	–	2850	
63 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	61,2	32		1958		1958		2115
								–	157	

Итого	
в том числе	**94 631 033**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 585 405
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	927 426
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	230 098
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 680 922
Накладные расходы, тенге	3 617 109
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 584 871
Всего	**94 631 033**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	851 679
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	2 205 651
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**97 688 363**
В том числе в ценах 2020 года 1.049901	**102 563 110**
НДС (12 %)	11 722 604
Итого	**114 285 714**

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "Отдел строительства Аккольского района" _____ **Шевченко О.В.**

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Камила" _____ **Кривицкая М.М.**

ТЕХНАДЗОР: : Инженер технадзора ТОО "Инжиниринг-ст" _____ **Ахметов Е.С.**