Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска""

ПОДРЯДЧИК: ТОО "РаЗа Строй"

ДОГОВОР № 57 от 10.04.2025 г.

Наименование стройки: «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива «Набережный» в г. Петропавловске СКО

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		33	19.03.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	31 017 131,00	27 693 866,96							3 323 264,04	31 017 131,00
Погашение аванса 30%		8 308 160,09							996 979,21	9 305 139,30
в том числе в отчетном месяце к оплате:		19 385 706,88							2 326 284,83	21 711 991,70

Заказчик:
И.о. руководителя КГУ "«Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
БИН 050240007370
Баксимов А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"
БИН 050640017585
Сапынаев П.К.

АКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска""

ІОДРЯДЧИК: ТОО "РаЗа Строй"

ДОГОВОР № 57 от 10.04.2025 г.

Наименование стройки: «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива «Набережный» в г. Петропавловске СКО (реконструкция тепломагистрали), в границах улиц Гашека-Набережная Шухова»

Акт выполненных работ №1
за июнь 2025 года

Составлен(а) в ценах 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Архитектурно-строительные решения тепловых сетей.				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				18 430 570
		Раздел 1. Земляные работы				7 508 896
1	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	1 587,45	553	877 860
2	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	40 956,21	79	3 235 541
3	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	1 158,8	377	436 868
4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	289,7	7 993	2 315 572
10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта(песка) пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	434,13	658	285 658
11	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м^3	11,65	30 678	357 399
		Раздел 2. Канал 2600х1200- (длина участков - 148 м)				4 384 138
				Плита П1		
15	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	27,8	46 445	1 291 171
16	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,19	343 667	65 297

17	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17	317 658	54 002
18	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	11,01	270 088	2 973 669
		Раздел 6. Неподвижные опоры П1 - П8				6 537 536
49	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	30	18 227	546 810
50	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	11	39 681	436 491
51	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами	$м^3$	64,2	64 022	4 110 212
52	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1177	367 668	43 275
53	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,0177	317 658	640 939
54	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,738	270 088	199 325
55	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	143,2	3 914	560 485
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 Теплотехнические решения тепловых сетей				4 437 212
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				4 437 212
		Раздел 1. Демонтажные работы				
2	1216-0101-1511 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы диаметром до 700 мм. Демонтаж	м трубопровода	500	8 714	4 357 000
3	1216-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Подушки железобетонные на дне каналов под трубопроводы. Демонтаж	шт.	22	3 646	80 212

		ИТОГО				22 867 782
		в т.ч. оборудования				0
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,1%				1 394 935
		Итого				24 262 717
		Сметная прибыль 5%				1 213 136
		Непредвиденные работы и затраты - 5%				1 213 136
		ИТОГО				26 688 988

		на II квартал 2025 г., доля - 32 %, к - 1,0388					8 871 847
		на III квартал 2025 г., доля - 36 %, к - 1,0587					10 172 028
		на IV квартал 2025 г., доля - 32 %, к - 1,079					9 215 174
		Итого					28 259 048
		Итого с понижающим коэффициентом					27 693 867
		НДС 12%					3 323 264
		ВСЕГО ПО АКТУ					**31 017 131**

Заказчик:

И.о.руководителя КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
БИН 050240007370

_____ **Баксимов А.К.**

Авторский надзор:
ТОО "СК РАЙВ"
Приказ №29 от 18.02.2025 г.

_____ **Бредников Д.Ю.**

Подрядчик:

Директор ТОО "РаЗа Строй"

БИН 050640017585

_____ **Сатыпаев П.К.**

Технический надзор:
ТОО "NeoCenter"

_____ **Симонов В.Б.**