Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 года №420

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" БИН 060140010407 Акмолинская обл. г.Щучинск АБЫЛАЙ ХАНА,32
Поставщик: ТОО "Камила" БИН 980940000202 Акмолинская обл. г.Акколь,Гагарина 27Д
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей села Веденовка Бурабайского района Акмолинской области"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		30	2023-05-03				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей села Веденовка Бурабайского района Акмолинской области	43 860 613,00	39 161 261	328 603 078,72	43 860 613,00	,				4 699 351	43 860 613

Поставщик:
ТОО "Камила", БИН 980940000202

Директор _____ **Кривицкая М.М.**

Эксперт (ы) Технического надзора : ТОО ТОО "Кокшестрой Технадзор" _____ Трофимов Ю.Г.
Аттестат № KZ61VJE00044107от 14.10.2014г.

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" БИН 060140010407

Руководитель _____ **Мелтахалов Б.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" БИН 060140010407
Подрядчик: ТОО "Камила" БИН 980940000202

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения с.Веденовка Бурабайского района Акмолинской области
Наименование объекта - Реконструкция системы водоснабжения с.Веденовка Бурабайского района Акмолинской области

А К Т № 1
Выполненных работ за июль 2023 года

№№ пп / №№ по лок. смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 Наружные сети водопроовода											
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	Е11-010101-0428	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	17953,877	334,67	334,67	6008624	6008624	–	713559	7259958
1	1101-0101-0428	*НР - 72%, СП - 8%*			–	55,20	–	991054		537775	
√	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12										

2 2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	523,6440912	2306,30 2306,30	– –	1207680 1207680	– –	–	869530 166177	2243387
3 3	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ *НР - 72%; СП - 8%*	м3	221,3694232	286,01 6,41	279,60 46,11	63314 1419	61895 10207	–	8371 5735	77420
4 4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12)	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3,942966876	2306,30 2306,30	– –	9094 9094	– –	–	6547 1251	16892
5 5	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	93,84	3388,01	181,79	317931	17059	187352	117405	470163

						1209,72	54,04	113520	5071		34827	
6 6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов I *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	628,05888		913,32	–	573619	–	–	413005	1065554
						913,32	–	573619	–		78930	
7 7	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов I *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	16279,76168		16,24	16,24	264383	264383	–	82284	374401
		ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА				–	7,02	–	114284		27733	
8 9	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	125,46799		300,94	289,91	37758	36374	0	9264	50784
						11,03	63,55	1384	7973		3762	
9 10	С3412-101-0203 412-101-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км *СП - 8%*	т·км	658,7069473		62,00	–	40840	–		–	44107
						–	–	–	–		3267	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									11602666

РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ

10 15	Е11-220501-0103 1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 307м, уложенных в футлярах) *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	4,1074	399682,40 285180,00	111446 35348	1641655 1171348	457752 145187	12555	1303370 235602	3180627
11 16	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	4241,495	1590,00 --	-- --	6743977 --	-- --	6743977	-- 539518	7283495
12 17	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	61,4	1471,63 1303,14	8,61 2,62	90358 80013	529 161	9817	79372 13578	183308
13 20	Е11-220501-0101 1122-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка (за вычетом 201м, уложенных в футлярах) *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,5508	332890,82 254310,00	77722,74 24436,32	849138 648694	198255 62332	2189	703916 124244	1677298
14 21	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм *СП - 8%*	м	2616,91	134,00 --	-- --	350666 --	-- --	350666	-- 28053	378719

15 22	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы стальные диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	20,1	1471,63 1303,14	8,61 2,62	29580 26193	173 53	3214	25983 4445	60008
16 23	Е11-220501-0304 1122-0501-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (Футляры) *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0307	690620,52 442170,00	247634,18 78128,70	21202 13575	7602 2399	25	15813 2961	39977
17 24	С1241-201-1213 241-201-1213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x7,7 мм *СП - 8%*	м	93,021	5504,00 --	-- --	511988 --	-- --	511988	-- 40959	552947
18 25	Е11-220501-0107 1122-0501- 0107РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0201	648374,10 427720,00	219837,76 68716,54	13032 8597	4419 1381	16	9879 1833	24744
19 26	С1241-201-1211 241-201-1211 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250x6,2 мм *СП - 8%*	м	20,3	3710,00 --	-- --	75313 --	-- --	75313	-- 6025	81338
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								13462461

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕМЕНТЫ СЕТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

диам.1500мм - 19шт

2068	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,777	26585,59 11898,98	10103,54 4351,39	286501 128230	108881 46893	49390	173372 36790	496663
2169	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	19	25932,00 --	-- --	492708 --	-- --	492708	-- 39417	532125
2270	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 *СП - 8%*	шт.	19	24415,00 --	-- --	463885 --	-- --	463885	-- 37111	500996
2371	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б *СП - 8%*	шт.	38	28653,00 --	-- --	1088814 --	-- --	1088814	-- 87105	1175919
2472	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	19	24139,00 --	-- --	458641 --	-- --	458641	-- 36691	495332
2573	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	19	4403,00 --	-- --	83657 --	-- --	83657	-- 6693	90350
2674	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 *СП - 8%*	шт.	19	13334,00 --	-- --	253346 --	-- --	253346	-- 20268	273614

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									3564998
		РАЗДЕЛ 5. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 3 абонента /2шт/ НВ-20										
		Колодец диам.1500мм										
27 123	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%, СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,63	26585,59 11898,98	10103,54 4531,39	96506 43193	36676 16449	16637	59046 12444	167996
28 124	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	2	25932,00 --	-- --	51864 --	-- --	51864	-- 4149	56013
29 125	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 *СП - 8%*	шт.	2	24415,00 --	-- --	48830 --	-- --	48830	-- 3906	52736
30 126	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б *СП - 8%*	шт.	4	28653,00 --	-- --	114612 --	-- --	114612	-- 9169	123781
31 127	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	2	24139,00 --	-- --	48278 --	-- --	48278	-- 3862	52140
32 128	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4403,00	--	8806	--	8806	--	9510

		СП - 8%				--	--	--	--		704	
33 129	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 СП - 8%	шт.	2	13334,00	--	26668	--	26668	--		28801
					--	--	--	--		2133		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге									490978
		РАЗДЕЛ 6. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 4 абонента /1шт/ НВ-21										
		Колодец диам.1500мм										
34 151	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,815	26585,59	10103,54	48253	18338	8318	29199		83649
					11898,98	4351,39	21597	7898		6196		
35 152	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СП - 8%	шт.	1	25932,00	--	25932	--	25932	--		28007
					--	--	--	--		2075		
36 153	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 СП - 8%	шт.	2	24415,00	--	48830	--	48830	--		52736
					--	--	--	--		3906		
37 154	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б СП - 8%	шт.	2	28653,00	--	57306	--	57306	--		61890
					--	--	--	--		4584		

38 155	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	1	24139,00 --	-- --	24139 --	-- --	24139	-- 1931	26070
39 156	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	1	4403,00 --	-- --	4403 --	-- --	4403	-- 352	4755
40 157	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 *СП - 8%*	шт.	1	13334,00 --	-- --	13334 --	-- --	13334	-- 1067	14401
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								271508

РАЗДЕЛ 7. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 5 абонента /1шт/ НВ-22

Колодец диам.1500мм

41 179	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,815	26585,59 11897,98	10103,54 4351,39	48253 21595	18338 7898	8320	29198 6196	83647
42 180	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15 *СП - 8%*	шт.	1	25932,00 --	-- --	25932 --	-- --	25932	-- 2075	28007
43 181	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 *СП - 8%*	шт.	1	24515,00 --	-- --	24515 --	-- --	24515	-- 1961	26476

44 182	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б *СП - 8%*	шт.	2	28653,00 --	-- --	57306 --	-- --	57306	-- 4584	61890
45 183	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	1	24139,00 --	-- --	24139 --	-- --	24139	-- 1931	26070
46 184	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	1	4403,00 --	-- --	4403 --	-- --	4403	-- 352	4755
47 185	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 *СП - 8%*	шт.	1	13334,00 --	-- --	13334 --	-- --	13334	-- 1067	14401
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								245246

РАЗДЕЛ 9. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 6 абонента /17шт/ НВ-24

Колодец диам.1500мм

48 230	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%, СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	30,345	26585,59 11898,98	10103,54 4531,39	806740 361075	306592 137505	139073	493594 104027	1404360
49 231	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	17	25932,00	--	440844	--	440844	--	476112

		СП - 8%				--	--	--	--		35268	
50 232	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 СП - 8%	шт.	17	24415,00	--	415055	--	415055	--	448259
					--	--	--	--		33204	
51 233	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б СП - 8%	шт.	34	28653,00	--	974202	--	974202	--	1052138
					--	--	--	--		77936	
52 234	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	шт.	17	24139,00	--	410363	--	410363	--	443192
					--	--	--	--		32829	
53 235	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	17	4403,00	--	74851	--	74851	--	80839
					--	--	--	--		5988	
54 236	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 СП - 8%	шт.	17	13334,00	--	226678	--	226678	--	244812
					--	--	--	--		18134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								4149713
		ИТОГО по СМЕТЕ									33787570

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01

РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка

55 1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 1 группы - РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	115	45,08	45,08	5184	5184	--	1504	7223
					--	18,16	--	2088		535	

562	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы -НА УЧАСТКИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	м3 грунта	115	45,08 --	45,08 18,19	5184 --	5184 2088	--	1504 535	7223
573	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы -ВЫЕМКА. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	126,75	52,68 --	52,68 21,23	6677 --	6677 2691	--	1937 689	9304
584	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы -НАСЫПЬ. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	215,7	45,08 --	45,08 18,16	9724 --	9724 3917	--	2820 1004	13548
595	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	215,7	72,02 --	72,02 30,41	15535 --	15534 6559	--	4723 1621	21878
606	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	215,7	34,76	34,76	7498	7498	--	1792	10033

		НР - 72%; СП - 8%			--	11,54	--	2489		743	
617	Е11-010102-0319 1101-0102-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	27,82	150,49	146,17	4187	4066	--	584	5153
		НР - 72%; СП - 8%			4,32	24,84	120	691		382	
628	С3412-101-0202 412-101-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	97,37	78,00	--	7595	--		--	8203
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								82565

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02 Наружные сети врлоснабжения и канализации.

РАЗДЕЛ 1. Сеть В1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

631	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	449,582196	334,67	334,67	150462	150462	--	17868	181796
		НР - 72%; СП - 8%			--	55,20	--	24817		13466	

642	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13,904604	2306,30	--	32068	–	–	23089	59570
					2306,30	--	32068	–		4413	
653	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ *НР - 72%; СП - 8%*	м3	4,04397	286,01	279,60	534471	1131	533314	213	577459
					6,41	46,11	26	186		42775	
664	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12)	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,07203	2306,30	--	166	–	–	120	309
					2306,30	--	166	–		23	

675	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	17,2728	1003,10	--	17326	--	--	12475	32185
					1003,10	--	17326	--		2384	
686	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	429,7949139	19,41	19,41	534471	8342	526129	3602	581119
					0,00	8,38	0	3602		43046	
697	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	429,7949139	179,30	81,56	534471	35054	457409	59428	641411
					97,74	40,53	42008	17420		47512	
		ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА									
708	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,2622861	300,94	289,91	534471	946	533489	244	577492
					11,03	63,55	36	207		42777	
719	С3412-101-0203 412-101-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км *СП - 8%*	т·км	17,1270021	62,00	--	1062	--		--	1147
					--	--	--	--		85	
		ТРУБОПРОВОДЫ									

72 10	Е11-220501-0103 1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка(за вычетом 57м, уложенных в футлярах) *НР - 99%; СП - 8%*	км трубо прово да	0,134	399682,40 285180,00	111445,68 35347,56	534471 38214	14934 4737	481323	42951 46194	623616
73 11	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	135,34	1590,00 --	-- --	215191 --	-- --		-- 17215	232406
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								3448941

Итого по акту № 1		**37 319 076**
В том числе оборудование		0
Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге	388 118
Итого	Тенге	37 707 194
Зимние удорожания 2,07%	Тенге	780 539
Итого	Тенге	38 487 733
Непредвиденные работы и зат	Тенге	769 755
Итого	Тенге	39 257 488
В текущих ценах на 2022 год К=1,0500514	**Тенге**	**41 222 380**

Тендерная скидка 5%	Тенге	2 061 119
Итого по Акту № 1	**Тенге**	**39 161 261**
НДС 12%	Тенге	4 699 351
ВСЕГО ПО АКТУ № 1	**Тенге**	**43 860 613**

Сдал (Поставщик):

Директор Кривицкая М.М.
(Должность, подпись,расшифровка подписи)
БИН 980940000202
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Руководитель Молдаханов Б.К.
(Должность, подпись ,расшифровка подписи)
БИН 060140010407
Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) Технического надзора :ТОО "Кокшестрой Технадзор" Трофимов Ю. Г.
Аттестат № KZ61VJE00044107от 14.10.2014г.
Место печати (при наличии)

Эксперт Авторского надзора : ТОО "MS Engineering Gonstruction"
17-ГСЛ № 0015180от 24.07.2020 г. Муталиев К.Ж.
Место печати (при наличии)