Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 года №420

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" БИН 060140010407 Акмолинская обл. г.Щучинск АБЫЛАЙ ХАНА,32
Поставщик: ТОО "Камила" БИН 980940000202 Акмолинская обл. г.Акколь,Гагарина 27Д
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей села Веденовка Бурабайского района Акмолинской

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		30	2023-05-03				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей села Веденовка Бурабайского района Акмолинской области	56 867 764,00	11 613 527	328 603 078,72	13 007 152	,				1 393 623	13 007 150

Поставщик:
ТОО "Камила" БИН 980940000202
Директор _____ **Кривицкая М.М.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" БИН 060140010407
Руководитель _____ **Молдаханов Б.К.**

Эксперт (ы) Технического надзора : ТОО ТОО "Кокшестрой Технадзор" _____ Трофимов Ю.Г.
Аттестат № KZ61VJE00044107от 14.10.2014г.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" БИН 060140010407
Подрядчик: ТОО "Камила" БИН 980940000202

Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения с.Веденовка Бурабайского района Акмолинской области
Наименование объекта - Реконструкция системы водоснабжения с.Веденовка Бурабайского района Акмолинской области

А К Т № 2
Выполненных работ за июль 2023 года

№№ пп / №№ по лок. смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 Наружные сети водопроовода											
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1 1	**Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**3329,628**	**334,67**	**334,67**	**1114327**	**1114327**	**--**	**132333**	**1346392**
		НР - 72%; СП - 8%			--	55,20	--	183795		99733	

2 2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	102,978	2306,30 2306,30	-- --	237499 237499	-- --	--	170999 32680	441177
3 3	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ *НР - 72%; СП - 8%*	м3	43,534	286,01 6,41	279,60 46,11	12451 279	12172 2007	--	1646 1128	15225
4 4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12)	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,775	2306,30 2306,30	-- --	1788 1788	-- --	--	1288 246	3322
5 5	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	40,763	3388,01	181,79	138106	7410	81384	51000	204234

		НР - 99%; СП - 8%			1209,72	54,04	49312	2203		15128	
6 6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	123,513	913,32	--	112807	--	--	81221	209551
		НР - 72%; СП - 8%			913,32	--	112807	--		15522	
7 7	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3164,454	16,24	16,24	51391	51391	--	15994	72776
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,02	--	22214		5391	
		ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА									
8 9	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	24,674	300,94	289,91	7425	7153	0	1822	9987
		НР - 72%; СП - 8%			11,03	63,55	272	1568		740	
9 10	С3412-101-0203 412-101-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	129,539	62,00	--	8031	--		--	8674
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2311338

РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ

10 15	Е11-220501-0103 1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 307м, уложенных в футлярах) *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,02	399682,40 285180,00	111446 35348	407676 290884	113675 36055	3118	323669 58508	789852
11 16	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	1020	1590,00 --	-- --	1621800 --	-- --	1621800	-- 129744	1751544
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2541396

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01 БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАЗДЕЛ 5. Ограждение

74 22	С1222-101-0101 222-101-0101 РСНБ РК 2022	Панель ограды ГОСТ 13015-2012/ПБ-1, ПБ-2 *СП - 8%*	м3	51,808	93882,00 --	-- --	4863839 --	-- --	4863839	-- 389107	5252946
75 23	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78/Ф1 *СП - 8%*	м3	13,12	67859,00 --	-- --	890310 --	-- --	890310	-- 71225	961535
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5754149	--	5754149	--	6214481

Итого по акту № 1		**11 067 215**
В том числе оборудование		0
Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге	115 099
Итого	Тенге	11 182 314
Зимние удорожания 2,07%	Тенге	231 474

Итого	Тенге	11 413 788
Непредвиденные работы и зат	Тенге	228 276
Итого	Тенге	11 642 064
В текущих ценах на 2022 год К=1,0500514	**Тенге**	**12 224 766**
Тендерная скидка 5%	Тенге	611 238
Итого по Акту № 1	**Тенге**	**11 613 527**
НДС 12%	Тенге	1 393 623
ВСЕГО ПО АКТУ № 1	**Тенге**	**13 007 150**

Сдал (Поставщик):

Директор Кривицкая М.М._____

(Должность, подпись,расшифровка подписи)

БИН 980940000202

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Руководитель Молдаханов Б.К._____

(Должность, подпись ,расшифровка подписи)

БИН 060140010407

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) Технического надзора :ТОО "Кокшестрой Технадзор" _____ Трофимов Ю. Г.

Аттестат № KZ61VJE00044107от 14.10.2014г.

Место печати (при наличии)