Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" БИН 060140010407 Акмолинская обл. г.Щучинск АБЫЛАЙ ХАНА,32
Поставщик: ТОО "Камила" БИН 980940000202 Акмолинская обл. г.Акколь,Гагарина 27Д
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей села Веденовка Бурабайского района Акмолинской области"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 года №420

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		30	2023-05-03				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей села Веденовка Бурабайского района Акмолинской области	90 321 021,00	41 482 507	328 603 078,72	46 460 408,00	,				4 977 901	46 460 408

Поставщик:
ТОО "Камила", БИН 980940000202

Директор _____ **Кривицкая М.М.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" БИН 060140010407

Руководитель_____ **Молдаханов Б.К.**

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" БИН 060140010407
Подрядчик: ТОО "Камила" БИН 980940000202

Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения с.Веденовка Бурабайского района Акмолинской области
Наименование объекта - Реконструкция системы водоснабжения с.Веденовка Бурабайского района Акмолинской области
Договор №30 от 2023-05-03

А К Т № 3

Выполненных работ за август 2023 года

№№ по пп	№№ по лок. смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 Наружные сети водопроовода									
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	**Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**29046,372**	**334,67**	**334,67**	**9720949**	**9720949**	**--**	**1154419**	**11745398**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**55,20**	**--**	**1603360**		**870029**	
2	2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**867,0024**	**2306,30**	**--**	**1999568**	**--**	**--**	**1439689**	**3714397**
			НР - 72%; СП - 8%			**2306,30**	**--**	**1999568**	**--**		**275141**	

3	3	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ	м3	366,523	286,01	279,60	104829	102480	--	13860	128184
			НР - 72%; СП - 8%			6,41	46,11	2349	16900		9495	
4	4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12)	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ	м3	6,5284	2306,30	--	15056	--	--	10841	27969
			НР - 72%; СП - 8%			2306,30	--	15056	--		2072	
5	5	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	343,1960	343,20	181,79	117783	62390	-359777	429380	590937
			НР - 99%; СП - 8%			1209,72	54,04	415171	18546		43773	
6	6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1039,883	913,32	--	949746	--	--	683817	1764248
			НР - 72%; СП - 8%			913,32	--	949746	--		130685	
7	7	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	26642,43	16,24	16,24	432673	432673	--	134662	612721
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,02	--	187030		45387	
		ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА										
8	9	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	207,7385	300,94	289,91	62517	60225	--	9505	77784
			НР - 72%; СП - 8%			11,03	63,55	122	13202		5762	

9	10	С3412-101-0203 412-101-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	1090,627	62,00	–	67619	–		–	73028
			СП - 8%			–	–	–	–		5410	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								18734666
			РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ									
10	15	Е11-220501-0103 1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 307м, уложенных в футлярах)	км трубопровода	0,5577	399682,40	111446	222903	62153	1705	176971	431863
			НР - 99%; СП - 8%			285180,00	35348	159045	19713		31990	
11	16	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	563,277	1590,00	–	895610	–	895610	–	967259
			СП - 8%			–	–	–	–		71649	
12	17	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	92,6	1471,63	8,61	136273	797	14805	119704	276455
			НР - 99%; СП - 8%			1303,14	2,62	120671	243		20478	
13	20	Е11-220501-0101 1122-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка (за вычетом 201м, уложенных в футлярах)	км трубопровода	4,345	332890,82	77722,74	1446411	337705	3728	1199041	2857088
			НР - 99%; СП - 8%			254310,00	24436,32	1104977	106176		211636	
14	21	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	4388,45	134,00	–	588052	–	588052	–	635096
			СП - 8%			–	–	–	–		47044	
15	22	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	180	1471,63	8,61	264893	1550	28778	232686	537386
			НР - 99%; СП - 8%			1303,14	2,62	234565	472		39806	

16	23	Е11-220501-0304 1122-0501-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (Футляры)	км трубопровода	0,125	690620,52	247634,18	86328	30954	102	64387	162772
			НР - 99%; СП - 8%			442170,00	78128,70	55271	9766		12057	
17	24	С1241-201-1213 241-201-1213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм	м	126,25	5504,00	--	694880	--	694880	--	750470
			СП - 8%			--	--	--	--		55590	
18	25	Е11-220501-0107 1122-0501-0107РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,1057	648374,10	219837,76	68533	23237	86	51949	130120
			НР - 99%; СП - 8%			427720,00	68716,54	45210	7263		9639	
19	26	С1241-201-1211 241-201-1211 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм	м	0,107	3710,00	--	396	--	396	--	428
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								6748939
			РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕМЕНТЫ СЕТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ									
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.1500мм - 10шт									
20	68	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,672	26585,59	10103,54	150790	57306	25995	91248	261402
			НР - 99%; СП - 8%			11898,98	4351,39	67490	24681		19363	
21	69	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	10	25932,00	--	259320	--	259320	--	280066
			СП - 8%			--	--	--	--		20746	
22	70	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	10	24415,00	--	244150	--	244150	--	263682
			СП - 8%			--	--	--	--		19532	

23	71	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б	шт.	20	28653,00	--	573060	--	573060	--	618905
			СП - 8%			--	--	--	--		45845	
24	72	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	10	24139,00	--	241390	--	241390	--	260701
			СП - 8%			--	--	--	--		19311	
25	73	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	4403,00	--	44030	--	44030	--	47552
			СП - 8%			--	--	--	--		3522	
26	74	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	10	13334,00	--	133340	--	133340	--	144007
			СП - 8%			--	--	--	--		10667	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**1876315**
			РАЗДЕЛ 6. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 4 абонента /3шт/ НВ-21									
			Колодец диам.1500мм									
27	151	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,445	26585,59	10103,54	144759	55014	24955	87598	250946
			НР - 99%; СП - 8%			11898,98	4351,39	64790	23693		18589	
28	152	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	25932,00	--	77796	--	77796	--	84020
			СП - 8%			--	--	--	--		6224	
29	153	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	24415,00	--	73245	--	73245	--	79105
			СП - 8%			--	--	--	--		5860	
30	154	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б	шт.	6	28653,00	--	171918	--	171918	--	185671
			СП - 8%			--	--	--	--		13753	
31	155	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	24139,00	--	72417	--	72417	--	78210
			СП - 8%			--	--	--	--		5793	

32	156	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	4403,00	--	13209	--	13209	--	14266
			СП - 8%			--	--	--	--		1057	
33	157	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	13334,00	--	40002	--	40002	--	43202
			СП - 8%			--	--	--	--		3200	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								735419
			РАЗДЕЛ 7. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 5 абонента /1шт/ НВ-22									
			Колодец диам.1500мм									
34	179	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,815	26585,59	10103,54	48253	18338	8320	29198	83647
			НР - 99%; СП - 8%			11897,98	4351,39	21595	7898		6196	
35	180	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	25932,00	--	25932	--	25932	--	28007
			СП - 8%			--	--	--	--		2075	
36	181	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	24515,00	--	24515	--	24515	--	26476
			СП - 8%			--	--	--	--		1961	
37	182	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б	шт.	2	28653,00	--	57306	--	57306	--	61890
			СП - 8%			--	--	--	--		4584	
38	183	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	24139,00	--	24139	--	24139	--	26070
			СП - 8%			--	--	--	--		1931	
39	184	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4403,00	--	4403	--	4403	--	4755
			СП - 8%			--	--	--	--		352	
40	185	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	13334,00	--	13334	--	13334	--	14401

			СП - 8%				--	--	--	--		1067	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**									245246
			РАЗДЕЛ 9. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 6 абонента /4шт/ НВ-24										
			Колодец диам.1500мм										
41	230	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,14	26585,59	10103,54	189821	72139	32723	116140	330438
			НР - 99%; СП - 8%			11898,98	4531,39	84959	32354		24477	
42	231	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	4	25932,00	--	103728	--	103728	--	112026
			СП - 8%			--	--	--	--		8298	
43	232	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	4	24415,00	--	97660	--	97660	--	105473
			СП - 8%			--	--	--	--		7813	
44	233	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б**	шт.	8	28653,00	--	229224	--	229224	--	247562
			СП - 8%			--	--	--	--		18338	
45	234	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	4	24139,00	--	96556	--	96556	--	104280
			СП - 8%			--	--	--	--		7724	
46	235	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	4	4403,00	--	17612	--	17612	--	19021
			СП - 8%			--	--	--	--		1409	
47	236	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	4	13334,00	--	53336	--	53336	--	57603
			СП - 8%			--	--	--	--		4267	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**								976403
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:									29316988

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-01 Насосная станция 2-го подъема, Общестроительные работы

Земляные работы

48	1	Е11-010101-0319 1101-0101-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн".или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	470,45	106,33	102,91	50023	48414	--	6141	60657
			НР - 72%; СП - 8%			3,42	14,71	1609	6920		4493	
49	2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14,55	1767,17	--	25712	--	--	18513	47763
			НР - 72%; СП - 8%			1767,17	--	25712	--		3538	
50	3	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	327,24	16,24	16,24	5314	5314	--	1654	7525
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,02	--	2297		557	
51	4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	36,36	913,32	--	33208	--	--	23910	61687
			НР - 72%; СП - 8%			913,32	--	33208	--		4569	
52	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	327,24	179,30	81,56	58674	26690	--	32578	98552
			НР - 72%; СП - 8%			97,74	40,53	31984	13263		7300	
			Фундамент /АС-7									
53	6	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,4	2556,79	162,22	8693	552	7062	1203	10688
			НР - 94%; СП - 8%			317,44	59,03	1079	201		792	
54	7	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/В15, W4 F150	м3	10,1	33601,41	1410,86	341020	14250	289231	37393	408686
			НР - 91%; СП - 8%			3716,76	351,68	37539	3552		30237	

55	8	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/С-1	т	0,594342	17469,56	1557,80	10383	926	19	8964	20894
			НР - 91%; СП - 8%			15880,40	692,64	9438	412		1548	
56	9	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм	т	0,594342	344112,00	--	204520	--	204520	--	220882
			СП - 8%			--	--	--	--		16362	
57	10	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,587	282632,52	1472,52	165905	865	--	150537	341758
			НР - 91%; СП - 8%			281160,00	655,14	165041	385		25315	
58	11	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/6мм/Ф-1	т	0,101	344112,00	--	34755	--	34755	--	37535
			СП - 8%			--	--	--	--		2780	
59	12	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм/Ан-1	т	0,331	344112,00	--	113901	--	113901	--	123013
			СП - 8%			--	--	--	--		9112	
60	13	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм/1у	т	0,155	344112,00	--	53337	--	53337	--	57604
			СП - 8%			--	--	--	--		4267	
			Бетонная стена /АС-7									
61	14	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство/В15, W4 F150	м3	34,48	34920,34	1366,02	1204053	47101	1015254	140343	1451947
			НР - 91%; СП - 8%			4109,58	363,24	141698	12525		107552	
62	15	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/С-1	т	1,630213	17469,56	1557,80	28479	2539	52	24586	57310

			НР - 91%; СП - 8%			15880,40	692,64	25888	1129		4245	
63	16	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм	т	1,630213	344112,00	--	560976	--	560976	--	605854
			СП - 8%			--	--	--	--		44878	
64	17	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0445	282632,52	1472,52	12577	65	--	11412	25908
			НР - 91%; СП - 8%			281160,00	655,14	12512	29		1919	
65	18	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/6мм/Ш-1	т	0,0445	344112,00	--	15313	--	15313	--	16538
			СП - 8%			--	--	--	--		1225	
			Гидроизоляция фундамента и стен									
66	22	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	5,28	1466,81	12,89	7745	68	5069	2456	11017
			НР - 93%; СП - 8%			493,93	6,18	2608	33		816	
67	23	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/ЗАЩИТНАЯ СТЕНКА	м3 кладки	10,55	37792,56	3031,90	398712	31987	288145	81199	518304
			НР - 93%; СП - 8%			7448,32	827,58	78580	8731		38393	
			Состав работ:									
68	24	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	90,84	3605,79	6,95	327550	631	304027	21466	376937
			НР - 93%; СП - 8%			252,00	2,09	22892	190		27921	
69	25	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	90,84	1180,40	12,89	107228	1171	61188	42250	161436
			НР - 93%; СП - 8%			493,93	6,18	44869	561		11958	

70	26	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	90,84	172,25	4,11	15647	374	1456	13111		31058
			НР - 94%; СП - 8%			152,10	1,44	13817	131		2301		
			Фундаменты под оборудование ФО-1										
71	27	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В15	м3	0,126	33778,79	679,55	4256	86	3522	620		5266
			НР - 91%; СП - 8%			5139,45	267,27	648	34		390		
72	28	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/10мм	т	0,00808	344112,00	--	2780	--	2780	--		3002
			СП - 8%			--	--	--	--		222		
73	29	С1214-210-0302 214-210-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм/20мм	т	0,0044	336472,00	--	1480	--	1480	--		1598
			СП - 8%			--	--	--	--		118		
74	30	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0201	1128226,52	1472,52	22677	29	16997	5155		30058
			НР - 91%; СП - 8%			281160,00	655,14	5651	13		2227		
			Фундаменты под оборудование ФО-2										
75	31	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В15	м3	0,66	33778,00	679,55	22294	448	18454	3247		27585
			НР - 91%; СП - 8%			5139,45	267,27	3392	176		2043		
76	32	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/10мм	т	0,02446	344112,00	--	8417	--	8417	--		9090
			СП - 8%			--	--	--	--		673		

77	33	С1214-210-0302 214-210-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500. ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм/20мм *СП - 8%*	т	0,00882	336472,00 --	-- --	2968 --	-- --	2968	-- 237	3205
78	34	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,04144	1128226,52 281160,00	1472,52 655,14	46754 11651	61 27	35042	10627 4590	61972
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								4895329

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-01 Сторожка. Общестроительные работы

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

79	1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,64	1921,92 1921,92	-- --	16605 16605	-- --	--	11956 2285	30846
80	2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,56	1003,10 1003,10	-- --	2568 2568	-- --	--	1849 353	4770

Ленточные фундаменты/АС-11

81	3	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	2,4	4008,30 925,08	1082,37 471,92	9620 2220	2598 1133	4802	3118 1019	13757
82	4	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,8	23934,84 1460,70	1151,21 279,93	19148 1169	921 224	17058	1267 1633	22048
83	5	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/В12,5, W6 F150 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	10,5	30755,94 3716,76	1410,86 351,68	322937 39026	14814 3693	239097	38874 289945	390756

84	6	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/С-1	т	0,0345312	17469,56	1557,80	603	54	1	521	1214
			НР - 91%; СП - 8%			15880,40	692,64	548	24		90	
85	7	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм	т	0,0234432	344112,00	--	8067	--	8067	--	8712
			СП - 8%			--	--	--	--		645	
86	8	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/8мм	т	0,011088	344112,00	--	3816	--	3816	--	4121
			СП - 8%			--	--	--	--		305	
87	9	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	31,1	922,09	20,50	28677	637	18012	9416	41140
			НР - 93%; СП - 8%			322,45	3,09	10028	96		3047	
			Стены									
88	10	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	18,26	37792,56	3031,90	690092	55363	498723	140540	897082
			НР - 93%; СП - 8%			7448,32	827,58	136006	15112		66451	
			Монолитные перемычки Прм-1,									
89	11	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/В15	м3	0,22	64236,73	4596,96	114132	1011	9323	3665	19221
			НР - 91%; СП - 8%			17265,80	1042,27	3798	229		1424	
90	12	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01752	22939,88	1437,08	402	25	5	345	807
			НР - 91%; СП - 8%			21214,80	441,20	372	8		60	

91	13	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм	т	0,01392	344112,00	--	4970	--	4970	--	5173
			СП - 8%			--	--	--	--		383	
92	14	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/6мм	т	0,0036	344112,00	--	1239	--	1239	--	1338
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
			Пояс обвязки/АС-9									
93	15	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,8	44830,28	4974,23	35864	3980	22684	9189	48657
			НР - 91%; СП - 8%			11500,50	1122,03	9200	898		3604	
94	16	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм	т	0,04686	344112,00	--	16125	--	16125	--	17415
			СП - 8%			--	--	--	--		1290	
95	17	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/6мм	т	0,016632	344112,00	--	5723	--	5723	--	6181
			СП - 8%			--	--	--	--		458	
			Покрытие/АС-9									
96	18	Е11-100104-0101 1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	10,89	6073,98	243,49	66146	2651	50720	12533	84973
			НР - 90%; СП - 8%			1173,12	105,64	12775	1150		6294	
97	19	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/Б-1	м3	0,26	134822,00	--	35054	--	35054	--	37858
			СП - 8%			--	--	--	--		2804	

98	20	С1235-101-0901 235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2,4	238,00	--	571	--	571	--	617
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
99	21	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00718	929426,52	1472,52	6673	11	6071	542	7793
			НР - 91%; СП - 8%			82360,00	655,14	591	5		577	
			Чердак/АС-9									
100	22	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	10,89	688,68	113,00	7500	1230	3407	2934	11269
			НР - 92%; СП - 8%			262,93	29,95	2863	326		835	
101	23	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	10,89	96,01	8,36	1046	91	902	72	1207
			НР - 92%; СП - 8%			4,85	2,32	53	25		89	
102	24	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	10,89	1022,51	55,04	11135	599	3861	6283	18811
			НР - 92%; СП - 8%			612,96	14,14	6675	154		1393	
103	25	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	1,3068	43126,00	--	56357	--	56357	--	60866
			СП - 8%			--	--	--	--		4509	
104	26	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	10,89	3369,05	97,73	36689	1064	18898	11871	52444
			НР - 69%; СП - 8%			1535,96	43,81	16727	477		3885	
105	27	Е11-100114-0508 1110-0114-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил защитный. Устройство по фермам	м2 покрытия	10,89	3161,74	31,84	34431	346	30045	3772	41259

			НР - 90%; СП - 8%			371,00	13,81	4040	150		3056	
			Кровля/АС-10										
106	30	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, мауэрлаты. Установка	м3 древесины в конструкции	0,337	21882,35	1504,74	7374	507	1725	4831	13181
			НР - 90%; СП - 8%			15257,40	670,58	5142	226		976	
107	31	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,337	8987,28	65,19	3029	22	2661	321	3618
			НР - 90%; СП - 8%			1028,04	29,56	346	10		268	
108	32	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,025	183256,64	1217,16	4581	31	3848	644	5643
			НР - 90%; СП - 8%			28080,00	555,84	702	14		418	
109	33	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,025	8363,64	47,00	209	2	144	57	288
			НР - 90%; СП - 8%			2524,84	21,18	63	1		21	
110	34	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ТОЛЬ	м2 изолируемой поверхности	3	440,75	13,25	1322	40	1002	267	1716
			НР - 92%; СП - 8%			93,20	3,57	280	11		127	
111	35	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	26	4252,97	106,44	110557	2768	31548	54677	178474
			НР - 92%; СП - 8%			2253,78	32,03	58598	833		13220	
112	36	С1224-101-0101 224-101-0101 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	28,756	2605,00	–	74909	--	74909	–	80902
			СП - 8%			--	–	--	--		5393	

113	37	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /ОБРЕШЕТКА,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ *СП - 8%*	м3	0,13	134822,00 --	-- --	17527 --	-- --	17527	-- 1402	18929
114	38	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	0,13	313,48 38,95	3,02 1,37	41 5	-- --	36	5 4	49
115	39	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	14	4214,00 1848,99	29,20 13,90	59000 25886	409 195	32705	23472 6598	89070
116	40	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 29мм 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,35	134822,00 --	-- --	47188 --	-- --	47188	-- 3775	50963
												2273168

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02

РАЗДЕЛ 1. Сеть В1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

117	1	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1962,3841	334,67 --	334,67 55,20	656751 --	656751 108324	--	77993 58780	793524

118	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	60,692292	2306,30	--	139975	--	--	100782	260017
						2306,30	--	139975	--		19261	
119	3	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ *НР - 72%; СП - 8%*	м3	40,4397	286,01	279,60	11566	11307	--	1529	14143
						6,41	46,11	259	1865		1048	
120	4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015)	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,7203	2306,30	--	1661	--	--	1196	3086
						2306,30	--	1661	--		229	
121	5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	75,394151	1003,10	--	75628	--	--	54452	140486
						1003,10	--	75628	--		10406	
122	6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1876,0145	19,41	19,41	36413	36413	--	11319	51551
						--	8,38	--	15721		3819	
			ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА									

123	7	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	14,239573	300,94	289,91	4285	4128	--	765	5454
			НР - 72%; СП - 8%			11,03	63,55	157	905		404	
124	8	С3412-101-0203 412-101-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	74,757757	62,00	--	4635	--		--	5006
			СП - 8%			--	--	--	--		371	
			ТРУБОПРОВОДЫ									
125	9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка(за вычетом 57м, уложенных в футлярах)	км трубопровода	0,6	399682,40	111445,68	239809	66868	1833	190393	464619
			НР - 99%; СП - 8%			285180,00	35347,56	171108	21209		34416	
	10	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	606	1590,00	--	963540	--	963540	--	1040623
126			*СП - 8%*			--	--	--	--		77083	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ									
126	11	67	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,43	26585,59	10103,54	117774	44759	24956	71269	204167
			НР - 99%; СП - 8%			11898,98	4351,39	19277	19277		15123	
126	68	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	25932,00	--	51864	--	51864	--	56013
			СП - 8%			--	--	--	--		4149	
127	69	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	24415,00	--	48830	--	48830	--	52736
			СП - 8%			--	--	--	--		3906	

128	70	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б *СП - 8%*	шт.	4	28653,00 --	-- --	114612 --	-- --	114612	-- 9169	123781
129	71	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	2	24139,00 --	-- --	48278 --	-- --	48278	-- 3862	52140
130	72	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	2	4404,00 --	-- --	8808 --	-- --	8808	-- 705	9513
131	73	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 *СП - 8%*	шт.	2	13334,00 --	-- --	26668 --	-- --	26668	-- 2133	28801
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3045643**

Итого по акту № 3		39531128
В том числе оборудование		0
Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге	411 124
Итого	Тенге	39 942 252
Зимние удорожания 2,07%	Тенге	826 805
Итого	Тенге	40 769 056
Непредвиденные работы и затр	Тенге	815 381
Итого	Тенге	41 584 438
В текущих ценах на 2022 год К=1,0500514	**Тенге**	**43 665 797**
Тендерная скидка 5%	Тенге	2 183 290

Итого по Акту № 3	**Тенге**	**41 482 507**
НДС 12%	Тенге	4 977 901
ВСЕГО ПО АКТУ № 3	**Тенге**	**46 460 408**

Сдал (Поставщик):
Директор Кривицкая М.М. _____
(Должность, подпись, расшифровка подписи)
БИН 980940000202
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
Руководитель Молдаханов Б.К. _____
(Должность, подпись ,расшифровка подписи)
БИН 060140010407
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) Технического надзора : ТОО "Кокшестрой Технадзор" _____ Трофимов Ю. Г.
Аттестат № KZ61VJE00044107от 14.10.2014г.
Место печати (при наличии)

Эксперт Авторского надзора : ТОО "MS Engineering Gonstruction" _____ Муталиев К.Ж.
17-ГСЛ № 0015180от 24.07.2020 г.
Место печати (при наличии)