Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 года №420

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" БИН 060140010407 Акмолинская обл. г.Щучинск АБЫЛАЙ ХАНА,32
Поставщик: ТОО "Камила" БИН 980940000202 Акмолинская обл. г.Акколь,Гагарина 27Д
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей села Веденовка Бурабайского района Акмолинской области"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		30	2023-05-03				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей села Веденовка Бурабайского района Акмолинской области	328 603 078,72	51 746 294	328 603 078,72	57 955 849,72					6 209 555	57 955 849,72

Поставщик:
ТОО "Камила", БИН 980940000202

Директор _____ **Кривицкая М.М.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" БИН 060140010407

Руководитель _____ **Молдаханов Б.К.**

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" БИН 060140010407
Подрядчик: ТОО "Камила" БИН 980940000202

Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения с.Веденовка Бурабайского района Акмолинской области
Наименование объекта - Реконструкция системы водоснабжения с.Веденовка Бурабайского района Акмолинской области
Договор №30 от 2023-05-03

А К Т № 7
Выполненных работ за 10 декабря 2023 года

	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 02-01 Наружные сети водопровода									
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	20121,4922	334,67	334,67	6734060	6734060	--	799709	8136470
			НР - 72% СП - 8%			0,00	55,20	0	1110706		602701	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	187,4778	2306,30	0,00	432380	0	--	1661	468764
			НР - 72% СП - 8%			2306,30	0,00	432380	0		34723	
3	3	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ**	м3	179,87523	286,01	279,60	51446	50293	--	5976	62016
			НР - 72% СП - 8%			6,41	46,11	1153	8294		4594	
4	4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ**	м3	2,7931	-2306,30	0,00	-6442	0	--	4638	-1948
			НР - 72% СП - 8%			2306,30	0,00	6442	0		-144	
5	5	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	281,867	3388,01	181,79	954968	51241	562747	11838	1044151
			НР - 99% СП - 8%			1209,72	54,04	340980	15232		77345	
6	6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	510,358	913,32	0,00	466120	0	0	658	504120
			НР - 72% СП - 8%			913,32	0,00	466120	0		37342	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	12906,5193	16,24	16,24	209602	209602	0	0	226370
			НР - 72%, СП - 8%			0,00	7,02	0	90604		16768	
8	8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	74748,8998	179,30	81,56	13402478	6096520	0	5260360	20155864
			НР - 72%, СП - 8%			97,74	40,53	7305957	3029573		1493027	
			ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА									
9	9	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	101,951676	300,94	289,91	30681	29557	0	818	34019
			НР - 72%, СП - 8%			11,03	63,55	1125	6479		2520	
10	10	С3412-101-0203 412-101-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	535,23662	62,00	--	33185	--		--	35839
			СП - 8%			--	--	--	--		2655	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								30665666
			РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ									
11	13	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./	шт.	41	995,95	--	40834	--	4255	39505	86766
			НР - 108%, СП - 8%			892,17	--	36579	--		6527	
12	14	С1251-101-0124 251-101-0124 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./	шт.	41	4694,00	--	192454	--	192454	--	207850
			СП - 8%			--	--	--	--		15396	
13	15	Е11-220501-0202 1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 307м, уложенных в футлярах)	км трубопровода	0,4429	399682,40	11445,68	177019	5069	45644	407371	631142
			НР - 99%, СП - 8%			285180,00	35347,56	126306	15655		46751	
14	16	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5709,328	1590,00	--	9077832	--	9077832	--	9804058
			СП - 8%			--	--	--	--		726227	
15	20	Е11-220501-0201 1122-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка (за вычетом 201м, уложенных в футлярах)	км трубопровода	1,8382	332890,82	77722,24	611920	142869	1578	714565	1432603
			НР - 99%, СП - 8%			254310,00	24636,32	467473	45286		106119	
16	21	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	2029,19	134,00	0,00	271911	0	271911	0	293664
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		21753	
17	22	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы стальные диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,9	1471,63	8,61	1324	8	144	2451	4078
			НР - 99%, СП - 8%			1303,14	2,62	1173	2		302	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	25	Е11-220501-00303 1122-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0752	648374,10	219837,76	48758	16532	61	455286	544367
			НР - 99%; СП - 8%			427720,00	68716,54	32165	5167		40323	
19	26	С1241-201-1211 241-201-1211 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм	м	182,603	3433,00	0,00	626876	0	626876	0	677026
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		50150	
20	27	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	12,615	75145,27	0,00	947958	0	107931	831626	1921951
			НР - 99%; СП - 8%			66589,50	0,00	840027	0		142367	
21	28	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,086	68737,54	0,00	5911	--	184	5669	12507
			НР - 99%; СП - 8%			66589,00	0,00	5727	--		926	
22	29	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 25 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	12,955	68737,54	0,00	890495	--	27828	854040	1884098
			НР - 99%; СП - 8%			66589,00	0,00	862667	--		139563	
23	44	Е11-220501-0205 1122-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,01708	702134,12	259147,78	11992	4426	14	445225	493795
			НР - 99%; СП - 8%			442170,00	84397,34	7552	1442		36577	
24	45	С1241-201-0919 241-201-0919 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315х12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА	м	5,5146	8408,00	--	46367	--	46367	--	50076
			СП - 8%			--	--	--	--		3709	
25	46	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ПАТРУБКИ И МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	т фасонных частей	0,500688	1131270,51	353307,03	566414	176897	100498	857601	1537936
			НР - 99%; СП - 8%			577244,20	173416,42	289019	86828		113921	
26	47	С1241-102-0179 241-102-0179 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,76	56000,00	--	546560	--	546560	--	590285
			СП - 8%			--	--	--	--		43725	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								20172202
			РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕМЕНТЫ СЕТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ									
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.2000мм - 3 шт									
27	67	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Отмостка колодца. Устройство	м3	1,98	28147,44	1151,21	55732	2279	50560	3136	63578
			НР - 91%; СП - 8%			1460,70	279,93	2892	554		4709	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.1500мм - 48 шт									
28	78	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Отмостка колодца. Устройство	м3	31,68	28147,44	1151,21	891711	36470	808966	50180	1017243

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%, СП - 8%			1460,70	279,93	46275	8868		75351	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1080821
			РАЗДЕЛ 4. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 2 абонента /1шт/ НВ-19									
			Колодец диам.1500мм									
29	102	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
			СП - 8%			--	--	--	--		1515	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								20450
			РАЗДЕЛ 5. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 3 абонента /3шт/ НВ-20									
			Колодец диам.1500мм									
30	130	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	18935,00	--	56805	--	56805	--	61349
			СП - 8%			--	--	--	--		4544	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								61349
			РАЗДЕЛ 7. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 5 абонента /7шт/ НВ-22									
			Колодец диам.1500мм									
31	186	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	7	18935,00	--	132545	--	132545	--	143149
			СП - 8%			--	--	--	--		10604	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								143149
			РАЗДЕЛ 9. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 6 абонента /34шт/ НВ-24									
			Колодец диам.1500мм									
32	237	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	14	18935,00	--	265090	--	265090	--	286297
			СП - 8%			--	--	--	--		21207	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								286297
			РАЗДЕЛ 10. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 6 абонента /1шт/ НВ-25									
			Колодец диам.1500мм									
33	260	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
			СП - 8%			--	--	--	--		1515	
			ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО									
34	265	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,36	3231,46	1328,06	4395	1806	--	3690	8732
			НР - 108%, СП - 8%			1903,40	609,00	2589	828		647	
35	266	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	5,1	393,08	266,49	2005	1359	--	1050	3299
			НР - 108%, СП - 8%			126,59	64,06	646	327		244	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	267	Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	17	184,88	149,10	3143	2535	8	1461	4973
			НР - 108%, СП - 8%			35,30	44,29	600	753		368	
37	268	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	17	224,04	157,38	3809	2676	9	2047	6324
			НР - 108%, СП - 8%			66,14	45,35	1124	771		468	
38	269	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	6,46	2582,00	--	16680	--	16680	--	18014
			СП - 8%			--	--	--	--		1334	
39	270	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	17	2257,94	210,79	38385	3583	34360	980	42514
			НР - 108%, СП - 8%			26,01	27,38	442	465		3149	
40	271	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	17	2142,00	199,36	36420	3389	32589	993	40406
			НР - 108%, СП - 8%			26,01	28,07	442	477		2993	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**								**144712**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01	**Тенге**								**52574645**

Локальная смета № 02-02 Наружные сети водопровода и канализации

			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
41	1	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	0,0035	334,67	334,67	1	1	--	--	1
						--	55,20	--	--		--	
42	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,0004	2306,30	--	1	--	--	1	2
			НР - 72%			2306,30	--	1	--		--	
43	3	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ	м3	0,0005	286,01	279,60	1	--	--	--	1
						6,41	46,11	--	--		--	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015)	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ	м3	0,653	2306,30	--	1506	--	--	1084	2798
			НР - 72%; СП - 8%			2306,30	--	1506	--		207	
45	5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1	1003,10	--	100	--	--	72	186
			НР - 72%; СП - 8%			1003,10	--	100	--		14	
46	6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,00056	19,41	19,41	1	--	--	--	1
						--	8,38	--	--		--	
47	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2043,44356	179,30	81,56	366389	166663	--	203434	615409
			НР - 72%; СП - 8%			97,74	40,53	199726	82821		45586	
			ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА									
48	8	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	0,0998354	300,94	289,91	30	29	--	5	38
			НР - 72%; СП - 8%			11,03	63,55	1	6		3	
49	9	С3412-101-0203 412-101-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	0,000036	62,00	--	1	--		--	1
						--	--	--	--		--	
			ТРУБОПРОВОДЫ									
50	48	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,348	75145,27	--	176441	--	20089	154789	357728
			НР - 99%; СП - 8%			66589,50	--	156352	--		26498	
51	49	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,042	71415,30	--	2999	--	202	2769	6229
			НР - 99%; СП - 8%			66589,50	--	2797	--		461	
52	50	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,009	68737,54	--	619	--	20	593	1309
			НР - 99%; СП - 8%			66589,50	--	599	--		97	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								983703
			РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕМЕНТЫ СЕТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ									
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.2000мм - 2 шт									
53	66	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка колодца. Устройство	м3	1,32	28147,44	1151,21	37155	1520	33707	2091	42385
			НР - 91%; СП - 8%			1460,70	279,93	1928	370		3140	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.1500мм - 3 шт									
54	77	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка колодца. Устройство	м3	1,98	28147,44	1151,21	55732	2279	50561	3136	63578
			НР - 91%; СП - 8%			1460,70	279,93	2892	554		4709	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								105963
			РАЗДЕЛ 3. Канализация самотечная									
			КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ диам.1500мм - 1 шт									
55	102	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка колодца. Устройство	м3	0,66	28147,44	1151,21	18577	760	16853	1045	21192
			НР - 91%, СП - 8%			1460,70	279,93	964	185		1570	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								21192
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1110858
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-01 Архитектурно-строительная часть НС									
			Фундамент /АС-7									
			Отмостка									
56	19	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,3	11303,40	1881,21	25998	4327	12833	10144	39033
			НР - 94%, СП - 8%			3842,64	849,20	8838	1953		2891	
57	20	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/50 мм. Устройство	м2 покрытия	3,3	1251,97	108,19	4132	357	2436	1388	5962
			НР - 94%, СП - 8%			405,76	41,77	1339	138		442	
58	21	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	3,3	520,46	19,39	1718	64	1500	176	2045
			НР - 94%, СП - 8%			46,76	9,83	154	32		151	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-03	Тенге								47040
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01 Сети внешнего электроснабжения									
59	33	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	7	246,63	153,99	1726	1078	--	794	2722
			НР - 72%, СП - 8%			92,64	64,88	648	454		202	
30	34	С1261-101-0304 261-101-0304 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	9,715	60151,00	--	584367	--	584367	--	631116
			СП - 8%			--	--	--	--		46749	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ № 04-01	Тенге								633838
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01 Благоустройство									
			РАЗДЕЛ 2. Покрытия									
			Гравийно-песчанное покрытие Тип-1									
31	9	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/20 см	м2 основания или покрытия	900	845,84	154,78	761256	139302	575226	95062	924823
			НР - 108%, СП - 8%			51,92	45,88	46728	41292		68505	
			Покрытие охранной тропы Тип-3									
32	10	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/20 см	м2 основания или покрытия	230	845,84	154,78	194543	35599	147002	24294	236343
			НР - 108%, СП - 8%			51,92	45,88	11942	10552		17507	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1161166

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3. Отмостка									
			СЕР.2.110-3II S=60 м2									
33	11	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	60	268,24	35,08	16094	2104	8891	5560	23386
			НР - 94% СП - 8%			84,99	13,59	5099	815		1732	
34	12	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, ТОЛЩ.15см , В15	м3	9	30415,00	8,16	273737	73	234597	36723	335297
			НР - 94% СП - 8%			4340,76	--	39067	--		24837	
35	13	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси толщиной 3 см	м2	60	1807,49	3,26	108449	196	6929555266	13795	132024
			НР - 108% СП - 8%			211,68	1,21	12701	73		9780	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								490707
			ИТОГО ПО СМЕТЕ № 07-01-01	**Тенге**								**1651873**

Итого по акту № 7		49312096
В том числе оборудование		0
Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге	512 846
Итого	Тенге	49 824 942
Зимние удорожания 2,07%	Тенге	1 031 376
Итого	Тенге	50 856 318
Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге	1 017 126
Итого	Тенге	51 873 445
В текущих ценах на 2022 год К=1,0500514	**Тенге**	**54 469 784**
Тендерная скидка 5%	Тенге	2 723 489
Итого по Акту № 6	**Тенге**	**51 746 294**
НДС 12%	Тенге	6 209 555
ВСЕГО ПО АКТУ №5	**Тенге**	**57 955 849,72**

Сдал (Поставщик) :
Директор Кривицкая М.М. _____
(Должность, подпись ,расшифровка подписи)
БИН 980940000202
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик) :
Руководитель Молдаханов Б.К. _____
(Должность, подпись ,расшифровка подписи)
БИН 060140010407
Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) Технического надзора : ТОО "Кокшестрой Техналзор" _____ Трофимов Ю. Г.
Аттестат № KZ61VJE00044107от 14.10.2014г.
Место печати (при наличии)

Эксперт Авторского надзора : ТОО "MS Engineering Gonstruction" _____ Муталиев К.Ж.
17-ГСЛ № 0015180от 24.07.2020 г.
Место печати (при наличии)