Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169.
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "ЛивКос-Север"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство разводящих сетей с подключением от Булаевского группового водопровода в с.Донецкое Тайыншинского района Северо-Казахстанской области**

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
50140002454	030140001690			№42	2025.-03.-26		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство разводящих сетей с подключением от Булаевского группового водопровода в с.Донецкое Тайыншинского района Северо-Казахстанской области	**242 646 795,92**	**129 492 155,25**	**115 617 995,76**				**13 874 159,49**	**129 492 155,25**
Авансовый платеж 30%			**34 685 398,73**				**4 162 247,85**	**38 847 646,58**
Итого к оплате								**90644 508,7**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

БИН 50140002454

Руководитель _____ **Баймагамбетов М.Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО ТОО "ИнжинирингГрup"

Эксперт_____ **Ташев О.Х.**

Подрядчик:

ТОО "ЛивКос-Север"

БИН 030140001690

Директор_____ **Семахин А.В.**

ЯЦЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство разводящих сетей с подключением от Булаевского группового водопровода в с.Донецкое Тайыншинского района Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Наружные сети водопровода

Договор №42 от 2025-03 -26

Акт выполненных работ №3

за май месяц 2025г

на Наружные сети водопровода (по смете 2-1)

(Наименование работ и затрат)

Основание: Рабочий проект

Сметная стоимость	**38762,546**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	17240,388	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,398	тыс.чел-ч

Составлен(а) в редакции АВС 2024.9

Номер по порядку	номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**38762546**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			14 843 320	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7 175 147*	
			машины и механизмы	тенге			9 229 984	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 397 068*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			14 289 963	
			перевозки	тенге			399 280	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 398			
		Раздел 1.	**Наружные сети водопровода**				**34949819**	
			Земляные работы					
1	**1**	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**10 087,49**	**378**	**3 813 071**	
2	**2**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**311,98**	**7 993**	**2 493 656**	
3	**4**	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**1 092,38**	**4 171**	**4 556 317**	

4	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	9 084,28	98	890 259	
5	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	9 084,28	658	5 977 456	
6	7	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	356,5	255	90 908	
7	8	411-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1 782,5	173	308 372	
			Трубы					
8	9	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм	км	1,9	1 497 187	2 844 655	
9	11	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	6 683,9	1 828	12 218 169	
10	12	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	11 190,8	157	1 756 956	
		Раздел 2.	**Колодцы**				**2221006**	
			Колодцы D-1500мм					
11	63	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	26,4	84 129	2 221 006	
		Раздел 3.	**Водоразборные колодцы /2шт(1аб.)+2шт(2аб.)+4шт(3аб.)+8шт(4аб.)+2шт(5аб.)+25шт(6аб.)**				**1591721**	
			Колодцы D-1500мм /2+2+4+8+2+25шт					
12	92	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	18,92	84 129	1 591 721	

Стоимость строительно-монтажных работ всего, в т ом числе:	**38762546**
Стоимость строительно-монтажных работ	*38762 546*
Оборудование	*-*
Затраты на управление строительством 8,8%	*3411 104*
ИТОГО	*42173 650*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*126 521*
ИТОГО	*42300 171*
Сметнаяя прибыль 5 %	*2115 009*
Непредвиденные затраты 3%	*1269 005*
Итого в ценах 2024г	*45 684 185*
Итого в текущих ценах 2024г -2025г усредн (К=1,0632)	*48 571 425,15*
С коэффициентом договорной цены 0,98	*47 599 996,65*
НДС 12%	*5 711 999,60*
Итого с НДС	*53 311 996,24*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-
БИН 50140002454

Руководитель Баймагамбетов М.Ш._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИнжинирингГруп"

Эксперт Ташев О.Х._____

Аттестат №KZ10VJE00030766 от 25.09.2017 г. №KZ10VJE00044294 от 05.02..2019 г. №KZ10VJE00031607 от 20.10.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

главный инженер Муталиев К.Ж.__ _____

Приказ №22 от 01.04.2025 г.