Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел строительства города Кокшетау,Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140007229**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspian Contractors Trust (Каспиан Контракторс Траст)",050020, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район,Микрорайон КОК-ТОБЕ, ул.Кыз Жибек, дом № 23** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021040001876**

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 185 от 23.07.2019 г.

Номер документа	Дата составления
10	**24.06.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка»			работа	1	86 414 872,40	86 414 872,40	9 258 736,33
				Итого	1	x	86 414 872,40	9 258 736,33

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Муканов Ержан Болатович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2025

М.П.

Форма № КС-2
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2021 года № 109

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Блок очистных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185 от 23.07.2019г**

Акт выполненных работ №26-1 от 24.06.2025 г

за **июнь 2025 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел КЖ									
1	188	1106-1301-0103 ***РСНБ РК 2022***	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона кл.В15,W4,F50,с/с		0,73	76068,25	9158,67	55530,00	6686,00	25530,00	23820,00	85698,00
				$м^3$		31936,43	3920,34	23314,00	2862,00		6348,00	
2	189	214-210-0101 ***РСНБ РК 2022***	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015		0,0019	362129,00		688,00		688,00		743,00
				т							55,00	
3	190	214-210-0201 ***РСНБ РК 2022***	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015		0,0261	336452,00		8781,00		8781,00		9484,00
				т							703,00	
4	191	1106-0301-0408 ***РСНБ РК 2022***	Установка закладных деталей весом до 20 кг/МН 553/		0,008	1226410,22	2406,90	9811,00	19,00	8666,00	1033,00	11712,00
				1т		140768,32	1120,43	1126,00	9,00		868,00	
5	192	1108-0101-0307 ***РСНБ РК 2022***	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		5,2	4129,79	32,72	21475,00	170,00	18438,00	2692,00	26100,00
				$м^2$		551,33	5,28	2867,00	27,00		1933,00	
			Итого по разделу 2:					96285,00	6875,00	62103,00	27545,00	133737,00
								27307,00	2898,00	0,00	9907,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Конструкции металлические									
6	207	222-512-0801 ***РСНБ РК 2022***	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,2	1037900,00		207580,00		207580,00	16606,00	224186,00
7	223	1109-0601-0102 ***РСНБ РК 2022***	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	1,4876	115856,85 103027,01	4373,13 954,44	172349,00 153263,00	6506,00 1420,00	12580,00	106731,00 22326,00	301406,00
8	224	222-525-0102 ***РСНБ РК 2022***	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,4876	1032818,00		1536420,00		1536420,00	122914,00	1659334,00
9	225	1113-0301-1409 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза	$м^2$	57,2	1175,80 128,64	10,26 2,00	67256,00 7358,00	586,00 114,00	59311,00	5156,00 5793,00	78205,00
10	226	ТЕХН.ЧАСТЬ ***ССЦ РК 8.04-08-2021 табл.6***	Доплата за изменение марки стали на С245	тн	86,0952	7791,00		670768,00		670768,00	53661,00	724429,00
11	227	ТЕХН.ЧАСТЬ ***ССЦ РК 8.04-08-2021 табл.6***	Доплата за изменение марки стали на С255	тн	4,75	14178,00		67346,00		67346,00	5388,00	72734,00
12	228	ТЕХН.ЧАСТЬ ***ССЦ РК 8.04-08-2021 табл.6***	Доплата за изменение марки стали на С345	тн	3,5318	22369,00		79003,00		79003,00	6320,00	85323,00
			Итого по разделу 3: Конструкции металлические					**2800722,00** **160621,00**	**7092,00** **1534,00**	**2633008,00** **0,00**	**111887,00** **233008,00**	**3145617,00**
			Общестроительные работы раздела АР									
13	319	1110-0107-0105 ***РСНБ РК 2022***	Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях. Установка блоков люков	$м^2$	1	5556,77 2640,92	1270,57 353,54	5557,00 2641,00	1271,00 354,00	1645,00	2695,00 660,00	8912,00
14	320	223-201-0102 ***РСНБ РК 2022***	Люки и лазы утепленные одноопольные ДЛ 10-10Н, ДЛ 13-10Н СТ РК 943-92	$м^2$	1	14911,00		14911,00		14911,00	1193,00	16104,00
15	321	223-502-0201 ***РСНБ РК 2022***	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	508,00		1016,00		1016,00	81,00	1097,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	322	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная		1	3633,00		3633,00		3633,00		3924,00
				пара							291,00	
			Подраздел 4.4: Внутренние отделочные работы /лист 11 АР/									
17	457	1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню		6,825	5359,53	70,14	36579,00	479,00	7028,00	23493,00	64878,00
				$м^2$		4259,66	43,10	29072,00	294,00		4806,00	
18	458	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		6,825	1190,27	8,20	8124,00	56,00	2061,00	4828,00	13988,00
				$м^2$		880,13	4,17	6007,00	28,00		1036,00	
			Итого по подразделу 4: Внутренние отделочные работы /лист 11 АР/					**44703,00**	**535,00**	**9089,00**	**28321,00**	**78866,00**
								35079,00	**322,00**	**0,00**	**5842,00**	
			Подраздел 4.5: Разные работы									
19	474	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 $м^3$ под оборудование из бетона кл.В15,W4,F100,с/с		0,13	42929,12	1676,46	5581,00	218,00	4251,00	1097,00	7212,00
				$м^3$		8552,01	718,38	1112,00	93,00		534,00	
20	475	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 $м^3$ под оборудование из бетона кл.В15,W4,F100,с/с		0,26	42469,11	1071,60	11042,00	279,00	8478,00	2188,00	14288,00
				$м^3$		8790,77	456,98	2286,00	119,00		1058,00	
21	476	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015		0,0026	362129,00		942,00		942,00		1017,00
				т							75,00	
22	477	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой/А1/		0,0037	2297210,20	4117,50	8500,00	15,00	5981,00	2284,00	11647,00
				1т		676491,20	1920,20	2503,00	7,00		863,00	
			Итого по подразделу 5: Разные работы					26065,00	512,00	19652,00	5569,00	34164,00
								5901,00	219,00	0,00	2530,00	
			Итого по разделу 4: Общестроительные работы раздела АР					95885,00	2318,00	49946,00	36585,00	143067,00
								43621,00	895,00	0,00	10597,00	
			ИТОГО по акту					2992892,00	16285,00	2745057,00	176017,00	3422421,00
								231549,00	5327,00	0,00	253512,00	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**54 759**				
			Итого с временными									**3 477 180**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**84 704**				
			Итого с зимними удорожаниями									**3 561 884**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**71 238**				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 633 122**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**3 269 809**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**3 917 192**
			НДС			**12%**		**470 063**				
			Итого с НДС									**4 387 255,46**

Принял:
Заказчик
И.о. руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Tau Project"

Байжанов А.Е.

Приложение к приказу 3.1.
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
Республики Казахстан от 23 июня 2015 года № 100

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Блок очистных сооружений**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185 от 23.07.2019г**

Акт выполненных работ №26-2 от 24.06.2025 г

за **июнь 2025** (месяц, год) на **02-01-02 Отопление и вентиляция** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Приточная вентиляция									
1	132	1120-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0.5 м^2. Установка		3	3070,46	93,14	9211,50	279,00	1325,50	7531,50	18082,50
				решетка		2535,45	26,24	7606,50	78,50		1339,50	
								9211,50	279,00	1325,50	7531,50	18082,50
			Итого по разделу 2: Приточная вентиляция					7606,50	78,50	0,00	1339,50	
								9211,50	279,00	1325,50	7531,50	18082,50
			ИТОГО по акту					7606,50	78,50	0,00	1339,50	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**289**				**18 372**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**2,436%**		**448**				**18 819**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**376**				**19 196**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**17 276**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**20 697**
			НДС			**12%**		**2 484**				
			Итого с НДС									**23 180,24**

Принял:
Заказчик
И.о. руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Tau Project"

Байжанов А.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра национальной экономики
Республики Казахстан 27 марта 2021 года № 106

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Блок очистных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185 от 23.07.2019г**

Акт выполненных работ №26-3 от 24.06.2025 г

за **июнь 2025 (месяц, год) на 02-01-03 Водопровод и канализация работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)									
1	42	1116-1101-0102 ***РСНБ РК 2022***	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм		90	167,55	1,67	15080,00	150,00	667,00	13977,00	31382,00
				м		158,47	0,00	14262,00	0,00		2325,00	
2	44	1116-1101-0103 ***РСНБ РК 2022***	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм		75	190,05	1,67	14254,00	125,00	2243,00	11648,00	27974,00
				м		158,47	0,00	11885,00	0,00		2072,00	
			Итого по подразделу 1: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)					29334,00	275,00	2910,00	25625,00	59356,00
								26147,00	0,00	0,00	4397,00	
			ИТОГО по акту					29334,00	275,00	2910,00	25625,00	59356,00
								26147,00	0,00	0,00	4397,00	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**950**				
			Итого с временными									**60 306**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**1 469**				
			Итого с зимними удорожаниями									**61 775**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**1 235**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**63 010**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**56 709**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**67 937**
			НДС			**12%**		**8 152**				
			Итого с НДС									**76 089,39**

Принял:
Заказчик
И.о. руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Tau Project"

Ближанов А.А.

Форма № КС-2
Приказ Министра национального экономического развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 139

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Блок очистных сооружений**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185 от 23.07.2019г**

Акт выполненных работ № 26-4 от 24.06.2025 г

за **июнь 2025 (месяц, год) на 02-01-04 Электрооборудование и электроосвещение работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Электрооборудование									
1	200	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	0,3	331,00		99,29		99,29	7,94	107,23
2	201	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	0,06	172,00		10,31		10,31	0,82	11,13
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					109,60	0,00	109,60	0,00	118,36
								0,00	0,00	0,00	8,76	
			Раздел 2: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
3	465	243-112-1001 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,00126	292869,00		369,02		369,02	29,52	398,54
4	466	243-112-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,00462	212658,00		982,48		982,48	78,59	1061,07
5	467	243-112-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66		0,05412	202671,00		10968,55		10968,55		11846,03

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км							877,48	
6	468	243-112-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ABBLnг(B)-LS 2x2,5 (ок)-0,66		0,00806	170907,00		1377,51		1377,51		1487,71
				км							110,20	
			Итого по разделу 2: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					13697,56	0,00	13697,56	0,00	14793,35
								0,00	0,00	0,00	1095,79	
			ИТОГО по акту					13807,16	0,00	13807,16	0,00	14911,71
								0,00	0,00	0,00	1104,55	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**239**				
			Итого с временными									**15 150**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**369**				
			Итого с зимними удорожаниями									**15 519**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**310**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**15 830**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**14 247**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**17 067**
			НДС			**12%**		**2 048**				
			Итого с НДС									**19 115,56**

Принял:
Заказчик
И.о. руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Уэсгенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Tau Project"

Байжанов А.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Блок очистных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185 от 23.07.2019г**

Акт выполненных работ № 26-5 от 24.06.2025 г

за **июнь 2025 (месяц, год) на 02-01-06 Технологическое оборудование работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Технологическое оборудование									
1	4	519-305-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 400		1	24408096,00		24700993,00				24700993,00
				шт.						24408096,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		24408096			24408096,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			292897,00				
2	6	1312-1101-0215 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования		3	132728,63	55507,55	398186,00	166523,00	63571,00	144740,00	586360,00
				шт.		56030,80	23062,22	168092,00	69187,00		43434,00	
3	15	1337-0102-0216 *РСНБ РК 2022*	Оборудование массой 90 т. Монтаж в помещении. ***Замена мостового крана такелажными средствами, применен коэффициент к затратам труда рабочих - 1,4, к затратам труда машинистов - 1,3, затраты на эксплуатацию такелажных средств определяется по времени работы мостового крана с коэффициентом 1,4. Предъявления повышенных требований по точности установки на фундаменте или опорной поверхности, применен коэффициент к затратам труда рабочих - 1,2, к затратам труда машинистов - 1,06, ко времени эксплуатации крана для монтажных работ коэффициента 1,1***		2	5429157,20	1738475,60	10858314,00	3476952,00	241866,00	5000937,00	17127991,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		3569748,60	529379,77	7139497,00	1058760,00		1268740,00	
			Итого по разделу 2: Технологическое оборудование					**35957493,00**	**3643475,00**	**305437,00**	**5145677,00**	**42415344,00**
								7307589,00	**1127947,00**	**24700993,00**	**1312174,00**	
			Раздел 6: Трубопровод исходной воды(В7)									
4	63	222-519-0201 ***РСНБ РК 2022***	Опоры скользящие		0,094	1044650,00		98197,00		98197,00		106053,00
				т							7856,00	
5	64	1122-0301-0103 ***РСНБ РК 2022***	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка сальника		0,0004	1106478,84	193552,86	443,00	78,00	52,00	342,00	848,00
				км трубопровода		782006,40	82082,45	313,00	33,00		63,00	
6	65	241-102-0178 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм		0,404	4714,00		1904,00		1904,00		2056,00
				м							152,00	
7	72	1116-1201-0101 ***РСНБ РК 2022***	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		2	5409,53	0,00	10819,00	0,00	2550,00	8104,00	20437,00
				сальник		4134,64	0,00	8269,00	0,00		1514,00	
8	76	1312-0108-0301 ***РСНБ РК 2022***	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей		387	2635,82	36,75	1020062,00	14222,00	11165,00	609111,00	1759507,00
				м трубопровода		2570,22	9,99	994675,00	3866,00		130334,00	
9	78	1312-0108-0304 ***РСНБ РК 2022***	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 225 мм. Монтаж с применением готовых деталей		30	5407,33	160,51	162219,71	4815,44	3191,47	95189,56	278002,06
				м трубопровода		5140,44	61,17	154213,24	1835,29		20592,79	
10	79	241-201-0915 ***РСНБ РК 2022***	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х7,7 мм		30	5361,00		160830,00		160830,00		173696,47
				м							12866,47	
11	80	1113-0301-0406 ***РСНБ РК 2022***	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		34	149,46	3,45	5082,00	117,00	2118,00	1975,00	7621,00
				$м^2$		83,71	0,50	2846,00	17,00		564,00	
12	81	1113-0301-1406 ***РСНБ РК 2022***	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		34	258,55	5,13	8791,00	174,00	5289,00	2319,00	11999,00
				$м^2$		97,86	1,00	3327,00	34,00		889,00	
			Итого по разделу 6: Трубопровод исходной воды(В7)					**1468347,71**	**19406,44**	**285296,47**	**717040,56**	**2360219,53**
								1163643,24	**5785,29**	**0,00**	**174831,26**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 8: Хлоропровод (Х)									
13	93	1312-0108-0301 ***РСНБ РК 2022***	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 40-90 мм		330	2635,82	36,75	869821,00	12128,00	9521,00	519397,00	1500355,00
				м		2570,22	9,99	848173,00	3297,00		111137,00	
14	94	241-201-0404 ***РСНБ РК 2022***	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001		331,65	329,00		109113,00		109113,00		117842,00
				м							8729,00	
15	97	1312-1101-0905 ***РСНБ РК 2022***	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования		24	13616,09	177,53	326786,00	4261,00	26436,00	180615,00	547993,00
				шт.		12337,06	0,00	296089,00	0,00		40592,00	
16	98	242-209-6504 ***РСНБ РК 2022***	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32		16	20296,00		324736,00		324736,00		350715,00
				шт.							25979,00	
17	99	241-223-0103 ***РСНБ РК 2022***	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 32 мм		8	652,00		5216,00		5216,00		5633,00
				шт.							417,00	
18	100	1122-0801-0204 ***РСНБ РК 2022***	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении		124	2025,47	143,05	251158,00	17738,00		231151,00	520894,00
				шт.		1882,42	0,53	233420,00	66,00		38585,00	
19	101	241-208-0303 ***РСНБ РК 2022***	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		100	497,00		49700,00		49700,00		53676,00
				шт.							3976,00	
20	102	241-211-0309 ***РСНБ РК 2022***	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 32x1"		8	211,00		1688,00		1688,00		1823,00
				шт.							135,00	
21	103	241-211-0412 ***РСНБ РК 2022***	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32x1"		16	211,00		3376,00		3376,00		3646,00
				шт.							270,00	
			Итого по разделу 8: Хлоропровод (Х)					1941594,00	34127,00	529786,00	931163,00	3102577,00
								1377682,00	3363,00	0,00	229820,00	
			ИТОГО по акту					39367434,71	3697008,44	1120519,47	6793880,56	47878140,53
								9848914,24	1137095,29	24700993,00	1716825,26	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							24700993,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**370 834**				
			Итого с временными									**48 248 975**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**573 629**				
			Итого с зимними удорожаниями									**48 822 604**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**482 432**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**49 305 036**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**44 374 532**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**53 160 157**
			НДС			**12%**		**6 379 219**				
			Итого с НДС									**59 539 376,13**

Принял:
Заказчик
И.о. руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "TauProject"

Байжанов А.Т.

Форма по приложению 54
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**
(наименование, адрес)

Объект : **02-03 Резервуары промывных вод емк.300 м3 - 2 шт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185 от 23.07.2019г**

Акт выполненных работ № 26-6 от 24.06.2025 г

за **июнь 2025 (месяц, год) на 02-03-02 Технология водопроводных сооружений работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 2: Трубопровод отводящий (В5)									
1	7	1307-0403-0204 ***РСНБ РК 2022***	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	2	57693,27	6007,82	115386,50	12015,50	28,00	65247,50	195084,50
						51671,45	1809,99	103343,00	3620,00		14450,50	
2	8	1122-0801-0105 ***РСНБ РК 2022***	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка автоматической монтажной муфты	т фасонных частей	0,252	2031733,67	850942,44	511997,00	214437,00	48853,00	320190,00	898762,00
						986931,23	296497,60	248707,00	74717,00		66575,00	
3	9	1303-0301-0505 ***РСНБ РК 2022***	Цепь разборная. Монтаж оборудования цепи и комплекта направляющих насоса	м	20	720,10	65,01	14402,00	1300,00		8261,00	24476,00
						655,09	22,03	13102,00	440,50		1813,00	
4	10	1308-0104-0201 ***РСНБ РК 2022***	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	48157,76	10842,45	48158,00	10842,50	3902,50	27652,50	81875,50
						33412,86	4993,07	33413,00	4993,00		6065,00	
5	11	1311-0203-0201 ***РСНБ РК 2022***	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	4	9673,04	3114,69	38692,00	12458,00	2209,00	22138,00	65696,00
						6006,17	1373,09	24025,00	5492,00		4866,00	
			Итого по подразделу 2: Трубопровод отводящий (В5)					728635,50	251053,00	54992,50	443489,00	1265894,00
								422590,00	89262,50	0,00	93769,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					728635,50	251053,00	54992,50	443489,00	1265894,00
								422590,00	89262,50	0,00	93769,50	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**20 254**				
			Итого с временными									**1 286 148**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**31 331**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1 317 479**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**26 350**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 343 828**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**1 209 446**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**1 448 901**
			НДС			**12%**		**173 868**				
			Итого с НДС									**1 622 769,49**

Принял:
Заказчик
И.о. руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Tau Project"

Байжанова А.Б.

Форма по ОКУД 0-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Лаборатория**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185 от 23.07.2019г**

Акт выполненных работ № 26-7 от 24.06.2025 г

за **июнь 2025 (месяц, год) на 02-04-05 Технологические решения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: 1 этаж									
1	92	1308-0305-1201 *РСНБ РК 2022*	Электрополотенце. Монтаж оборудования		1	2718,73	140,06	2719,00	140,00	16,00	1890,00	4978,00
				шт.		2562,63	62,41	2563,00	62,00		369,00	
2	96	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования		1	23634,02	0,00	23634,00	0,00	14,00	14408,00	41085,00
				шт.		23620,30	0,00	23620,00	0,00		3043,00	
			Итого по подразделу 1: 1 этаж					26353,00	140,00	30,00	16298,00	46063,00
								26183,00	62,00	0,00	3412,00	
			Подраздел 2: 2 ЭТАЖ									
3	164	522-201-0502001 *СпрСЦ 01.2023*	Зеркало настенное 600х800 мм		1	8588,00		8691,00				8691,00
				шт.						8588,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		8588			8588,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			103,00				
4	165	1308-0305-1201 *РСНБ РК 2022*	Электрополотенце. Монтаж оборудования		1	2718,73	140,06	2719,00	140,00	16,00	1890,00	4978,00
				шт.		2562,63	62,41	2563,00	62,00		369,00	
5	176	1120-1101-0107 *РСНБ РК 2022*	Окна герметические. Установка		1	8087,17	380,06	8087,00	380,00	4144,00	3595,00	12617,00
				шт		3563,45	104,98	3563,00	105,00		935,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	191	522-201-0502001 *СпрСЦ 01.2023*	Зеркало настенное 600х800 мм		1	8588,00		8691,00				8691,00
				шт.						8588,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		8588			8588,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			103,00				
7	192	1308-0305-1201 *РСНБ РК 2022*	Электропаяльник. Монтаж оборудования		1	2718,73	140,06	2719,00	140,00	16,00	1890,00	4978,00
				шт.		2562,63	62,41	2563,00	62,00		369,00	
8	193	ТОО *АЛГА БАСУ LTD Костанай*	Электрическая сушилка для рук настенная - 240х255х205 мм		1	26052,59		26366,00				26366,00
				шт.						26053,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		26052,59			26053,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			313,00				
9	199	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования		1	23634,02	0,00	23634,00	0,00	14,00	14408,00	41085,00
				шт.		23620,30	0,00	23620,00	0,00		3043,00	
10	209	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования		1	23634,02	0,00	23634,00	0,00	14,00	14408,00	41085,00
				шт.		23620,30	0,00	23620,00	0,00		3043,00	
11	223	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования		1	23634,02	0,00	23634,00	0,00	14,00	14408,00	41085,00
				шт.		23620,30	0,00	23620,00	0,00		3043,00	
12	240	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования		1	23634,02	0,00	23634,00	0,00	14,00	14408,00	41085,00
				шт.		23620,30	0,00	23620,00	0,00		3043,00	
13	243	522-201-0502001 *СпрСЦ 01.2023*	Зеркало настенное 600х800 мм		1	8588,00		8691,00				8691,00
				шт.						8588,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		8588			8588,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			103,00				
14	244	1308-0305-1201 *РСНБ РК 2022*	Электропаяльник. Монтаж оборудования		1	2718,73	140,06	2719,00	140,00	16,00	1890,00	4978,00
				шт.		2562,63	62,41	2563,00	62,00		369,00	
15	245	ТОО *АЛГА БАСУ LTD Костанай*	Электрическая сушилка для рук настенная - 240х255х205 мм		1	26052,59		26366,00				26366,00
				шт.						26053,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		26052,59			26053,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			313,00				
16	255	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования		1	23634,02	0,00	23634,00	0,00	14,00	14408,00	41085,00
				шт.		23620,30	0,00	23620,00	0,00		3043,00	
17	259	1334-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Автоклав-стерилизатор. Монтаж оборудования		2	125714,27	28023,59	251429,00	56047,00	202,00	133876,00	416129,00
				шт.		97589,88	12144,74	195180,00	24289,00		30824,00	
18	261	1120-0701-0206 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами		2	5801,98	287,72	11604,00	576,00	2980,00	8064,00	21241,00
				зонт		4024,27	89,97	8049,00	180,00		1573,00	
19	263	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования		1	23634,02	0,00	23634,00	0,00	14,00	14408,00	41085,00
				шт.		23620,30	0,00	23620,00	0,00		3043,00	
20	268	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка		4	1770,67	193,14	7083,00	773,00	1012,00	5141,00	13202,00
				изделие		1324,65	103,48	5299,00	414,00		978,00	
21	271	1308-0303-2105 *РСНБ РК 2022*	Стеллаж, масса блока до 50 кг. Установка на конструкции на полу		1	3268,68	698,46	3269,00	698,00		2065,00	5761,00
				блок		2570,22	297,37	2570,00	297,00		427,00	
22	277	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования		1	23634,02	0,00	23634,00	0,00	14,00	14408,00	41085,00
				шт.		23620,30	0,00	23620,00	0,00		3043,00	
23	287	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка		1	1870,99	193,14	1871,00	193,00	353,00	1285,00	3409,00
				изделие		1324,65	103,48	1325,00	103,00		253,00	
24	288	522-201-0502001 *СпрСЦ 01.2023*	Зеркало настенное 600х800 мм		1	8588,00		8691,00				8691,00
				шт.						8588,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		8588			8588,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			103,00				
25	289	ОО *АЛГА БАСУ LTD Костанай*	Вешалка напольная h=1800 мм		1	13069,29		13226,00				13226,00
				шт.						13069,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		13069,29			13069,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			157,00				
			Итого по подразделу 2: 2 ЭТАЖ					557660,00	59087,00	8837,00	260552,00	875610,00
								389015,00	25574,00	100722,00	57398,00	
			ИТОГО по акту					584013,00	59227,00	8867,00	276850,00	921673,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								415198,00	25636,00	100722,00	60810,00	
			В том числе:							100722,00		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**13 135**				**934 808**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**2,436%**		**20 318**				**955 127**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**17 088**				**972 215**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**874 993**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**1 048 231**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						
			НДС			**12%**		**125 788**				**1 174 019,09**
			Итого с НДС									

Принял:
Заказчик
И.о. руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утеешов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Tau Project"

Байжанов А.Е.

Форма по приложению 3.1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 166

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-06 Склад сут емкостью 50 м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185 от 23.07.2019г**

Акт выполненных работ № 26-8 от 24.06.2025 г

за **июнь 2025 (месяц, год) на 02-06-02 Технологическое оборудование работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Монтаж технологического оборудования									
1	4	1125-0129-0801 *РСНБ РК 2022*	Заземление анодное вертикальное, Устройство		2	36859,88	23052,19	73720,00	46104,00	20009,00	19393,00	100562,00
				заземлитель		3803,18	6852,56	7606,00	13705,00		7449,00	
			Итого по подразделу 1: Монтаж технологического оборудования					73720,00	46104,00	20009,00	19393,00	100562,00
								7606,00	13705,00	0,00	7449,00	
			ИТОГО по акту					73720,00	46104,00	20009,00	19393,00	100562,00
								7606,00	13705,00	0,00	7449,00	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**1 609**				
			Итого с временными									**102 171**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**2 489**				
			Итого с зимними удорожаниями									**104 660**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**2 093**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**106 753**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**96 078**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**115 100**
			НДС			**12%**		**13 812**				
			Итого с НДС									**128 912,01**

Принял:
Заказчик
И.о. руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Tau Project"

Байжанов А.Е.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 марта 2023 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-07 Вышка постовая охранная - 4 шт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185 от 23.07.2019г**

Акт выполненных работ № 26-9 от 24.06.2025 г

за **июнь 2025 (месяц, год) на 02-07-01 Общестроительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Конструкции металлические - 5АР и 2КМ									
1	60	1113-0301-1406 ***РСНБ РК 2022***	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		427,7712	258,55	5,13	110600,00	2195,00	66544,00	29178,00	150960,00
				$м^2$		97,86	1,00	41862,00	428,00		11182,00	
2	65	217-107-0105 ***РСНБ РК 2022***	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 6,3 мм х 140-190 мм		90	108,00		9720,00		9720,00		10497,50
				шт.							777,50	
3	66	217-107-0101 ***РСНБ РК 2022***	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм		290	106,00		30740,00		30740,00		33199,25
				шт.							2459,25	
4	67	217-107-0106 ***РСНБ РК 2022***	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 6,3 мм х 240-350 мм		130	198,00		25740,00		25740,00		27799,25
				шт.							2059,25	
5	68	217-107-0105 ***РСНБ РК 2022***	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 6,3 мм х 140-190 мм		30	108,00		3240,00		3240,00		3499,22
				шт.							259,22	
6	69	261-107-0996 ***РСНБ РК 2022***	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень		0,8502	1995,00		1696,00		1696,00		1831,50
				кг							135,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	70	1109-0701-0131 ***РСНБ РК 2022***	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) - фасонные части		0,204	664467,65	155071,19	135551,00	31634,00	2723,00	71391,00	223497,00
				т конструкций		496050,24	11129,44	101194,00	2270,00		16555,00	
8	71	214-105-0102 ***РСНБ РК 2022***	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм		0,204	570274,00		116336,00		116336,00		125643,00
				т							9307,00	
9	72	1107-0516-0120 ***РСНБ РК 2022***	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков уплотняющими прокладками		90	1779,51	42,43	160156,00	3819,00	124573,50	37508,50	213477,50
				м шва		352,93	0,26	31763,50	23,50		15813,00	
10	73	224-204-0113 ***РСНБ РК 2022***	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90		90	343,00		30870,00		30870,00		33339,50
				м							2469,50	
11	74	1107-0516-0107 ***РСНБ РК 2022***	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой		30	5539,60	372,18	166188,00	11165,50	142280,50	21514,00	202718,00
				м шва		424,73	183,02	12742,00	5490,50		15016,00	
12	75	235-201-0501 ***РСНБ РК 2022***	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции		60	2214,00		132840,00		132840,00		143467,00
				кг							10627,00	
13	76	1109-0606-0113 ***РСНБ РК 2022***	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м^2. Монтаж обрамления проема		0,1256	115857,12	16709,85	14552,00	2099,00	412,00	8920,00	25350,00
				т конструкций		95866,85	7062,05	12041,00	887,00		1878,00	
14	77	214-101-0101 ***РСНБ РК 2022***	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм		0,130662	412376,00		53881,93		53881,93		58192,36
				т							4310,43	
			Итого по разделу 2: Конструкции металлические - 5АР и 2КМ					992110,93	50912,50	741596,93	168511,50	1253471,08
								199602,50	9099,00	0,00	92848,65	
			ИТОГО по акту					992110,93	50912,50	741596,93	168511,50	1253471,08
								199602,50	9099,00	0,00	92848,65	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**20 056**				
			Итого с временными									**1 273 527**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**31 023**				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									**1 304 550**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**26 091**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 330 641**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**1 197 577**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**1 434 682**
			НДС			**12%**		**172 162**				
			Итого с НДС									**1 606 844,35**

Принял:
Заказчик
ИЛ. руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Tau Project"

Байжанов А.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 г. № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Наружное электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185 от 23.07.2019г**

Акт выполненных работ № 26-10 от 24.06.2025 г

за **июнь 2025 (месяц, год) на 04-01-01 Наружное электроосвещение работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	1133-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2		48	9372,63	7022,18	449886,00	337065,00		223520,00	727278,00
				котлован		2350,45	3470,39	112822,00	166579,00		53872,00	
2	4	1133-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля		48	55259,49	15858,68	2652456,00	761217,00	468104,00	1408891,00	4386255,00
				опора		29648,64	7041,24	1423135,00	337980,00		324908,00	
			ИТОГО по акту					3102342,00	1098282,00	468104,00	1632411,00	5113533,00
								1535957,00	504559,00	0,00	378780,00	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**81 817**				
			Итого с временными									**5 195 350**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**126 559**				
			Итого с зимними удорожаниями									**5 321 908**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**106 438**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 428 346**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**4 885 512**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**5 852 784**
			НДС			**12%**		**702 334**				
			Итого с НДС									**6 555 118,61**

Принял:
Заказчик
И.о. руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Tau Project"

Байжанов А.Е.

Форма по приложению 5/1
Приказа Минпромторговли и инфраструктуры Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **04-02 Охранное электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185 от 23.07.2019г**

Акт выполненных работ № 26-11 от 24.06.2025 г

за **июнь 2025 (месяц, год) на 04-02-01 Охранное электроосвещение работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	12	1133-0101-0302 ***РСНБ РК 2022***	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2		45	9372,63	7022,18	421768,19	315997,91		209550,16	681823,68
				котлован		2350,45	3470,39	105770,27	156167,31		50505,33	
2	13	1133-0301-0401 ***РСНБ РК 2022***	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля		45	55259,49	15858,68	2486677,25	713640,66	438847,42	1320835,55	4112113,84
				опора		29648,64	7041,24	1334188,68	316855,88		304601,04	
3	15	247-306-0923 ***СпрСЦ 01.2023***	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)		45	13907,00		625815,00		625815,00		675880,22
				шт.							50065,22	
			ИТОГО по акту					3534260,44	1029638,57	1064662,42	1530385,71	5469817,74
								1439958,95	473023,19	0,00	405171,59	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**87 517**				
			Итого с временными									**5 557 335**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**135 377**				
			Итого с зимними удорожаниями									**5 692 712**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**113 854**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 806 566**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**5 225 909**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**6 260 576**
			НДС			**12%**		**751 269**				
			Итого с НДС									**7 011 845,63**

Принял:
Заказчик
И.о. руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Г.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Tau Project"

Байжанов А.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра по делам религий и гражданского общества
Республики Казахстан от 22 марта 2021 года № 107

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **04-03 Наружние внеплощадочные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185 от 23.07.2019г**

Акт выполненных работ № 26-12 от 24.06.2025 г

за **июнь 2025 (месяц, год) на 04-03-01 Наружние внеплощадочные сети электроснабжения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	1308-0303-0301 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании		6	3279,39	13,69	19676,00	82,00	1786,00	12822,00	35098,00
				шт.		2968,07	0,00	17808,00	0,00		2600,00	
			ИТОГО по акту					19676,00	82,00	1786,00	12822,00	35098,00
								17808,00	0,00	0,00	2600,00	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**562**				
			Итого с временными									**35 660**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**869**				
			Итого с зимними удорожаниями									**36 528**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**731**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**37 259**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**33 533**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**40 172**
			НДС			**12%**		**4 821**				
			Итого с НДС									**44 992,68**

Принял:
Заказчик
И.о. руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожасельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Tau Project"

Байжанов А.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 163

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185 от 23.07.2019г**

Акт выполненных работ № 26-13 от 24.06.2025 г

за **июнь 2025 (месяц, год) на 06-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Трубопровод хозяйственно-питьевой противопожарный В1									
1	68	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм		5	2734,76	107,65	13674,00	538,00	3667,00	9374,00	24892,00
				фланец		1893,70	0,00	9469,00	0,00		1844,00	
2	69	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		5	4899,00		24495,00		24495,00		26455,00
				шт.							1960,00	
3	74	1126-0101-0902 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна		0,7	56076,99	2938,90	39254,00	2057,00	10810,00	20826,00	64886,00
				$м^3$ изоляции		37694,72	1452,53	26386,00	1017,00		4806,00	
4	75	234-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-100		0,791	11748,00		9293,00		9293,00		10036,00
				$м^3$							743,00	
5	80	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	4162,00		16648,00		16648,00		17980,00
				шт.							1332,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	81	225-101-0101 ***РСНБ РК 2022***	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	13158,00		52632,00		52632,00		56842,67
				шт.							4210,67	
7	88	1122-1301-0101 ***РСНБ РК 2022***	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,88	41607,22	16480,65	78221,55	30983,54	8975,33	51729,77	140347,43
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		20352,48	7441,33	38262,68	13989,68		10396,11	
8	89	225-101-0201 ***РСНБ РК 2022***	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	4162,00		16648,00		16648,00		17979,69
				шт.							1331,69	
9	90	225-101-0101 ***РСНБ РК 2022***	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	13158,00		52632,00		52632,00		56843,00
				шт.							4211,00	
10	91	225-101-0602 ***РСНБ РК 2022***	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	27451,00		54902,00		54902,00		59294,00
				шт.							4392,00	
11	92	225-101-0109 ***РСНБ РК 2022***	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	27874,00		83622,00		83622,00		90311,75
				шт.							6689,75	
12	93	225-101-0108 ***РСНБ РК 2022***	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	31711,00		31711,00		31711,00		34247,83
				шт.							2536,83	
13	94	225-101-0609 ***РСНБ РК 2022***	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	20096,00		40192,00		40192,00		43407,00
				шт.							3215,00	
14	95	225-101-0610 ***РСНБ РК 2022***	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	36482,00		72964,00		72964,00		78801,33
				шт.							5837,33	
15	102	1108-0101-0307 ***РСНБ РК 2022***	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		79	4129,79	32,72	326253,29	2584,72	280113,09	40893,96	396519,16

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ поверхности		551,33	5,28	43554,68	416,79		29371,91	
			Итого по подразделу 1: Трубопровод хозяйственно-питьевой противопожарный В1					913141,84	36163,26	759304,42	122823,73	1118842,86
								117672,36	15423,47	0,00	82877,29	
			ИТОГО по акту					913141,84	36163,26	759304,42	122823,73	1118842,86
								117672,36	15423,47	0,00	82877,29	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**17 901**				
			Итого с временными									**1 136 744**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**27 691**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1 164 435**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**23 289**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 187 724**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**1 068 952**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**1 280 591**
			НДС			**12%**		**153 671**				
			Итого с НДС									**1 434 262,31**

Принял:
Заказчик
И.о. руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утеленов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Tau Project"

Байжанов А.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 166

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **06-02 Наружный коллектор от станции ВОС до канализационной насосной станции**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185 от 23.07.2019г**

Акт выполненных работ № 26-14 от 24.06.2025 г

за **июнь 2025 (месяц, год) на 06-02-01 Наружный коллектор от станции ВОС до канализационной насосной станции работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Наружный коллектор НК									
1	1	1101-0102-0381 ***РСНБ РК 2022***	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		45,4	418,62	418,62	19005,32	19005,32		3563,43	24374,34
				м³ грунта		0,00	109,02	0,00	4949,49		1805,59	
2	4	1101-0102-0602 ***РСНБ РК 2022***	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		46,9	47,63	41,29	2233,87	1936,61	9,33	674,46	3140,91
				м³ грунта		6,14	13,83	287,93	648,69		232,58	
3	10	1101-0104-0403 ***РСНБ РК 2022***	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		632,2	73,00	73,00	46150,61	46150,61		11322,66	62069,43
				м³ грунта		0,00	24,88	0,00	15729,13		4596,16	
4	11	1101-0205-0503 ***РСНБ РК 2022***	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		158,1	2454,27	0,00	388020,13	0,00		279373,74	720785,84
				м³ грунта		2454,27	0,00	388020,13	0,00		53391,97	
5	12	1101-0201-0502 ***РСНБ РК 2022***	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		632,2	368,69	169,02	233085,82	106854,42		128450,36	390459,39
				м³ уплотненного грунта		199,67	82,53	126231,40	52175,40		28923,21	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	13	1123-0101-0101 ***РСНБ РК 2022***	Устройство песчаного основания под трубопроводы		21,9	6895,61	307,92	151013,92	6743,56	98961,71	46859,67	213703,55
				$м^3$		2068,89	92,43	45308,64	2024,28		15829,96	
7	14	1106-0101-0101 ***РСНБ РК 2022***	Подготовка бетонная. Устройство		0,4906	31659,89	1990,50	15532,00	977,00	13330,00	1329,00	18210,00
				$м^3$		2497,82	478,81	1225,00	235,00		1349,00	
8	26	1123-0601-0108 ***РСНБ РК 2022***	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые /с гидроизоляцией стен и днища/		2,86	72668,36	13196,03	207832,00	37741,00	106508,00	79789,00	310631,00
				$м^3$ конструкций колодца		22231,69	5948,23	63583,00	17012,00		23010,00	
9	27	1146-0302-0102 ***РСНБ РК 2022***	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка		0,0623	119849,71	63099,09	7467,00	3931,00		4550,00	12978,00
				$м^3$		56750,62	30186,17	3536,00	1881,00		961,00	
10	28	225-101-0111 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9		3	41785,00		125355,00		125355,00		135383,00
				шт.							10028,00	
11	29	225-101-0603 ***РСНБ РК 2022***	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20		1	64611,00		64611,00		64611,00		69780,00
				шт.							5169,00	
12	30	225-101-0614 ***РСНБ РК 2022***	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2		1	73623,00		73623,00		73623,00		79513,00
				шт.							5890,00	
13	31	225-101-0201 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	4162,00		4162,00		4162,00		4495,00
				шт.							333,00	
14	35	1108-0101-0307 ***РСНБ РК 2022***	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		26,2504	4129,79	32,72	108409,00	859,00	93077,00	13589,00	131758,00
				$м^2$ поверхности		551,33	5,28	14473,00	139,00		9760,00	
			Итого по подразделу 1: Наружный коллектор НК					1446500,67	224198,52	579637,04	569501,32	2177281,46
					1			642665,10	94793,99	0,00	161279,47	
			ИТОГО по акту					1446500,67	224198,52	579637,04	569501,32	2177281,46
								642665,10	94793,99	0,00	161279,47	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**34 837**				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									**2 212 118**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**53 887**				
			Итого с зимними удорожаниями									**2 266 005**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**45 320**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 311 325**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**2 080 193**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**2 492 046**
			НДС			**12%**		**299 046**				
			Итого с НДС									**2 791 091,45**

Принял:
Заказчик
И.о. руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утеуенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Tab Project"

Байжанов А.Б.