Форма 2В

нк : Государственное коммунальное казенное предприятие "Есильский районный Дом культуры" коммунального государственного учреждения "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройдизайн», Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск ул. Коммунальная, 22/1-311 БИН 010440001995 Тел. 87713477676

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью"AlmatyStr", г.Алматы, Бостандыкский район, Жарокова, 275А, 4 БИН 190840025189 Тел. +77017588676

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ка : "Капитальный ремонт внутренних помещений здания Есильского районного Дома культуры,

## Акт выполненных работ № 1 за июнь 2024г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Исключаемые виды работ | | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Количество | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| | Раздел 1. | Полы | | | | |
| 1 | 6109-0307-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02* | Укладка лаг по кирпичным столбикам. | $м^2$ | 590,5 | 3959 | 233779 |
| 2 | 6109-0307-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02* | Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм. | $м^2$ | 59 | 8735 | 515801 |
| 3 | 6112-0302-0320<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02* | Покраска улучшенная масляным составом по дереву пол. | $м^2$ | 590,5 | 2638 | 155773 |
| 4 | 6109-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02* | Плинтуса деревянные. Устройство. | м плинтусов | 566,835 | 729 | 41322 |
| 5 | 6109-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02* | Устройство плинтуса из раствора цементного. | м | 51,555 | 598 | 30830 |
| 6 | 6109-0303-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02* | Покрытия мозаичные ("Брекчия" и терраццо) (терраццо) без рисунка, толщина 20 мм. | $м^2$ | 279,6 | 8501 | 237688 |
| 7 | 6109-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02* | Устройство плинтуса из раствора цементного. | м | 293,58 | 598 | 175561 |
| | Раздел 2. | Внутренняя отделка | | | | |
| 8 | 6112-0501-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02* | Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса размер 600х600 мм. | $м^2$ | 395,6 | 5160 | 2041296 |
| 9 | 232-401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм. | $м^2$ | 426,38 | 6574 | 2803022 |
| 10 | 6112-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02* | Подготовка поверхности цементно-известковым раствором потолок из сборных панелей. | $м^2$ | 627,5 | 305 | 191388 |
| 11 | 6112-0302-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02* | Покраска поверхности внутри зданий известковая по штукатурке. | $м^2$ | 49,1 | 420 | 20622 |
| | Раздел 3. | Структурированная кабельная система | | | | |
| 12 | 6125-0405-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,03* | Установка дополнительная на пультах и панелях. | шт. | 1 | 4249 | 4249 |
| 13 | 248-201-0201<br>*РСНБ РК 2022 прим.* | Оптический кросс А-Оптик АО-108А на 8 портов SC Simplex Металлический Настенный Мини Серый. | шт. | 1 | 17050 | 17050 |
| 14 | 6125-0408-0507<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,03* | Монтаж розетки микрофонной. | шт. | 3 | 3580 | 10740 |
| 15 | 247-214-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная. | шт. | 3 | 504 | 1512 |
| 16 | 6125-0408-0504<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,03* | Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной. | шт. | 2 | 14453 | 28906 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 243-905-0101<br>*РСНБ РК 2022 прим.* | Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10 /SC 11-309/. | шт. | 2 | 4142 | 8284 |
| 18 | 6125-0203-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,03* | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный.Монтаж оборудования. | шт. | 3 | 3314 | 9942 |
| 19 | 248-201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Аппарат телефонный модели KX-TS2350. | шт. | 3 | 7221 | 21663 |
| 12 | 518-102-0528<br>*РСНБ РК 2022 прим.* | Сетевой SFP медиаконвертер с PoE Wi-Tek WI-MC111GP. | шт. | 1 | 19219 | 19219 |
| 21 | 243-304-0215<br>*СборСЦ 06.2023 прим.* | Патчкорд с коннектором FC/PC 2 м | км | 0,002 | 1655405 | 3311 |
| 22 | 6124-0201-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,03* | Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами. | м кабеля | 44 | 1664 | 73216 |
| 23 | 243-301-0421<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ 5х2х0,5-315. | км | 0,006 | 230149 | 1381 |
| 24 | 243-303-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,4. | км | 0,038 | 19886 | 756 |
| 25 | 1308-0206-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26* | Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования. | м | 44 | 795 | 34980 |
| 26 | 243-907-0107<br>*РСНБ РК 2022 прим.* | Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм. | м | 44 | 209 | 9196 |
| 27 | 6109-0102-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,03* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных. | $м^3$ | 1,2 | 24252 | 29102 |
| 28 | 1133-0303-0501<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке опорой.Устройство. | $м^3$ | 12 | 6008 | 72096 |
| 29 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок. | $м^3$ | 12,24 | 26944 | 329795 |
| 30 | 1133-0303-0111<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м. | опора | 12 | 26602 | 319224 |
| 31 | 247-306-0415<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм. | шт. | 12 | 113159 | 1357908 |
| 32 | 247-306-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм. | шт. | 12 | 13298 | 159576 |
| 33 | 1133-0207-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | Светильники с лампами люминесцентными.Установка. | светильник | 12 | 15827 | 189924 |
| 34 | 247-103-0256<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016. | шт. | 12 | 40045 | 480540 |
| 35 | 6103-0701-0809<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04* | Установка детали закладной, вес более 20 кг. | т | 0,456 | 1171346 | 534134 |
| 36 | 1308-0206-2201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28* | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. | м | 180 | 265 | 47700 |
| 37 | 243-106-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66. | км | 0,18 | 309939 | 55789 |
| 38 | 1308-0206-1902<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26* | Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами. | м | 12 | 1488 | 17856 |
| 39 | 241-207-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм. | м | 12 | 99 | 1188 |
| 40 | 6125-0704-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,03* | Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по свободному каналу. | м | 398 | 847 | 337106 |
| 41 | 243-502-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201. | км | 0,398 | 264038 | 105087 |
| 42 | 243-304-0215<br>*СборСЦ 06.2023 прим.* | Патчкорд с коннектором FC/PC 2 м | км | 0,002 | 1655405 | 3311 |
| 43 | 1134-0203-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации. | опора | 1 | 16252 | 16252 |

й комплекс АВС (редакция 2023.6)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 215-101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2. | $м^3$ | 0,21 | 124270 | 26097 |
| | 225-204-0805<br>*РСНБ РК 2022* | Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ43-1. | шт. | 1 | 29925 | 29925 |
| | 261-102-0213<br>*РСНБ РК 2022* | Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 3 мм ГОСТ 1668-73. | т | 0,1095 | 234177 | 25642 |
| | 261-404-0437<br>*РСНБ РК 2022 прим.* | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-2017 /Подвесы для кабеля/. | кг | 15 | 247 | 3705 |
| | | **Итого** | тенге | | | 10833444 |
| | | **Непредвиденные работы и затраты 2%** | тенге | | | 216669 |
| | | **Итого** | тенге | | | 11050113 |
| | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079** | тенге | | | 11923072 |
| | | **Итого с учетом конкурсной скидки 2%** | тенге | | | 11684610,36 |
| | | **Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %** | тенге | | | 1402153,24 |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ С НДС** | тенге | | | 13086763,60 |

Сдал (Субподрядчик)
**ТОО "AlmatyStr" БИН 190840025189**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
**Руководитель: Каденов К. М**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
**ТОО «Стройдизайн», БИН 010440001995**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
**Руководитель: Тажибаев Е.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)