Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Гарант 2018", БИН/ИИН 180340014332, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Центральная 17/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда сервис-2020", БИН 201040025168, Кызылординская область, г.Кызылорда, Ы. Жахаев, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей по объекту Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Озерное района Байтерек ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **ЭСН, НВК, ГСН**
(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ № 1
за Декабрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах ред.2024.3.1 от 28.03.2024г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		СЕТИ 10кВ				**362182**
19	**1308-0103-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**24 982**	**24982**
				Промежуточная опора ПоБ10-1.2с /2компл./		
39	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**2**	**26 478**	**52956**
67	**1308-0103-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**24 982**	**24982**
				Угловая анкерная опора УАтБ10-1.2с /3компл./		
87	**1133-0202-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**2**	**84 096**	**168192**
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР				
130	**1308-0208-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**8 912**	**71296**
				ПОДВЕСКА СИП ПРОВОДА		
131	**1133-0204-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,02**	**502 710**	**10054**

1	2	3	4	5	6	7
132	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	20	486	9720
		ВОДОПРОВОД				**363971**
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		
1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	81,90292	356	29157
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	2,53308	7 291	18469
				ПРОКЛАДКА ТРУБ		
12	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/ППДД 100/Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,042	4 064 743	170719
13	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0032	3 615 038	11568
19	6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,025	5 362 300	134058
		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)				**379375**
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		
1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	81	449	36369
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	2,43	8 749	21260
3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	54,07	93	5029
4	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	м^3	54,07	46	2487
5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	54,07	208	11247
6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	54,07	606	32766
7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	18	3 803	68454
		УСТАНОВКА ШАРОВОГО КРАНА Д.63 ПОД КОВЕР 8353.10СБ				
51	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	4	9 483	37932
52	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,125	9 815	1227
53	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,001	25 559	26
54	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,00102	32 945	34

1	2	3	4	5	6	7
55	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,04	45 736	1829
56	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/ОПТ-4/	$м^3$	0,04	72 251	2890
57	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,00362	3 406 760	12332
58	242-209-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	52 000	52000
59	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1 314	2628
60	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0038	3 615 038	13737
61	242-108-0301 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	44 433	44433
		ВЫХОД ПЭ.ГАЗОПРОВОДА Д63х5,8 из земли с использованием отводов с 3Н и переходом d63/DN57				
82	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00174	4 155 365	7230
83	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм/ФУТЛЯР	м	1,74696	5 685	9931
84	6121-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,74	5 914	10290
85	6121-0201-0843 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00174	3 013 775	5244
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**1 105 528**
		НДС 12%	Тенге	132 663,32		
		Итого с НДС	**Тенге**			**1 238 191,02**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО " Строй Гарант 2018 "

Алматов Е.А.

СУБПОДРЯДЧИК

Директор ТОО " Орда сервис - 2020 "

Айтмухамбет А.А.