Заказчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование строительства: "Реконструкция магистральной тепловой сети города Кызылорда от ОН-61 до Пав.6"

АКТ№4

приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0124-4-14	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,14	1150722,76	226983,51	161101	31778	62679	1490,00	209
		км		281250,00	63141,93	39375	8840	130	271,10	38
		РАЗДЕЛ 1.локал смета 02-01-001 общестроительные работы								
		отделностоящие опоры Н=5,00L=2,4м-31шт								
2	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	235,6	21,55	4,52	5076	1064	3892	0,11	25
		м3		17,03	--	4012	--	97	--	--
3	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	31	302,09	197,24	9365	6114	7480	0,65	20
		шт		104,85	67,51	3250	2093	140	0,25	8
4	Е0107-5-1	Установка колонн прямоугольногосечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0.7 м. массой колонн до 1 т	62	1861,60	581,49	115419	36052	79139	4,14	257
		шт		713,25	198,49	44222	12306	140	0,73	45
5	Е0107-9-11	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых, массой до 5 т, при массе колонн до 10 т,высота здания до 25 м	31	6699,33	1819,28	207679	56398	95124	9,29	288
		шт		1680,75	511,05	52103	15843	140	1,93	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент под задвижку дм600-1шт								
6	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы								
			4,16	218,93	--	911	--	1029	1,54	6
		м3		218,93	--	911	--	113	--	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			1,28	134,10	--	172	--	194	0,97	1
		м3		134,10	--	172	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			1,28	21,55	4,52	28	6	21	0,11	--
		м3		17,03	--	22	--	97	--	--
9	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование								
			4,8	8411,35	257,71	40374	1237	3660	4,05	19
		м3		634,50	91,69	3046	440	105	0,40	2
		опоры под задвижку ДМ-600мм-1шт								
10	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т								
			0,1606	17355,77	2191,29	2787	352	1829	73,60	12
		т		12555,00	101,25	2016	16	90	0,49	--
11	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			7,23	21,80	0,05	158	--	38	0,03	--
		м2		5,81	0,02	42	--	90	--	--
12	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			7,25	20,36	0,02	148	--	27	0,02	--
		м2		4,16	--	30	--	90	--	--
		Фундамент под задвижкуДМ-400мм-1шт								
13	Е0107-5-3	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м, массой колонн до 3 т								
			1	2579,15	848,70	2579	849	1830	5,88	6
		шт		1014,75	292,12	1015	292	140	1,10	1
		опоры под задвижку ДМ-400мм-1шт								
14	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т								
			0,1738	17355,77	2191,29	3016	381	1980	73,60	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		12555,00	101,25	2182	18	90	0,49	--
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,09	21,80	0,05	176	--	42	0,03	--
		м2		5,81	0,02	47	--	90	--	--
16	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,09	20,36	0,02	165	--	30	0,02	--
		м2		4,16	--	34	--	90	--	--
		Монтаж работы по установке фундаментов								
17	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,93	172357,31	536,06	160292	499	46557	289,00	269
		1т		47475,00	202,50	44152	188	105	0,99	1
18	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	3,6	7784,00	98,32	28022	354	2768	4,41	16
		м3		695,25	37,15	2503	134	105	0,18	1
19	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0509	93997,62	304,24	4784	15	1774	198,00	10
		1т		33075,00	114,75	1684	6	105	0,56	--
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	26,02	245,44	3,82	6386	99	1191	0,21	6
		м2		37,35	1,44	972	37	118	0,01	--
21	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,6628	17355,77	2191,29	11503	1452	7550	73,60	49
		т		12555,00	101,25	8321	67	90	0,49	--
22	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,711	13864,97	4022,39	9858	2860	6503	56,50	40
		т		9090,00	1071,86	6463	762	90	3,81	3
23	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	0,7668	8108,11	5078,47	6217	3894	2620	16,29	12
		т		2956,64	839,11	2267	643	90	2,46	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0109-30-1	**Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали**	1,04	14359,66	5522,03	14934	5743	6924	35,90	37
		т		6075,00	1322,37	6318	1375	90	4,73	5
25	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	1,21	13711,47	5475,87	16591	6626	7180	28,90	35
		т		5040,00	1552,87	6098	1879	90	5,46	7
26	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	44,75	21,80	0,05	975	2	235	0,03	1
		м2		5,81	0,02	260	1	90	--	--
27	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	44,75	20,36	0,02	911	1	168	0,02	1
		м2		4,16	--	186	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			648529	123999			1125
			Тенге			192327	36101			134
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			583621				
		Материалы -	Тенге			237303				
		Всего заработная плата -	Тенге				190001			
		Местные материалы -	Тенге			84966				
		Накладные расходы -	Тенге			245200				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36780			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49729				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			878550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1167
		Сметная заработная плата -	Тенге				226781			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			64907				
		Материалы -	Тенге			9933				
		Всего заработная плата -	Тенге				38427			
		Накладные расходы -	Тенге			34584				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5188			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5970				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			105461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							232
		Сметная заработная плата -	Тенге				43615			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			984012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				270396			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**809630**	**155777**			**1334**
			Тенге			**231702**	**44941**			**172**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**744722**				
	Материалы -		Тенге			**326230**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**238216**			
	Местные материалы -		Тенге			**85988**				
		Накладные расходы -	Тенге			**307879**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**154**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**46182**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**63156**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1115758**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1445**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**284398**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**64907**				
	Материалы -		Тенге			**9933**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**38427**			
		Накладные расходы -	Тенге			**34584**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5188**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5970**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**105461**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**232**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43615**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1176585**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1677**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**328013**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 176 585**				
		В том числе : СМР	Тенге			1 176 585				
		Оборудование	Тенге							
		Глава-8. Временные здания и сооружений								
		ВЗиС –1,2%	Тенге			14 119				
		Всего по главе 8:				**14 119**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ СМР:				**1 190 704**				
		Глава 9. Прочие работы и затраты								
		Зимние удорожания 2,34%	Тенге			27 862				
		Выслуга лет 1%	Тенге			11 907				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			4 763				
		Всего по главе 9:				**44 532**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ базисная стоимость в ценах 2001г.				**1 235 236**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты в текущих ценах 2015г. с Кмрп=2,5574	Тенге			3 158 993				
		Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			63 180				
		Итого:	Тенге			3 222 173				
		Сумма скидки по договору:	Тенге			1 607				
		ИТОГО стоимость со скидкой:	Тенге			3 220 566				
		НДС 12%	Тенге			386 468				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 607 034**				

Заказчик:
Директор: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Калдыбаева Б.Т.

Подрядчик:
Директор: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Пазылов Ж.С.