Наименование стройки: Текущий ремонт кабинетов расположенных по адресу: Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Алиханова, 13

Форма 4
Заказ 123/6

Заказчик: Государственное учреждение "Управление предпринимательства Карагандинской области"

. **Утверждаю:** Руководитель _____ Любарская Ирина Юрьевна

Исполнительная смета № 1-01-00-01

на Текущий ремонт кабинетов расположенных по адресу: Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Алиханова, 13

Основание: Дефектный акт

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**7 950,000**
		Раздел 1. Основные работы, ИТОГО:	тенге			**7 950,000**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**7 950,000**
1	1114-0202-0104 Кклим = 1,12	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону частично. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	7,428	20935	155 505
2	1115-0501-0401 Кклим = 1,06 ·К1тор=0,3·К1трм=0,3·К1эк	Поверхности. Снятие галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистерола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	209,2	94	19 665
3	1213-0102-0101 Кклим = 1,09	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	м2 оклеенной поверхности	591,92	894,69	529 585
4	1212-0101-1303 Кклим = 1,09	Потолки. Окраска высококачественная водно-дисперсионными красками за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%	м2	198,05	2706	535 923
5	1212-0104-0301 Кклим = 1,09	Поверхности стен внутренних помещений, после снятия обоев. Промывка	м2	591,92	988	584 817
6	1211-0101-0109 Кклим = 1,09	Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм (частичное) для последующей окраски или оклейки обоями	м2	88,7865	10478,248	930 327
7	1113-0203-0108 Кклим = 1,06	Огрунтовка внутри помещений. Окраска водными составами стен и откосов по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	619,06	1322	818 397
8	1115-0304-0101 Кклим = 1,06	Стены. Оклейка по подготовленной поверхности линкрустом.	м2 оклеиваемой поверхности	591,92	4042	2 392 541
9	1115-0302-0111 Кклим = 1,06	Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	619,06	1116	690 871
10	1111-0103-0104 Кклим = 1,06	Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111	м2 окрашиваемой поверхности	619,06	1594	986 782
11	1115-0501-0401 Кклим = 1,06	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистерола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	209,2	321	67 153
12	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	21	3389	71 169
13	411-103-0112 Коб=12	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	252	501	126 252
14	414-104-0602	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	21	1953	41 013

Составил 7 950 000

Руководитель
.ТОО "Constructive Stroi KZ" _____ Абдулла С.Х.

Constructive Stroi KZ
БСН/БИН 100940010238
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан обл Ультау