Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Уланского района"

Форма №3

Подрядчик: КГП "Коммунальник"

Договор № 38

Объект: Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Справка от 20.06.2025г
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2025 года (работы выполнены с 16.05.2025г по 15.06.2025г).

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
	Акт №7	116 510 770,87	8 963 630,95
	Итого	116 510 770,87	8 963 630,95
	НДС 12 %	13 981 292,50	1 075 635,71
	Итого:	130 492 063,37	10 039 266,67
	Всего к оплате	**130 492 063,37**	**10 039 266,67**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Уланского района"
Садуакасов Р.С.

Подрядчик:
Директор КГП "Коммунальник"
Толесов С.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Уланского района"
Подрядчик: КГП "Коммунальник"

Ведомость договорной цены за июнь месяц 2025 год

Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

№ п/	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость работ тенге		
		Содержание дорог	Прочие	Всего
1	Стоимость в ценах 2001г.	1 682 875,74	49 220,39	1 732 096,12
	Итого в базовых ценах 2001года:	1 682 875,74	49 220,39	1 732 096,12
	Итого в текущих ценах 2025 года:	8 538 151,48	249 722,01	8 787 873,48
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		175 757,47	175 757,47
	Итого	8 538 151,48	425 479,48	8 963 630,95
	НДС 12%		**1 075 635,71**	**1 075 635,71**
	Всего с НДС в ценах 2025 г.	**8 538 151,48**	**1 501 115,19**	**10 039 266,67**

Заказчик **Садуакасов Р.С.**

Подрядчик **Толесов С.Т.**

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Уланского района" **Форма№2**

Подрядчик: КГП "Коммунальник"

Договор № 38

Наименование: Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

АКТ № 7 от 20.06.2025г

приемки выполненных работ за июнь месяц 2025 года (работы выполнены с 16.05.2025г по 15.06.2025г).

Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость тенге				Накладные расходы	Затраты труда	
				Всего	Осн. зарпл.	Экспл	з/пл маш	Всего	Осн. зарпл.	Экспл	з/пл маш		ед. изм.	Всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	а/д Бозанбай -Акжартас-Кызылсу 0-38 км													
	ремонтное профилирование дорог													
	с добавленим материала													
	Скальник	м3	175											
		т	280											
Е1-1п2а	Погрузка скальника погрузчиком SHANTUI SL 50W	100м3	1,8	3779,8		3779,8	1172,1	6615		6615	2051	3631	3,643	6,38
0-4-65	Объемный вес скальника 1,6т/м3													
	Расход дизтоплива на погрузчик SHANTUI SL 50W	л	157,47	51,92				8175						
ССЦПГ	Перевозка скальника автомобилем Камаз 5410 на	т	280,00	148,19		148,19	36,35	41493		41493	10177	18014	0,02	22,40
таб10	20км*2 к (привлеченный)	км	1120,00											
	Расход дизтоплива на автомобиль Камаз 5410	л	380,80	51,92				19769						
	Песок КЗ	м3	171,43											
		т	240,00											
Е1-1п2а	Погрузка песок кз погрузчиком SHANTUI SL 50W	100м3	1,7	3779,793		3779,8	1172,1	6480		6480	2009	3557	3,643	6,25
0-4-65	Объемный вес песок кз 1,4т/м3													
	Расход дизтоплива на погрузчик SHANTUI SL 50W	л	1561,29	51,92				81055						
ССЦПГ	Перевозка песок кз Самосвал Камаз 5410	т	240,00	148,19		148,19	36,35	35565		35565	8724	15441	0,02	19,20
таб10	20км*2 к (привлеченный)	км	960,00											
	Расход дизтоплива на автомобиль Камаз 5410	л	326,40	51,92				16945						
155	Перемещение погрузчиком LW -321	100м2	35	1377,806		1377,8	328,2	48223		48223	11486	20331	1,02	35,70
0-4-65	дополнительного материала с одновременным													
	разравниванием по всей ширине при числе													
	круговых проходов 6 раз и ширине покрытия 6м													

	Расход дизтоплива на погрузчик LW -321	л	369,45	51,92				19180						
151	Разравнивание материалов щебеночного или гравийного	100м2	100	1418,330		1418,3	337,8	141833		141833	33784	59797	1,05	105,00
12/,ЕНиР	основания при уширении проезжей части дорог													
Е20-2-11	и укреплении обочин погрузчиком LW -321													
	при ширине основания до 1м													
	Расход дизтоплива на погрузчик LW -321	л	1086,63	51,92				56413						
	Ремонтное профилирование гравийных дорог	1 км	35	2892,08		2892,08	489,88	101964		########	17271,37	30570	1,58	55,71
	автогрейдер CLG 4215 D, ширина до 9м													
	Расход дизтоплива на автогрейдер CLG 4215 D	л	1511,8	51,92				78488						
161-в	Уплотнение гравийных оснований и покрытий	100м2	250	928,31		928,31	533,05	232078		########	########	235876	1,34	167,50
	самоходными катками с гладкими вальцами													
	массой 10 т (20 проходов по одному следу)													
	Расход дизтоплива на каток	л	586,3	51,92				30435						
ССЦПГ	Перевозка ГСМ на автомобиле Газель из г. Усть-	км	720,0	20,14		20,14	4,94	14501		14501	3557	6295,5	0,02	14,40
таб 12	Каменогорск до места работ техники													
	Расход бензина на автомобиль Газель	л	139	36,08				5022						
	Ямочный ремонт													
	подъезд п. Касым Кайсенова (3км)													
прим579 б)	Фрезерование а/б покрытия навесными	м2	120	48,95	10,36	26,66	11,93	5874		3199	1432	2535	0,06	7,2
0-2-35	дорожными фрезами ДЭМ-121 на базе МТЗ-1025	покр.											0,03	3,60
27-52	ширина фрезерного барабана 350мм, Н=5 см													
	Расход дизтоплива на трактор МТЗ-1025	л	29,52	51,92				1533						
107	Ямочный ремонт а/б покрытия без разломки при толщине													
	слоя до 50 мм, а/б смесь													
1)	То же, без разлом. Sремон до 1м2	м2	30,00	207,82	141,661	66,158	1,898	6235	4250	1985	57	7623	0,65	19,50
2)	То же, без разлом. Sремон до 2м2	м2	33,00	179,04	122,044	56,998	1,638	5908	4027	1881	54	7224	0,56	18,48
3)	То же, без разлом. Sремон до 3м2	м2	35,00	154,87	104,611	48,854	1,404	5420	3661	1710	49	6568	0,48	16,80
4)	То же, без разлом. Sремон до 10м2	м2	31,60	86,33	58,851	27,483	0,793	2728	1860	868	25	3336	0,27	8,53
5)	То же, без разлом. Sремон до 25м2	м2	30,40	44,76	30,511	14,246	0,416	1361	928	433	13	1664	0,14	4,26
	Площадь ямочного ремонта до 50мм	м2	160,00											

ССЦПГ	Перегон фрезы МТЗ-1025 из п. Асубулак	км	122,00	37,63		37,63	9,23	4591		4591	1126	1993	0,0303	3,70
т 15	до место работы 122 км 33 км/ч													
	Расход дизтоплива на трактор МТЗ-1025	л	31,53	51,92				1637						
СН РК	Машины участвующие в технологическом процессе Камаз-	м/ч	11,26	602,16		602,16	266,24	6781,12		6781,12	2998,22	5306,84	1,00	11,26
0-24-2	5511													
	Расход дизтоплива на автомобиль Камаз 5511	л	37,50	51,92				1947						
сч/фак	Горячая а/б смесь Н-5 см 0,114т/м2	тн	18,2	5631,50				102719						
сч/фак	Битум жидкий 0,00053т/м2	тн	0,1	43996,11				3731						
ССЦПГ	Перевозка а/б смеси из г.У-КА до места работы Камаз	т	18,24	135,21		135,21	34,71	2466		2466	633	1121	0,02	1,52
таб10	55111 (привлеч.)19км*2к	км	76,00											
	Расход дизтоплива на автомобиль Камаз 5511	л	25,84	51,92				1341						
554-1	Ручная разгрузка а/б смеси с а/м Камаз 55111	т	18,24	34,96	34,96			637,66	637,66			1128,66	0,45	8,21
СН РК	Укатка горячей асфальтобетонной смеси самоходными	100м2	1,60	528,59		528,59	338,13	846		845,74	541,01	957,58	0,85	1,36
0-10-19	катками с гладкими вальцами-2,8 т													
113	Эксп Нвр*(683,2-306-153,13)+з/пл													
	з/пл Нвр*(306)*1,3													
	Расход дизтоплива на каток	л	7,62	51,92				395						
ССЦПГ	Перевозка катка тележкой в сцепе трактором МТЗ ЭПБ-9	км	84,0	37,63		37,63	9,23	3161		3160,92	775,32	1372,32	0,03	2,55
таб 15	из с. Таргын до места работы 84 км													
	Расход дизтоплива на трактор МТЗ ЭПБ-9	л	12,73	51,92				661						
СН РК	Перевозка котла из п.Асубулак до места работы трактором	км	122,00	37,63		37,63	9,23	4591		4591	1126	1993	0,0303	3,70
0-2-34	МТЗ-1025 122 км													
	Расход дизтоплива на трактор МТЗ-1025	л	30,32	51,92				1574						
пр.А п20	Машины участвующие в тех.процессе МТЗ-1025 в сцепке	м/час	11,26	801,46		801,46	266,24	9026		9025,51	2998,22	5306,84	1,00	11,26
	с передвижным котлом													
	Расход дизтоплива на трактор МТЗ-1025	л	92,34	51,92				4794						
СН РК	Технологическое сопровождение на автомобиле нива 21214	м/ч	14,1	587,35		587,35	225,29	8256		8256	3167	5605,0	1,00	14,06
0-24-8			1,76											
ССЦПГ	Перевозка рабочих из п. Асубулак	км	244	20,14		20,14	4,94	4914		4914	1205	2133,5	0,02	4,07

т12	до места работы и обратно 122 км*2 на автомобиле Нива 21214													
	Расход бензина на автомобиль нива 21214	л	24,40	36,08				880						
	Всего прямые затраты							**1138240**	**15364**	**683458**	**238523**	**449379**		**573**
	Накладные расходы по смете							449379						
	- заработная плата 15%								67407					
	- трудоёмкость Накл*0,05%													225
	Итого							1587619						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							95257						
	Всего по смете в ценах 2001г.							1682876						
	Доп.отпуска 0,4%							6732						
	Выслуга лет 1%							16829						
	Доп.по экологии							6247						
	Разъездной характер работ							19414						
	Всего по смете в ценах 2001г.							1732096						
	Сметная заработная плата								321293					
	Нормативная трудоёмкость													797
	Итого в ценах 2025 года							**8787873**						
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%							**175757**						
	Итого:							**8963630,95**						
	НДС 12 %							**1075635,71**						
	Итого с НДС							**10 039 266,67**						

Сдал:
Директор КГП "Коммунальник"
Толесов С.Т.

Принял:
Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Уланского района"
Садуакасов Р.С.