Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик: ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

Наименование стройки: «Строительство инженерной инфраструктуры врачебной амбулатории в селе Береке, с/округа Ошакты, Келесского района Туркестанской области. (газоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение)»

Договор №25 от 24.07.2024г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	1 222 064,32	1 368 712,04	1 222 064,32	1 368 712,04	1 222 064,32	1 368 712,04
	Всего к оплате подрядчику	**1 222 064,32**	**1 368 712,04**	**1 222 064,32**	**1 368 712,04**	**1 222 064,32**	**1 368 712,04**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

Рахымжан С.Қ.

Ф-2

Генподрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**

Субподрядчик : **ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"**

Стройка : **«Строительство инженерной инфраструктуры врачебной амбулатории в селе Береке, с/округа Ошакты, Келесского района Туркестанской области. (газоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение)»**

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**204435**
	Раздел 1.	**Сети ВЛ-10кВ**				**204435**
	Раздел 2.	**Опора анкерная АМБ10-1.2с -1шт**				**204435**
1	**Е11-330202-0102** **1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**52 020**	**52020**
		Опора концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с -1шт				
18	**Е11-330202-0102** **1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**52 020**	**52020**

1	2	3	4	5	6	7
34	Е11-330208-0104 1133-0208-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	**Разъединители. Установка вручную**	**комплект**	**1**	**46 324**	**46324**
		РЛНД				
46	Е11-330208-0104 1133-0208-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	**Разъединители. Установка вручную**	**комплект**	**1**	**46 324**	**46324**
		Устройство ответвления на концевой и анкерной опоре УОП -1шт				
58	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	**ответвление**	**1**	**7 747**	**7747**

Наружные сети водоснабжения и канализации

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**450498**
	Раздел 1.	**Водоснабжение холодное В1**				**124999**
		Земляные работы				
1	У6101-0102-0122 6101-0102-0122 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3 группа грунта 4**	**м^3**	**64,6602**	**471**	**30455**
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29;* *Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 4.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**1,9998**	**8 328**	**16654**
3	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3**	**м^3**	**10,380375**	**3 623**	**37608**
4	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с) группа грунта 3**	**м^3**	**52,9159**	**88**	**4657**
5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4**	**м^3**	**52,9159**	**575**	**30427**

1	2	3	4	5	6	7
6	У6101-0104-0102 6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	м^3	3,363725	126	424
7	У6101-0104-0110 6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0103**	м^3	3,363725	108	363
8	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	0,4	11 027	4411
	Раздел 2.	**Канализация К1**				
						325499
		Земляные работы				
42	У6101-0102-0122 6101-0102-0122 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3 группа грунта 4**	м^3	169,733025	471	79944
43	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 4.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	5,249475	8 328	43718
44	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3**	м^3	30,8822344	3 623	111886
45	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 3**	м^3	110,51355	88	9725
46	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4**	м^3	110,51355	575	63545
47	У6101-0104-0102 6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	м^3	33,5867156	126	4232
48	У6101-0104-0110 6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0103**	м^3	33,5867156	108	3627
49	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	0,8	11 027	8822

Наружные сети газоснабжения

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**349400**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**184193**
1	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	58,6656	411	24112
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29; Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	1,8144	8 328	15110
3	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	$м^3$	55,44	88	4879
4	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	13,06	3 299	43085
5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	55,44	575	31878
6	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	5,04	11 027	55576
7	У6101-0102-0208 6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2 /вывоз лишнего грунта/	$м^3$	5,04	478	2409
8	С3412-101-0110 412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	88,2	81	7144
	Раздел 2.	**Газопровод**				**165207**
9	У6121-0105-0102 6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,063	1 131 885	71309
11	У6121-0601-0102 6121-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 80 мм	шт.	1	20 247	20247

1	2	3	4	5	6	7
12	У6121-0401-0201 6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4 189	4189
14	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	80	21	1680
16	У6124-0201-0101 6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	66	1 027	67782

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**1 004 333**
в том числе оборудование	Тенге			-
в том числе СМР	Тенге			**1 004 333**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	Тенге		5,00%	50 217
Итого	Тенге			**1 054 549**
Сметная прибыль	Тенге		5,00%	52 727
Непредвиденные работы и затраты	Тенге		5,00%	52 727
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			**1 160 004**
Итого на 2024 г., , К - 1,075	Тенге		1,075	1 247 004
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			**1 247 004**
Понижающий коэффициент К=0,98	Тенге	0,9800000141		**1 222 064**
НДС (12%)	Тенге		12%	146 648
Всего	**Тенге**			**1 368 712,04**

Генподрядчик

ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор **Шалхаров А.М.**

Субподрядчик

ТОО «ОрдаСтройПроект KZ»

Директор **Рахымжан С.Қ.**