Форма 2В

азчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Есильский районный Дом культуры" коммунального государственного учреждения "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройдизайн»,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Коммунальная, 22/1 БИН 010440001995 Тел. 87713477676

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

одрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью"Жедел құбылыс",г.Шымкент, Микрорайон КАТЫН КОПР , Улица СЕЙДАХАН САДЫКУЛОВ, 51, 48, 128 БИН 190540025019 Тел. +77017588676

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : "Капитальный ремонт внутренних помещений здания Есильского районного Дома культуры,

Акт выполненных работ № 1 за июнь 2024г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Исключаемые виды работ		
				Количество		Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5		6
	Раздел 1.	Полы				
1	6109-0307-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02	Укладка лаг по кирпичным столбикам.	м²	590,5	3959	233779
2	6109-0307-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02	Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм.	м²	59	8735	515801
3	6112-0302-0320 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02	Покраска улучшенная масляным составом по дереву пол.	м²	590,5	2638	155773
4	6109-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство.	м плинтусов	566,835	729	41322
5	6109-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02	Устройство плинтуса из раствора цементного.	м	51,555	598	30830
6	6109-0303-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия мозаичные ("Брекчия" и терраццо) (терраццо) без рисунка, толщина 20 мм.	м²	279,6	8501	237688
7	6109-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02	Устройство плинтуса из раствора цементного.	м	293,58	598	175561
	Раздел 2.	Внутренняя отделка				
8	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса размер 600х600 мм.	м²	395,6	5160	2041296
9	232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм.	м²	426,38	6574	2803022
10	6112-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором потолок из сборных панелей.	м²	627,5	305	191388
11	6112-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02	Покраска поверхности внутри зданий известковая по штукатурке.	м²	49,1	420	20622
	Раздел 3.	Структурированная кабельная система				
12	6125-0405-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,03	Установка дополнительная на пультах и панелях.	шт.	1	4249	4249
13	248-201-0201 РСНБ РК 2022 прим.	Оптический кросс А-Оптик АО-108А на 8 портов SC Simplex Металлический Настенный Мини Серый.	шт.	1	17050	17050
14	6125-0408-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,03	Монтаж розетки микрофонной.	шт.	3	3580	10740
15	247-214-0202 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная.	шт.	3	504	1512

17	243-905-0101 *РСНБ РК 2022 прим.*	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10 /SC 11-309/.	шт.	2	4142	8284
18	6125-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,03*	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный.Монтаж оборудования.	шт.	3	3314	9942
19	248-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат телефонный модели KX-TS2350.	шт.	3	7221	21663
12	518-102-0528 *РСНБ РК 2022 прим.*	Сетевой SFP медиаконвертер с PoE Wi-Tek WI-MC111GP.	шт.	1	19219	19219
21	243-304-0215 *СборСЦ 06.2023 прим.*	Патчкорд с коннектором FC/PC 2 м	км	0,002	1655405	3311
22	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,01*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами.	м кабеля	44	1664	73216
23	243-301-0421 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ 5х2х0,5-315.	км	0,006	230149	1381
24	243-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,4.	км	0,038	19886	756
25	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования.	м	44	795	34980
26	243-907-0107 *РСНБ РК 2022 прим.*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм.	м	44	209	9196
27	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных.	$м^3$	1,2	24252	29102
28	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке опорой.Устройство.	$м^3$	12	6008	72096
29	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок.	$м^3$	12,24	26944	329795
30	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м.	опора	12	26602	319224
31	247-306-0415 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм.	шт.	12	113159	1357908
32	247-306-0306 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм.	шт.	12	13298	159576
33	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Светильники с лампами люминесцентными.Установка.	светильник	12	15827	189924
34	247-103-0256 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016.	шт.	12	40045	480540
35	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Установка детали закладной, вес более 20 кг.	т	0,456	1171346	534134
36	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м	180	265	47700
37	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66.	км	0,18	309939	55789
38	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,01 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами.	м	12	1488	17856
39	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм.	м	12	99	1188
40	6125-0704-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по свободному каналу.	м	398	847	337106
41	243-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201.	км	0,398	264038	105087
42	243-304-0215 *СборСЦ 06.2023 прим.*	Патчкорд с коннектором FC/PC 2 м	км	0,002	1655405	3311
43	1134-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации.	опора	1	16252	16252

43	1134-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзмр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации.	опора	1	16252	16252
44	215-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2.	$м^3$	0,21	124270	26097
45	225-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ43-1.	шт.	1	29925	29925
46	261-102-0213 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 3 мм ГОСТ 1668-73.	т	0,1095	234177	25642
47	261-404-0437 *РСНБ РК 2022 прим.*	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-2017 /Подвесы для кабеля/.	кг	15	247	3705
						10833444
		Итого	тенге			216669
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге			11050113
		Итого	тенге			11923072
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	тенге			11684610,36
		Итого с учетом конкурсной скидки 2%	тенге			1402153,24
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	тенге			13086763,60
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	тенге			

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Жедел құбылыс" БИН 190540025019
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель: Шойманов А.Т
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ТОО «Стройдизайн», БИН 010440001995
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель: Тажибаев Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)