Форма № КС-3

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "АймарСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес:Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Елтай Индерского района Атырауской области

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2025 ГОДА

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	№	Дата	Наименование		код	Наименование	код
		№29	08.04.2025							
Аванс										
Наименование и виды выполненных работ	Ед.изм.	Стоимость работ	Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток	Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма к перечислению
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Елтай Индерского района Атырауской области	тенге	124 443 524,04			37 333 057,21			124 443 524,04	124 443 524,04	87 110 466,83

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области"
Руководитель отдела
_____ Ілиясов Д. І.

Подрядчик:
ТОО "АймарСтройСервис"
Директор
_____ Жалгасбаев Д.Б.

Технический надзор:
ТОО "Building Control"
Руководитель
_____ Мурзагалиев З.С.

Авторский надзор
ТОО «Архдизстрой»
Руководитель
_____ Бухарбаев Б.К.

Форма по образцу: К-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АймарСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **10-2024/1 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Елтай Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Здание ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 29 от 08.04.2025 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Июнь 2025 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы /АС-68/										
1	1	6101-0104-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /срезка растительного слоя/	м³	3 876	93,0 0,0	93,0 23,0	360 468,0 0,0	360 468,0 89 148,0			360 468,0	
2	2	6101-0101-0111 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	6 082,9185	366,0 0,0	366,0 78,0	2226 348,0 0,0	2226 349,0 474 468,0			2226 348,0	
3	3	6101-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкладкой грунта в котлованах и*	м³	188,1315	9 101,0 9 101,0	0,0 0,0	1712 185,0 1712 185,0	0,0 0,0			1712 185,0	
4	4	6101-0107-0801 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м³	2 853	1 317,0 7,0	1 310,0 318,0	3757 401,0 19 971,0	3737 430,0 907 254,0			3757 401,0	
5	5	6101-0106-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м³	2 122,4	64,0 0,0	64,0 16,0	135 834,0 0,0	135 833,0 33 958,0			135 834,0	
6	6	6101-0106-0111 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м³	2 122,4	28,0 0,0	28,0 7,0	59 427,0 0,0	59 427,0 14 857,0			59 427,0	
7	7	6101-0107-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов/	м³	2 122,4	231,0 0,0	231,0 57,0	490 274,0 0,0	490 275,0 120 977,0			490 274,0	
8	8	6101-0107-0108 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³	2 122,4	114,0 0,0	114,0 31,0	241 954,0 0,0	241 953,0 65 794,0			241 954,0	
9	9	6101-0107-0601 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	2 122,4	209,0 44,0	161,0 36,0	443 582,0 93 386,0	341 706,0 76 406,0	8 490,0		443 582,0	
10	10	6101-0206-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	530,6	3 602,0 3 602,0	0,0 0,0	1911 221,0 1911 221,0	0,0 0,0			1911 221,0	
11	11	6101-0104-0106 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м³	100	115,0 0,0	115,0 29,0	11 500,0 0,0	11 500,0 2 900,0			11 500,0	
12	12	6101-0106-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м³	100	64,0 0,0	64,0 16,0	6 400,0 0,0	6 400,0 1 600,0			6 400,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы /АС-68/					11356 594 3736 763	7611 341 1787 362	8 490 0	0 0	11356 594	
			Раздел 2: Фундаменты /АС-56...66/										
13	13	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	5,27	52 363,0 5 571,0	2 689,0 532,0	275 953,0 29 359,0	14 171,0 2 804,0	9 233,0		275 953,0	
14	14	6103-0101-0209 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м³	16,46	77 291,0 18 798,0	4 827,0 914,0	1272 210,0 309 415,0	79 452,0 15 044,0	101 904,0		1272 210,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,83234	288 371,0		240 023,0		240 023,0		240 023,0	
16	16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2046	315 277,0		64 506,0		64 506,0		64 506,0	
17	17	6103-0101-0203 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 10 м³ /Бетон В7,5/	м³	7,533	68 587,0 16 520,0	3 731,0 753,0	516 666,0 124 445,0	28 105,0 5 672,0	364 115,0		516 666,0	
18	18	6109-0102-0110 ЕСП РСНБ РК 2024	Обетонирование базы колонны мелкозернистым бетоном	м³	2,87	68 572,0 15 800,0	14,0 0,0	196 802,0 45 346,0	40,0 0,0	151 415,0		196 802,0	
19	19	6103-0701-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м³	3,22	52 363,0 5 571,0	2 689,0 532,0	168 609,0 17 939,0	8 659,0 1 713,0	5 641,0		168 609,0	
20	20	6103-0101-0201 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м³ /Бетон В12,5 F150 W6/	м³	15,75	90 004,0 31 264,0	4 731,0 955,0	1417 563,0 492 408,0	74 513,0 15 041,0	850 642,0		1417 563,0	
21	21	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетка С-2,5,10/	т	0,78813	429 500,0		338 502,0		338 502,0		338 502,0	
22	22	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,36519	954 056,0		348 412,0		348 412,0		348 412,0	
23	23	6111-0401-0107 ЕСП РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	38,22	4 196,0 1 230,0	18,0 6,0	160 371,0 47 011,0	688,0 229,0	112 673,0		160 371,0	
24	24	6109-0102-0110 ЕСП РСНБ РК 2024	Обетонирование базы колонны мелкозернистым бетоном	м³	2,87	68 572,0 15 800,0	14,0 0,0	196 802,0 45 346,0	40,0 0,0	151 415,0		196 802,0	
25	25	6103-0701-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м³	3,22	52 363,0 5 571,0	2 689,0 532,0	168 609,0 17 939,0	8 659,0 1 713,0	5 641,0		168 609,0	
26	26	6103-0101-0201 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м³ /Бетон В12,5 F150 W6/	м³	15,75	90 004,0 31 264,0	4 731,0 955,0	1417 563,0 492 408,0	74 513,0 15 041,0	850 642,0		1417 563,0	
27	27	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетка С-2,5,10/	т	0,78813	429 500,0		338 502,0		338 502,0		338 502,0	
28	28	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,36519	954 056,0		348 412,0		348 412,0		348 412,0	
29	29	6111-0401-0107 ЕСП РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	38,22	4 196,0 1 230,0	18,0 6,0	160 371,0 47 011,0	688,0 229,0	112 673,0		160 371,0	
30	30	6109-0102-0110 ЕСП РСНБ РК 2024	Обетонирование базы колонны мелкозернистым бетоном	м³	1,6	68 572,0 15 800,0	14,0 0,0	109 715,0 25 280,0	22,0 0,0	84 413,0		109 715,0	
31	31	6103-0701-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м³	1,28	52 363,0 5 571,0	2 689,0 532,0	67 025,0 7 131,0	3 442,0 681,0	2 243,0		67 025,0	
32	32	6103-0101-0201 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м³ /Бетон В12,5 F150 W6/	м³	6	90 004,0 31 264,0	4 731,0 955,0	540 024,0 187 584,0	28 386,0 5 730,0	324 054,0		540 024,0	
33	33	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетка С-2,5,10/	т	0,2983	429 500,0		128 120,0		128 120,0		128 120,0	
34	34	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,07148	954 056,0		68 196,0		68 196,0		68 196,0	
35	35	6111-0401-0107 ЕСП РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	18,2	4 196,0 1 230,0	18,0 6,0	76 367,0 22 386,0	327,0 109,0	53 654,0		76 367,0	
36	36	6109-0102-0110 ЕСП РСНБ РК 2024	Обетонирование базы колонны мелкозернистым бетоном	м³	1,28	68 572,0 15 800,0	14,0 0,0	87 772,0 20 224,0	18,0 0,0	67 530,0		87 772,0	
37	37	6103-0701-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м³	1,024	52 363,0 5 571,0	2 689,0 532,0	53 620,0 5 705,0	2 754,0 545,0	1 794,0		53 620,0	
38	38	6103-0101-0201 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м³ /Бетон В12,5 F150 W6/	м³	4,8	90 004,0 31 264,0	4 731,0 955,0	432 019,0 150 067,0	22 709,0 4 584,0	259 243,0		432 019,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетка С-2,5,10/	т	0,23864	429 500,0		102 496,0		102 496,0		102 496,0	
40	40	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,057184	954 056,0		54 557,0		54 557,0		54 557,0	
41	41	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	14,56	4 196,0 1 230,0	18,0 6,0	61 094,0 17 909,0	262,0 87,0	42 923,0		61 094,0	
42	42	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обетонирование базы колонны мелкозернистым бетоном	$м^3$	1,28	68 572,0 15 800,0	14,0 0,0	87 772,0 20 224,0	18,0 0,0	67 530,0		87 772,0	
43	43	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,024	52 363,0 5 571,0	2 689,0 532,0	53 620,0 5 705,0	2 754,0 545,0	1 794,0		53 620,0	
44	44	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ /Бетон В12,5 F150 W6/	$м^3$	4,8	90 004,0 31 264,0	4 731,0 955,0	432 019,0 150 067,0	22 709,0 4 584,0	259 243,0		432 019,0	
45	45	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетка С-2,5,10/	т	0,23864	429 500,0		102 496,0		102 496,0		102 496,0	
46	46	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,057184	954 056,0		54 557,0		54 557,0		54 557,0	
47	47	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	14,56	4 196,0 1 230,0	18,0 6,0	61 094,0 17 909,0	262,0 87,0	42 923,0		61 094,0	
48	48	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обетонирование базы колонны мелкозернистым бетоном	$м^3$	1,28	68 572,0 15 800,0	14,0 0,0	87 772,0 20 224,0	18,0 0,0	67 530,0		87 772,0	
49	49	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,024	52 363,0 5 571,0	2 689,0 532,0	53 620,0 5 705,0	2 754,0 545,0	1 794,0		53 620,0	
50	50	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ /Бетон В12,5 F150 W6/	$м^3$	4,8	90 004,0 31 264,0	4 731,0 955,0	432 019,0 150 067,0	22 709,0 4 584,0	259 243,0		432 019,0	
51	51	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетка С-2,5,10/	т	0,23864	429 500,0		102 496,0		102 496,0		102 496,0	
52	52	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,057184	954 056,0		54 557,0		54 557,0		54 557,0	
53	53	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	14,56	4 196,0 1 230,0	18,0 6,0	61 094,0 17 909,0	262,0 87,0	42 923,0		61 094,0	
54	54	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обетонирование базы колонны мелкозернистым бетоном	$м^3$	2,56	68 572,0 15 800,0	14,0 0,0	175 544,0 40 448,0	36,0 0,0	135 060,0		175 544,0	
55	55	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,048	52 363,0 5 571,0	2 689,0 532,0	107 239,0 11 409,0	5 508,0 1 090,0	3 588,0		107 239,0	
56	56	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ /Бетон В12,5 F150 W6/	$м^3$	9,6	90 004,0 31 264,0	4 731,0 955,0	864 038,0 300 134,0	45 418,0 9 168,0	518 486,0		864 038,0	
57	57	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетка С-2,5,10/	т	0,53632	429 500,0		230 349,0		230 349,0		230 349,0	
58	58	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,114368	954 056,0		109 113,0		109 113,0		109 113,0	
59	59	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	39,52	4 196,0 1 230,0	18,0 6,0	165 826,0 48 610,0	711,0 237,0	116 505,0		165 826,0	
60	60	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обетонирование базы колонны мелкозернистым бетоном	$м^3$	0,41	68 572,0 15 800,0	14,0 0,0	28 115,0 6 478,0	6,0 0,0	21 631,0		28 115,0	
61	61	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,46	52 363,0 5 571,0	2 689,0 532,0	24 087,0 2 563,0	1 237,0 245,0	806,0		24 087,0	
62	62	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ /Бетон В12,5 F150 W6/	$м^3$	2,5	90 004,0 31 264,0	4 731,0 955,0	225 010,0 78 160,0	11 828,0 2 388,0	135 022,0		225 010,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	63	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетка С-2,5,10/	т	0,08509	429 500,0		36 546,0		36 546,0		36 546,0	
64	64	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,059678	954 056,0		56 936,0		56 936,0		56 936,0	
65	65	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	5,46	4 196,0 1 230,0	18,0 6,0	22 910,0 6 716,0	99,0 33,0	16 096,0		22 910,0	
66	66	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обетонирование базы колонны мелкозернистым бетоном	$м^3$	0,41	68 572,0 15 800,0	14,0 0,0	28 115,0 6 478,0	6,0 0,0	21 631,0		28 115,0	
67	67	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,46	52 363,0 5 571,0	2 689,0 532,0	24 087,0 2 563,0	1 237,0 245,0	806,0		24 087,0	
68	68	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ /Бетон В12,5 F150 W6/	$м^3$	2,5	90 004,0 31 264,0	4 731,0 955,0	225 010,0 78 160,0	11 828,0 2 388,0	135 022,0		225 010,0	
69	69	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетка С-2,5,10/	т	0,08509	429 500,0		36 546,0		36 546,0		36 546,0	
70	70	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,059678	954 056,0		56 936,0		56 936,0		56 936,0	
71	71	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	5,46	4 196,0 1 230,0	18,0 6,0	22 910,0 6 716,0	99,0 33,0	16 096,0		22 910,0	
72	72	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обетонирование базы колонны мелкозернистым бетоном	$м^3$	0,41	68 572,0 15 800,0	14,0 0,0	28 115,0 6 478,0	6,0 0,0	21 631,0		28 115,0	
73	73	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,46	52 363,0 5 571,0	2 689,0 532,0	24 087,0 2 563,0	1 237,0 245,0	806,0		24 087,0	
74	74	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ /Бетон В12,5 F150 W6/	$м^3$	2,5	90 004,0 31 264,0	4 731,0 955,0	225 010,0 78 160,0	11 828,0 2 388,0	135 022,0		225 010,0	
75	75	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетка С-2,5,10/	т	0,08509	429 500,0		36 546,0		36 546,0		36 546,0	
76	76	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,059678	954 056,0		56 936,0		56 936,0		56 936,0	
77	77	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	5,46	4 196,0 1 230,0	18,0 6,0	22 910,0 6 716,0	99,0 33,0	16 096,0		22 910,0	
78	78	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обетонирование базы колонны мелкозернистым бетоном	$м^3$	0,41	68 572,0 15 800,0	14,0 0,0	28 115,0 6 478,0	6,0 0,0	21 631,0		28 115,0	
79	79	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,46	52 363,0 5 571,0	2 689,0 532,0	24 087,0 2 563,0	1 237,0 245,0	806,0		24 087,0	
80	80	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ /Бетон В12,5 F150 W6/	$м^3$	2,5	90 004,0 31 264,0	4 731,0 955,0	225 010,0 78 160,0	11 828,0 2 388,0	135 022,0		225 010,0	
81	81	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетка С-2,5,10/	т	0,08509	429 500,0		36 546,0		36 546,0		36 546,0	
82	82	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,059678	954 056,0		56 936,0		56 936,0		56 936,0	
83	83	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	5,46	4 196,0 1 230,0	18,0 6,0	22 910,0 6 716,0	99,0 33,0	16 096,0		22 910,0	
84	84	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обетонирование базы колонны мелкозернистым бетоном	$м^3$	0,765	68 572,0 15 800,0	14,0 0,0	52 458,0 12 087,0	11,0 0,0	40 360,0		52 458,0	
85	85	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,713	52 363,0 5 571,0	2 689,0 532,0	37 335,0 3 972,0	1 917,0 379,0	1 249,0		37 335,0	
86	86	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ /Бетон В12,5 F150 W6/	$м^3$	3,78	90 004,0 31 264,0	4 731,0 955,0	340 215,0 118 178,0	17 883,0 3 610,0	204 154,0		340 215,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	87	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетка С-2,5,10/	т	0,1151	429 500,0		49 435,0		49 435,0		49 435,0	
88	88	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,10434	954 056,0		99 546,0		99 546,0		99 546,0	
89	89	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	7,54	4 196,0 1 230,0	18,0 6,0	31 638,0 9 274,0	135,0 45,0	22 228,0		31 638,0	
90	90	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обетонирование базы колонны мелкозернистым бетоном	$м^3$	0,765	68 572,0 15 800,0	14,0 0,0	52 458,0 12 087,0	11,0 0,0	40 360,0		52 458,0	
91	91	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,713	52 363,0 5 571,0	2 689,0 532,0	37 335,0 3 972,0	1 917,0 379,0	1 249,0		37 335,0	
92	92	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ /Бетон В12,5 F150 W6/	$м^3$	3,78	90 004,0 31 264,0	4 731,0 955,0	340 215,0 118 178,0	17 883,0 3 610,0	204 154,0		340 215,0	
93	93	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетка С-2,5,10/	т	0,1151	429 500,0		49 435,0		49 435,0		49 435,0	
94	94	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,10434	954 056,0		99 546,0		99 546,0		99 546,0	
95	95	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	7,54	4 196,0 1 230,0	18,0 6,0	31 638,0 9 274,0	135,0 45,0	22 228,0		31 638,0	
96	96	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	5,8	52 363,0 5 571,0	2 689,0 532,0	303 705,0 32 312,0	15 597,0 3 086,0	10 162,0		303 705,0	
97	97	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м /Бетон В12,5 F150 W6/	$м^3$	58,8	78 990,0 18 798,0	4 827,0 914,0	4644 612,0 1105 322,0	283 827,0 53 743,0	3255 462,0		4644 612,0	
98	98	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,53957	429 500,0		231 745,0		231 745,0		231 745,0	
99	99	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,08428	288 371,0		24 304,0		24 304,0		24 304,0	
100	100	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01736	315 277,0		5 473,0		5 473,0		5 473,0	
101	101	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	574,2	4 196,0 1 230,0	18,0 6,0	2409 343,0 706 266,0	10 335,0 3 445,0	1692 742,0		2409 343,0	
102	102	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м /Бетон В12,5 F150 W6/	$м^3$	2	78 990,0 18 798,0	4 827,0 914,0	157 980,0 37 596,0	9 654,0 1 828,0	110 730,0		157 980,0	
103	103	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11664	429 500,0		50 097,0		50 097,0		50 097,0	
104	104	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом /цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/	$м^2$	3,72	3 304,0 1 884,0	36,0 12,0	12 291,0 7 008,0	134,0 45,0	5 148,0		12 291,0	
105	105	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	18,6	4 196,0 1 230,0	18,0 6,0	78 046,0 22 878,0	335,0 112,0	54 833,0		78 046,0	
			Итого по разделу 2: Фундаменты /АС-56...66/					23359 372 5467 396	863 061 171 140	15096 549 0	0 0	23359 372	
			ИТОГО по акту					34715 966 9204 159	8474 402 1958 502	15105 039 0	0 0	34715 966	
06-05 Выгреб на 50м3 работы													
			Раздел 1: Земляные работы /АС-9										
1	1	6101-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	987,0817	598,0 0,0	598,0 132,0	590 275,0 0,0	590 275,0 130 295,0			590 275,0	
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и*	$м^3$	30,5283	14 657,0 14 657,0	0,0 0,0	447 453,0 447 453,0	0,0 0,0			447 453,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	19,56	1 317,0 7,0	1 310,0 318,0	25 761,0 137,0	25 624,0 6 220,0			25 761,0	
4	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	919,1138	64,0 0,0	64,0 16,0	58 823,0 0,0	58 823,0 14 706,0			58 823,0	
5	5	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	852,786	744,0 460,0	284,0 92,0	634 473,0 392 282,0	242 191,0 78 456,0			634 473,0	
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	28,4262	3 957,0 3 957,0	0,0 0,0	112 482,0 112 482,0	0,0 0,0			112 482,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы /АС-9					1869 267 952 354	916 913 229 677	0 0	0 0	1869 267	
			Раздел 2: Общестроительные работы										
7	7	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/В3,5	$м^3$	2,38	52 363,0 5 571,0	2 689,0 532,0	124 624,0 13 259,0	6 400,0 1 266,0	4 170,0		124 624,0	
8	8	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство /В20 ССЦ W4 F150	$м^3$	36,09	101 151,0 37 129,0	8 312,0 2 431,0	3650 540,0 1339 986,0	299 980,0 87 735,0	2010 574,0		3650 540,0	
9	9	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03448	405 212,0		13 972,0		13 972,0		13 972,0	
10	10	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06498	307 990,0		20 013,0		20 013,0		20 013,0	
11	11	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,804972	405 212,0		326 184,0		326 184,0		326 184,0	
12	12	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05759	307 990,0		17 737,0		17 737,0		17 737,0	
13	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09135	315 277,0		28 801,0		28 801,0		28 801,0	
14	14	1107-0102-0104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий площадью до 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	20 654,0 8 285,0	3 167,0 847,0	41 308,0 16 570,0	6 334,0 1 694,0	18 404,0		41 308,0	
15	15	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5/П1,2	$м^3$	1,93	102 767,0		198 340,0		198 340,0		198 340,0	
16	16	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,23	47 183,0 26 239,0	19 714,0 5 819,0	10 852,0 6 035,0	4 534,0 1 338,0	283,0		10 852,0	
17	17	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8 074,0		8 074,0		8 074,0		8 074,0	
18	18	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	14 478,0		28 956,0		28 956,0		28 956,0	
19	19	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 524,0		5 524,0		5 524,0		5 524,0	
20	20	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка	шт.	1	9 606,0 6 894,0	1 247,0 387,0	9 606,0 6 894,0	1 247,0 387,0	1 465,0		9 606,0	
21	21	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23 192,0		23 192,0		23 192,0		23 192,0	
22	22	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных/отмостка В10 ССЦ F150, W6	$м^3$	0,66	75 634,0 15 800,0	14,0 0,0	49 918,0 10 428,0	9,0 0,0	39 481,0		49 918,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	6111-0402-0303 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /РУБЕРОИД НАСУХО/	м² изолируемой поверхности	21,76	794,0 352,0	31,0 6,0	17 277,0 7 660,0	675,0 131,0	8 943,0		17 277,0	
24	24	6111-0402-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление керамзитом /толщ.200мм/	м³ утеплителя	4,352	33 000,0 11 078,0	4 512,0 997,0	143 616,0 48 211,0	19 636,0 4 339,0	75 768,0		143 616,0	
25	25	6111-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/р-р М100,внутри,днище/	м² поверхности	14,56	3 409,0 1 884,0	36,0 12,0	49 635,0 27 431,0	524,0 175,0	21 680,0		49 635,0	
26	26	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные.Железнение поверхности /стены,днище/	м² поверхности	14,56	1 781,0 1 702,0	3,0 1,0	25 931,0 24 781,0	44,0 15,0	1 106,0		25 931,0	
27	27	6111-0401-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/внутри,стены/	м² поверхности	60,4	6 288,0 4 895,0	36,0 12,0	379 795,0 295 658,0	2 175,0 725,0	81 963,0		379 795,0	
28	28	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные.Железнение поверхности /стены,днище/	м² поверхности	60,4	1 781,0 1 702,0	3,0 1,0	107 572,0 102 801,0	181,0 60,0	4 590,0		107 572,0	
29	29	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /снаружи,стены/	м² поверхности	89,18	4 196,0 1 230,0	18,0 6,0	374 199,0 109 691,0	1 605,0 535,0	262 903,0		374 199,0	
30	30	6105-0201-1101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике.Кладка /снаружи,стены/	м² стенки	89,18	13 775,0 5 474,0	592,0 56,0	1228 454,0 488 171,0	52 794,0 4 994,0	254 698,0		1228 454,0	
31	31	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной /снаружи,стены/	м³ изолирующего слоя	22,295	33 864,0 28 598,0	5 259,0 1 701,0	754 998,0 637 592,0	117 250,0 37 924,0	156,0		754 998,0	
32	32	211-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Глина природная	м³	25,63925	2 099,0		53 817,0		53 817,0		53 817,0	
33	33	6302-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм	км	0,0029	2095 926,0 1998 525,0	10 649,0 3 364,0	6 078,0 5 796,0	31,0 10,0	252,0		6 078,0	
34	34	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,9232	1 852,0		5 414,0		5 414,0		5 414,0	
35	35	6118-0204-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	1	8 995,0 2 052,0	115,0 29,0	8 995,0 2 052,0	115,0 29,0	6 828,0		8 995,0	
36	36	6104-0802-0403 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /хомут/	т стальных элементов	0,00034	1492 842,0 271 070,0	16 193,0 3 020,0	508,0 92,0	5,0 1,0	410,0		508,0	
37	37	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки.Устройство /обетонирование вокруг вентиляционной трубы В7,5 F150, W4/	м³	0,2	79 607,0 22 074,0	9 726,0 1 812,0	15 921,0 4 415,0	1 945,0 362,0	9 561,0		15 921,0	
38	38	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00184	307 990,0		567,0		567,0		567,0	
39	39	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж /опорное кольцо/	т конструкций	0,00353	242 483,0 229 798,0	5 921,0 1 060,0	856,0 811,0	21,0 4,0	24,0		856,0	
40	40	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00353	1130 546,0		3 991,0		3 991,0		3 991,0	
41	41	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000281	954 056,0		268,0		268,0		268,0	
42	42	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	1,25	4 196,0 1 230,0	18,0 6,0	5 245,0 1 538,0	23,0 8,0	3 685,0		5 245,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Емкости.Испытание на водонепроницаемость		50	479,0	8,0	23 950,0	400,0	6 050,0		23 950,0	
				$м^3$ емкости		350,0	3,0	17 500,0	150,0				
			Итого по разделу 2: Общестроительные работы					7764 728	515 928	3547 844	0	7764 728	
								3167 372	141 882	0	0		
			ИТОГО по вкту					9633 995	1432 841	3547 844	0	9633 995	
								4119 726	371 559	0	0		

06-02 Тепловые сети

			Раздел 1: Строительные работы /АС										
1	1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	364,0022	401,0	401,0	145 965,0	145 965,0			145 965,0	
						0,0	105,0	0,0	38 220,0				
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и*	$м^3$	11,2578	9 101,0	0,0	102 457,0	0,0			102 457,0	
						9 101,0	0,0	102 457,0	0,0				
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	226,06432	94,0	94,0	21 250,0	21 251,0			21 250,0	
						0,0	24,0	0,0	5 426,0				
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	6,99168	3 957,0	0,0	27 666,0	0,0			27 666,0	
						3 957,0	0,0	27 666,0	0,0				
5	5	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$	226,06432	744,0	284,0	168 192,0	64 202,0			168 192,0	
						460,0	92,0	103 990,0	20 798,0				
6	6	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	42,72	37 277,0	7 014,0	1592 473,0	299 638,0	508 667,0		1592 473,0	
						18 356,0	1 919,0	784 168,0	81 980,0				
7	7	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$,объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	27,87	165 903,0		4623 717,0		4623 717,0		4623 717,0	
8	8	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	14,85	144 563,0		2146 761,0		2146 761,0		2146 761,0	
9	9	1106-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство/В7,5	$м^3$	1,224	74 724,0	5 594,0	91 462,0	6 848,0	61 617,0		91 462,0	
						18 788,0	1 489,0	22 997,0	1 823,0				
10	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02172	405 212,0		8 801,0		8 801,0		8 801,0	
11	11	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0416	424 699,0	13 700,0	17 667,0	570,0	517,0		17 667,0	
						398 552,0	930,0	16 580,0	39,0				
12	12	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0416	410 570,0		17 080,0		17 080,0		17 080,0	
13	13	1106-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство/В10	$м^3$	12	72 879,0	5 594,0	874 548,0	67 128,0	581 964,0		874 548,0	
						18 788,0	1 489,0	225 456,0	17 868,0				
14	14	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,355	56 421,0	2 689,0	20 029,0	955,0	17 097,0		20 029,0	
						5 571,0	532,0	1 978,0	189,0				
15	15	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	3,01	37 277,0	7 014,0	112 204,0	21 112,0	35 840,0		112 204,0	
						18 356,0	1 919,0	55 252,0	5 776,0				
16	16	225-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,6	199 882,0		119 929,0		119 929,0		119 929,0	
17	17	225-202-1107 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,41	156 807,0		377 905,0		377 905,0		377 905,0	
18	18	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	1,72	82 551,0	5 325,0	141 988,0	9 159,0	2 475,0		141 988,0	
						27 876,0	1 056,0	47 947,0	1 816,0				
19	19	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,065	56 421,0	2 689,0	60 088,0	2 864,0	51 291,0		60 088,0	
						5 571,0	532,0	5 933,0	567,0				
20	20	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых		1,56	37 277,0	7 014,0	58 152,0	10 942,0	18 575,0		58 152,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			или опирающихся на плиты	$м^3$		18 356,0	1 919,0	28 635,0	2 994,0				
21	21	225-202-1107 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,56	156 807,0		244 619,0		244 619,0		244 619,0	
22	22	6105-0201-0302 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	1,29	82 551,0 27 876,0	5 325,0 1 056,0	106 491,0 35 960,0	6 869,0 1 362,0	1 856,0		106 491,0	
23	23	6104-0901-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	(Опорная подушка ОП-2).Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,3456	47 183,0 26 239,0	19 714,0 5 819,0	16 306,0 9 068,0	6 813,0 2 011,0	425,0		16 306,0	
24	24	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	64	3 067,0		196 288,0		196 288,0		196 288,0	
25	25	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/В7,5 F50 W2	$м^3$	0,484	56 599,0 5 571,0	2 689,0 532,0	27 394,0 2 696,0	1 301,0 257,0	23 396,0		27 394,0	
26	26	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство/В15 F100 W4	$м^3$ конструкции	4,03	158 662,0 41 356,0	2 867,0 681,0	639 408,0 166 665,0	11 554,0 2 744,0	461 189,0		639 408,0	
27	27	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1	т	0,11384	429 500,0		48 894,0		48 894,0		48 894,0	
28	28	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-2	т	0,03388	429 500,0		14 551,0		14 551,0		14 551,0	
29	29	6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,05398	1076 140,0 1072 194,0	3 946,0 1 244,0	58 090,0 57 877,0	213,0 67,0			58 090,0	
30	30	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05398	307 990,0		16 625,0		16 625,0		16 625,0	
31	31	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0035	315 277,0		1 103,0		1 103,0		1 103,0	
32	32	6103-0703-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,00688	83 852,0 78 244,0	872,0 113,0	577,0 538,0	6,0 1,0	33,0		577,0	
33	33	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/К-1	т	0,00688	307 990,0		2 119,0		2 119,0		2 119,0	
34	34	225-202-0902 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.180.14-6	шт.	1	40 757,0		40 757,0		40 757,0		40 757,0	
35	35	225-202-1102 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,057	151 584,0		8 640,0		8 640,0		8 640,0	
36	36	225-203-0703 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б3	шт.	1	33 589,0		33 589,0		33 589,0		33 589,0	
37	37	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 524,0		5 524,0		5 524,0		5 524,0	
38	38	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 355,0		40 355,0		40 355,0		40 355,0	
39	42	6104-0901-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	(Опорная подушка ОП-4).Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,16	47 183,0 26 239,0	19 714,0 5 819,0	7 549,0 4 198,0	3 154,0 931,0	197,0		7 549,0	
40	43	225-205-0104 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	4	6 218,0		24 872,0		24 872,0		24 872,0	
41	44	6101-0108-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, гравийное	$м^3$	0,2	10 797,0 3 846,0	5 233,0 1 629,0	2 159,0 769,0	1 047,0 326,0	344,0		2 159,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	45	6301-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,79	83 904,0 46 437,0	26 728,0 8 263,0	66 284,0 36 685,0	21 115,0 6 528,0	8 484,0		66 284,0	
43	46	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	17 146,0		17 146,0		17 146,0		17 146,0	
44	47	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	23 471,0		46 942,0		46 942,0		46 942,0	
45	48	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	18 471,0		18 471,0		18 471,0		18 471,0	
46	49	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8 074,0		8 074,0		8 074,0		8 074,0	
47	50	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192,0		23 192,0		23 192,0		23 192,0	
48	51	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	5	785,0		3 925,0		3 925,0		3 925,0	
			Итого по разделу 1: Строительные работы /АС					12448 278 1737 515	702 706 191 723	9863 846 0	0 0	12448 278	
			ИТОГО по акту					12448 278 1737 515	702 706 191 723	9863 846 0	0 0	12448 278	

06-01 Наружные сети водопровода и канализации

			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0214 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 $м^3$	$м^3$ грунта	197,9964	430,0 0,0	430,0 92,0	85 138,0 0,0	85 139,0 18 216,0			85 138,0	
2	2	412-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км/во временный отвал/	т·км	67,3596	136,0		9 161,0				9 161,0	
3	3	6101-0104-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	10,7163	134,0 0,0	134,0 34,0	1 436,0 0,0	1 436,0 364,0			1 436,0	
4	4	6101-0104-0110 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	10,7163	228,0 0,0	228,0 58,0	2 443,0 0,0	2 444,0 622,0			2 443,0	
5	5	6101-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и*	$м^3$ грунта	3,5721	9 101,0 9 101,0	0,0 0,0	32 510,0 32 510,0	0,0 0,0			32 510,0	
6	6	6101-0103-0107 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$, КОЛОДЦЫ	$м^3$	19,1391	360,0 25,0	335,0 88,0	6 890,0 478,0	6 411,0 1 684,0			6 890,0	
7	7	6101-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам	$м^3$	0,3409	7 584,0 7 584,0	0,0 0,0	2 585,0 2 585,0	0,0 0,0			2 585,0	
8	8	6302-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	16,2	21 295,0 4 719,0	435,0 103,0	344 979,0 76 448,0	7 047,0 1 669,0	261 484,0		344 979,0	
9	9	6101-0101-0229 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1.6 $м^3$	$м^3$ грунта	165,765464	333,0 0,0	333,0 56,0	55 200,0 0,0	55 200,0 9 283,0			55 200,0	
10	10	412-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км/из временного отвала для обратной засыпки/	т·км	273,513016	136,0		37 198,0				37 198,0	
11	11	6101-0206-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	16,2	3 602,0 3 602,0	0,0 0,0	58 352,0 58 352,0	0,0 0,0			58 352,0	
12	12	6101-0106-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	165,765464	54,0 0,0	54,0 13,0	8 951,0 0,0	8 951,0 2 155,0			8 951,0	
13	13	6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	165,765464	624,0 385,0	239,0 77,0	103 438,0 63 820,0	39 618,0 12 764,0			103 438,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	6101-0103-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	9,234536	575,0 43,0	532,0 121,0	5 310,0 397,0	4 912,0 1 117,0			5 310,0	
15	15	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	30,473969	164,0		4 998,0				4 998,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					758 589 234 590	211 158 47 874	261 484 0	0 0	758 589	
			Раздел 2: Сеть хоз-питьевая противопожарная В1										
16	52	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,75	83 904,0 46 437,0	26 728,0 8 263,0	230 736,0 127 702,0	73 502,0 22 723,0	29 532,0		230 736,0	
17	53	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	45 246,0		90 492,0		90 492,0		90 492,0	
18	54	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	26 208,0		104 832,0		104 832,0		104 832,0	
19	55	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9а	шт.	2	37 122,0		74 244,0		74 244,0		74 244,0	
20	56	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	34 135,0		34 135,0		34 135,0		34 135,0	
21	57	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	39 082,0		39 082,0		39 082,0		39 082,0	
22	58	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5 524,0		11 048,0		11 048,0		11 048,0	
23	59	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 355,0		40 355,0		40 355,0		40 355,0	
24	60	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192,0		23 192,0		23 192,0		23 192,0	
			Итого по разделу 2: Сеть хоз-питьевая противопожарная В1					648 116 127 702	73 502 22 723	446 912 0	0 0	648 116	
			Раздел 3: Сеть канализационная К1										
25	64	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	288,575	430,0 0,0	430,0 92,0	124 087,0 0,0	124 087,0 26 549,0			124 087,0	
26	65	412-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км/во временный отвал/	т·км	98,175	136,0		13 352,0				13 352,0	
27	66	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	15,61875	134,0 0,0	134,0 34,0	2 093,0 0,0	2 093,0 531,0			2 093,0	
28	67	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	15,61875	228,0 0,0	228,0 58,0	3 561,0 0,0	3 561,0 906,0			3 561,0	
29	68	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и*	м³ грунта	5,20625	9 101,0 9 101,0	0,0 0,0	47 382,0 47 382,0	0,0 0,0			47 382,0	
30	69	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³, КОЛОДЦЫ	м³	60,62025	360,0 25,0	335,0 88,0	21 823,0 1 516,0	20 308,0 5 335,0			21 823,0	
31	70	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам	м³	1,07975	7 584,0 7 584,0	0,0 0,0	8 189,0 8 189,0	0,0 0,0			8 189,0	
32	71	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	17	21 295,0 4 719,0	435,0 103,0	362 015,0 80 223,0	7 395,0 1 751,0	274 397,0		362 015,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	72	6101-0101-0229 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м³	м³ грунта	279,03725	333,0 0,0	333,0 56,0	92 919,0 0,0	92 919,0 15 626,0			92 919,0	
34	73	412-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км/из временного отвала для обратной засыпки/	т·км	460,411463	136,0		62 616,0				62 616,0	
35	74	6101-0206-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	17	3 602,0 3 602,0	0,0 0,0	61 234,0 61 234,0	0,0 0,0			61 234,0	
36	75	6101-0106-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	279,03725	54,0 0,0	54,0 13,0	15 068,0 0,0	15 068,0 3 627,0			15 068,0	
37	76	6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	279,03725	624,0 385,0	239,0 77,0	174 119,0 107 429,0	66 690,0 21 486,0			174 119,0	
38	77	6101-0103-0210 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	29,16275	575,0 43,0	532,0 121,0	16 769,0 1 254,0	15 515,0 3 529,0			16 769,0	
39	78	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	96,237075	164,0		15 783,0				15 783,0	
40	86	6301-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,76	80 716,0 46 437,0	26 728,0 8 263,0	142 060,0 81 729,0	47 041,0 14 543,0	13 290,0		142 060,0	
41	87	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	20 481,0		81 924,0		81 924,0		81 924,0	
42	88	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3	11 435,0		34 305,0		34 305,0		34 305,0	
43	89	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	17 146,0		17 146,0		17 146,0		17 146,0	
44	90	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	18 471,0		73 884,0		73 884,0		73 884,0	
45	91	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	5 524,0		66 288,0		66 288,0		66 288,0	
46	92	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	23 192,0		92 768,0		92 768,0		92 768,0	
47	96	6301-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,145	80 716,0 46 437,0	26 728,0 8 263,0	576 716,0 331 792,0	190 971,0 59 039,0	53 952,0		576 716,0	
48	97	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	45 246,0		226 230,0		226 230,0		226 230,0	
49	98	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	7	37 122,0		259 854,0		259 854,0		259 854,0	
50	99	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	26 208,0		78 624,0		78 624,0		78 624,0	
51	100	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 1ПП15-2	шт.	5	34 135,0		170 675,0		170 675,0		170 675,0	
52	101	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15	5 524,0		82 860,0		82 860,0		82 860,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	102	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 355,0		40 355,0		40 355,0		40 355,0	
54	103	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	23 192,0		92 768,0		92 768,0		92 768,0	
			Итого по разделу 3: Сеть канализационная К1					3057 467	585 648	1659 320	0	3057 467	
								720 748	152 922	0	0		
			ИТОГО по акту					4464 172	870 308	2367 716	0	4464 172	
								1083 040	223 519	0	0		

07-01 Благоустройство территории

			Раздел 1: Вертикальная планировка										
1	1	6101-0104-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1 /растительный слой для озеленения территории/	$м^3$	375,43	93,0 0,0	93,0 23,0	34 915,0 0,0	34 915,0 8 635,0			34 915,0	
2	2	6101-0104-0113 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105 /срезка плодородного грунта с 10м до 20м/	$м^3$	375,43	80,0 0,0	80,0 20,0	30 034,0 0,0	30 035,0 7 509,0			30 034,0	
3	3	6101-0101-0210 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1 /недостаток плодородного грунта/	$м^3$	1 474,07	405,0 0,0	405,0 87,0	596 998,0 0,0	596 998,0 128 244,0			596 998,0	
4	4	412-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3,5 км/3,6км	т·км	7 694,6454	59,0		453 984,0				453 984,0	
5	5	6101-0104-0107 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3 /насыпь/	$м^3$	2 460,57	131,0 0,0	131,0 32,0	322 335,0 0,0	322 334,0 78 738,0			322 335,0	
6	6	6101-0104-0115 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0107	$м^3$	2 460,57	94,0 0,0	94,0 23,0	231 294,0 0,0	231 293,0 56 593,0			231 294,0	
7	7	6101-0104-0107 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3 /выемка/	$м^3$	2 460,57	131,0 0,0	131,0 32,0	322 335,0 0,0	322 334,0 78 738,0			322 335,0	
8	8	6101-0104-0115 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0107	$м^3$	2 460,57	94,0 0,0	94,0 23,0	231 294,0 0,0	231 293,0 56 593,0			231 294,0	
9	9	6101-0103-0217 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 3 /излишний грунт/	$м^3$	2 749,26	587,0 43,0	542,0 120,0	1613 816,0 118 218,0	1490 099,0 329 911,0	5 499,0		1613 816,0	
10	10	412-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км/3,6км	т·км	16 132,65768	105,0		1693 929,0				1693 929,0	
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					5530 934	3259 301	5 499	0	5530 934	
								118 218	744 961	0	0		
			Раздел 3: Покрытие										
11	19	6201-0401-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня М1000 фр.20-40мм /t=0,1м/	$м^3$	63,5235	23 224,0 976,0	3 831,0 784,0	1475 270,0 61 999,0	243 358,5 49 802,5	1169 912,5		1475 270,0	
12	24	6201-0401-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня М1000 фр.20-40мм /t=0,1м/	$м^3$	11,34	23 224,0 976,0	3 831,0 784,0	263 360,0 11 068,0	43 443,5 8 890,5	208 849,0		263 360,0	
13	29	6201-0401-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня М800 фр.10-20мм /t=0,08м/	$м^3$	57,1	25 105,0 976,0	3 831,0 784,0	1433 495,5 55 729,5	218 750,0 44 766,5	1159 016,0		1433 495,5	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	35	6201-0401-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня М800 фр.40-60мм /t=0,25м/	$м^3$	225	22 824,0 976,0	3 831,0 784,0	5135 400,0 219 600,0	861 975,0 176 400,0	4053 825,0		5135 400,0	
15	36	6201-0401-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня М800 фр.5-40мм /t=0,15м/	$м^3$	135	23 091,0 976,0	3 831,0 784,0	3117 285,0 131 760,0	517 185,0 105 840,0	2468 340,0		3117 285,0	
			Итого по разделу 3: Покрытие					11424 811 480 157	1884 712 385 700	9059 943 0	0 0	11424 811	
			Раздел 5: Ограждение ОГ-1, ОГ-2, 436м /ГП-11/										
16	75	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	7,92	52 363,0 5 571,0	2 689,0 532,0	414 715,0 44 122,0	21 296,0 4 213,0	349 296,0		414 715,0	
17	76	6103-0101-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	17,184	88 305,0 31 264,0	4 731,0 955,0	1517 433,0 537 241,0	81 298,0 16 411,0	898 895,0		1517 433,0	
18	77	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23408	307 990,0		72 094,0		72 094,0		72 094,0	
19	78	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022*	Стойки. Монтаж	т конструкций	7,0367	75 216,0 31 276,0	29 985,0 7 717,0	529 272,0 220 080,0	210 995,0 54 302,0	98 197,0		529 272,0	
20	79	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,06908	451 090,0		31 161,0		31 161,0		31 161,0	
21	80	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	6,96762	369 090,0		2571 679,0		2571 679,0		2571 679,0	Казахстан
22	81	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	204,0643	198,0 110,0	3,0 0,0	40 405,0 22 447,0	612,0 0,0	17 345,0		40 405,0	
23	82	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	12,48184	286 453,0 197 893,0	65 049,0 18 300,0	3575 461,0 2470 069,0	811 932,0 228 418,0	293 460,0		3575 461,0	
24	83	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3,23764	378 059,0		1224 019,0		1224 019,0		1224 019,0	
25	84	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	2,654778	451 090,0		1197 544,0		1197 544,0		1197 544,0	
26	85	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,589422	315 277,0		2077 493,0		2077 493,0		2077 493,0	
27	86	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	361,97336	198,0 110,0	3,0 0,0	71 671,0 39 817,0	1 086,0 0,0	30 768,0		71 671,0	
28	87	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,0777	286 453,0 197 893,0	65 049,0 18 300,0	22 257,0 15 376,0	5 054,0 1 422,0	1 827,0		22 257,0	
29	88	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02121	378 059,0		8 019,0		8 019,0		8 019,0	
30	89	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01599	451 090,0		7 213,0		7 213,0		7 213,0	
31	90	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0405	315 277,0		12 769,0		12 769,0		12 769,0	
32	91	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		2,2533	198,0	3,0	446,0	7,0	192,0		446,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		110,0	0,0	248,0	0,0				
			Итого по разделу 5: Ограждение ОГ-1, ОГ-2, 436м /ГП-11/					13373 651	1132 280	8891 971	0	13373 651	
								3349 400	304 766	0	0		
			Раздел 6: Ворота Врм-1, 3шт /ГП-9/										
33	92	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки		1,296	52 363,0	2 689,0	67 862,0	3 484,0	57 158,0		67 862,0	
				м³		5 571,0	532,0	7 220,0	689,0				
34	93	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м³		3,456	88 305,0	4 731,0	305 182,0	16 350,0	180 784,0		305 182,0	
				м³		31 264,0	955,0	108 048,0	3 300,0				
35	94	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,142128	307 990,0		43 774,0		43 774,0		43 774,0	
				т									
36	95	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022*	Стойки. Монтаж		1,236024	75 216,0	29 985,0	92 969,0	37 062,0	17 249,0		92 969,0	
				т конструкций		31 276,0	7 717,0	38 658,0	9 538,0				
37	96	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,011304	451 090,0		5 099,0		5 099,0		5 099,0	
				т									
38	97	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		1,22472	369 090,0		452 032,0		452 032,0		452 032,0	Казахстан
				т									
39	98	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		35,844696	198,0	3,0	7 097,0	108,0	3 047,0		7 097,0	
				м²		110,0	0,0	3 943,0	0,0				
40	99	1109-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Ворота. Монтаж		0,65421	468 422,0	170 801,0	306 446,0	111 739,0	25 811,0		306 446,0	
				т конструкций		258 168,0	30 220,0	168 896,0	19 770,0				
41	100	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,2196	378 059,0		83 022,0		83 022,0		83 022,0	
				т									
42	101	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,0735	451 090,0		33 155,0		33 155,0		33 155,0	
				т									
43	102	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,35814	324 246,0		116 125,0		116 125,0		116 125,0	
				т									
44	103	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		18,97209	198,0	3,0	3 756,0	57,0	1 613,0		3 756,0	
				м²		110,0	0,0	2 087,0	0,0				
45	104	1109-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Калитка. Монтаж		0,1416	468 422,0	170 801,0	66 329,0	24 185,0	5 587,0		66 329,0	
				т конструкций		258 168,0	30 220,0	36 557,0	4 279,0				
46	105	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,05916	378 059,0		22 366,0		22 366,0		22 366,0	
				т									
47	106	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,0185	451 090,0		8 345,0		8 345,0		8 345,0	
				т									
48	107	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,06294	324 246,0		20 408,0		20 408,0		20 408,0	
				т									
49	108	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		4,1064	198,0	3,0	813,0	12,0	349,0		813,0	
				м²		110,0	0,0	452,0	0,0				
			Итого по разделу 6: Ворота Врм-1, 3шт /ГП-9/					1634 780	192 997	1075 924	0	1634 780	
								365 861	37 576	0	0		
			Раздел 7: Калитка КМ-1, 6шт /ГП-8/										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	109	6103-0101-0201 *РСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м³	м³	1,08	88 305,0 31 264,0	4 731,0 955,0	95 369,0 33 765,0	5 109,0 1 031,0	56 495,0		95 369,0	
51	110	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022*	Стойки. Монтаж	т конструкций	1,05312	75 216,0 31 276,0	29 985,0 7 717,0	79 211,0 32 937,0	31 578,0 8 127,0	14 696,0		79 211,0	
52	111	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,05312	369 090,0		388 696,0		388 696,0		388 696,0	Казахстан
53	112	1109-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Калитка. Монтаж	т конструкций	0,482478	468 422,0 258 168,0	170 801,0 30 220,0	226 003,0 124 560,0	82 407,0 14 580,0	19 036,0		226 003,0	
54	113	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,32358	371 983,0		120 366,0		120 366,0		120 366,0	Казахстан
55	114	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,1485	389 665,0		57 865,0		57 865,0		57 865,0	Казахстан
56	115	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,010398	342 184,0		3 558,0		3 558,0		3 558,0	
57	116	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	543,0		6 516,0		6 516,0		6 516,0	
			Итого по разделу 7: Калитка КМ-1, 6шт /ГП-8/					977 584 191 262	119 094 23 738	667 228 0	0 0	977 584	
			ИТОГО по акту					32 941 760 4 504 898	6 588 384 1 496 741	19 700 565 0	0 0	32 941 760	
			Итого по акту									94 204 171	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			итого без оборудования, тенге									94 204 171	
				Организация и управление СМР		6,6%						6 217 475	
				Сметная прибыль		5%						5 021 082	
				Непредвиденные работы и затраты		5%						0	
				Итого СП+НР								5 021 082	
				Итого								110 463 811	
			Итого в прогнозных ценах на IV-кв. 2024г, (доля 22% К = 1,0000)		22%	1,0000						24 302 038	
			Итого в прогнозных ценах на I-кв. 2025г, (доля 32% К = 1,0192)		32%	1,0192						36 027 109	
			Итого в прогнозных ценах на II-кв. 2025г, (доля 34% К = 1,0388)		34%	1,0388						39 014 934	
			Итого в прогнозных ценах на III-кв. 2025г, (доля 12% К = 1,0587)		12%	1,0587						14 033 764	
			ИТОГО									113 377 846	
			Итого с понижающим коэф К=0,98									111 110 289	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %						13 333 234,72	
			Итого с НДС									124 443 524,04	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области"

Руководитель отдела

_____ Ілиясов Д. І.

Подрядчик:
ТОО "АймарСтройСервис"

Директор

_____ Жалгасбаев Д.Б.

Технический надзор:
ТОО "Building Control"

Руководитель

_____ Мурзагалиев З.С.

Авторский надзор
ТОО «Архдизстрой»

Руководитель

_____ Бухарбаев Б.К.