Генподрядчик: ТОО "Корпорация Алем-Курылыс
Субподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"
Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ " Акжанская средняя школа Тимирязевского района"

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		38/2	29.07.2022			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметно-ресурсном уровне цен	из них						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт КГУ " Акжанская средняя школа Тимирязевского района"	18 965 566	19 921 813	-	-	-	-	-	-	2 032 025	18 965 566

Генподрядчик:
ТОО "Корпорация Алем-Курылыс"
Директор _____ Сейтмуратов Р.Е.

Субподрядчик:
ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"
Директор _____ Сейткулов Б.

Генподрядчик **ТОО "Корпорация Алем-Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: **ТОО "Орда Энерго Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Капитальный ремонт КГУ " Акжанская средняя школа Тимирязевского района"**

(наименование)

Договор (контракт) 38/2 от 29.07.2022г.

Акт № 1
за август месяц 2022 года

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	**Е11-460401-0102**	**Демонтаж цоколя**	**м3**	**41**	**22512,33**	**9611,13**	**923005**	**394057**	**--**	**616482**	**1662646**
					12901,20	**4998,97**	**528949**	**204958**		**123159**	
2	**Е12-070101-0102**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**252**	**94,63**	**--**	**23846**	**--**	**--**	**17169**	**44296**
					94,63	**--**	**23846**	**--**		**3281**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**946851**	**394057**	**--**	**633651**	**1706942**
							552795	**204958**	**--**	**126440**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**946851**				
	Всего заработная плата		Тенге					**757753**			
		Накладные расходы	Тенге				**633651**				
		Сметная прибыль	Тенге				**126440**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1706942**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**617**
		Сметная заработная плата	Тенге					**757753**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1706942**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**617**
		Сметная заработная плата	Тенге					**757753**			
		РАЗДЕЛ 2.Отделка 1 этаж									
3	**Е11-150203-0204 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**174,2**	**1787,19**	**97,76**	**311329**	**17029**	**71633**	**189514**	**540911**
					1278,23	**81,67**	**222667**	**14226**		**40067**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	**Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**372**	**1760,84**	**97,76**	**655032**	**36365**	**149507**	**399632**	**1139037**
					1261,18	**81,67**	**469160**	**30380**		**84373**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**966361**	**53394**	**221140**	**589146**	**1679948**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
							691827	44606	--	124440	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				966361				
	Материалы		Тенге				221140				
	Всего заработная плата		Тенге					736433			
		Накладные расходы	Тенге				589146				
		Сметная прибыль	Тенге				124440				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1679947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								568
		Сметная заработная плата	Тенге					736433			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1679947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								568
		Сметная заработная плата	Тенге					736433			
РАЗДЕЛ 3.Отделка 2 этаж											
5	**Е11-150203-0204 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**232,5**	**1787,19**	**97,76**	**415522**	**22728**	**95607**	**252940**	**721939**
					1278,23	**81,67**	**297187**	**18987**		**53477**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	**Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**630,8**	**1760,84**	**97,76**	**1110737**	**61665**	**253518**	**677655**	**1931463**
					1261,18	**81,67**	**795554**	**51515**		**143071**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1526259**	**84393**	**349125**	**930595**	**2653402**
							1092741	**70502**	**--**	**196548**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1526259**				
	Материалы		Тенге				**349125**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1163243**			
		Накладные расходы	Тенге				**930595**				
		Сметная прибыль	Тенге				**196548**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2653402**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**896**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1163243**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2653402**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**896**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1163243**			
РАЗДЕЛ 4.Отделка 3 этаж											
7	**Е11-150203-0204 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**154,7**	**1787,19**	**97,76**	**276478**	**15123**	**63614**	**168300**	**480360**
					1278,23	**81,67**	**197741**	**12634**		**35582**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1248,1**	**1760,84**	**97,76**	**2197702**	**122009**	**501612**	**1340807**	**3821590**
					1261,18	**81,67**	**1574081**	**101927**		**283081**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2474180**	**137132**	**565226**	**1509107**	**4301950**
							1771822	**114561**	**--**	**318663**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2474180**				
	Материалы		Тенге				**565225**				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1886383			
		Накладные расходы	Тенге				1509107				
		Сметная прибыль	Тенге				318663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4301950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1453
		Сметная заработная плата	Тенге					1886383			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4301950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1453
		Сметная заработная плата	Тенге					1886383			
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки									
9	**Е11-100502-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из ПВХ. Монтаж на "чистый" пол**	**м2 перегородок (за вычетомпроемов)**	**29,7**	**25687,73**	**19,74**	**762926**	**586**	**730264**	**29050**	**855334**
					1079,99	**6,81**	**32076**	**202**		**63358**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**762926**	**586**	**730264**	**29050**	**855334**
							32076	**202**	**--**	**63358**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				762926				
	Материалы		Тенге				730264				
	Всего заработная плата		Тенге					32278			
		Накладные расходы	Тенге				29050				
		Сметная прибыль	Тенге				63358				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				855334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					32278			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				855334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					32278			
		РАЗДЕЛ 6.Проемы									
10	**Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**176**	**2699,40**	**193,27**	**475094**	**34016**	**189341**	**243568**	**776155**
					1430,33	**107,35**	**251737**	**18894**		**57493**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	**С121-090201-0203**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**176**	**28565,42**	**--**	**5027514**	**--**	**5027514**	**--**	**5429715**
					--	**--**	**--**	**--**		**402201**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**5502608**	**34016**	**5216855**	**243568**	**6205870**
							251737	**18894**	**--**	**459694**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5502608				
	Материалы		Тенге				189341				
	Всего заработная плата		Тенге					270631			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5027514				
		Накладные расходы	Тенге				243568				
		Сметная прибыль	Тенге				459694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6205870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
		Сметная заработная плата	Тенге					270631			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6205870				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
		Сметная заработная плата	Тенге					270631			
		РАЗДЕЛ 7.Двери									
12	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	14,4	3350,71	57,64	48250	830	6147	28758	83169
					2866,16	28,20	41273	406		6161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	С121-090402-0502	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	14,4	44249,00	--	637186	--	637186	--	688161
					--	--	--	--		50975	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				685436	830	643333	28758	771330
							41273	406	--	57136	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				685436				
	Материалы		Тенге				6148				
	Всего заработная плата		Тенге					41679			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				637186				
		Накладные расходы	Тенге				28758				
		Сметная прибыль	Тенге				57136				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				771330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					41679			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				771330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					41679			
		РАЗДЕЛ 8.Козырек -6шт									
14	Е11-100109-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Козырьки. Устройство**	м2 горизонтальной проекции	14,4	9285,01	63,14	133704	909	18594	103237	255897
					7930,65	35,20	114201	507		18955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	0,39	9131,12	66,01	3561	26	3078	423	4303
					1172,18	33,70	457	13		319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е11-120101-0703 Изм. и доп. вып. 19	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам**	м2 кровли	15,84	885,56	61,12	14027	969	3108	9491	25400
					628,17	23,14	9950	367		1882	
17	С121-130407-0202	**Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012**	м2	20,592	1644,00	--	33853	--	33853	--	36561
					--	--	--	--		2708	
18	Е11-070107-0103	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	т	0,099948	782941,56	6715,67	78253	671	69487	9766	95060
					80989,09	1813,01	8095	181		7042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-100104-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Подшивка листами из ПВХ**	м2 потолков	19,2	1045,08	17,13	20065	328	376	17589	40666

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					1008,38	9,50	19361	182		3012	
20	С122-030101-0401	Лист из ПВХ	м2	20,16	1344,00	–	27095	–	27095	–	29263
					–	–	–	–		2168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				310558	2903	155591	140506	487150
							152064	1250	–	36086	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				310558				
	Материалы		Тенге				94645				
	Всего заработная плата		Тенге					153314			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60948				
		Накладные расходы	Тенге				140506				
		Сметная прибыль	Тенге				36086				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				487150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					153314			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				487150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					153314			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18661925
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4586335				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					707311			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					455379			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7881536		
		- Накладные расходы	Тенге							4104381	
		- Сметная прибыль	Тенге							1382365	
		Временные здания и сооружения			2,32%						432 957
		Итого:									19 094 881
		Затраты на прозводство строительно-монтажных работ в зимнее время			2,54%						485 201
		Итого:									19 580 082
		Непредвиденные работы и затраты			2%						391 602
		Итого:									19 971 684
		Итого в текущих ценах К=1,05									20 970 268
		Итого с понижающим коэффициентом -5%			0,950002785						19 921 813
		Итого с понижающим коэффициентом - 15%									16 933 541
		НДС			12%						2 032 025
		Всего по Акту									**18 965 566**

Генподрядчик:

ТОО "Корпорация Алем-Курылыс"

Директор _____ **Сейтмуратов Р.Е.**

Субподрядчик:

ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"

Директор _____ **Сейткулов Б.**