Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2025 года

Заказчик (застройщик): **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района**

Подрядчик: **ТОО «Рауан»**

Доп. соглашение № 64/1 от 04.06.2025 года к Договору № 64 от 19 мая 2025 года

Наименование строительства и его адрес: «*Средний ремонт улицы Талас (0,823 км), улицы М.Маметовой (1,202 км), улицы Бошай би (1,108 км), улицы Кажымукан (0,884 км), улицы Т.Рыскулов (0,5 км) в селе Тегистик Темирбекского сельского округа Байзакского района Жамбылской области*»

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«*Средний ремонт улицы Талас (0,823 км), улицы М.Маметовой (1,202 км), улицы Бошай би (1,108 км), улицы Кажымукан (0,884 км), улицы Т.Рыскулов (0,5 км) в селе Тегистик Темирбекского сельского округа Байзакского района Жамбылской области*»	65 000 000	65 000 000			65 000 000	65 000 000		
	В том числе НДС 12%	6964285,71	6964285,71			6964285,71	6964285,71		
	Всего к оплате:	**65 000 000**	**65 000 000**			**65 000 000**	**65 000 000**		

«Заказчик»
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района

Мадешев Д. _____

«Подрядчик»
ТОО «Рауан»

Тулебаев Л._____

Заказчик (застройщик): **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района**

Подрядчик: **ТОО «Рауан»**

Объект: *«Средний ремонт улицы Талас (0,823 км), улицы М.Маметовой (1,202 км), улицы Бошай би (1,108 км), улицы Кажымукан (0,884 км), улицы Т.Рыскулов (0,5 км) в селе Тегистик Темирбекского сельского округа Байзакского района Жамбылской области»*

Договор № 64 от 19 мая 2025 года

Акт выполненных работ №1
за июнь 2025 года

№ п/п	Шифр и Номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тг. Всего / З.П. раб. строит	Стоимость ед. тг. Эксп. Маш. / В т. Ч. ЗП Машин.	Общая стоимость тенге Всего	ЗП Раб. Строит.	Экспл. машин	В т.ч. ЗП маш-ов	материалы / Оборудов меб.инв.	Накладн. Расходы тенге / Сметная прибыль	Всего Стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1. Улица Талас (0,823км)											
		0,0 КМ по 0,823 КМ											
1	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000мм, толщина слоя до 50мм	м2	4115	452	409	43	176945	1683035				1 859 980
					22	62	90530			255130			
2	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 15см	м2	4938	601	388	212	1046856	1915944				2 967 738
					105	93	518490			459234			
3	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	542,1924	1791								971 067
4	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40мм	$м^3$	186,6564	3341								623 619
		Примыкания на 0,0 КМ (20,0 м2)											
5	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 20см	м2	20	601	388	212	4240	7760				12020
					105	93	2100			1860			
6	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,928	1791								5 244
7	211-601-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40мм	$м^3$	2,016	3341								6 735
		Стоянка авто на 0,275 КМ (25,0м х 10,0м) и заезды (23,0м х 3,5м – 2шт)											
8	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 20см	м2	411	601	388	212	87132	159468				247 011
					105	93	43155			38223			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	60,1704	1791								107 765
10	211-601-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40мм	$м^3$	41,4288	3341								138 414
11	1127-0201-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Камни бортовые бетонные БР-1000.300.150. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м борт камня	137	3535	83	3274	448538	11371				484 295
					1603	25	219611			3425			
12	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,343	18447								98562
13	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный сечением сторон 300х150мм ГОСТ 6665-91	м	137	2280								312 360
на 0,637КМ – замена в/пропускных труб диам. 500мм, L =7,0м – 1шт													
14	1216-0101-1509 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03, Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы железобетонные диаметром 1000мм х 600мм. Демонтаж	м	6,5	5873	704	5071	32962	4576				38 147
					2502	214	16263			1391			
15	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	м3	24	328	328			7872				7 872
						71				1704			
16	1101-0104-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) при перемещении грунта до 10м	$м^3$	24	109	109			2616				2 616
						27				648			
17	1101-0104-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	$м^3$	24	101	101			2424				2 424
						25				600			
18	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Подушки под фундаменты песчано-гравийные. Устройство	м3	5,4	9112	608	8504	45922	3283				49 205
					4164	197	22486			1064			
19	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,94	1791								10 639
20	1130-0104-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Портальные стены и откосы из монолитного бетона. Устройство	м3	6,4	87517	12028	50840	325376	76979				560 109
					24890	3697	159296			23661			
21	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,656	20715								137 879
22	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2	14	7817	352	3231	45234	4928				109 438
					1582	95	22148			1330			
23	1130-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство из монолитного бетона (лотка)	м3	0,5	78762	9237	50840	25420	4619				39 381
					24890	2812	12445			1406			
24	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5	16633								8 649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2	27643								5 529
26	1101-0104-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,04*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) при перемещении грунта до 10м	м3	4,2	109	109			457				458
						27				113			
27	1101-0104-0109 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,04*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	м3	4,2	101	101			424				424
						25				105			
28	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,04*	Подушки под фундаменты песчано-гравийные. Устройство	м3	0,35	9112	608	8504	2976	213				3 189
					4164	197	1457			69			
29	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,385	1791								690
30	1130-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство из монолитного бетона (фундамента)	м3	2,1	78762	9237	50840	106764	19397				165 400
					24890	2812	52269			5905			
31	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,184	16633								36 326
32	1130-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 31	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9м	м3 ж/б звеньев	1,12	126740	50344	61912	69341	56385				141 949
					30312	13136	33949			14712			
33	225-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100. Размеры: диаметр отверстия трубы 500мм, длина 1000м, толщина стенки 80мм	шт	7	18370								128590
34	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2	14	7817	352	3231	45234	4928				109 438
					1582	95	22148			1330			
35	1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2	0,7	9975	469	5029	3520	329				6 983
					2463	125	1724			88			
36	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 1	м3	1,75	77	77			135				135
						19				33			
37	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 10м.	м3	12	109	109			1308				1 308
						27				324			
38	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	м3	12	101	101			1212				1 212
						25				300			
39	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,04*	Подушки под фундаменты песчано-гравийные. Устройство	м3	0,5	9112	608	8504	4252	305				4 556
					4164	197	2082			99			
40	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,55	1791								985
41	1137-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушенных системах толщиной 8см. Укрепление дна русла на входе.	м3	0,4	12521	1711	9426	3770	684				5 008
					4692	548	1877			219			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010, W6	м3	0.408	22254								9 080
43	1137-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушенных системах толщиной 8см. Укрепление откосов на входе.	м3	0,48	12521 4692	1711 548	9426 2252	4524	821	263			6 010
44	212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010, W6	м3	0.4896	22254								10 896
45	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Подушки под фундаменты песчано-гравийные. Устройство	м3	1,25	9112 4164	608 197	8540 5205	10630	760	246			11 390
46	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,375	1791								2 463
47	1137-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушенных системах толщиной 8см. Укрепление дна и конца русла на выходе	м3	0,96	12521 4692	1711 548	9426 4504	9049	1642	526			12 020
48	212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010, W6	м3	0,9792	22254								21 791
49	1137-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушенных системах толщиной 8см. Укрепление откосов на выходе	м3	0,272	12521 4692	1711 548	9426 1276	2564	465	149			3 406
50	212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010, W6	м3	0,27744	22254								6 174
51	1137-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Упоры из бетона на входе 1,75х0,5х0,4 В20, F300	м3	0,7	35701								24991
52	1137-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Упоры из бетона на выходе 1,0х0,5х0,4 В20, F300	м3	0,4	35701								14 280
53	212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010, W6	м3	1,1165	22254								24 847
54	212-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,12111	307072								37 189
55	1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	1,5	12979								19468
56	211-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000мм	м3	1,515	5864								8 884

Раздел 2. Улица М.Маметовой (1,202км)

0,0 КМ по 0,141 КМ

1	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31*	Покрытия асфальтобетонные деформированные толщиной 50мм, шириной 5,0м. Разборка	м2	35,25	10392 3411	3479 1092	6913 120238	243683	122635	38493			366 318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 20см	м2	846	601	388	212	179352	328248				508 446
					105	93	88830			78678			
3	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	123,8544	1791								221 823
4	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40мм	$м^3$	85,2768	3341								284 910
с 0,141КМ по 0,94КМ													
5	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000мм, толщина слоя до 50мм	м2	3995	452	409	43	171785	1633955				1 805 740
					22	62	87890			247690			
6	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 20см	м2	4794	601	388	212	1016328	1860072				2 881 194
					105	93	503370			445842			
7	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	526,3812	1791								942 749
8	211-601-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40мм	$м^3$	181,2132	3341								605 433
с 0,94КМ по 1,202КМ – песчано-гравийное покрытие													
9	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 20см	м2	1572	601	388	212	333264	609936				944 772
					105	93	165060			146196			
10	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	230,1408	1791								412 182
11	211-601-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40мм	$м^3$	158,4576	3341								529 407
Примыкание на 0,0КМ (20м2); 0,141КМ (20м2 х 2пг)													
12	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 20см	м2	60	601	388	212	12720	23280				36 060
					105	93	6300			5580			
13	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	8,784	1791								15 732
14	211-601-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40мм	$м^3$	6,048	3341								20 206
Стоянка авто на 0,178КМ (17,0м х 10,0м)													
15	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 20см	м2	170	601	388	212	36040	65960				102 170
					105	93	17850			15810			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	24,888	1791								44 574
17	211-601-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40мм	$м^3$	17,136	3341								57 251
18	1127-0201-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Камни бортовые бетонные БР-1000.300.150. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м борт камня	37	3535	83	3274	121138	3071				130 795
					1603	25	59311			925			
19	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,443	18447								26 619
20	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный сечением сторон 300х150мм ГОСТ 6665-91	м	37	2280								84 360
На 0,951КМ – установка в/пропускных труб диам. 500мм, L=7,0м – 1шт.													
21	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	м3	24	328	328			7872				7 872
						71				1704			
22	1101-0104-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) при перемещении грунта до 10м	$м^3$	24	109	109			2616				2 616
						27			648				
23	1101-0104-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	м3	24	101	101			2424				2 424
						25				600			
24	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Подушки под фундаменты песчано-гравийные. Устройство	м3	5,4	9112								49 205
25	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,94	87 517								10 639
26	1130-0104-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Портальные стены и откосные стены из монолитного бетона. Устройство	м3	6,4	87517	12028	50840	325376	76979				560 109
					24890	3697	159296			23661			
27	212-101-0701 *РСНБ РК 202*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,656	20715								137 879
28	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2	14	7817	352	3231	45234	4928				109 438
					1582	95	22148			1330			
29	1130-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство из монолитного бетона (лотка)	м3	0,5	78762	9237	50840	25420	4619				39 381
					24890	2812	12445			1406			
30	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5	16633								8 649
31	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2	27643								5 529
32	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 10м.	м3	4,2	109	109			457				458
						27				113			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	м3	4,2	101	101			424				424
						25				105			
34	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Подушки под фундаменты песчано-гравийные. Устройство	м3	0,35	9112	608	8504	2976	231				3 189
					4164	197	1457			69			
35	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,385	1791								690
36	1130-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство из монолитного бетона (фундамента)	м3	2,1	78762	9237	50840	106764	19397				165 400
					24890	2812	52269		5905				
37	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,184	16633								36 326
38	1130-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 31	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9м	м3 ж/б звеньев	1,12	126740	50344	61912	69341	56385				141 949
					30312	13136	33949			14712			
39	225-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100. Размеры: диаметр отверстия трубы 500мм, длина 1000м, толщина стенки 80мм	шт	7	18370								128590
40	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2	14	7817	352	3231	45234	4928				109 438
					1582	95	22148			1330			
41	1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2	0,7	9975	469	5029	3520	329				6 983
					2463	125	1724			88			
42	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 1	м3	1,75	77	77			135				135
						19				33			
43	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 10м.	м3	12	109	109			1308				1 308
						27				324			
44	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	м3	12	101	101			1212				1 212
						25				300			
45	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Подушки под фундаменты песчано-гравийные. Устройство	м3	0,5	9112	608	8504	4252	305				4 556
					4164	197	2082			99			
46	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,55	1791								985
47	1137-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушенных системах толщиной 8см. Укрепление дна русла на входе.	м3	0,4	12521	1711	9426	3770	684				5 008
					4692	548	1877			219			
48	212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010, W6	м3	0.408	22254								9 080
49	1137-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушенных системах толщиной 8см. Укрепление откосов на входе.	м3	0,48	12521	1711	9426	4524	821				6 010
					4692	548	2252			263			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010, W6	м3	0.4896	22254								10 896
51	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Подушки под фундаменты песчано-гравийные. Устройство	м3	1,25	9112	608	8504	10630	760				11 390
					4164	197	5205			246			
52	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,375	1791								2 463
53	1137-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушенных системах толщиной 8см. Укрепление дна и конца русла на выходе	м3	0,96	12521	1711	9426	9049	1642				12 020
					4692	548	4504			526			
54	212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010, W6	м3	0,9792	22254								21 791
56	1137-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушенных системах толщиной 8см. Укрепление откосов на выходе	м3	0,272	12521	1711	9426	2564	465				3 406
					4692	548	1276		149				
57	212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010, W6	м3	0,27744	22254								6 174
58	1137-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Упоры из бетона на входе 1,75х0,5х0,4 В20, F300	м3	0,7	35701	2992	21831	15282	2094				24991
					10869	942	7608			659			
59	1137-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Упоры из бетона на выходе 1,0х0,5х0,4 В20, F300	м3	0,4	35701	2992	21831	8732	1197				14 280
					10869	942	4348			377			
60	212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010, W6	м3	1,1165	22254								24 847
61	212-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,12111	307072								37 189
62	1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	1,5	12979	9	12970	19455	14				19468
					6245	3	9368			5			
63	211-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000мм	м3	1,515	5864								8 884
Раздел 3. Улица Бошай би (1,108км)													
0,0 КМ по 0,844 КМ													
1	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000мм, толщина слоя до 50мм	м2	4220	452	409	43	181460	1725980				1 907 440
					22	62	92840			261640			
2	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 15см	м2	5064	601	388	212	1073568	1964832				3 043 464
					105	93	531720			470952			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	556,0272	1791								995 845
4	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40мм	$м^3$	191,4192	3341								639 532
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Розлив вяжущих материалов (битума)	т	2,954	5931	5931			17520				17 520
						1937				5722			
6	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	м2	3,04	204681								622 767
7	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,03* *Изм. и доп. вып. 26*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые типа Б, марки II	$м^2$	4220	403	307	96	218400	698425				1 700 000
					47	49	106925			111475			
8	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	м2	0,045	204681								9 329
9	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	411,872	20039								8 253 503
10	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,03* *Изм. и доп. вып. 26 К=2*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5см изменения покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	4220	17		17	38675					71 740
					8		18200						
11	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	м2	0,011	204681								2 419
12	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	102,124	20039								2 046 463
13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Розлив вяжущих материалов (битума)	т	0,7392	5931								4 384
14	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	м2	0,761376	204681								155 839
15	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,03* *Изм. и доп. вып. 26*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые типа Б, марки II	$м^2$	200	17	307	96	21600	69075				80 600
					47	49	10575			11025			
16	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	м2	0,12	204681								24 562
17	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	21	20039								420 819
18	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,03* *Изм. и доп. вып. 26 К=2*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5см изменения покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	200	17		17	3825					3 400
					8		1800						
19	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	м2	0,12	204681								24 562
20	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	21	20039								420 819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					с 0,844КМ по 1,108КМ								
21	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 20см	м2	1320	601	388	212	279840	512160				793 320
					105	93	138600			122760			
22	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	193,248	1791								346 107
23	211-601-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40мм	$м^3$	133,056	3341								444 540
					Примыкание на 0,844КМ (25м2); 0,844КМ (15м2)								
24	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 20см	м2	40	601	388	212	8480					24 040
					105	93	4200		15520				
25	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,856	1791					3720			10 488
26	211-601-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40мм	$м^3$	4,032	3341								13 471
					на 0,131КМ – замена в/пропускных труб диам. 400мм, L =7,0м – 1шт								
27	1216-0101-1508 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03, Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы асбестоцементные диаметром до 400мм. Демонтаж краном	м	8	4892	550	4263	34104	4400				39 136
					2103	167	16824			1336			
28	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	м3	1,6	384	384			614				614
						100			160				
29	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	$м^3$	0,4	8670		8670	3468					3 468
					4176		1670						
30	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	0,3	4902	405	4497	1349	121				1 471
					2189	98	657			29			
31	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,33	4392								1 449
32	1123-0501-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04. Изм. и доп. вып. 28*	Трубы стальные, диаметр 400мм. Покрытие битумной мастикой	м	7	5541	182	2143	15001	1274				38787
					1044	16	7308			112			
33	1101-0108-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04. Изм. и доп. вып. 32*	Трубы водопропускные диаметр труб 400мм. Укладка	м	7	6546	641	5877	41139	4487				45 822
					2830	180	19810			1260			
34	241-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0мм	м	7,07	30661								216 773
35	1130-0104-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Портальные стены и откосы из монолитного бетона. Устройство	м3	1,5	87517	12028	50840	76260	18042				131 276
					24890	3697	37335			5546			
36	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,56	20715								32 315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	2	3770		3770	7540					7 540
					1816		3632						
38	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	2	197	151	42	84	302				394
					20	34	40			68			
39	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	2	594	227	367	734	454				1 188
					177	73	354			146			
40	1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	0,4	18902	9	12970	5188	3				7 561
					6245	3	2498			1			
на 0,353КМ – замена в/пропускных труб диам. 300мм, L =7,0м – 1шт													
41	1216-0101-1507 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03, Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы стальные диаметром до 300мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м	7	3698	524	3113	21791	3668				25 886
					1536	159	10752			1113			
42	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	м3	1,12	384	384			430				430
						100				112			
43	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	$м^3$	0,7	8670		8670	6069					6 069
					4176		2923						
44	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	0,28	4902	405	4497	1259	113				1 373
					2189	98	613			27			
45	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,308	4392								1 353
46	1123-0501-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04. Изм. и доп. вып. 28*	Трубы стальные, диаметр 300мм. Покрытие битумной мастикой	м	7	4381	168	1716	12012	1176				30 667
					835	12	5845			84			
47	1101-0108-0804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04. Изм. и доп. вып. 32*	Трубы водопропускные диаметр труб 300мм. Укладка	м	7	5 208	372	4799	33593	2604				36 456
					2311	113	16177			791			
48	241-102-0242 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0мм	м	7,07	24831								175 555
					24890								
49	1130-0104-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Портальные стены и откосы из монолитного бетона. Устройство	м3	1,2	87517	12028	50840	61008	14433				105 020
						3697	29868			4436			
50	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,248	20715								25 852
51	1101-0205-0502 3 5РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	1,82	3770		3770	6861					6 861
					1616		3305						
52	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	1,82	197	151	42	76	275				359
					20	34	36			62			
53	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1,82	594	227	367	668	413				1 081
					177	73	322			133			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	0,3	18902	9	12970	3891	3				5 671
					6245	3	1874			1			
55	211-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000мм	м3	0,3	9868								2 960
на 0,982КМ – замена в/пропускных труб диам. 400мм, L =6,0м – 1шт													
56	1216-0101-1508 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03, Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы асбестоцементные диаметром до 400мм. Демонтаж краном	м	4,5	4892	550	4263	19184	2476				22 014
					2103	167	9464			752			
57	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	м3	1,6	384	384			614				614
						100				160			
58	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	$м^3$	0,4	8670		8670	3468					3 468
					4176		1670						
59	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	0,3	4902	405	4497	1349	121				1 471
					2189	98	657			29			
60	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,33	4392								1 449
61	1123-0501-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04. Изм. и доп. вып. 28*	Трубы стальные, диаметр 400мм. Покрытие битумной мастикой	м	6	5541	182	2143	12858	1092				33 246
					1044	16	6264			96			
62	1101-0108-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04. Изм. и доп. вып. 32*	Трубы водопропускные диаметр труб 400мм. Укладка	м	6	6546	641	5877	35262	3846				39 276
					2830	180	16980			1080			
63	241-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0мм	м	6,06	30661								185 806
64	1130-0104-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Портальные стены и откосы из монолитного бетона. Устройство	м3	1,5	87517	12028	50840	76260	18042				131 276
					24890	3697	37335			5546			
65	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,56	20715								32 315
66	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	2	3770		3770	7540					7 540
					1816		3632						
67	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	2	197	151	42	84	302				394
					20	34	40			68			
68	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	2	594	227	367	734	454				1 188
					177	73	354			146			
69	1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	0,4	18902	93	12970	5188	3				7 561
					6245		2498			1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 4. Улица Кажимукан (0,884км)													
0,0 КМ по 0,884 КМ													
1	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,03* *Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000мм, толщина слоя до 50мм	м2	4420	452	409	43	176945	1683035				1 997 840
						62	90530			255130			
2	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 12см	м2	5304	601	388	212	1046856	1915944				3 187 704
						93	518490			459234			
3	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	582,3792	1791								1 043 041
4	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40мм	$м^3$	200,4912	3341								669 841
Примыкания на 0,0 КМ (20,0 м2); 0,717КМ (20м2); 0,884 (25м2)													
5	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 20см	м2	65	601	388	212	4240	7760				39 065
						93	2100			1860			
6	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	9,516	1791								17 043
7	211-601-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40мм	$м^3$	6,552	3341								21 890
						388	212	4240	7760				
на 0,866КМ – замена в/пропускных труб диам. 500мм, L =7,0м – 1шт													
8	1216-0101-1509 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03, Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы железобетонные диаметром 500мм. Демонтаж	м	5	5873	704	5071	32962	4576				29 365
						214	16263			1391			
9	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	м3	24	328	328			7872				7 872
						71				1704			
10	1101-0104-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) при перемещении грунта до 10м	$м^3$	24	109	109			2616				2 616
						27				648			
11	1101-0104-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	$м^3$	24	101	101			2424				2 424
						25				600			
12	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Подушки под фундаменты песчано-гравийные. Устройство	м3	5,4	9112	608	8504	45922	3283				49 205
						197	22486			1064			
13	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,94	1791								10 639
14	1130-0104-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Портальные стены и откосы из монолитного бетона. Устройство	м3	6,4	87517	12028	50840	325376	76979				560 109
						3697	159296			23661			
15	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,656	20715								137 879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2	14	7817	352	3231	45234	4928				109 438
						95	22148			1330			
17	1130-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство из монолитного бетона (лотка)	м3	0,5	78762	9237	50840	25420	4619				39 381
						2812	12445			1406			
18	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,52	16633								8 649
19	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2	27643								5 529
20	1101-0104-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) при перемещении грунта до 10м	м3	4,2	109	109			457				458
						27				113			
21	1101-0104-0109 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	м3	4,2	101	101			424				424
						25				105			
22	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Подушки под фундаменты песчано-гравийные. Устройство	м3	0,35	9112	608	8504	2976	213				3 189
						197	1457			69			
23	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,385	1791								690
24	1130-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство из монолитного бетона (фундамента)	м3	2,1	78762	9237	50840	106764	19397				165 400
						2812	52269			5905			
25	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,184	16633								36 326
26	1130-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 31	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9м	м3 ж/б звеньев	1,12	126740	50344	61912	69341	56385				141 949
						13136	33949			14712			
27	225-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100. Размеры: диаметр отверстия трубы 500мм, длина 1000м, толщина стенки 80мм	шт	7	18370								128590
28	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2	14	7817	352	3231	45234	4928				109 438
						95	22148			1330			
29	1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2	0,7	9975	469	5029	3520	329				6 983
						125	1724			88			
30	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 1	м3	1,75	77	77			135				135
						19				33			
31	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 10м.	м3	12	109	109			1308				1 308
						27				324			
32	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	м3	12	101	101			1212				1 212
						25				300			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,04*	Подушки под фундаменты песчано-гравийные. Устройство	м3	0,5	9112	608	8504	4252	305				4 556
						197	2082			99			
34	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,55	1791								985
35	1137-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушенных системах толщиной 8см. Укрепление дна русла на входе.	м3	0,4	12521	1711	9426	3770	684				5 008
						548	1877			219			
36	212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010, W6	м3	0.408	22254								9 080
37	1137-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушенных системах толщиной 8см. Укрепление откосов на входе.	м3	0,48	12521	1711	9426	4524	821				6 010
						548	2252			263			
38	212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010, W6	м3	0,4896	22254								10 896
39	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,04*	Подушки под фундаменты песчано-гравийные. Устройство	м3	1,25	9112	608	8540	10630	760				11 390
						197	5205			246			
40	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,375	1791								2 463
41	1137-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушенных системах толщиной 8см. Укрепление дна и конца русла на выходе	м3	0,96	12521	1711	9426	9049	1642				12 020
						548	4504			526			
42	212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010, W6	м3	0,9792	22254								21 791
43	1137-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушенных системах толщиной 8см. Укрепление откосов на выходе	м3	0,272	12521	1711	9426	2564	465				3 406
						548	1276			149			
44	212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010, W6	м3	0,27744	22254								6 174
45	1137-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Упоры из бетона на входе 1,75х0,5х0,4 В20, F300	м3	0,7	35701								24991
46	1137-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Упоры из бетона на выходе 1,0х0,5х0,4 В20, F300	м3	0,4	35701								14 280
47	212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010, W6	м3	1,1165	22254								24 847
48	212-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,12111	307072								37 189
49	1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	1,5	12979								19468
50	211-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000мм	м3	1,515	5864								8 884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 5. Улица Т.Рыскулов (0,5км)													
0,0 КМ по 0,455 КМ													
1	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000мм, толщина слоя до 50мм	м2	2275	452	409	43	97825	930475				1 028 300
					22	62	50050			141050			
2	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 15см	м2	2730	601	388	212	578760	1059240				1 640 730
					105	93	286650			253890			
3	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	299,754	1791								536 859
4	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40мм	$м^3$	103,194	3341								344 771
5	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Розлив вяжущих материалов (битума)	м3	1,59	5931	5931			9445				9445
						1937				3085			
6	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	м2	1,64	204681								335 733
7	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые типа Б, марки II	$м^2$	2275	403	307	96	218400	698425				916 825
					47	49	106925			111475			
8	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	м2	0,024	204681								5 029
9	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	222,04	20039								4 449 460
10	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 К=2*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5см изменения покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	2275	17		17	38675					38 675
					8		18200						
11	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	м2	0,00063	204681								1 304
12	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	55,055	20039								1 103 247
на 0,252 КМ колодец диаметром 1500мм поднять на +15см – 1шт.													
13	1220-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31*	Колодцы. Регулирование высотного положении я крышек с подЪемом на высоту 150мм	шт	1	11435	1707	9479	9479	1707				11435
					4677	537	4677			537			
14	225-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО10	шт	1	6951								6951

15	1220-0202-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Люк. Демонтаж с заменой	шт	1	1551		1551	1551					1551
					765					765			
16	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (а15)	к-т	1	22439								22439
		Итого прямые затраты по смете:											65 000 000
		Накладные расходы :											0
		Итого:											65 000 000
		Сметная прибыль											0
		Итого:											65 000 000
		НДС 12%											6 964 285,71
		Стоимость всего:											65 000 000

«Заказчик»
КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД
Байзакского района Жамбылской области»

Мадешев Д._____

«Подрядчик»
ТОО «Рауан»

Тулебаев Л._____

Эксперты технического надзора:
ТОО «Тараз строй контроль» _____ **Атамбаев С.**