Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик: ТОО "Тез-ТерминалСтрой"

Наименование стройки: «Строительство инженерной инфраструктуры врачебной амбулатории в селе Береке, с/округа Ошакты, Келесского района Туркестанской области. (газоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение)»

Договор №27 от 24.07.2024г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	1 449 470,02	1 623 406,42	1 449 470,02	1 623 406,42	1 449 470,02	1 623 406,42
	Всего к оплате подрядчику	**1 449 470,02**	**1 623 406,42**	**1 449 470,02**	**1 623 406,42**	**1 449 470,02**	**1 623 406,42**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Тез-ТерминалСтрой"

Сыранчиев А.И.

Ф-2

Генподрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**
Субподрядчик : **ТОО "Тез-ТерминалСтрой"**
Стройка : **«Строительство инженерной инфраструктуры врачебной амбулатории в селе Береке, с/округа Ошакты, Келесского района Туркестанской области. (газоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение)»**

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**257036**
	Раздел 3.	**Материалы и оборудования ВЛ-10кВ**				**214647**
		Фундамент под КТПН				
79	**У6104-0202-0102** **6104-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**9**	**5 569**	**50121**
		Фундамент под ДЭС				
81	**У6104-0202-0102** **6104-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**6**	**5 569**	**33414**
		Заземление КТПН, ДЭС, зданий				
83	**У6124-0203-0201** **6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**50**	**918**	**45900**
85	**У6124-0203-0104** **6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**7**	**4 426**	**30982**
87	**У6124-0203-0305** **6124-0203-0305** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**30**	**1 070**	**32100**

1	2	3	4	5	6	7
89	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	5	4 426	22130
	Раздел 4.	**Заземление опор**				**42389**
91	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	20,4	963	19645
92	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	4	5 686	22744

Наружные сети водоснабжения и канализации

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**514848**
	Раздел 1.	**Водоснабжение холодное В1**				**106851**
		Трубопроводы				
9	У6121-0105-0101 6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,08	1 079 954	86396
11	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,08	239 948	19196
12	У6121-0401-0103 6121-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 250-450 мм	т	0,007	179 836	1259
	Раздел 2.	**Канализация К1**				**407997**
		Футляр				
55	У6121-0103-0108 6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,005	5 121 016	25605
57	У6121-0201-0144 6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,005	15 150 113	75751
		Колодец канализационный D-1000мм -2шт				
58	У6122-0401-0103 6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	2,14	104 368	223348

1	2	3	4	5	6	7
66	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка/	$м^3$	1,602	49 300	78979
67	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,0710526	60 710	4314

Наружные сети газоснабжения

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**419338**
	Раздел 3.	**ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ /НАДЗЕМНЫЙ/**				**419338**
		Трубопроводы				
85	У6121-0103-0201 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,003	2 709 222	8128
		Схема обвязки ГРПШ-10МС /ГСН-9/ -6шт				
87	У6117-0301-0101 6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	6	60 698	364188
90	У6121-0402-0201 6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	6	6 717	40302
94	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,003	2 123 233	6370
95	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,54	254	137
96	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,54	395	213

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**1 191 222**
в том числе оборудование	Тенге			-
в том числе СМР	Тенге			**1 191 222**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	Тенге		5,00%	59 561
Итого	Тенге			**1 250 783**
Сметная прибыль	Тенге		5,00%	62 539
Непредвиденные работы и затраты	Тенге		5,00%	62 539
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			**1 375 861**

1	2	3	4	5	6	7
Итого на 2024 г., , К - 1,075			Тенге		1,075	1 479 051
Итого по части II в прогнозных ценах:			Тенге			**1 479 051**
Понижающий коэффициент К=0,98			Тенге		**0,9800000141**	**1 449 470**
НДС (12%)			Тенге		12%	173 936
Всего			**Тенге**			**1 623 406,42**

Генподрядчик

ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор _____ **Шалхаров А.М.**

Субподрядчик

ТОО «Тез-ТерминалСтрой»

Директор _____ **Суранчиев А.И.**