Форма 2В

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аккайынская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОКОМ», Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ИМЕНИ ИСКАКА ИБРАЕВА, 21, 83 БИН 940340000401 Тел.: 87713477676**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт первого этажа здания Чапаевской врачебной амбулатории по адресу СКО, Аккайынский район, с.Токуши, ул.Садовая 3**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ИнПромСтрой»,Костанайская область, г.Рудный, КОСТАНАЙСКАЯ, 2в БИН 120540006635 Тел.: 87713477676**

Акт выполненных работ № 3

за декабрь 2020 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
2	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	16,06	2461,20	324,62	39527	5213	10245	19218	63445
					1498,69	163,29	24069	2622		4700	
		НР - 72%; СП - 8%									
3	223-203-0809 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-19, двупольный (ИДНО-28-18)	м²	5,04	64137,00	--	323250	--	323250	--	349110
					--	--	--	--		25860	
		СП - 8%									
4	223-203-0809 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-19, двупольный (ИДНО-28-19)	м²	11,02	64137,00	--	706790	--	706790	--	763333
					--	--	--	--		56543	
		СП - 8%									
5	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м²	2,1	4784,54	86,15	10048	181	1351	6189	17536
					4055,23	37,87	8516	80		1299	
		НР - 72%; СП - 8%									
6	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный (ИДГНм-2)	м²	2,1	55181,00	--	115880	--	115880	--	125150
					--	--	--	--		9270	
		СП - 8%									
7	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	15,078	4381,01	91,06	66057	1373	7800	41394	116047
					3772,62	40,34	56884	608		8596	
		НР - 72%; СП - 8%									
8	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный (ИДГНм-1)	м²	6,09	72945,00	--	444235	--	444235	--	479774
					--	--	--	--		35539	
		СП - 8%									
9	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный (ИДГНм-1)	м²	3,234	72945,00	--	235904	--	235904	--	254776
					--	--	--	--		18872	
		СП - 8%									
10	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный (ИДГНм-1)	м²	5,754	72945,00	--	419726	--	419726	--	453304
					--	--	--	--		33578	
		СП - 8%									
11	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр	Доводчики дверные. Установка	шт.	6	2204,23	3,33	13225	20	--	9508	24552
					2200,90	--	13205	--		1819	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2	223-502-0104 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	1	6319,00	--	6319	--	6319	--	6825
					--	--	--	--		506	
		СП - 8%									
3	223-502-0103 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	5	5073,00	--	25365	--	25365	--	27394
					--	--	--	--		2029	
		СП - 8%									
4	1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих (фрамуга Ф1)	м²	4,34	3713,28	308,70	16116	1340	6605	6363	24277
					1882,68	153,59	8171	667		1798	
		НР - 72%; СП - 8%									
5	223-102-0206 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся, глухой (фрамуга Ф1)	м²	4,34	26444,00	--	114767	--	114767	--	123948
					--	--	--	--		9181	
		СП - 8%									
6	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих (фрамуги Ф1,Ф2,Ф3)	м²	3,738	5236,07	308,83	19572	1154	8003	7912	29683
					2786,12	153,59	10415	574		2199	
		НР - 72%; СП - 8%									
7	223-102-0104 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся, глухой (фрамуги Ф1,Ф2,Ф3)	м²	3,738	25501,00	--	95323	--	95323	--	102949
		РАЗДЕЛ 2. ОКНА									
		Окна									
26	1110-0501-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр	Сетки антимоскитные. Установка	м²	131,48	251,16	9,21	33023	1211	--	23279	60806
					241,95	3,95	31812	519		4505	
		НР - 72%; СП - 8%									
27	Прайс-лист	Сетка москитная	м²	131,48	3839,29	--	504790	--	504790	--	545173
					--	--	--	--		40383	
		СП - 8%									
28	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1 (Замок BSL)	шт	147	2760,00	--	405720	--	405720	--	438178
					--	--	--	--		32458	
		СП - 8%									
29	1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Каркасы стен (подоконная часть). Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м² поверхности	81,55	746,80	12,28	60902	1002	--	43453	112703
					734,52	5,54	59900	452		8348	
		НР - 72%; СП - 8%									
30	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	4,199825	25969,00	--	109065	--	109065	--	117790
					--	--	--	--		8725	
		СП - 8%									
33	1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м² поверхности	281,04	746,80	12,28	209881	3451	--	149749	388400
					734,52	5,54	206430	1557		28770	
		НР - 72%; СП - 8%									
34	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	14,47356	25969,00	--	375864	--	375864	--	405933
					--	--	--	--		30069	
		СП - 8%									
35	1110-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клее гипсокартонными листами	м откоса	918,8	705,32	9,92	648048	9114	46207	429511	116376
					645,11	4,16	592727	3822		86202	
		НР - 72%; СП - 8%									
36	217-206-0104 РСНБ РК 2022	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм (Сэндвич панель)	м²	378,5456	3667,00	--	1388127	--	1388127	--	149917
					--	--	--	--		111050	
		СП - 8%									
37	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Наличники. Установка и крепление	м коробок	918,8	146,00	2,23	134145	2049	4300	92679	244971
					139,09	1,91	127796	928		18146	
		НР - 72%; СП - 8%									
38	223-503-0105 РСНБ РК 2022	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида	м	1029,056	490,00	--	504237	--	504237	--	544576
					--	--	--	--		40339	
		СП - 8%									
39	1115-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр	Заглушины нижние. Устройство	м²	29,9	7075,77	53,56	211566	1601	36860	125349	363868

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			5789,47	33,12	173105	990		26953	
40	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м²	29,9	1039,86	8,57	31092	257	7750	16707	51623

Итого по смете				6 646 847,00
Затраты на организацию 8,4%				558 335,15
итого				7 205 182,15
Сметная прибыль 5%				360 259,11
непредвиденные затраты 3%				216 155,46
Итого				7 781 596,72
в том числе на 2024 К=1,075				8 365 216,47
НДС 12%				1 003 825,98
Итого				9 369 042,45
Итого с понижающим К=0,6				5 621 425,47

Сдал (субподрядчик)
ТОО "ИнПромСтрой" БИН 120540006635

Директор _____ **Жанибеков С.Т**

Принял (подрядчик)
ТОО "ТЕХНОКОМ" БИН 940340000401

Директор _____ **Тесимбет А. С**