Приложение №1
типовая межведомственная Форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
Технический надзор: **ТОО "KZ Expert"**
Генподрядчик: **ТОО "АрхСтройКомпани"**
Наименование объекта: **"Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта в селе Нурлытан, сельского округа Енбекши Мактааральского района, Туркестанской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 10.09.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начало года	Стоимость монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз.содержание %	Дополнительные затраты		НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
				с начало года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«"Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта в селе Нурлытан, сельского округа Енбекши Мактааральского района, Туркестанской области"»	**6 003 210,00**	**643 201,07**		-	-		-	-	**643 201,07**	**6 003 210,00**
Затраты инжиниринговых услуг	142 427,00	15 260,04							15 260,04	**142 427,00**
Затраты авторского надзора, без НДС	31 938,00	3 421,93							3 421,93	**31 938,00**
Всего по стройке:	**6 177 575,00**	**661 883,04**							**661 883,04**	**6 177 575,00**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Руководитель _____ **Хусайынов Т.О.**
Главный специалист _____ **Бердалиев Я.**

Технический надзор:
ТОО "KZ Expert"
Директор _____ **Корабаев У.Г.**
Инженер-эксперт _____ **Тажиев М.А.**
Инженер-эксперт _____ **Куралов А.Н.**
Инженер-эксперт _____ **Алимов Д.Б.**

Подрядчик:
ТОО "АрхСтройКомпани"
Директор _____ **Шалхаров А.М.**
Начальник участка _____ **Камалов А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Технический надзор: **ТОО «KZ Expert»**

Авторский надзор: **ТОО «ALPHA PROJECT»**

Подрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**

Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Нурлытан сельского округа Енбекши Мактааральского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)**

Договор подряда (контракт): **Доп.соглашение №1 от 19.08.2024г. к договору № 149 от 13.06.2024г.**

Акт выполненных работ № 1
за Сенябрь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Локальная смета № 06-01. Наружный водопровод и канализация				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4155017**
			Раздел 1. Сеть хоз-питьевая противопожарная В1				**4155017**
1	1	У6101-0102-0105 6101-0102-0105	Земляные работы **Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**61,9248**	**379**	**1518083** **23469**
2	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**1,9152**	**6 940**	**13291**
3	3	У6101-0103-0107 6101-0103-0107	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3,КОЛОДЦЫ**	**м^3**	**18,2352**	**340**	**6200**
4	4	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2,КОЛОДЦЫ**	**м^3**	**0,3248**	**6 940**	**2254**
5	5	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	**м^3 основания**	**4,2**	**12 862**	**54020**
6	6	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**12,6**	**3 299**	**41567**
7	7	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**57,3839938**	**51**	**2927**
8	8	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**57,3839938**	**575**	**32996**

1		2	3	4	5	6	7
9	9	Е11-220501-0422	Трубопровод				
10	10	С1241-201-0603 241-201-0603	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,042	1 232 417	51762
			Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	42,42	109	4624
11	11	С1241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15	шт.	1,0	166	166
12	12	У6114-0401-0101 6114-0401-0101	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	42,0	347	14574
13	13	У6121-0301-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,042	239 948	10078
14	14	У6114-0202-0101 6114-0202-0101	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	3,0	9 034	27102
15	15	С1242-207-3701 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1,0	2 350	2350
16	16	С1242-207-3703 242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2,0	6 868	13736
17	17	У6121-0401-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка/ТРОЙНИК	т фасонных частей	0,0687	213 199	14647
18	18	С1241-505-0404	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм/100х100мм	шт.	1,0	207 562	207562
19	19	У6121-0401-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/ОТВОД	т фасонных частей	0,0001	3 410 163	341
20	20	С1241-112-0105 241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	1,0	137	137
21	21	У6121-0403-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка				
22	22	С1241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	фланец	3,0	4 729	14187
23	23	У6121-0403-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	шт.	3,0	3 545	10635
24	24	С1241-116-0103	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	фланец	5,0	2 393	11965
25	25	Е11-220801-0206 1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении/ВТУЛКА	шт.	5,0	1 411	7055
26	26	С1241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2,0	4 495	8990
27	27	Е11-220801-0204 1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении/ВТУЛКА	шт.	2,0	1 098	2196
28	28	С1241-214-0301 241-214-0301	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 40 мм/25мм	шт.	2,0	4 078	8156
29	29	У6121-0401-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм.Установка/ГИЛЬЗЫ	т фасонных частей	2,0	690	1380
30	30	С1241-102-0239 241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0,013902	2 080 005	28916
31	31	С1241-102-0233 241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0,6	17 486	10492
			Опора бетонная под задвижку и гидранты		0,4	18 036	7214
32	32	У6103-0101-0101	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство	м^3	0,02	58 032	1161
33	33	Е11-090305-0301 1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,00125	383 530	479
34	34	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	1,25	708	885
35	35	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,438	1 590	696
36	36	У6124-0201-0303	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	0,042	21	1
37	37	С1249-101-0601 249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	42,0	81	3402
38	38	У6103-0701-0101	Подготовка бетонная.Устройство/УПОР В7,5/	м^3	0,05	38 724	1936
39	39	У6121-0502-0101	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1,0	12 064	12064
40	40	С1244-404-0104	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1,0	67 175	67175
41	41	У7101-0802-0201	Щитки дополнительные.Установка /указатель пожарного гидранта прим./	шт.	1,0	3 467	3467
42	42	С1251-101-0124 251-101-0124	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3,размерами 600 мм х 300 мм,со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./	шт.	1	4 841	4841

1		2	3	4	5	6	7
43	43	У6121-0601-0103 6121-0601-0103	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 100 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,0	23 640	23640
44	44	У6121-0401-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/ПЕРЕХОД	т фасонных частей	0,0003	3 410 163	1023
45	45	С1241-114-0122 241-114-0122 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм/100х25мм	шт.	1	1 782	1782
			Колодец диам.1500мм - 2шт				
46	46	У6121-0701-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных	3,04	72 660	220886
47	47	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2,0	35 459	70918
48	48	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,15-9а	шт.	4,0	25 078	100312
49	49	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2,0	30 515	61030
50	50	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2,0	6 090	12180
51	51	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2,0	6 040	12080
52	52	С1244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	2,0	11 375	22750
53	53	С1222-503-0201	Стремянка С-2	т	0,03416	1 145 627	39135
54	54	У6103-0701-0101	Отмостка колодца.Устройство/В7,5/	$м^3$	1,1	38 724	42596
55	55	У6111-0501-0514	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-76	$м^2$	5,8	237	1375
56	56	У6111-0501-0201	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	5,8	356	2065
57	57	У6111-0401-0107 6111-0401-0107	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	20,0	4 674	93480
			Антисейсмические элементы (установка соединительных элементов МС)				
58	58	У6104-0802-0403	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-3,МС-5,МС-7	т стальных	0,05464	1 447 973	79117
59	59	У6111-0501-0513	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХВ-784	$м^2$	1,58456	1 296	2054
60	60	У6111-0501-0201	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	1,58456	356	564
		Раздел 2.	**Сеть канализации**				**1181084**
			Земляные работы				
61	61	У6101-0102-0105 6101-0102-0105	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	50,9160611	379	19297
62	62	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,5747665	6 940	10929
63	63	У6101-0103-0107 6101-0103-0107	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$,КОЛОДЦЫ	$м^3$	8,5974599	340	2923
64	64	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2,КОЛОДЦЫ	$м^3$	0,1531339	6 940	1063
65	65	У6122-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	2,8999551	12 862	37299
66	66	У6101-0206-0101	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	8,6999767	3 299	28701
67	67	У6101-0106-0104 6101-0106-0104	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	45,7788506	51	2335
68	68	У6101-0107-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного	45,7691482	575	26317
			Трубопроводы				
69	69	У6122-0204-0102 6122-0204-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм.Укладка	м трубопровода	29,0	4 348	126092
70	70	У6114-0401-0103 6114-0401-0103	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	29,0	370	10730
71	71	У6124-0201-0303	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	0,026884	21	1
72	72	С1249-101-0601 249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	29,0	81	2349

1		2	3	4	5	6	7
73	73	У6122-0401-0105 6122-0401-0105	Колодец диам.1500мм - 1 шт Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,225	90 426	110772
74	74	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1,0	35 459	35459
75	75	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1,0	16 828	16828
76	76	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1,0	25 078	25078
77	77	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	1,0	38 923	38923
78	78	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1,0	6 090	6090
79	79	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1,0	19 349	19349
80	80	С1222-503-0201	Стремянка С-2	т	0,0165	1 145 627	18903
81	81	У6111-0401-0107 6111-0401-0107	Стены.фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	10,0	4 674	46740
82	82	У6105-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,095	60 402	5738
83	83	У6122-0401-0103 6122-0401-0103	Колодец диам.1000мм - 2 шт Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,24	117 290	145440
84	84	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2,0	18 990	37980
85	85	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4,0	11 551	46204
86	86	С1225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2,0	17 440	34880
87	87	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2,0	6 090	12180
88	88	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2,0	19 349	38698
89	89	С1222-503-0201	Стремянка С-2	т	0,0258	1 145 627	29557
90	90	У6105-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,095	60 402	5738
91	91	У6103-0701-0101	Отмостка колодца.Устройство/В7,5/	$м^3$	2,2	38 724	85193
92	92	У6104-0802-0403	Антисейсмические элементы (установка соединительных элементов МС) Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-3,МС-5,МС-7	т стальных	0,10248	1 447 973	148388
93	93	У6111-0501-0513	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХВ-784	$м^2$	2,97192	1 296	3852
94	94	У6111-0501-0201	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	2,97192	356	1058
		Раздел 3.	**ПЕРЕНОС В1**				**1455850**
95	95	У6121-0105-0403	Трубопровод Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,09	1 301 794	117161
96	96	С1241-201-0613 241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	90,9	2 466	224159
97	97	У6121-0402-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или	1,0	12 676	12676
98	98	С1242-101-0503 242-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+150°С,PN 10,марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	25 168	25168
99	99	У6114-0401-0102 6114-0401-0102	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	90,0	351	31590
100	100	У6121-0301-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,09	246 655	22199
101	101	У6121-0401-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/ТРОЙНИКИ	т фасонных частей	0,0032	3 410 163	10913
102	102	С1241-113-0117 241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1,0	2 882	2882
103	103	У6121-0403-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	10,0	4 729	47290
104	104	С1241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10,0	3 545	35450
105	105	Е11-220801-0206 1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении/ВТУЛКА	шт.	5,0	4 495	22475
106	106	С1241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	55,0	1 098	60390
107	107	У6121-0401-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм.Установка/ГИЛЬЗЫ	т фасонных частей	0,007292	2 080 005	15167
108	108	С1241-102-0239 241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	1,0	17 486	17486

1		2	3	4	5	6	7
109	109	У6103-0101-0101 6103-0101-0101	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство/ОПОРА	м^3	0,02	58 032	1161
110	110	Е11-090305-0301 1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,00125	383 530	479
111	111	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	1,25	708	885
112	112	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,438	1 590	696
113	113	У6124-0201-0303	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	0,09	21	2
114	114	С1249-101-0601 249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	90,0	81	7290
115	115	У6121-0601-0103 6121-0601-0103	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 100 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,0	23 640	23640
			Колодец диам.1500мм - 2шт				
116	116	У6121-0701-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м^3 железобетонных	3,04	72 660	220886
117	117	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2,0	35 459	70918
118	118	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,15-9а	шт.	4,0	25 078	100312
119	119	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2,0	30 515	61030
120	120	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2,0	6 090	12180
121	121	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2,0	6 040	12080
122	122	С1244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	2,0	11 375	22750
123	123	С1222-503-0201	Стремянка С-2	т	0,03416	1 145 627	39135
124	124	У6103-0701-0101	Отмостка колодца.Устройство/В7,5/	м^3	1,1	38 724	42596
125	125	У6111-0501-0514	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-76	м^2	6,8	237	1612
126	126	У6111-0501-0201	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м^2	6.8	356	2421
127	127	У6111-0401-0107 6111-0401-0107	Стены.фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м^2 поверхности	20,0	4 674	93480
			Антисейсмические элементы (установка соединительных элементов МС)				
128	128	У6104-0802-0403	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-3,МС-5,МС-7	т стальных	0,06504	1 447 973	94176
129	129	У6111-0501-0513	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХВ-784	м^2	1,88616	1 296	2444
130	130	У6111-0501-0201	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м^2	1,88616	356	671

Локальная смета № 06-02. Выгреб на 10м3

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: **212578**

Раздел 1. Земляные работы **123109**

1	1	У6101-0101-0105 6101-0101-0105	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	143,66115	442	63498
2	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м^3 грунта	2,55885	8 328	21310
3	3	У6101-0107-0801	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м^3 грунтовой	29,2	1 220	35624
4	4	У6101-0106-0102 6101-0106-0102	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	30,42	88	2677

Раздел 2. Стены и днище АС-7 **89469**

5	8	У6103-0701-0101	Подготовка бетонная.Устройство\В3,5	м^3	1,3	38 262	49741
6	10	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1314608	302 205	39728

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				4 367 595
в том числе оборудование	Тенге				-
в том числе СМР	Тенге				4 367 595

1	2	3	4	5	6	7
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)			Тенге		5,90%	257 688
Итого			Тенге			**4 625 283**
Сметная прибыль			Тенге		5,00%	231 264
Непредвиденные работы и затраты			Тенге		5,00%	231 264
Итого по части П в сметных ценах:			Тенге			**5 087 811**
Итого на 2024 г., , К - 1,075			Тенге		1,075	5 469 397
Понижающий коэффициент К=0,979999			Тенге	0,979999999982673		**5 469 397**
НДС (12%)			Тенге		12%	**5 360 009**
Всего			**Тенге**			643 201
						6 003 210

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Руководитель _____ **Хребтиев Р.С.**

Главный специалист _____ **Бердалиев Я.**

Авторский надзор:
ТОО «ALPHA PROJECT»

Директор _____ **Байдылдаев Даулет**

Инженер-проектировщик _____ **Абдурахманов С.**

(Подрядчик)
ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор _____ **Шалхаров А.М.**

Начальник участка _____ **Камалов А.**

Технадзор:
ТОО «KZ Expert»

Директор _____ **Корабоев У.Т.**

Инженер-эксперт _____ **Тажиев М.А.**

Инженер-эксперт _____ **Куралов А.Н.**

Инженер-эксперт _____ **Алимов Д.Б.**