Справка КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования" Жаркаинского района
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСАТ-Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания СШ им.Н.К.Крупской г.Державинск,Жаркаинский район, Акмолинская область

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
с 28 июля 2020 г. по 20 августа 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		216	18.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце с 28 июля 2020 г. по 20 августа 2020 без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания СШ им.Н.К.Крупской г.Державинск, Жаркаинский район, Акмолинская область	**197 444 486**	**48 473 492**							**5 816 819**	**54 290 311**
Удержание суммы аванса (30%)	59 233 346									16 287 093
Итого к оплате:	**138 211 140**									**38 003 218**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Жанабергенов Б.**
Руководитель
ГУ "Отдел образования" Жаркаинского района
БИН 060140008603

ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____ **Жанпеисов А. А.**
Руководитель ТОО "АСАТ-Құрылыс"
БИН 150240018485

Технический надзор:
ТОО "DS&V"
_____ **Ахметжанов Б.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "БартИман"
_____ Авхадов Х.А.

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 182018 Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования" Жаркаинского района

БИН 060140008603, Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, 30 тел 87164891856

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСАТ-Құрылыс"

БИН 150240018485, г.Алматы, Ташкентская, 519/15 тел 8-727-319-53-91

Стройка: Капитальный ремонт здания СШ им. Н. К. Крупской г. Державинск, Жаркаинского района, Акмолинской области

Объект: Капитальный ремонт

Договор подряда №216 от 18 мая 2020г.

Акт выполненных работ №3
с 28 июля 2020 г. по 20 августа 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
			Раздел 1 Усиление фундаментов									
1	1	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	-324	1921,37	–	-622524	–	–	-448217	-1156400
						1921,37	–	-622524	–	–	-85659	
2	2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	-272	743,98	–	-202363	–	–	-145701	-375909
						743,98	–	-202363	–	–	-27845	
3	4	1146-0101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 84 %	м3	-32	56578,82	1872,92	-1810522	-59933	-1151049	-523563	-2520812
						18735,64	742,16	-599540	-23749	–	-186727	
4	5	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),	т	-11	211555		-2327105		-2327105	–	-2513273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-			–		–		–	-186168	
5	7	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	-975	861,16	24,41	-839631	-23800	-559825	-240571	-1166618
						262,57	2,74	-256006	-2672	–	-86416	
		Раздел 4 Крыша										
6	21	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 %	т конструкций	5,978	44673,13	22475,16	267056	134357	32129	91187	386902
						16823,27	5283,62	100570	31585	–	28659	
7	22	2105-0203-0901	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш-35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	5,978	301111		1800042		1800042	–	1944045
						–		–		–	144003	
8	23	1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР = 69 %	м2	139,88	1596,43	28,27	223309	3954	186662	22598	265580
						233,72	0,41	32693	57	–	19673	
9	24	1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	13,6	105089,73	1572,47	1429220	21386	1107469	277595	1843360
						22085,63	593,71	300365	8074	–	136545	
10	25	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка НР = 90 %	м3	2,476	121188,97	1478,3	300064	3660	172585	112686	445770
						50007,75	560,52	123819	1388	–	33020	
11	30	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	1130	90,7	14,8	102491	16724	0	82191	199457
						75,9	3,16	85767	3571	–	14775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	31	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1130	104		117520		117520	–	126922
						–		–		–	9402	
13	32	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	1130	867,08	62	979800	70060	345712	531922	1632660
						499,14	12,52	564028	14148	–	120938	
14	33	2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	60	11656		699360		699360	–	755309
						–		–		–	55949	
15	34	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	1130	193,24	0,62	218361	701	176630	38855	277793
						36,31	0,27	41030	305	–	20577	
16	35	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	74	1066,24	13,06	78902	966	54844	21451	108381
						312,05	3,03	23092	224	–	8028	
17	36	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	74	1194		88356		88356	–	95424
						–		–		–	7068	
18	38	2110-0102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	54	1538		83052		83052	–	89696
						–		–		–	6644	
19	39	2110-0102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	54	964		52056		52056	–	56220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	4164	
20	41	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов	80	3602,84	28,01	288227	2241	165608	109227	429250
						1504,72	12,31	120378	985	–	31796	
21	44	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	2	68857	938,6	137714	1877	123042	12173	161878
						6397,6	365,2	12795	730	–	11991	
		Раздел 6 Окна										
22	64	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	314	113		35482		35482	–	38321
						–		–		–	2839	
23	65	1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею гипсокартонными листами НР = 90 %	м откоса	1030,4	408,19	5,83	420597	6003	53756	326848	807241
						350,19	2,26	360838	2326	–	59796	
24	66	2113-0816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм К=0,350;	1000 м2	0,36064	2842972		1025289		1025289	–	1107312
						–		–		–	82023	
25	67	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 %	м3 изоляции	18,032	26373,28	990,68	475563	17864	249735	163862	690579
						11533,05	423,91	207964	7644	–	51154	
26	68	1126-0201-0401	Подоконники. Утепление из волокнистых и зернистых материалов НР = 76 %	м3 изоляции	3,849	27624,58	2129,12	106327	8195	50694	38733	156665
						12324,76	916,34	47438	3527	–	11605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.	м								
27			Устройство НР = 80 %		76,6	1454,3	6,29	111399	482	78036	26377	148798
						429,26	1,17	32881	90	–	11022	
		Раздел 7 Двери										
	78	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных	м2								
28			дюбелях НР = 90 %		50,2	1622,21	87,03	81435	4369	23521	49786	141719
						1066,64	35,32	53545	1773	–	10498	
	79	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных	м2								
29			дюбелях НР = 90 %		6,72	1369,35	120,39	9202	809	2285	5805	16208
						908,93	50,89	6108	342	–	1201	
	80	2109-0102-0802	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из	м2								
30			лиственных пород СТ РК 943-92		56,92	17929		1020519		1020519	–	1102161
						–		–		–	81642	
31	83	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	60	298		17880		17880	–	19310
						–		–		–	1430	
		Раздел 8 Отделочные работы										
32	88	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью	м2	1050	1339,25	22,98	1406213	24129	518070	635237	2204766
			толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %			822,87	17,39	864014	18260	–	163316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	91	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	100	4362,47	26,01	436247	2601	254825	144582	627295
						1788,21	19,06	178821	1906	–	46466	
34	93	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	420	487,78	3,33	204868	1399	79523	99654	328884
						295,11	1,48	123946	622	–	24362	
35	94	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1900	438,53	3,33	833207	6327	328700	400794	1332721
						262,2	1,48	498180	2812	–	98720	
		Раздел 9 Полы										
		9.1 Тип пола 1										
36	97	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	750	3564,68	23,74	2673510	17805	2369392	276776	3186309
						381,75	10,84	286313	8130	–	236023	
		9.2 Тип пола 2										
37	101	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	41,58	703,37	31,91	29246	1327	14369	13305	45955
						325,88	14,53	13550	604	–	3404	
38	102	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	41,58	3116,64	82,35	129590	3424	77964	46680	190372
						1159,26	35,06	48202	1458	–	14102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		9.3 Тип пола 3										
39	104	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	-107	22197,88	9,6	-2375173	-1027	-1995841	-355607	-2949242
						3535,56	0	-378305	0	–	-218462	
40	108	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,60043	227924,99	1547,22	136853	929	128163	7398	155791
						12925,74	614,56	7761	369	–	11540	
		Раздел 11 Фасады										
41	127	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	1302,73	723,19	2,16	942120	2817	331276	566625	1629445
						466,73	0,96	608027	1247	–	120700	
		Локальная смета 2-1-2 - Электроосвещение										
		Раздел 1 Силовое оборудование. ВРУ										
42	1	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	3	22396,67	6415,33	67190	19246	5278	35310	110700
						14222	2125	42666	6375	–	8200	
43	2	5108-0401-0301 (об)	Вводная панель ВРУ-1-11-20, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	192418		192418		–	–	192418
						–		–		192418	–	
44	3	5108-0401-0501 (об)	Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	118091		236182		–	–	236182
						–		–		236182	–	
45	4	1308-0103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	0,4	590	87,5	236	35	8	158	426
						482,5	67,5	193	27	–	32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	5	2307-0222-0210	Шина медная М1, размерами 5 мм х 40 мм х 400 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	1802		1802		1802	–	1946
						–		–		–	144	
47	6	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	595	292,89	137,77	174269	81976	27200	63065	256321
						109,4	37,81	65093	22497	–	18987	
		Раздел 5 Комплектные устройства для распределения электроэнергии до 1000В										
48	26	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	6	2781,69	84,38	16690	506	2552	9930	28750
						2272	26,54	13632	159	–	2130	
49	28	2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	4824		28944		28944	–	31260
						–		–		–	2316	
50	32	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	88	2429,75	24,06	213818	2117	116925	68239	304622
						1077	–	94776	–	–	22565	
51	33	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	31	465		14415		14415	–	15568
						–		–		–	1153	
52	34	2307-0204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465		465		465	–	502
						–		–		–	37	
53	35	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473		1473		1473	–	1591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	36	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		–		–		–	118	
54					4	465		1860		1860	–	2009
	37	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		–		–		–	149	
55					3	1310		3930		3930	–	4244
	38	2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		–		–		–	314	
56					11	1310		14410		14410	–	15563
	39	2307-0204-0741	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		–		–		–	1153	
57					1	1310		1310		1310	–	1415
	40	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		–		–		–	105	
58					1	429		429		429	–	463
	41	2307-0204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		–		–		–	34	
59					1	429		429		429	–	463
	42	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		–		–		–	34	
60					34	3938		133892		133892	–	144603
	45	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.		–		–		–	10711	
61					21	2429,71	24,05	51024	505	27902	16284	72693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1077	–	22617	–	–	5385	
62	46	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	21	465		9765		9765	–	10546
						–		–		–	781	
63	47	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	21	2781,52	84,33	58412	1771	8929	34754	100619
						2272	26,57	47712	558	–	7453	
64	48	2900-0000-0016 (пл)Прайс лист	Бокс КМПн1/2	шт	1	116		116		116	–	125
						–		–		–	9	
		Раздел 6 Оборудование светотехническое										
65	49	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	400	1901,78	840,94	760712	336376	51728	422980	1278387
						931,52	537,16	372608	214864	–	94695	
66	50	2900-0000-0002 (пл)Прайс лист	Светильник настенно-потолочный ЛУЧ-220-С 123	шт	6	5446		32676		32676	–	35290
						–		–		–	2614	
67	51	2900-0000-0003 (пл)Прайс лист	Светильник ЛУЧ-4х8 LED 600х600	шт	474	8527		4041798		4041798	–	4365142
						–		–		–	323344	
68	52	2307-0106-	Светильники светодиодные с опаловым	шт.	22	33294		732468		732468	–	791065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1303	рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 70 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014			–		–		–	58597	
		Раздел 8 Кабельная продукция										
69	75	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	85,17	326,22	2,41	27784	205	13148	10439	41281
						169,44	0,8	14431	68	–	3058	
		Локальная смета 2-1-4 - Водопровод и канализация										
70	2	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	85	2525,95	54,96	214706	4672	154535	56055	292422
						652,93	20	55499	1700	–	21661	
71	7	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	358		3580		3580	–	3866
						–		–		–	286	
		Раздел 3 Противопожарный водопровод В2										
72	27	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	25	3415,68	41,44	85392	1036	70737	13718	107039
						544,76	15,16	13619	379	–	7929	
73	28	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	9	20472,33	137,33	184251	1236	172824	10349	210168
						1132,33	41	10191	369	–	15568	
74	29	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,5	84	2,77	546	18	254	190	795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						42,15	0,31	274	2	–	59	
75	30	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	6,5	73,23	1,85	476	12	304	112	635
						24,62	0,31	160	2	–	47	
		Раздел 10 Демонтаж										
76	79	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	7	589,71	5,57	4128	39	–	2958	7653
						584,14	2,71	4089	19	–	567	
77	80	1215-0101-0404	Ванна. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	2731	50	2731	50	–	1948	5053
						2681	24	2681	24	–	374	
78	81	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	46	474,33	4,93	21819	227	–	15625	40440
						469,39	2,37	21592	109	–	2996	
		Локальная смета 2-1-5 Отопление										
79	3	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	-272	1903,29	20,76	-517694	-5647	-410413	-101534	-668766
						373,65	7,25	-101634	-1972	–	-49538	
80	4	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	-222	1756,15	20,76	-389865	-4609	-302304	-82870	-510554
						373,66	7,25	-82952	-1609	–	-37819	
81	6	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	-416	1440,89	20,76	-599412	-8637	-435334	-155287	-815075
						373,66	7,25	-155441	-3015	–	-60376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	7	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	-144	1313,55	20,76	-189151	-2990	-132355	-53753	-262336
						373,65	7,25	-53806	-1044	–	-19432	
83	8	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	-1054	83,45	1,41	-87956	-1486	-2413	-82376	-183959
						79,75	–	-84057	0	–	-13627	
84	10	2304-0905-3102	Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30 °С до +150 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	-177	4675		-827475		-827475	–	-893673
						–		–		–	-66198	
85	11	2304-0905-0906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	-2	6865		-13730		-13730	–	-14828
						–		–		–	-1098	
86	12	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	-6	5378		-32268		-32268	–	-34849
						–		–		–	-2581	
87	13	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	-2	4014		-8028		-8028	–	-8670
						–		–		–	-642	
88	14	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	-2	2414		-4828		-4828	–	-5214
						–		–		–	-386	
89	15	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	-26	1043		-27118		-27118	–	-29287
						–		–		–	-2169	
90	16	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	-58	678		-39324		-39324	–	-42470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	-3146	
91	17	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	-26	580,77	2,65	-15100	-69	-1921	-12863	-30200
						504,23	0,62	-13110	-16	–	-2237	
92	18	2304-1009-0702	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	-26	16537		-429962		-429962	–	-464359
						–		–		–	-34397	
93	19	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	-177	473,25	0,62	-83766	-109	-8813	-73394	-169733
						422,85	0,27	-74844	-48	–	-12573	
94	20	2304-1008-0405	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 10, типа Danfoss	шт.	-177	6363		-1126251		-1126251	–	-1216351
						–		–		–	-90100	
		Локальная смета 2-1-6 - Тепломеханическая часть										
		Раздел 1 Котельная										
95	2	2900-0000-0018 (пл) Прайс лист	Котел КВР 0,3	комплект	-2	216964		-433928		-433928	–	-468642
						–		–		–	-34714	
96	3	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	2	7238,5	180,5	14477	361	1489	12439	29069
						6313,5	33	12627	66	–	2153	
97	12	1120-2201-0101	Циклон, масса до 0,3 т. Установка НР = 98 %	циклон	1	10094,5	5440,5	10095	5441	225	6255	17658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						4428,5	1954	4429	1954	–	1308	
98	13	2900-0000-0010 (пл)Прайс лист	Золоуловитель ЗУ-2	шт	1	152952		152952		152952	–	165188
						–		–		–	12236	
99	21	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3962,5	341	7925	682	1053	6188	15242
						3095	62	6190	124	–	1129	
100	22	2304-1001-0106	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	11064		22128		22128	–	23898
						–		–		–	1770	
101	30	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2514,53	0	5029	0	4437	580	6058
						296	0	592	0	–	449	
102	31	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	3	2144,67	–	6434	–	5267	1144	8184
						389	–	1167	–	–	606	
103	32	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	3435,5	81,93	103065	2458	71881	28902	142524
						957,53	25,53	28726	766	–	10557	
104	33	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	3079,6	82	15398	410	10200	4818	21833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						957,6	25,6	4788	128	–	1617	
105	34	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	1272	47	1272	47	495	730	2162
						730	15	730	15	–	160	
106	35	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1160	46,67	6960	280	2298	4385	12253
						730,33	15,33	4382	92	–	908	
107	36	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7	1000,14	46,71	7001	327	1561	5117	13087
						730,43	15,43	5113	108	–	969	
108	44	1307-0302-0101	Дымосос одностороннего всасывания, масса 0,67 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	32146	4024	64292	8048	1544	34940	107171
						27350	1289	54700	2578	–	7939	
109	46	1109-0603-0101	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,5	122560	60900,8	306400	152252	40989	103689	442896
						45263,6	14846	113159	37115	–	32807	
110	47	2106-0505-0103	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 100 до 150 кг /Дымовая труба/	т	2,5	426951		1067378		1067378	–	1152768
						–		–		–	85390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ									
			Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы									
			Раздел 4 Крыша									
111	1	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1050	80,42	0,07	84445	74	–	60747	156807
						80,35	–	84371	–	–	11615	
112	2	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1200	221,76	1,54	266115	1845	–	190274	492900
						220,23	–	264270	–	–	36511	
113	3	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	2250	139	18,32	312740	41224	–	203644	557695
						120,67	5,03	271516	11323	–	41311	
114	4	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	2250	198,66	11,55	446987	25989	–	308258	815665
						187,11	3,17	420998	7138	–	60420	
115	5	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	40,62	10982,19	2891,5	446097	117453	144349	192058	689207
						4537,05	547	184295	22219	–	51052	
116	6	2103-0102-0504	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 К=0,770;	1000 шт.	11,88541	48692		578724		578724	–	625022
						–		–		–	46298	
117	7	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1300	80,42	0,07	104546	91	0	75208	194134
						80,35	0	104455	0	–	14380	
118	8	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	1300	139	18,32	180694	23818	–	117661	322223
						120,67	5,03	156876	6542	–	23868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	9	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	1020	836,39	10,77	853113	10981	683077	118197	1049015
						155,94	5,01	159055	5107	–	77705	
120	10	1208-0101-1401	Обрешетка сплошная из досок. Устройство НР = 72 %	м2	280	1425,95	16,01	399267	4482	329682	48370	483448
						232,51	7,42	65103	2077	–	35811	
121	11	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	1300	739,12	23,57	960861	30642	94600	778509	1878520
						642,78	8,14	835619	10586	–	139150	
122	12	2110-0104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	1495	2602		3889990		3889990	–	4201189
						–		–		–	311199	
123	13	1216-0101-1003	Очистка чердака от грязи и птичьего помета (прим.) НР = 72 %	м3 ила, грязи	10	3265,9	–	32659	–	–	23514	60667
						3265,9	–	32659	–	–	4494	
		Раздел 5 Перегородки										
124	15	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен	820	1975,18	15,95	1619648	13079	858344	677565	2480990
						912,47	5,64	748225	4625	–	183777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 8 Отделочные работы										
		Потолок										
125	17	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	807	1408,65	160,36	1136781	129411	-8	851946	2147825
						1248,3	71,32	1007378	57555	–	159098	
126	18	2203-0301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 6 мм в комплекте, типа Армстронг (прим.)	м2	807	2664		2149848		2149848	–	2321836
						–		–		–	171988	
		Полы										
127	23	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (100мм) НР = 94 %	м2 стяжки	147	703,39	31,93	103399	4694	50800	47038	162472
						325,88	14,52	47905	2135	–	12035	
128	24	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=16,000;	м2 стяжки	235	95,58	5,44	224815	12803	202539	14215	258152
						4,03	2,4	9473	5649	–	19122	
		Раздел 11 Фасады										
129	26	1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 80 %	м2	950	2621,03	20,12	2489979	19114	1175179	1038950	3811243
						1363,88	3,16	1295686	3002	–	282314	
130	27	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	950	735,76	2,93	698972	2784	334209	290382	1068502
						381,03	1,05	361979	998	–	79148	
131	28	2105-0109-0110	Металлосайдинг толщиной стали 0,5 мм (прим.) СТ РК EN 508-1-2012	м2	950	2440		2318000		2318000	–	2503440
						–		–		–	185440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета 2-1-5 Отопление										
132	31	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	90	2311,83	38,04	208065	3424	162520	42521	270633
						468,01	14,09	42121	1268	–	20047	
133	32	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 76 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	488	1753,83	38,03	855868	18559	608919	230558	1173340
						468,01	14,08	228390	6873	–	86914	
134	33	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	488	88,54	1,4	43208	683	3612	38135	87850
						79,74	–	38913	0	–	6507	
135	34	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	90	83,45	1,41	7511	127	206	7034	15709
						79,75	–	7178	0	–	1164	
136	35	2304-0905-1002	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	320	1223		391360		391360	–	422669
						–		–		–	31309	
137	36	2302-1199-9907	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм (прим.)	шт.	320	135		43200		43200	–	46656
						–		–		–	3456	
138	37	2302-0101-0105	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	320	111		35520		35520	–	38362
						–		–		–	2842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	38	2302-0101-2302	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	320	68 –		21760 –		21760 –	– 1741	23501
		Локальная смета 2-1-6 Тепломеханическая часть										
140	39	2900-0000-0018 (пл) Прайс лист	Котел КВУ-5	комплект	1	3017857,14 –		3017857 –		3017857 –	– 241429	3259286

Итого по акту	**48 738 493**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 502 444
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 327 709
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	515 247
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 748 531
- оборудование, тенге	428 600
- перевозка, тенге	0
Накладные расходы, тенге	8 152 696
- в т.ч. зарплата, тенге	733 743
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 578 513
Всего	**48 738 493**
Временные здания и сооружения (1,2 %), k=0,8	467 890
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	1 082 540
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 005 778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах с 2018 г.					**51 294 701**				
			Итого в текущих ценах с 2019 г., К=1,05					**53 859 436**				
			Ценовая скидка, К=	0,9				**-5 385 944**				
			Итого с учетом ценовой скидки					**48 473 492**				
			НДС (12 %)					5 816 819				
			Итого					**54 290 311**				

Заказчик
ГУ "Отдел образования" Жаркаинского района
БИН 060140008603

_____ **Жанабергенов Б.**
Руководитель

Исполнитель
ТОО "АСАТ-Құрылыс"
БИН 150240018485

_____ **Жанпеисов А. А.**
Руководитель

Авторский надзор:
ТОО "БартИман"

_____ **Авхадов Х.А.**

Технический надзор:
ТОО "DS&V"

_____ **Ахметжанов Б.Б.**