Справка КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования" Жаркаинского района
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСАТ-Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания СШ им.Н.К.Крупской г.Державинск,Жаркаинский район, Акмолинская область

С П Р А В К А № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
с 24 сентября 2020 г. По 14 октября 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		216	19.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце с 24 сентября 2020 г. По 14 октября 2020 без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания СШ им.Н.К.Крупской г.Державинск, Жаркаинский район, Акмолинская область	**288 065 546,72**	**14 630 108,68**							**1 755 613,04**	**16 385 721,72**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Жанабергенов Б.**
Руководитель
ГУ "Отдел образования" Жаркаинского района
БИН 060140008603

ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____ **Жанпеисов А. А.**
Руководитель ТОО "АСАТ-Құрылыс"
БИН 150240018485

Технический надзор:
ТОО "DS&V"
_____ **Ахметжанов Б.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "БартИман"
_____ **Авхадов Х.А.**

Справка КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования" Жаркаинского района
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСАТ-Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания СШ им.Н.К.Крупской г.Державинск,Жаркаинский район, Акмолинская область

С П Р А В К А № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
с 24 сентября 2020 г. По 14 октября 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		216	19.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце с 24 сентября 2020 г. По 14 октября 2020 без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания СШ им.Н.К.Крупской г.Державинск, Жаркаинский район, Акмолинская область	**288 065 546,72**	**14 630 108,68**							**1 755 613,04**	**16 385 721,72**
Удержание суммы аванса (30%)	86 419 664,02									4 915 716,52
Итого к оплате:	**201 645 882,70**									**11 470 005,20**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Жанабергенов Б.**
Руководитель
ГУ "Отдел образования" Жаркаинского района
БИН 060140008603

ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____ **Жанпеисов А. А.**
Руководитель ТОО "АСАТ-Құрылыс"
БИН 150240018485

Технический надзор:
ТОО "DS&V"
_____ **Ахметжанов Б.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "БартИман"
_____ **Авхадов Х.А.**

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Акмолинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 182018 Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования" Жаркаинского района

БИН 060140008603, Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, 30 тел 87164891856

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСАТ-Құрылыс"

БИН 150240018485, г.Алматы, Ташкентская, 519/15 тел 8-727-319-53-91

Стройка: Капитальный ремонт здания СШ им. Н. К. Крупской г. Державинск, Жаркаинского района, Акмолинской области

Объект: Капитальный ремонт

Договор подряда №216 от 19 мая 2020г.

Акт выполненных работ №6

с 24 сентября 2020 г. По 14 октября 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
			Раздел 4 Крыша									
1	24	1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	-0,016	105089,73 / 22085,63	1572,47 / 593,71	-1681 / -353	-25 / -9	-1303 / –	-326 / -161	-2168
2	42	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	438,3	1901,53 / 263,28	1284,3 / 245,51	833439 / 115396	562910 / 107606	155133 / –	205162 / 83088	1121689
			Раздел 5 Перегородки									
3	56	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26,16	4276,11 / 1273,24	297,09 / 56,19	111863 / 33308	7772 / 1470	70783 / –	32344 / 11537	155744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	57	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (сантехнические кабины) прим НР = 90 %	м2	31,05	2542,67	3,35	78950	104	48376	27423	114883
						981,32	–	30470	–	–	8510	
5	58	2109-0201-0601	Перегородки из ПВХ профилей ГОСТ 30674-99 прим	м2	31,05	15192		471712		471712	–	509449
						–		–		–	37737	
		Раздел 6 Окна										
6	59	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	-70	2810,95	193,61	-196767	-13553	-104867	-75902	-294483
						1119,24	85,54	-78347	-5988	–	-21814	
7	61	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	-635,03	18483		-11737259		-11737259	–	-12676240
						–		–		–	-938981	
		Раздел 7 Двери										
8	78	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	13,23	1622,21	87,03	21462	1151	6199	13121	37350
						1066,64	35,32	14112	467	–	2767	
9	81	2109-0102-0802	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-13П, ДГ 21-16 с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	6,78	17929		121559		121559	–	131284
						–		–		–	9725	
10	83	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	26	298		7748		7748	–	8368
						–		–		–	620	
11	84	2109-0404-	Замок цилиндровый врезной с защелкой,	шт.	9	7295		65655		65655	–	70907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0305	управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011			–		–		–	5252	
		Раздел 8 Отделочные работы										
12	88	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	469,4	1339,25	22,98	628644	10787	231602	283981	985635
						822,87	17,39	386255	8163	–	73010	
13	94	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1011,28	438,53	3,33	443477	3368	174951	213324	709345
						262,2	1,48	265158	1497	–	52544	
		Раздел 12 Отмостка										
14	130	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	55,6155	22197,89	9,6	1234547	534	1037381	184834	1532931
						3535,56	–	196632	–	–	113550	
15	131	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	370,77	1846,53	34,3	684638	12719	404361	293951	1056876
						721,63	12,46	267558	4619	–	78287	
16	132	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,93232	31165		184881		184881	–	199671
						–		–		–	14790	
		Локальная смета 2-1-2 - Электроосвещение										
		Раздел 5 Комплектные устройства для распределения электроэнергии до 1000В										
17	26	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	-6	2781,69	84,38	-16690	-506	-2552	-9930	-28750
						2272	26,54	-13632	-159	–	-2130	
18	28	2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	-6	4824		-28944		-28944	–	-31260
						–		–		–	-2316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	47	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	-18	2781,52	84,33	-50067	-1518	-7653	-29789	-86244
						2272	26,57	-40896	-478	–	-6388	
		Раздел 6 Оборудование светотехническое										
20	49	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	167	1901,78	840,94	317597	140437	21596	176594	533726
						931,52	537,16	155564	89706	–	39535	
21	53	2900-0000-0004 (пл)Прайс лист	Светильник светодиодный защищенный ЛУЧ-4х8 LED 1,3	шт	60	13348		800880		800880	–	864950
						–		–		–	64070	
22	54	2900-0000-0005 (пл)Прайс лист	Светильник GALAD Кастор LED-25	шт	5	17929		89645		89645	–	96817
						–		–		–	7172	
23	55	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	50	4320,84	833,78	216042	41689	89153	80392	320149
						1704	529,12	85200	26456	–	23715	
24	56	2900-0000-0006 (пл)Прайс лист	Светильник GALAD Вектор LED	шт	50	9438		471900		471900	–	509652
						–		–		–	37752	
25	57	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	10060	–	20120	–	20	12261	34971
						10050	–	20100	–	–	2590	
26	58	2900-0000-0001 (пл)Прайс лист	Светильник ОБН01-2х30-013	шт	2	13393		26786		26786	–	28929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	2143	
27	59	1308-0205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	5	4851,6	1481	24258	7405	9838	6795	33537
						1403	484,4	7015	2422	–	2484	
28	60	2307-0106-0356	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-60W, световой поток 6600 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	5	20830		104150		104150	–	112482
						–		–		–	8332	
29	61	1310-0405-0102	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	1	503	–	503	–	–	307	875
						503	–	503	–	–	65	
30	65	2307-0104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 8 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	-154	145		-22330		-22330	–	-24116
						–		–		–	-1786	
		Локальная смета 2-1-4 - Водопровод и канализация										
		Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование										
31	33	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	10	2778,08	99,08	27781	991	2257	24482	56444
						2453,31	44,92	24533	449	–	4181	
32	34	2303-0102-0933	Умывальник керамический с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	10	8709		87090		87090	–	94057
						–		–		–	6967	
33	35	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	2	3490,3	196,7	6981	393	1089	5565	13550
						2749,6	89,9	5499	180	–	1004	
34	36	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	15932		31864		31864	–	34413
						–		–		–	2549	
		Раздел 8 Канализация бытовая										
35	58	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	-41	1001,45	1,58	-41059	-65	-9714	-30673	-77471
						762,93	0,47	-31280	-19	–	-5739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	59	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	-12	1821,84	3,86	-21862	-46	-13037	-8616	-32916
						731,58	1,1	-8779	-13	–	-2438	
37	69	2302-0601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	-9	107		-963		-963	–	-1040
						–		–		–	-77	
38	81	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	-46	474,33	4,93	-21819	-227	–	-15625	-40440
						469,39	2,37	-21592	-109	–	-2996	
39	81	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	-39	474,33	4,93	-18499	-192	-1	-13247	-34286
						469,39	2,37	-18306	-92	–	-2540	
40	83	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	-200	772,92	6,07	-154584	-1214	0	-110848	-286667
						766,85	2,93	-153370	-586	–	-21235	
		Локальная смета 2-1-6 - Тепломеханическая часть										
41	40	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	10,4	83,94	2,79	873	29	406	304	1271
						42,12	0,19	438	2	–	94	
42	41	1126-0101-1501	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием из листов алюминиевых сплавов НР = 76 %	м3 изоляции	0,41	165919,51	8502,44	68027	3486	40020	18934	93918
						59807,32	956,1	24521	392	–	6957	
43	42	2111-0202-0201	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011 К=1,540;	м3	0,6314	12648		7986		7986	–	8625
						–		–		–	639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	43	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4	146,5	3,75	586	15	374	137	781
						49,25	0,5	197	2	–	58	
45	45	2900-0000-0017 (пл)Прайс лист	Дымосос Д 3,5	шт	1	129536		129536		129536	–	139899
						–		–		–	10363	
		СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ										
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы										
		Раздел 4 Крыша										
46	14	2110-0105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	263	1937		509431		509431	–	550185
						–		–		–	40754	
		Раздел 6 Окна										
47	16	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 58 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	565,03	18483		10443449		10443449	–	11278925
						–		–		–	835476	
		Полы										
48	22	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 % К=1,070;	м плинтусов	535	316,74	2,57	169457	1373	124691	41238	227551
						81,11	0,89	43393	477	–	16856	
49	25	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	390	4234,52	144,97	1651461	56539	1204481	389521	2204261
						1001,13	61,39	390441	23943	–	163279	
		Раздел 11 Фасады										
50	26	1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм	м2	226,27	2621,03	20,12	593060	4553	279902	247456	907757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			из Г-образного профиля НР = 80 %			1363,88	3,16	308605	715	–	67241	
51	27	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	226,27	735,76	2,93	166480	663	79601	69163	254494
						381,03	1,05	86216	238	–	18851	
52	28	2105-0109-0110	Металлосайдинг толщиной стали 0,5 мм (прим.) СТ РК EN 508-1-2012	м2	226,27	2440		552099		552099	–	596267
						–		–		–	44168	
53	29	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальн. проекции	226,28	723,19	2,16	163643	489	57542	98421	283029
						466,73	0,96	105612	217	–	20965	
54	30	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	959	2060,15	6,29	1975684	6032	1557992	330226	2490383
						429,26	1,17	411660	1122	–	184473	

Итого по акту	**14 789 949**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 611 831
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	846 093
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	262 690
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 172 941
- оборудование, тенге	1 602 555
- перевозка, тенге	0
Накладные расходы, тенге	2 460 980
- в т.ч. зарплата, тенге	221 488
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 095 549
Всего	**14 789 949**
Всего без стоимости оборудования	13 187 394
Временные здания и сооружения (1,2 %), k=0,8	126 599
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	292 908
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	272 138
Итого в текущих ценах с 2018 г.	**15 481 594**
Итого в текущих ценах с 2019 г., К=1,05	**16 255 674**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Ценовая скидка, К=	0,9	**-1 625 565,32**
Итого с учетом ценовой скидки		**14 630 108,68**
НДС (12 %)		1 755 613,04
Итого		**16 385 721,72**

Заказчик
ГУ "Отдел образования" Жаркаинского района
БИН 060140008603

_____ **Жанабергенов Б.**
Руководитель

Исполнитель
ТОО "АСАТ-Құрылыс"
БИН 150240018485

_____ **Жанпеисов А. А.**
Руководитель

Авторский надзор:
ТОО "БартИман"

_____ **Авхадов Х.А.**

Технический надзор:
ТОО "DS&V"

_____ **Ахметжанов Б.Б.**