Справка КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования" Жаркаинского района
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСАТ-Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания СШ им.Н.К.Крупской г.Державинск,Жаркаинский район, Акмолинская область

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		216	18.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июнь 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания СШ им.Н.К.Крупской г.Державинск, Жаркаинский район, Акмолинская область	**65 056 889**	**58 086 508**							**6 970 381**	**65 056 889**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Жанабергенов Б.**
Руководитель
ГУ "Отдел образования" Жаркаинского района
БИН 060140008603

ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____ **Жанпеисов А. А.**
Руководитель ТОО "АСАТ-Құрылыс"
БИН 150240018485

Технический надзор:
ТОО "DS&V"

_____ **Ахметжанов Б.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Барт Иман"

_____ **Авхадов Х.А.**

Справка КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования" Жаркаинского района
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСАТ-Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания СШ им.Н.К.Крупской г.Державинск,Жаркаинский район, Акмолинская область

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		216	19.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июнь 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания СШ им.Н.К.Крупской г.Державинск, Жаркаинский район, Акмолинская область	**65 056 889**	**58 086 508**							**6 970 381**	**65 056 889**
Удержание суммы аванса (30%)	19 517 067									19 517 067
Итого к оплате:	**45 539 822**									**45 539 822**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Жанабергенов Б.**
Руководитель
ГУ "Отдел образования" Жаркаинского района
БИН 060140008603

ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____ **Жанпеисов А. А.**
Руководитель ТОО "АСАТ-Құрылыс"
БИН 150240018485

Технический надзор:
ТОО "DS&V"
_____ **Ахметжанов Б.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "БартИман"
_____ **Авхадов Х.А.**

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 182018 Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования" Жаркаинского района

БИН 060140008603, Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, 30 тел 87164891856

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСАТ-Құрылыс"

БИН 150240018485, г.Алматы, Ташкентская, 519/15 тел 8-727-319-53-91

Стройка: Капитальный ремонт здания СШ им. Н. К. Крупской г. Державинск, Жаркаинского района, Акмолинской области

Объект: Капитальный ремонт

Договор подряда №216 от 18 мая 2020г.

Акт выполненных работ №1

за июнь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы										
			Раздел 1 Усиление фундаментов										
1	1	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	649,25	1921,37	–	1247452	–	–	898165	2317266	
			НР = 72 %			1921,37	–	1247452	–	–	171649		
2	2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	544,73	743,98	–	405266	–	–	291792	752823	
			НР = 72 %			743,98	–	405266	–	–	55765		
3	3	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	3,16776	230300,28	1461,92	729536	4631	–	661336	1502142	
						228838,36	580,22	724905	1838	–	111270		
4	4	1146-0101-	Фундаменты. Усиление	м3	104,52	56578,82	1872,92	5913618	195758	3759611	1710089	8233604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0101	монолитными железобетонными обоймами НР = 84 %			18735,64	742,16	1958249	77571	–	609897		
5	5	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	31,92654	211555		6754219		6754219	–	7294557	
						–		–		–	540338		
6	6	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,16776	185510		587651		587651	–	634663	
						–		–		–	47012		
		Раздел 4 Крыша											
7	21	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 %	т конструкций	5,978	44673,13	22475,16	267056	134357	32129	91187	386902	
						16823,27	5283,62	100570	31585	–	28659		
8	22	2105-0203-0901	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш-35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	5,978	301111		1800042		1800042	–	1944045	
						–		–		–	144003		
9	23	1113-0301-1707	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР = 69 %	м2	139,89	1596,43	28,27	223325	3955	186675	22599	265598	
						233,72	0,41	32695	57	–	19674		
10	24	1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	18	105089,73	1572,47	1891615	28304	1465770	367405	2439742	
						22085,63	593,71	397541	10687	–	180722		
11	25	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка НР = 90 %	м3	18	121188,97	1478,3	2181401	26609	1254652	819206	3240656	
						50007,75	560,52	900140	10089	–	240049		
12	26	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой	м2	350	496,98	10,77	173943	3770	115594	40560	231663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			стали. Устройство НР = 72 %			155,94	5,01	54579	1754	–	17160		
13	27	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	350	350,9	2,98	122815	1043	110670	10373	143843	
						31,72	1,21	11102	424	–	10655		
14	29	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	350	3731,42	23,57	1305997	8250	1072774	209596	1636840	
						642,78	8,14	224973	2849	–	121247		
15	30	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	350	90,7	14,8	31745	5180	0	25457	61778	
						75,9	3,16	26565	1106	–	4576		
16	31	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	350	104		36400		36400	–	39312	
						–		–		–	2912		
17	32	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	350	867,08	62	303478	21700	107079	164755	505692	
						499,14	12,52	174699	4382	–	37459		
18	33	2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	52	11656		606112		606112	–	654601	
						–		–		–	48489		
19	34	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	350	193,24	0,62	67634	217	54708	12036	86044	
						36,31	0,27	12709	95	–	6374		
20	41	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов	30	3602,84	28,01	108085	840	62103	40960	160969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1504,72	12,31	45142	369	–	11924		
		Раздел 8 Отделочные работы											
21	85	1211-0101-0201	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	629,5	2386,04	12,71	1502011	8001	239880	905752	2600384	
						1992,26	6,13	1254130	3859	–	192621		
22	86	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,2	2966,18	38,28	208226	2687	110564	76922	307960	
						1352,92	16,78	94975	1178	–	22812		
23	87	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	260	1437,33	25,36	373706	6594	92196	201605	621336	
						1057,37	19,58	274916	5091	–	46025		
24	88	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	900	1339,25	22,98	1205325	20682	444060	544488	1889798	
						822,87	17,39	740583	15651	–	139985		
25	91	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	35	4362,47	26,01	152686	910	89189	50603	219552	
						1788,21	19,06	62587	667	–	16263		
		Раздел 14 Демонтажные работы											
26	151	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой	шт.	88	1684,86	97,02	148268	8538	–	103357	271755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			штукатурки в откосах НР = 72 %			1587,84	43,43	139730	3822	–	20130		
27	152	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	190	288,79	–	54870	–	–	39506	101926	
						288,79	–	54870	–	–	7550		
28	153	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	153	666,63	27,31	101994	4179	–	71878	187782	
						639,31	13,18	97815	2016	–	13910		
29	154	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1367,36	89,71	2,47	122671	3372	–	87066	226516	
						87,25	1,19	119299	1626	–	16779		
30	155	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	1500	28,88	–	43317	–	–	31188	80465	
						28,88	–	43317	–	–	5960		
31	156	1212-0104-0501	Стены и потолки простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	9000	136,35	–	1227132	–	–	883535	2279520	
						136,35	–	1227132	–	–	168853		
32	157	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	187,5	1126,92	128,28	211297	24053	–	158354	399223	
						998,63	57,06	187244	10699	–	29572		
33	158	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	138,6	627	46,72	86902	6475	–	60018	158674	
						580,28	21,15	80427	2931	–	11754		
34	159	1110-0102-0601	Стены каркасные. Демонтаж декорпанели (прим) НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	496,5	325,46	13,88	161593	6891	–	141970	327848	
						311,59	6,13	154702	3042	–	24285		
35	160	1213-0103-	Облицовка из гипсокартонных	м2	250	73,15	4,94	18287	1236	–	12671	33435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0401	листов стен и перегородок. Разборка НР = 72 %	облицовки		68,2	2,19	17051	547	–	2477		
36	161	1146-0401-0201	Конструкции крылец бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков НР = 84 % К=8,000;	м3	12	19870,5 / 8848,08	11022,42 / 4933,92	238446 / 106177	132269 / 59207	– / –	138923 / 30190	407559	
		Локальная смета 2-1-2 - Электроосвещение											
		Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция											
37	7	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,5355	933908 / –		500108 / –		500108 / –	– / 40009	540117	
38	8	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0051	633908 / –		3233 / –		3233 / –	– / 259	3492	
39	9	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0663	162986 / –		10806 / –		10806 / –	– / 864	11670	
		Раздел 3 Трубы											
40	10	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	530	461,52 / 307,11	32,6 / 8,76	244608 / 162768	17279 / 4645	64561 / –	120537 / 29212	394357	
41	11	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	535,5	128 / –		68544 / –		68544 / –	– / 5484	74028	
42	12	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	65	368,92 / 232,98	14,6 / 2,92	23980 / 15144	949 / 190	7887 / –	11040 / 2802	37822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	13	2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	66,3	44		2917		2917	–	3150	
						–		–		–	233		
		Раздел 5 Комплектные устройства для распределения электроэнергии до 1000В											
44	26	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	7	2781,69	84,38	19472	591	2977	11585	33542	
						2272	26,54	15904	186	–	2485		
45	27	2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7	5559		38913		38913	–	42026	
						–		–		–	3113		
46	29	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	13	4252	109,08	55276	1418	25856	20410	81741	
						2154	26,54	28002	345	–	6055		
47	30	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	1522		16742		16742	–	18081	
						–		–		–	1339		
48	31	2307-0204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1522		3044		3044	–	3288	
						–		–		–	244		
		Раздел 8 Кабельная продукция											
49	74	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	700	292,89	137,77	205022	96442	32000	74193	301552	
						109,4	37,81	76580	26466	–	22337		
50	75	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	3500	326,22	2,41	1141770	8435	540295	429005	1696437	
						169,44	0,8	593040	2800	–	125662		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			стенам или в бороздах ТНР = 72 %										
51	76	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4539	110661 / –		50229 / –		50229 / –	– / 4018	54247	
52	77	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,9274	162986 / –		477125 / –		477125 / –	– / 38170	515295	
53	78	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,9686	256011 / –		503983 / –		503983 / –	– / 40319	544302	
54	79	2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	393712 / –		8032 / –		8032 / –	– / 643	8675	
55	80	2306-0144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	558347 / –		11390 / –		11390 / –	– / 911	12301	
56	81	2306-0144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2856	272384 / –		77793 / –		77793 / –	– / 6223	84016	
57	82	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	633908 / –		38795 / –		38795 / –	– / 3104	41899	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 9 Трубы											
58	83	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	320	259,75	11,41	83120	3652	25247	39896	132857	
						169,44	3,72	54221	1190	–	9841		
59	84	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	320	128		40960		40960	–	44237	
						–		–		–	3277		
60	85	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	285	235,65	8,97	67160	2556	22350	31023	106038	
						148,26	2,92	42254	833	–	7855		
61	86	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	60	58		3480		3480	–	3758	
						–		–		–	278		
62	87	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	225	78		17550		17550	–	18954	
						–		–		–	1404		
		Раздел 10 Демонтаж											
63	90	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	1400	19,46	–	27239	–	–	19612	50599	
						19,46	–	27239	–	–	3748		
64	91	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	140	44,74	–	6263	–	–	4509	11634	
						44,74	–	6263	–	–	862		
65	92	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	110	48,98	0,57	5388	63	–	3856	9984	
						48,41	0,27	5325	30	–	740		
66	93	1308-0305-0901	Щитки распредилительные массой 6 кг. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	шт.	7	1390,71	42	9735	294	1489	5792	16769	
						1136	13,29	7952	93	–	1242		

Локальная смета 2-1-5 - Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Отопление											
67	1	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	94	3349,82 / 468,01	38,03 / 14,07	314883 / 43993	3575 / 1323	267315 / –	44410 / 28743	388036	
68	2	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	106	2311,83 / 468,01	38,03 / 14,08	245054 / 49609	4031 / 1493	191414 / –	50080 / 23611	318745	
69	3	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	272	1903,29 / 373,65	20,76 / 7,25	517694 / 101634	5647 / 1972	410413 / –	101534 / 49538	668766	
70	4	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	222	1756,15 / 373,66	20,76 / 7,25	389865 / 82952	4609 / 1609	302304 / –	82870 / 37819	510554	
71	5	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	131	1537,35 / 373,66	20,76 / 7,24	201393 / 48949	2720 / 949	149724 / –	48900 / 20023	270316	
72	6	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	416	1440,89 / 373,66	20,76 / 7,25	599412 / 155441	8637 / 3015	435334 / –	155287 / 60376	815075	
73	7	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	144	1313,55 / 373,65	20,76 / 7,25	189151 / 53806	2990 / 1044	132355 / –	53753 / 19432	262336	
74	10	2304-0905-3102	Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30 °С до +150 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	177	4675 / –		827475 / –		827475 / –	– / 66198	893673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	11	2304-0905-0906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6865 / –		13730 / –		13730 / –	– / 1098	14828	
76	12	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	5378 / –		32268 / –		32268 / –	– / 2581	34849	
77	13	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4014 / –		8028 / –		8028 / –	– / 642	8670	
78	14	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2414 / –		4828 / –		4828 / –	– / 386	5214	
79	15	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	26	1043 / –		27118 / –		27118 / –	– / 2169	29287	
80	16	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	58	678 / –		39324 / –		39324 / –	– / 3146	42470	
81	17	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	26	580,77 / 504,23	2,65 / 0,62	15100 / 13110	69 / 16	1921 / –	12863 / 2237	30200	
82	18	2304-1009-0702	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	26	16537 / –		429962 / –		429962 / –	– / 34397	464359	
83	19	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	177	473,25 / 422,85	0,62 / 0,27	83766 / 74844	109 / 48	8813 / –	73394 / 12573	169733	
84	20	2304-1008-0405	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN	шт.	177	6363 / –		1126251 / –		1126251 / –	– / 90100	1216351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			10, DN 10, типа Danfoss										
85	21	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	133	460,14	–	61198	–	39577	21189	88978	
						162,56	–	21621	–	–	6591		
86	22	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	123,7	16115,56	171,97	1993495	21273	1876466	103285	2264522	
						774,1	77,91	95756	9637	–	167742		
		Раздел 2 Демонтаж											
87	24	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	913	334,29	2,75	305205	2515	27699	198595	544104	
						301,19	0,91	274991	835	–	40304		
88	25	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	472	575,05	4,71	271424	2222	24660	176599	483865	
						518,1	1,56	244542	734	–	35842		
89	26	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	198	901,6	42,49	178516	8414	–	125395	328224	
						859,1	20,49	170102	4058	–	24313		
		Раздел 3 Вывоз мусора											
90	27	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,61	412		1487		–	–	1606	
						–		–		–	119		
91	28	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	3,61	70		253		–	–	273	
						–		–		–	20		
		Локальная смета 2-1-6 - Тепломеханическая часть											
		Раздел 1 Котельная											
92	1	1118-0101-0202	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка	котел	1	94088	10328,5	94088	10329	16775	69586	176768	
						66984	4021,5	66984	4022	–	13094		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР = 98 %										
93	2	2900-0000-0018 (пл)Прайс лист	Котел КВР 0,3	комплект	2	216964		433928		433928	–	468642	
						–		–		–	34714		
94	4	2305-0501-0107	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №2,5 ДУ (400 °С), Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	2	102027		204054		204054	–	220378	
						–		–		–	16324		
95	45	2900-0000-0017 (пл)Прайс лист	Дымосос Д 3,5	шт	1	129536		129536		129536	–	139899	
						–		–		–	10363		
			Итого по акту					**58 404 062**				58404062	
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 504 568					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					869 320					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					320 675	1189995				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					28 739 656		28739656			
			- перевозка, тенге					1 740					
			Накладные расходы, тенге					10 962 550					
			- в т.ч. зарплата, тенге					986 630					
			Сметная прибыль (8 %), тенге					4 326 228			15288778		
			Всего					**58 404 062**					
			Временные здания и сооружения (1,2 %), k=0,8					560 679					
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					1 297 224					
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					1 205 239					
			Итого в текущих ценах с 2018 г.					**61 467 204**					
			Итого в текущих ценах с 2019 г., К=1,05					**64 540 564**					
			Ценовая скидка, К=	0,9				**-6 454 056**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с учетом ценовой скидки					**58 086 508**					
			НДС (12 %)					6 970 381					
			Итого					**65 056 889**					

Заказчик
ГУ "Отдел образования" Жаркаинского района
БИН 060140008603

_____ **Жанабергенов Б.**
Руководитель

Исполнитель
ТОО "АСАТ-Құрылыс"
БИН 150240018485

_____ **Жанпеисов А. А.**
Руководитель

Авторский надзор:
ТОО "Барт Иман"

_____ **Авхадов Х.А.**

Технический надзор:
ТОО "DS&V"

_____ **Ахметжанов Б.Б.**