Заказчик ТОО "БатысСтройСервис-Атырау"
Субподрядчик ТОО "САК-КҰРЫЛЫС"
Стройка Строительство медицинского пункта в с Алтыншы Курмангазинского района
Договор подряда (контракт) **№ 2 от 01.08.2023г**

Акт выполненных работ №1 за октябрь 2023 г

Номер по	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения,	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1398696
	Раздел 1.	**Полы**				320437
		лист АР18				
		тип Лн				
1	1111-0101-3602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Устройство покрытий из гомогенного линолеума на мастике**	$м^2$	57,261	2 175	124 543
2	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34**	$м^2$	58,40622	3 354	195 894
	Раздел 2.	**Внутренняя отделка**				1078259
		Листы АР19,АР20,АР20.1				
		потолок				
3	1115-0108-1609 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 34*	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм**	$м^2$	15,42	5 843	90 099
4	232-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм**	$м^2$	16,191	8 531	138 125
5	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	$м^2$	29,34	2 652	77 810
6	1115-0405-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,29	979	1 263
7	1115-0405-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску**	$м^2$	28,05	1 421	39 859
8	1115-0401-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Покраска поверхности внутри зданий, известковая по кирпичу и бетону**	$м^2$	20,04	213	4 269
		стены				
		штукатурка,в/э,акриловая,известковая окраска				
9	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	75,51	5 184	391 444
10	1115-0206-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	$м^2$	105	2 095	219 975
11	1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	74,1	880	65 208
12	1115-0405-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску**	$м^2$	30,9	1 210	37 389
13	1115-0401-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Покраска поверхности внутри зданий, известковая по кирпичу и бетону**	$м^2$	60,18	213	12 818
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1398696
		НДС 12%				167 844
		ИТОГО С НДС				1 566 540

Заказчик
ТОО "БатысСтройСервис-Атырау"
Директор Кусаинов А.

Субподрядчик
ТОО "САК-КҰРЫЛЫС"
Директор Бозжанов Е.Е.