Заказчик ТОО "БатысСтройСервис-Атырау"
Субподрядчик ТОО "САК-КҰРЫЛЫС"
Стройка Строительство медицинского пункта в с Шагырлы Курмангазинского района
Договор подряда (контракт) № 4 от 01.08.2023г

Акт выполненных работ №1 за декабрь 2023 года

Номер по	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1354709
	Раздел 1.	**Перегородки**				1004914
		перегородки тип 1, лист АР10				
1	1110-0402-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами ГКЛ в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм. с одним дверным проемом**	$м^2$	22,005	13 754	302 657
2	1110-0402-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 31*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами ГКЛ в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм. глухой**	$м^2$	28,275	12 989	367 264
3	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	$м^3$	2,58942	20 713	53 635
		перегородки тип 2, лист АР10				
4	1110-0402-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами ГКЛВ в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм. с одним дверным проемом**	$м^2$	8,2	14 454	118 523
5	1110-0402-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 31*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами ГКЛВ в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм. глухой**	$м^2$	1,8	13 645	24 561
6	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	$м^3$	0,515	20 713	10 667
7	1110-0404-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	**Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профиля двумя слоями гипсокартонных листов**	$м^2$ стен	14,325	8 908	127 607
	Раздел 2.	**Внутренняя отделка**				349795
		Листы АР19,АР20,АР20.1				
		стены				
		штукатурка.в/э,акриловая,известковая окраска				
8	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная. стена**	$м^2$	34,34	5 184	178 019
9	1115-0206-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	$м^2$	54	2 095	113 130
10	1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	29,4	880	25 872
11	1115-0405-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена. подготовленная под окраску**	$м^2$	24,6	1 210	29 766
12	1115-0401-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Покраска поверхности внутри зданий, известковая по кирпичу и бетону**	$м^2$	14,12	213	3 008
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1354709
		НДС 12%				162 565
		ИТОГО С НДС				1 517 274

Заказчик:
ТОО "БатысСтройСервис-Атырау"
Директор Куспанов А.

Субподрядчик
ТОО "САК-КҰРЫЛЫС"
Директор Бозжанов Е.Е.