Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234

Приложение 3
К приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
От 9 августа 2019 года №632

Утвержденный приказом
Управления строительства №143
от «28» декабря 2023 года

Декларация о соответствии

«13» декабря 2023 год.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «БатысСтройСервис-Атырау», г. Атырау, ул. Северная промзона 51.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директор Куспанов А.Т.,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство медицинского пункта в с.Шагырлы Курмангазинского района, вид строительства новое, II (технически не сложный) уровень ответственности,**

наименование, уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

заказчиком, которого является: **ГУ «Управления Строительства Атырауской области», Атырауская область, в лице руководителя Кусайнов Нурберген Маликович, г. Атырау, улица Айтеке би 77.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, местонахождения

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности:
2. Субподрядные организации:

1 - ТОО «САҚ-ҚҰРЫЛЫС», БИН:040640005772;

2 – ТОО «Радикон», БИН:030340004157;

3 - ТОО «Еламан Ойл», БИН:110240004160;

4 – ТОО «АтырауЭкспертПроект», БИН:150740008337.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Redline Pro» №18022305, 21.12.2018**

наименование проектной организации, номер проекта

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Медпункт имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м 2)	266,35	266,35
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	1733,80	1733,80
Полезная площадь	м 2	266,35	266,35
Расчетная площадь	м 2	237,48	237,48

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструктивная схема здания – жесткая. Жесткость зданий обеспечивается системой продольные несущие и поперечные самонесущие стены.

Фундамент под стены – ленточные из фундаментных железобетонных сборных плит по СТ РК 956-93 и бетонных сборных блоков по ГОСТ 13579-2018.

Отмостка – бетонная из бетона класса С8/10 толщиной 50 мм по щебеночной подготовке толщиной 50 мм, шириной 1,0 м прикрывающей пазухи траншей не менее, чем на 0,5м с уклоном от здания не менее 0,03.

Наружные стены из ракушечника толщиной 390 мм MI/COMP/125/ГОСТ 4001-2013, на цементно-песчаном растворе марки М50 (в зимних условиях с добавлением пластификаторов). С утеплением стен внутри кладки плитой Изовер толщиной 80 мм.

Облицовка наружных стен – из керамического кирпича КР-р-по 250/120/65/1НФ/100/1,4/50/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе марки М50.

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, выпуск 1.

Покрытие – деревянные балки сечением 200х200 мм.

Крыша – четырехскатная.

Кровля – металлочерепица по деревянным стропилам и обрешетке.

Утеплитель кровли – жесткие минеральные плиты толщиной 150 мм, объемным весом 150 кг/м3.

Здание медицинского пункта – одноэтажное с чердачным покрытием и без технического подполье прямоугольной формы с размерами в осях 22,0х14,4 м, высотой этажа от пола до потолка 3,04 м.

В здании предусмотрены следующие помещения: вестибюль, холл, прививочный кабинет, кабинет процедуры, комната для забора материала и проведений исследований, средний медперсонал, ординаторская, кабинет акушера, аптека, санузел женский для посетителей, санузел мужской для посетителей, санузел для инвалидов колясичников, гардеробная, помещение для приготовления и хранения дзинфицирующих средств, коридоры, помешение технического персонала (женская), котельная, тамбур.

Внутренняя отделка стен – улучшенная штукатурка из цементно-известковым раствором, шпаклевка финишная на гипсовой основе с последующей водоэмульсионной окраской за два раза, курамическая глазаурованная плитка на высоту 1,8 м.

Потолки – гипсокартон, выравнивание с последующей водоэмульсионной покраской влагостойкая.

Полы – линолеум и керамические плитки.

Окна – из поливинилхлоридных профилей, индивидуального изгтовления, с заполнением стеклопакетами по ГОСТ 30674-99.

Внутренние дверные блоки – деревянные по ГОСТ 6629-88.

Наружные дверные блоки – стальные по ГОСТ 31173-2003.

Крыша – чердачная шатровая, с наружным организованным водостоком.

Кровля – профилированный настил по деревянным конструкциям.

Цоколь – керамогранитные плитки на растворе М100.

Наружные стены – из облицовочного кирпича Кр-л-пу 205х120х65 1.4НФ/100/1,4/50 ГОСТ 530-2012 га растворе М75 толщиной 120 мм с обрамлением оконных и дверных проемов.

Устройство чистых полов производить в соответствии с требованиями СН РК 2.04-05-2014, СП РК 2.04-108-2016 Изоляционные и отделочные покрытия.

Цветовое решение фасада выполнена согласно эскизному проекту.

Электроснабжение.

Электроснабжение выполнен на основании технических условий №27-1790- от 04.04.2022г., выданных АО «Атырау Жарык», предусмотрен разработку сетей 10/0,4 кВ электроснабжения Медицинского пункта.

Категория надежности электроснабжения – 3.

Общая расчетная мощность -23,1 кВт.

Общий расчетный ток – 42.3 А.

В соответствии с техническими условиями, проектом установлен КТПН-10/0,4кВ. Источником электроснабжения 10 кВ является ближайшая существующая опора ВЛ-10 кВ ф7 «Д», запитанный от ПС-110/35/10кВ №69 «Ганюшкино». Сети ВЛ-10кВ выполнен проводом СИП-3 сечением 1х50 мм2, на типовых железобетонных опорах с применением линейной арматуры. Все опоры ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ заземлен согласно требованию ПУЭ РК 2015 г. На первой отпаечной опоре установлен разъединители типа РЛНД и аппаратуры защиты от перенапряжений. С учетом просадочности грунтов при установке опор, грунты уплотнен путем послойного трамбования. Электроснабжение здания Медицинского пункта выполнен от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПН-10/0,4 кВ по КЛ-0,4 кВ. Кабельная линия в траншее на глубине от поверхности земли 0,7 м, кабелем марки АВБшв-1кВ расчетного сечения до ВРУ объекта.

Проектом установлен учет электроэнергии в шкафу марки ЩУ-3ф/1-0 IP54, с трехфазным, многотарифным электронным счетчиком (АСКУЭ) марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.R. Шкаф учета установлен в КТПН.

Все электромонтажные работы выполнен в соответствии с действующими ПУЭ РК, строительными нормами и правилами РК.

Основные технические данные

Категория электроснабжения-3

Расчетная мощность-23,1 кВт

Расчетный ток -42,7 А

Источник электроснабжения -Ближайшая существующая опора ВЛ-10кВ ф7 «Д» запитанный от ПС-110/35/10 кВ №69 «Ганюшкино»

Способ выполнения сетей 0,4 кВ Кабелем, АВбБШв-1кВ сеч. 3х25 длинной 38 м.

Способ выполнения сетей 10 кВ Проводом СИП-3сеч. 1х50 длинной 647 м.

Сети связи

Подключен к сетям АО «Казахтелеком» кабелем марки МКПЭпТ 2х2 введенного в здание и сшитого в распределительную коробку КРТ 10х2 находящегося в кабинете участкового. От распределительной коробки прокладывал информационный кабель UTP 5 Catв кабельном канале до места установки абонентской телефонной розетки.

Пожарная сигнализация

Для приема сигналов о пожаре установлен прибор приемно-контрольный охранно-пожарный типа ППК ВЭРС-ПК2. Переход с рабочего электропитания на резервное осуществляется автоматически. Монтаж сетей выполняется кабелем марки КСВВ. Ручной запуск системы осуществляется с помощью ручного пожарного извещателя ИПР-ЗСУ, подключаемого в шлейф прибора ВЭРС-ПК2. Установлен дымовые пожарные извещатели ИП 212-45 «Марко».

Монтаж схем электропитания выполнен проводом ШВВП 3х0.75.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

Теплоснабжение медицинского пункта выполнен от газовый котла 16кВт.

Система отопления двухтрубная, с нижней разводкой.

В качестве нагревательных приборов установлены чугунные секционные радиаторы.

Теплоноситель вода с параметрами 95-70°С.

Трубопроводы систем отопления из металлопластиковых труб по ГОСТ 10704-91*, стВ10 ГОСТ 10705-80.

В комнате для забора материала и проведении исследовании, кабинет процедуры, а также помещениях сан. узлов и ванной принята вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением.

Вытяжка канальными вентиляторами.

Воздуховоды из стали тонколистовой оцинкованной толщ. 0,5 мм.

В помещении технического персонала стеновой приточный клапан.

Объем 824 м3

Расчетная температура, -26°С

На отопление 16,2 квт

Газоснабжение

Газоснабжение природным газом, теплотворной способностью 7600 ккал/нм3, удельным весом 0,68 кг/нм3, давление в точке подключения 0.003 МПа, диаметр Ду25.

Газоснабжение котлов 16 кВт с горелками.

В помещении котельной установлен автоматизированный газовый котел 16 кВт; система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1 DN32 с клапаном типа КЗЭУГ-А газового оборудование.

Водоснабжение и канализация

Наружные сети водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 диаметром 110х6.6 мм «Питьевая» по ГОСТ 18599-2001.

Для горячей воды установлен электронагревателя накопительного типа емкостью 100 литров производства «Аристон».

Подводка горячего и холодного водоснабжения из полипропиленовых армированных труб диаметром 20 мм (PPRC-3, PN 25), открытая прокладка трубопроводов по стенам.

Стояки водоснабжения (ГВС и ХВС) из полипропиленов труб PPRC-3, PN 20. Сети хозяйственно-бытовой канализации из пластиковых труб диаметром 50-100 мм из ПВХ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **208 820,997 тыс тенге с НДС** в том числе строительно-монтажных работ **187 803,103 тыс тенге с НДС**,
оборудования, инструмента и инвентаря **21 017,894 тыс тенге с НДС**;
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **208 820,997 тыс**

в том числе:
строительно-монтажных работ **187 803,103 тыс тенге с НДС**,
оборудования, инструмента и инвентаря **21 017,894 тыс тенге с НДС**;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июль 2023 года;**
(месяц, год)
окончание работ: **ноябрь 2023 года;**
(месяц, год)

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство медицинского пункта в с.Шагырлы Курмангазинского района,** готовым к приемке в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «БатысСтройСервис-Атырау», директор Куспанов А.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.