Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самга"
Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Наименование стройки - Строительство одноэтажного двухквартирного дома по ул. Сана би 6Б, с.Актогай Актогайского района Карагандинской области
Наименование объекта - Строительство одноэтажного двухквартирного дома по ул. Сана би 6Б, с.Актогай Актогайского района Карагандинской области
Договор

АКТ № 1

приемки выполненных работ от 24 октября 2019 года
за период с 23 августа 2019 года по 24 октября 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ,ПЕРЕГОРОДКИ										
1	СТОО ТТОО "Комбинат Индивидуального Домостроения"	**Шлакоблоки 400х200х200 мм**	1994,18	-125,00	--	-249273	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
2	Е11-080201-0309 11-080201-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка фронтонов из мелкого шлакобетонного камня М75**	1,3986	-21169,61	-1485,02	-29608	-2077	-11918	-16,10	-23		
		м3 кладки		-13958,86	-378,88	-19523	-530	50,8	-0,44	-1		
3	СТОО ТТОО "Комбинат Индивидуального Домостроения"	**Шлакоблоки 400х200х200 мм**	135,925	-125,00	--	-16991	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-295871	-2077			-23		
			Тенге			-19523	-530			-1		
	Стоимость оборудования -		Тенге			-266263						
	Накладные расходы -		Тенге			-11582						
	Сметная прибыль -		Тенге			-22228						
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			-300073						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-29608				
		Материалы -	Тенге			-8008				
		Всего заработная плата -	Тенге				-20053			
		Накладные расходы -	Тенге			-11918				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-10187		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-1731		
		Сметная прибыль -	Тенге			-3322				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-44848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-23
		Сметная заработная плата -	Тенге				-20053			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-344921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-23
		Сметная заработная плата -	Тенге				-20053			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие								
4	С121-040108-9902 21-040108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	135	5155,59	–	696005	–	30276	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			696005	–			–
			Тенге			–	–			–
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			696005				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			696005				
		Накладные расходы -	Тенге			30276				
		Сметная прибыль -	Тенге			58102				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			784383				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			784383				
		РАЗДЕЛ 3.Проемы								
5	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 9 11-100501-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	18,9	2014,32	79,03	38071	1494	12058	1,07	20
		м2		846,41	35,60	15997	673	59,8	0,08	1
6	С121-090201-0302 21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	13,5	15501,98	–	209277	–	9104	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С121-090201-0503 21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой Г ОСТ 30674-99	5,4	14008,70	–	75647	–	3291	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
8	Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	13,4	1125,94	6,25	15088	84	2260	0,25	3
		м		188,81	2,99	2530	40	59,8	–	–
9	С121-090205-0109 21-090205-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей неламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	13,4	2687,58	–	36014	–	1567	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
10	Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	33,6	1797,82	374,67	60407	12589	22762	1,03	35
		м2		855,52	104,75	28746	3520	59,8	0,12	4
11	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	3,36	7444,62	–	25014	–	1088	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
12	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	15,12	7021,67	–	106168	–	4618	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С121-090102-0217 21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК943-92**	7,56	14405,46	–	108905	–	4737	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
14	С121-090102-0111 21-090102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутреннеСТ РК 943-92**	3,78	9652,69	–	36487	–	1587	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
15	С121-130814-2205 21-130814-2205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Скобяные изделия /для однопольных входных дверей в здание**	6	2109,36	–	12656	–	551	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
16	С121-130814-2205 21-130814-2205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Скобяные изделия /для однопольных входных дверей внутри помещения**	12	2109,36	–	25312	–	1101	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**749045**	**14166**			**58**
			Тенге			**47273**	**4233**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			749045				
	Материалы -		Тенге			52126				
	Всего заработная плата -		Тенге				51505			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			635480				
		Накладные расходы -	Тенге			64723				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30800		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					33923		
		Сметная прибыль -	Тенге			65101				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			878870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				51505			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			878870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				51505			
		РАЗДЕЛ 4.Кровля								
17	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3 11-120101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Уст ройство**								
			124,8	**-600,86**	**-16,72**	**-74987**	**-2086**	**-42299**	**-0,65**	**-81**
		м2 кровли		**-525,84**	**-5,64**	**-65625**	**-704**	**56,4**	**-0,01**	**-1**
18	**С121-100104-0110 21-100104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**								
			124,8	**-2243,03**	**--**	**-279930**	**--**	**-12177**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**-354917**	**-2086**			**-81**
			Тенге			**-65625**	**-704**			**-1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-354917				
	Материалы -		Тенге			-7276				
	Всего заработная плата -		Тенге				-66329			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-279930				
		Накладные расходы -	Тенге			-54476				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-37410		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-17066		
		Сметная прибыль -	Тенге			-32751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-442145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-82
		Сметная заработная плата -	Тенге				-66329			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-442145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-82
		Сметная заработная плата -	Тенге				-66329			
		РАЗДЕЛ 5.Полы								
19	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**								
			7,15	**15417,28**	**762,98**	**110234**	**5455**	**9396**	**1,55**	**11**
		м3		**1090,69**	**180,77**	**7798**	**1292**	**48,5**	**0,21**	**1**
20	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие легкобетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**								
			10,46	**18104,83**	**7,10**	**189376**	**74**	**28818**	**4,21**	**44**
		м3 подстилающего слоя		**3096,01**	**--**	**32384**	**--**	**60,9**	**--**	**--**
21	**Е11-110101-1203 11-110101-1203 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**								
			104,58	**660,50**	**5,48**	**69075**	**573**	**22076**	**0,37**	**39**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 пола		284,37	2,59	29739	271	60,9	0,01	1
22	С121-110101-0103 21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-7 5 ГОСТ 9573-2012	0,115	13758,12	--	1582	--	69	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е11-110101-1001 11-110101-1001 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция ленточная под лаг и из плит древесноволокнистых. Устройство	11,5	91,89	5,41	1057	62	312	0,05	1
		м2 пола		33,79	2,64	389	30	60,9	--	--
24	Е11-110101-3504 11-110101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	104,58	1112,52	17,38	116347	1818	31228	0,50	52
		м2 пок рытия		385,45	8,28	40310	865	60,9	0,02	2
25	Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия излинолеума. Устройство на клее "Бустилат"	104,58	455,99	10,42	47687	1090	24259	0,44	46
		м2 покрыт ия		328,82	4,99	34389	521	60,9	0,01	1
26	С122-060101-0101 22-060101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	104,58	1379,05	--	144221	--	6274	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	129,26	270,59	0,63	34977	81	9019	0,10	13
		м плинтусов		90,97	0,30	11759	39	60,9	--	--
28	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,96	8284,63	1383,48	7953	1328	2353	3,73	4
		м3 подстилающего слоя		2740,73	548,38	2631	526	60,9	0,63	1
29	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,96	18104,83	7,10	17381	7	2645	4,21	4
		м3 подстилающего слоя		3096,01	--	2972	--	60,9	--	--
30	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	9,58	708,88	22,29	6791	214	2147	0,41	4
		м2 стяжки		292,92	11,22	2806	107	60,9	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонным и материалами на битумной мастике. Устройство перв ого слоя	9,58	1332,93	70,26	12769	673	3567	0,48	5
		м2 изолируемой поверхности		485,40	9,33	4650	89	60,9	0,01	–
32	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	9,58	708,88	22,29	6791	214	2147	0,41	4
		м2 стяжки		292,92	11,22	2806	107	60,9	0,01	–
33	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноц ветных на цементном растворе. Устройство	9,58	1243,74	20,05	11915	192	6405	1,22	12
		м2 покрыт ия		960,60	6,38	9203	61	60,9	0,03	–
34	С122-060301-0615 22-060301-0615 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 150х150 ГОС Т 6787-2001	9,58	1606,66	–	15392	–	670	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
35	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	9,752	485,68	1,25	4736	12	1652	0,27	3
		м плинтусов		232,67	0,60	2269	6	60,9	–	–
36	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,96	8284,63	1383,48	7953	1328	2353	3,73	4
		м3 подстилающег о слоя		2740,73	548,38	2631	526	60,9	0,63	1
37	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,96	18104,83	7,10	17381	7	2645	4,21	4
		м3 подстилающего слоя		3096,01	–	2972	–	60,9	–	–
38	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщино й 20 мм. Устройство	9,62	687,93	1,34	6618	13	2079	0,41	4
		м2 стяжки		292,92	–	2818	–	60,9	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			830237	13141			251
			Тенге			192527	4443			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			830237				
	Материалы -		Тенге			463374				
	Всего заработная плата -		Тенге				196971			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			161195				
		Накладные расходы -	Тенге			160112				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					118828		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					41284		
		Сметная прибыль -	Тенге			79228				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1069577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							258
		Сметная заработная плата -	Тенге				196971			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1069577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							258
		Сметная заработная плата -	Тенге				196971			
		РАЗДЕЛ 6.Внутреняя отделка								
39	Е11-150203-0202 11-150203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	120,26	954,64	61,22	114805	7363	52204	0,78	94
		м2 оштукатуриваемой поверхности		639,52	46,98	76909	5650	54,8	0,06	7
40	Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	120,26	597,78	3,33	71889	401	34526	0,56	68
		м2 окрашиваемой поверхности		454,99	1,60	54717	192	54,8	–	–
41	Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обши вкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	9,62	2004,47	4,81	19283	46	6435	1,12	11
		м2 потолка		930,61	1,70	8952	16	59,8	–	–
42	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	9,62	341,86	2,25	3289	22	1477	0,30	3
		м2 окрашиваемой поверхности		241,42	1,09	2323	10	54,8	–	–
43	Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	446,6	1525,30	61,22	681199	27343	197748	0,75	334
		м2 оштукатуриваемой поверхности		611,31	46,98	273009	20982	54,8	0,06	27
44	Е11-150201-0303 11-150201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	57	700,17	1,24	39910	71	19091	0,61	35
		м откосов		532,43	–	30349	–	54,8	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е11-150201-0301 11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	61,2	425,05	0,75	26013	46	12298	0,37	23
		м откосов		319,06	–	19526	–	54,8	–	–
46	Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	369	493,39	3,13	182059	1154	84649	0,45	165
		м2 окрашиваемой поверхности		362,14	1,50	133628	552	54,8	–	1
47	Е11-150403-0108 11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска колером масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	78	258,08	1,04	20130	81	8659	0,22	17
		м2 окрашиваемой поверхности		173,99	0,50	13572	39	54,8	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			1158578	36527			750
			Тенге			612985	27442			36
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1158578				
	Материалы -		Тенге			509066				
	Всего заработная плата -		Тенге				640427			
		Накладные расходы -	Тенге			417087				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					351402		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					65685		
		Сметная прибыль -	Тенге			126053				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1701717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							785
		Сметная заработная плата -	Тенге				640427			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1701717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							785
		Сметная заработная плата -	Тенге				640427			
		РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка								
48	Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	129,2	934,45	28,32	120731	3659	51827	0,70	91
		м2 оштукатуриваемой поверхности		609,20	21,20	78709	2738	54,8	0,03	4
49	Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	30,2	934,45	28,32	28220	855	12114	0,70	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		609,20	21,20	18398	640	54,8	0,03	1
50	Е11-150402-0203 11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	159,4	145,74	1,13	23231	180	8779	0,10	16
		м2 окрашиваемой поверхности		84,73	0,50	13506	79	54,8	–	–
51	Е11-150403-0301 11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	19,25	962,24	1,67	18523	32	6322	0,61	12
		м2 окрашиваемой поверхности		500,33	0,80	9631	15	54,8	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			190705	4726			140
			Тенге			120244	3473			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			190705				
	Материалы -		Тенге			65735				
	Всего заработная плата -		Тенге				123717			
		Накладные расходы -	Тенге			79042				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					67797		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11245		
		Сметная прибыль -	Тенге			21580				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			291327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				123717			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			291327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				123717			
		РАЗДЕЛ 8.Разные работы								
52	Е11-270401-0104 11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	6,46	1457,88	1274,99	9418	8236	2073	0,25	2
		м3 материала основанияв плотном теле		180,94	228,32	1169	1475	60,3	0,23	1
53	С121-010208-0402 21-010208-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щебень шлаковый для дорожного с троительства, фракция 10-20 мм СТ РК 1376-2005	6,46	1773,75	–	11458	–	498	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	64,6	72,47	28,29	4681	1828	2104	0,05	3
		м2 покрытия		39,49	7,25	2551	468	60,3	0,01	--
55	С121-130104-0503 21-130104-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	0,92	91086,06	--	83799	--	3645	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	9,8	236,29	25,95	2316	254	524	0,08	1
		м2 площади уплотнения		59,13	8,77	579	86	60,9	0,01	--
57	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	1,61	17328,28	91,86	27899	148	2526	2,06	3
		м3		1580,80	30,45	2545	49	48,5	0,33	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			139571	10466			9
			Тенге			6845	2078			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139571				
	Материалы -		Тенге			27002				
	Всего заработная плата -		Тенге				8923			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			83799				
	Местные материалы -		Тенге			11458				
		Накладные расходы -	Тенге			11371				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5078		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6293		
		Сметная прибыль -	Тенге			12075				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			163017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				8923			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			163017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				8923			
		РАЗДЕЛ 9.Отопление								
58	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	32	1762,24	96,19	56392	3078	30537	1,69	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		1382,49	9,97	44240	319	60,4	0,01	--
59	С123-040902-0103 23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные ти па Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	32	8757,14	--	280228	--	12190	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	Е11-180101-0101 11-180101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогре йные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гк ал/ч). Установка	2	27960,37	1213,31	55921	2427	33318	26,18	52
		котел		24069,12	432,56	48138	865	60,4	0,44	1
61	СПРАЙС ТПРАЙС Казмехмонтаж г.Темиртау 13г.	Печь (спецификация)	2	81261,61	--	162523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	10	1762,24	96,19	17622	962	9543	1,69	17
		шт		1382,49	9,97	13825	100	60,4	0,01	--
63	С123-040905-0702 23-040905-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	10	973,16	--	9732	--	423	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Одноструйный счетчики (водомеры) Honeywell, тип EW451 M-Bus диаметр 25 мм. Установка	2	431,88	20,84	864	42	554	0,47	1
		счетчик (водомер)		399,33	9,97	799	20	60,4	0,01	--
65	С123-051501-1006 23-051501-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Теплосчетчик механический Honeywel l, тип EW451 M-Bus диаметр 25 мм	2	93633,62	--	187267	--	8146	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 м м.Установка	2	1762,24	96,19	3524	192	1909	1,69	3
		шт		1382,49	9,97	2765	20	60,4	0,01	–
67	С123-041004-1110 23-041004-1110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан предохранительный из латуни типа Danfoss, T от 0°C до +110°C, PN 8, DN 25 ГОСТ 31294-2005	2	4333,24	–	8666	–	377	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
68	С123-040905-2430 23-040905-2430 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Воздуховыпускной клапан Itap 364	2	2855,22	–	5710	–	248	–	–
		ш т.		–	–	–	–	–	–	–
69	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	1	12875,31	140,56	12875	141	1058	0,89	1
		фи льтр		752,40	37,32	752	37	60,4	0,04	–
70	Е11-181101-0104 11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	4	352,73	–	1411	–	845	0,37	1
		комплект		310,99	–	1244	–	60,4	–	–
71	Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	4	2318,22	–	9273	–	990	0,26	1
		комплект		232,85	–	931	–	60,4	–	–
72	Е11-180501-0102 11-180501-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	4	342259,79	727,69	1369039	2911	100912	19,31	77
		насос		16164,69	240,45	64659	962	60,4	0,24	1
73	51-020201-0101 51-020201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Насосы, типа Wilo Star-Z 25/6	4	320850,00	–	1283400	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е11-180401-0101 11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные Reflex V=6л	2	13765,82	510,83	27532	1022	5733	4,30	9
		бак		3430,03	167,82	6860	336	60,4	0,19	–
75	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипрапиленовые труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	73,4	1561,80	225,71	114636	16567	69772	1,48	109
		м т рубопровода		1325,60	74,80	97299	5491	60,4	0,10	7
76	С123-010602-0102 23-010602-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	73,4	148,66	–	10912	–	475	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
77	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипрапилено вые труб , наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	17	2064,29	365,81	35093	6219	20879	1,89	32
		м трубопровода		1685,25	120,90	28649	2055	60,4	0,16	3
78	С123-010602-0202 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17	125,86	–	2140	–	93	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
79	С123-040905-1815 23-040905-1815 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	10	227,52	–	2275	–	99	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
80	Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	10	448,13	52,11	4481	521	1590	0,24	2
		м трубопрово да		216,82	24,93	2168	249	55,3	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С121-110403-9902 21-110403-9902 РСНБ РК 2015	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука ГОСТ 16381-77	10	--	--	--	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
82	Е11-180301-0101 11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	15,84	18480,99	120,85	292739	1914	19842	0,81	13
		кВт		652,27	59,70	10332	946	60,4	0,07	1
83	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	2	1762,24	96,19	3524	192	1909	1,69	3
		шт.		1382,49	9,97	2765	20	60,4	0,01	--
84	С123-041008-0505 23-041008-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан RA-N-25, угловой, присоединение Rp 1, Тмакс 120°С, PN 10, DN 25, типа DanfossГОСТ 30815-2002	4	10118,55	--	40474	--	1761	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	4	1762,24	96,19	7049	385	3817	1,69	7
		шт.		1382,49	9,97	5530	40	60,4	0,01	--
86	С123-020401-4002 23-020401-4002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный полипропиленовый Р P-R косой DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	744,87	--	1490	--	65	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4006794	36572			383
			Тенге			330956	11459			14
	Стоимость оборудования -		Тенге			1445923				
	Накладные расходы -		Тенге			62898				
	Сметная прибыль -		Тенге			120706				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1629527				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4481				
	Материалы -		Тенге			1792				
	Всего заработная плата -		Тенге				2417			
		Накладные расходы -	Тенге			1590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1337		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					253		
		Сметная прибыль -	Тенге			486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2417			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2556389				
	Материалы -		Тенге			1642655				
	Всего заработная плата -		Тенге				339998			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			548895				
	Сдача и испытание -		Тенге			4116				
		Накладные расходы -	Тенге			325495				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					205359		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					120136		
		Сметная прибыль -	Тенге			230551				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3112435				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							395
		Сметная заработная плата -	Тенге				339998			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4748518				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							397
		Сметная заработная плата -	Тенге				342416			
		РАЗДЕЛ 10.Вентиляция								
87	**Е11-200301-0205 11-200301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регули рующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	**4**	**2106,70**	**53,05**	**8427**	**212**	**3023**	**1,29**	**5**
		решетка		**1043,23**	**10,47**	**4173**	**42**	**60,4**	**0,01**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**8427**	**212**			**5**
			Тенге			**4173**	**42**			**–**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8427				
	Материалы -		Тенге			4042				
	Всего заработная плата -		Тенге				4215			
	Сдача и испытание -		Тенге			209				
		Накладные расходы -	Тенге			3023				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2546		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					477		
		Сметная прибыль -	Тенге			916				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4215			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			12366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4215			
		РАЗДЕЛ 11.Водопровод хозяйственно - питевой								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е11-160501-0206 11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	9	1392,45	321,64	12532	2895	7083	1,22	11
		м трубопровода		1045,91	106,58	9413	959	60,4	0,14	1
89	С123-010501-1502 23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабж ения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-20 01	9	173,22	--	1559	--	68	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	21	1359,46	196,27	28549	4122	17360	1,29	27
		м трубопровода		1152,69	65,05	24207	1366	60,4	0,08	2
91	С123-010501-1502 23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2 001	21	173,22	--	3638	--	158	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
92	Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	10	1295,68	13,35	12957	134	2439	0,34	3
		м трубопровода		292,18	5,32	2922	53	60,4	0,01	--
93	С123-040501-0202 23-040501-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	6	820,47	--	4923	--	214	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	С123-040501-0201 23-040501-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	2	638,11	--	1276	--	56	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
95	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	0,2	59,76	1,06	12	–	4	0,03	–
		м2		28,29	0,17	6	–	54,2	–	–
96	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	0,5	58,80	0,84	29	–	6	0,02	–
		м2		17,42	0,17	9	–	54,2	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			65474	7151			41
			Тенге			36556	2379			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41				
		Материалы -	Тенге			26				
		Всего заработная плата -	Тенге				14			
		Накладные расходы -	Тенге			10				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2		
		Сметная прибыль -	Тенге			4				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55				
		Сметная заработная плата -	Тенге				14			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			65433				
		Материалы -	Тенге			10346				
		Всего заработная плата -	Тенге				38920			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11396				
		Накладные расходы -	Тенге			27377				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					23508		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3869		
		Сметная прибыль -	Тенге			7425				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			100234				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				38920			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			100290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				38934			
		РАЗДЕЛ 12.Водомерный узел								
97	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	2	377,07	18,12	754	36	481	0,41	1
		счетчик (водомер)		347,25	8,67	694	17	60,4	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С123-030301-0211 23-030301-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	2	14482,70	--	28965	--	1260	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	2	12758,84	122,22	25518	244	1976	0,77	2
		фи льтр		654,26	32,45	1309	65	60,4	0,04	--
100	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	1	1569,37	83,64	1569	84	831	1,47	1
		шт.		1202,17	8,67	1202	9	60,4	0,01	--
101	С123-041001-0213 23-041001-0213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный фланцевый модели 2 250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 11823-91	1	430131,87	--	430132	--	18711	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	Е11-160501-0206 11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	4	1392,45	321,64	5570	1287	3148	1,22	5
		м трубопровода		1045,91	106,58	4184	426	60,4	0,14	1
103	С123-010501-1502 23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-20 01	4	173,22	--	693	--	30	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
104	С123-040501-0201 23-040501-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	4	638,11	--	2552	--	111	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			495754	1651			9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			7389	517			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			495754				
	Материалы -		Тенге			24371				
	Всего заработная плата -		Тенге				7906			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			462343				
	Сдача и испытание -		Тенге			45				
		Накладные расходы -	Тенге			26548				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4775		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21773		
		Сметная прибыль -	Тенге			41784				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			564086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				7906			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			564086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				7906			
		РАЗДЕЛ 13.Горячий водопровод								
105	**Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**6**	**634,28**	**0,12**	**3806**	**1**	**2461**	**0,70**	**4**
		шт.		**606,91**	**--**	**3641**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
106	**С123-030102-1226 23-030102-1226 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96**	**2**	**6285,76**	**--**	**12572**	**--**	**547**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
107	**С123-030102-1240 23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**4**	**2268,59**	**--**	**9074**	**--**	**395**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
108	**Е11-170201-0102 11-170201-0102 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**2**	**19670,32**	**18,62**	**39341**	**37**	**4433**	**2,48**	**5**
		шт.		**2150,18**	**8,67**	**4300**	**17**	**60,4**	**0,01**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	8	1796,76	318,10	14374	2545	8544	1,64	13
		м трубопровода		1465,44	105,13	11724	841	60,4	0,14	1
110	С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	8	25,56	–	204	–	9	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
111	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /крон штейны, планки, хомуты/**	40	511,02	–	20441	–	889	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
112	С123-090101-0102 23-090101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные**	2	23425,32	–	46851	–	2038	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			146662	2583			22
			Тенге			19665	858			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			46851				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46851				
		Накладные расходы -	Тенге			2038				
		Сметная прибыль -	Тенге			3911				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			52800				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			99812				
	Материалы -		Тенге			35272				
	Всего заработная плата -		Тенге				20524			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42291				
		Накладные расходы -	Тенге			17277				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12396		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4881		
		Сметная прибыль -	Тенге			9367				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			126456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				20524			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			179256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				20524			
		РАЗДЕЛ 14.Канализация бытовая К1								
113	Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	2	1961,70	58,77	3923	118	2338	1,95	4
		компле кт		1690,67	29,06	3381	58	60,4	0,04	--
114	С123-030102-0917 23-030102-0917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96**	2	5018,54	--	10037	--	437	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	2	2504,14	116,83	5008	234	2691	2,22	4
		комплект		1903,21	58,39	3806	117	60,4	0,07	--
116	С123-030102-0401 23-030102-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем ГОСТ 30493-96**	2	6387,82	--	12776	--	556	--	--
		к омплект		--	--	--	--	--	--	--
117	Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение.Установка**	2	1679,93	44,27	3360	89	1879	1,56	3
		комплект		1352,54	22,12	2705	44	60,4	0,03	--
118	С123-030102-1118 23-030102-1118 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Мойки из нержавеющей стали, размер ами 500 мм х 600 мм**	2	3834,29	--	7669	--	334	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	Е11-170101-0102 11-170101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные.Установка**	2	2079,05	230,19	4158	460	2450	1,95	4
		комплект		1690,67	109,40	3381	219	60,4	0,13	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	С123-030102-0121 23-030102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	2	17577,36	--	35155	--	1529	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	6	840,63	0,86	5044	5	2194	0,58	4
		м трубопровода		521,84	0,29	3131	2	60,4	--	--
122	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	12	823,36	2,09	9880	25	4219	0,56	7
		м трубопровода		500,39	0,67	6005	8	60,4	--	--
123	С123-020301-0506 23-020301-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ 52134-2010	8	1135,69	--	9086	--	395	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
124	С123-020301-0510 23-020301-0510 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГО СТ Р 52134-2010	16	6328,46	--	101255	--	4405	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
125	С123-020403-1406 23-020403-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	2	169,12	--	338	--	15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	С123-020301-0110 23-020301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2010**	8	4220,73	–	33766	–	1469	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
127	С123-020301-0106 23-020301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	2	696,38	–	1393	–	61	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**242848**	**930**			**26**
			Тенге			**22410**	**448**			**1**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			242848				
	Материалы -		Тенге			8033				
	Всего заработная плата -		Тенге				22858			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			211474				
		Накладные расходы -	Тенге			24970				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13806		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11164		
		Сметная прибыль -	Тенге			21425				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			289243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				22858			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			289243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				22858			
		РАЗДЕЛ 15.Оборудование								
128	С123-070201-0601 23-070201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Щиток квартирный со встроенной РЕ. В корпусе встраевается:счетчик однофазный СО-505 модель ЩК88001С-0203-НУХЛ3,типа ЩК-1,ЩК-2**	2	17802,67	–	35605	–	1549	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
129	Ц13-080305-1001 13-080305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	2	332,46	23,15	665	46	308	0,34	1
		шт.		303,81	8,67	608	17	42,8	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	2965,16	53,60	11861	214	3595	2,00	8
		шт.		1714,60	8,67	6858	35	42,8	0,02	–
131	С123-070204-1810 23-070204-1810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД63-40А-30 мА	2	4528,09	–	9056	–	394	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
132	С123-070204-0616 23-070204-0616 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА61F29 1В25	2	579,47	–	1159	–	50	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
133	С123-070204-0616 23-070204-0616 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА61F29 1В16	2	579,47	–	1159	–	50	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
134	Ц13-080305-0307 13-080305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями сред ы, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	6	1459,47	619,89	8757	3719	3491	0,82	5
		шт.		732,72	427,80	4396	2567	42,8	0,57	3
135	С123-070101-0335 23-070101-0335 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники настенно-потолочный,тип НПП03-60-001 IP54	6	862,38	–	5174	–	225	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
136	Ц13-080305-0202 13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж об орудования	10	1361,68	3,87	13617	39	2553	0,49	5
		шт.		437,84	1,13	4378	11	42,8	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	С123-070219-0301 23-070219-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2 012								
			10	83,66	--	837	--	36	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			87889	4019			19
			Тенге			16241	2630			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			87889				
	Материалы -		Тенге			14640				
	Всего заработная плата -		Тенге				18871			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52990				
		Накладные расходы -	Тенге			12251				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8077		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4174		
		Сметная прибыль -	Тенге			8011				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			108152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				18871			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			108152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				18871			
		РАЗДЕЛ 16.Кабельно - проводниковая продукция								
138	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах								
			176	210,37	91,55	37025	16113	10859	0,10	18
		м кабеля		86,70	30,95	15259	5448	42,8	0,04	7
139	С123-060128-0402 23-060128-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 4х1, 5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,00808	173780,94	--	1404	--	61	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
140	С123-060128-0305 23-060128-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,02828	300041,74	--	8485	--	369	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	С123-060128-0304 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,0707	192469,17	--	13608	--	592	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
142	С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,0707	122522,65	--	8662	--	377	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			69184	16113			18
			Тенге			15259	5448			7
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			69184				
	Материалы -		Тенге			5652				
	Всего заработная плата -		Тенге				20707			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32159				
		Накладные расходы -	Тенге			12258				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8863		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3395		
		Сметная прибыль -	Тенге			6515				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			87957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				20707			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			87957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				20707			
		РАЗДЕЛ 17.Изделия и материалы								
143	Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	6	272,13	0,93	1633	6	766	0,29	2
		шт.		259,13	0,35	1555	2	42,8	--	--
144	С123-070218-1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20**	6	201,05	--	1206	--	52	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	6	272,13	0,93	1633	6	766	0,29	2
		шт.		259,13	0,35	1555	2	42,8	--	--
146	С123-070218-1503 23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТР 51324.1-2012	6	229,62	--	1378	--	60	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
147	Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель одноклавишный,полугерметический. Монтаж оборудования	6	741,88	14,38	4451	86	1827	0,68	4
		шт.		607,62	2,03	3646	12	42,8	--	--
148	С123-070218-1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный,полугерметичный, скрытой проводки,IP44	6	201,05	--	1206	--	52	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	18	326,49	2,28	5877	41	2705	0,34	6
		шт.		303,81	0,81	5469	15	42,8	--	--
150	С123-070217-0107 23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	18	214,25	--	3857	--	168	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
151	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	2	326,49	2,28	653	5	301	0,34	1
		шт.		303,81	0,81	608	2	42,8	--	--
152	С123-070220-0509 23-070220-0509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	344,49	--	689	--	30	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
153	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Вилка штепсельная.Монтаж	18	326,49	2,28	5877	41	2705	0,34	6
		шт.		303,81	0,81	5469	15	42,8	–	–
154	С123-070220-0516 23-070220-0516 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вилка штепсельная, номинальное напряжение до 220 В	2	396,51	–	793	–	34	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
155	Ц13-080206-3001 13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	42	1896,27	126,16	79643	5299	37554	2,09	88
		шт.		1770,10	47,25	74344	1985	42,8	0,11	5
156	С123-070202-0105 23-070202-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки ответвительные настенныес кабельными вводами, степень защиты IP55, размера ми 120 мм х 80 мм х 50 мм	42	587,60	–	24679	–	1074	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
157	Ц13-080205-0701 13-080205-0701 РСНБ РК 2015	Провод силовой с медной жилой с поливинилохлоридной изляцией	0,026	55077,39	35422,24	1432	921	398	20,50	1
		км		18848,93	10045,29	490	261	42,8	10,14	–
158	С123-060118-1106 23-060118-1106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АПВГ 1х25 (о к)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,026	134013,56	–	3484	–	152	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
159	Ц13-080206-3001 13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка для заземления в ванной комнате. Монтаж оборудования	2	1896,27	126,16	3793	252	1788	2,09	4
		шт.		1770,10	47,25	3540	95	42,8	0,11	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	С123-070202-0105 23-070202-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки для заземления								
			2	587,60	--	1175	--	51	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
161	Ц13-080202-0502 13-080202-0502 РСНБ РК 2015	Крюк одинарный. Монтаж на с тене								
			10	827,51	--	8275	--	4056	1,00	10
		шт.		827,51	--	8275	--	42,8	0,58	6
162	С121-130205-0501 21-130205-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крюк для подвеса светильника								
			10	76,57	--	766	--	33	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
163	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка потолочная.Монтаж								
			10	325,14	0,93	3251	9	1500	0,34	3
		шт.		303,81	0,35	3038	3	42,8	--	--
164	С123-070220-0509 23-070220-0509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка потолочная								
			10	344,49	--	3445	--	150	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
165	С123-061709-0201 23-061709-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Колодка клеммовая двухконтактная								
			4	709,93	--	2840	--	124	--	--
		ш т.		--	--	--	--	--	--	--
166	С123-061709-0201 23-061709-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клеммник клеммовая двухконтактная								
			6	709,93	--	4260	--	185	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба поливинилохлоридная диаметром до 20 мм. Прокладка по основанию пола**	26	195,38	2,67	5080	69	1609	0,14	4
		м		118,57	0,95	3083	25	42,8	–	–
168	С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы поливинилохлоридные диаметром 20 мм**	26	399,04	–	10375	–	451	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			181750	6735			130
			Тенге			111071	2416			11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			170610				
		Материалы -	Тенге			3792				
		Всего заработная плата -	Тенге				113487			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49012				
		Накладные расходы -	Тенге			58107				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					48572		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9535		
		Сметная прибыль -	Тенге			18297				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			247014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				113487			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			766				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			766				
		Накладные расходы -	Тенге			33				
		Сметная прибыль -	Тенге			64				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			863				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10375				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10375				
		Накладные расходы -	Тенге			451				
		Сметная прибыль -	Тенге			866				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11692				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			259569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				113487			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			8418135	150829			1757
			Тенге			1458446	66632			94
		Стоимость оборудования -	Тенге			1179660				
		Накладные расходы -	Тенге			51315				
		Сметная прибыль -	Тенге			98478				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1329453				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			374534				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			24084				
	Всего заработная плата -		Тенге				153065			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			181012				
		Накладные расходы -	Тенге			84654				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					65512		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					19142		
		Сметная прибыль -	Тенге			36735				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			495922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				153065			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3384904				
	Материалы -		Тенге			1103838				
	Всего заработная плата -		Тенге				937593			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1297314				
	Местные материалы -		Тенге			11458				
		Накладные расходы -	Тенге			697850				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					527654		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					170196		
		Сметная прибыль -	Тенге			326620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4409375				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1161
		Сметная заработная плата -	Тенге				937593			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3479037				
	Материалы -		Тенге			1724720				
	Всего заработная плата -		Тенге				434420			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1286773				
	Сдача и испытание -		Тенге			4370				
		Накладные расходы -	Тенге			425142				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					262390		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					162752		
		Сметная прибыль -	Тенге			312334				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4216513				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							503
		Сметная заработная плата -	Тенге				434420			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10451266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1852
		Сметная заработная плата -	Тенге				1525078			
		Итого	Тенге			10451266				
		Зимние удорожания 0,9%	Тенге			82096				
		Итого	Тенге			10533362				
		Итого в текущих ценах на 2017 год 20%	Тенге			2106672				
		Итого в текущих ценах на 2018 год 80%				8931771				
		Итого				11038443				
		скидка				1103844				
		итого со скидкой				9934599				
		НДС 12%	Тенге			1192152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			11126750,96				

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
""Самга"Карагандинская область, г,Сатпаев,Наурыз,148
БИН/ИИН 070440005824
БИК NSBKKZKX
ИИК KZ326010171000042727
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87212503231

Директор

Байдильдаев А.Б..

Субподрядчик:
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А.,
г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Директор

Когжасаров М.Г.