Форма 2В

Заказчик : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылжарская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОКОМ», Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ИМЕНИ ИСКАКА ИБРАЕВА, 21, 83 БИН 940340000401 Тел.: 87713477676

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Знаменской врачебной амбулатории по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с. Знаменское

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Жедел құбылыс»,г.Шымкент, Микрорайон КАТЫН КОПР , Улица СЕЙДАХАН САДЫКУЛОВ, 51, 48 БИН 190540025019 Тел.: 87713477676

Акт выполненных работ № 3

за ноябрь 2020 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
2	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	16,06	2461,20	324,62	39527	5213	10245	19218	63445
					1498,69	163,29	24069	2622		4700	
		НР - 72%; СП - 8%									
3	223-203-0809 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-19, двупольный (ИДНО-28-18)	м²	5,04	64137,00	--	323250	--	323250	--	349110
					--	--	--	--		25860	
		СП - 8%									
4	223-203-0809 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-19, двупольный (ИДНО-28-19)	м²	11,02	64137,00	--	706790	--	706790	--	763333
					--	--	--	--		56543	
		СП - 8%									
5	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м²	2,1	4784,54	86,15	10048	181	1351	6189	17536
					4055,23	37,87	8516	80		1299	
		НР - 72%; СП - 8%									
6	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный (ИДГНм-2)	м²	2,1	55181,00	--	115880	--	115880	--	125150
					--	--	--	--		9270	
		СП - 8%									
7	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	15,078	4381,01	91,06	66057	1373	7800	41394	116047
					3772,62	40,34	56884	608		8596	
		НР - 72%; СП - 8%									
8	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный (ИДГНм-1)	м²	6,09	72945,00	--	444235	--	444235	--	479774
					--	--	--	--		35539	
		СП - 8%									
9	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный (ИДГНм-1)	м²	3,234	72945,00	--	235904	--	235904	--	254776
					--	--	--	--		18872	
		СП - 8%									
10	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный (ИДГНм-1)	м²	5,754	72945,00	--	419726	--	419726	--	453304
					--	--	--	--		33578	
		СП - 8%									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр	Доводчики дверные. Установка	шт.	6	2204,23	3,33	13225	20	--	9508	24552
					2200,90	--	13205	--		1819	
		НР - 72%; СП - 8%									
12	223-502-0104 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	1	6319,00	--	6319	--	6319	--	6825
					--	--	--	--		506	
		СП - 8%									
13	223-502-0103 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	5	5073,00	--	25365	--	25365	--	27394
					--	--	--	--		2029	
		СП - 8%									
14	1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих (фрамуга Ф1)	м²	4,34	3713,28	308,70	16116	1340	6605	6363	24277
					1882,68	153,59	8171	667		1798	
		НР - 72%; СП - 8%									
15	223-102-0206 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (фрамуга Ф1)	м²	4,34	26444,00	--	114767	--	114767	--	123948
					--	--	--	--		9181	
		СП - 8%									
16	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих (фрамуги Ф1,Ф2,Ф3)	м²	3,738	5236,07	308,83	19572	1154	8003	7912	29683
					2786,12	153,59	10415	574		2199	
		НР - 72%; СП - 8%									
17	223-102-0104 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (фрамуги Ф1,Ф2,Ф3)	м²	3,738	25501,00	--	95323	--	95323	--	102949
					--	--	--	--		7626	
		СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 2. Крыльцо КР-1									
		Крыльцо									
41	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	20,78	443,00	60,28	9206	1253	5445	2120	12232
					120,71	20,98	2508	436		906	
		НР - 72%; СП - 8%									
42	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие щебеночные (толщ.100мм). Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	2,078	16134,31	3279,59	33527	6815	15378	10122	47141
					5454,34	1311,02	11334	2724		3492	
		НР - 72%; СП - 8%									
43	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	19,3	10125,38	15,26	195420	295	76210	85619	303522
					6161,39	--	118915	--		22483	
		НР - 72%; СП - 8%									
44	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	19,686	37626,00	--	740705	--	740705	--	799961
					--	--	--	--		59256	
		СП - 8%									
45	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,17751	26503,86	2646,22	4705	470	7	3188	8525
					23815,64	1129,55	4228	201		631	
		НР - 72%; СП - 8%									
46	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17751	383478,00	--	68071	--	68071	--	73517
					--	--	--	--		5446	
		СП - 8%									
47	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр	Детали закладные весом до 4 кг (ЗД-1). Установка	т	0,02144	1453686,44	2501,77	31167	54	22075	6524	40706
					421554,67	1068,40	9038	23		3015	
		НР - 72%; СП - 8%									
48	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	11,6	2796,10	243,44	32435	2823	9362	15474	51741
					1745,67	107,02	20250	1241		3833	
		НР - 72%; СП - 8%									
49	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м²	11,832	6393,00	--	75642	--	75642	--	81693
					--	--	--	--		6051	
		СП - 8%									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
50	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе (крыльцо). Устройство	м² покрытия	5,4	1993,32	159,45	10764	861	3069	5231	17275
		НР - 72%; СП - 8%			1265,54	79,89	6834	431		1280	
51	255-102-0601 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017 (тротуарная толщ.40мм с рельефной поверхностью)	м²	5,508	3150,00	--	17350	--	17350	--	18738
		СП - 8%			--	--	--	--		1388	
52	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе (ступени). Устройство	м² покрытия	4,4	1993,32	159,45	8771	702	2501	4262	14076
		НР - 72%; СП - 8%			1265,54	79,89	5568	352		1043	
53	255-102-0601 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017 (тротуарная толщ.40мм с рельефной поверхностью)	м²	4,488	3150,00	--	14137	--	14137	--	15268
		СП - 8%			--	--	--	--		1131	
54	1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м²	13,4	810,24	11,34	10857	152	4574	4457	16540
		НР - 72%; СП - 8%			457,50	4,50	6131	60		1225	
55	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м²	13,4	4427,70	54,44	59331	729	26987	23045	88966
		НР - 72%; СП - 8%			2359,31	29,28	31615	392		6590	
57	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр	Ограждения металлические без поручня (ОГ-3, лист АС-35). Установка	м ограждения	5,52	1186,34	153,64	6549	848	561	3954	11343
		НР - 72%; СП - 8%			931,13	63,67	5140	351		840	
58	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06287	1004968,00	--	63182	--	63182	--	68237
		СП - 8%			--	--	--	--		5055	
59	ССЦ РК 8.04-08-2022 таблица 6 п.2	Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ	т	0,06287	7791,00	--	490	--	490	--	529
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
60	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м²	6,072	163,72	4,01	994	24	509	334	1434
		НР - 72%; СП - 8%			75,94	0,48	461	3		106	
61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м²	6,072	212,14	5,85	1288	36	679	417	1841
		НР - 72%; СП - 8%			94,43	0,95	573	6		136	
		Каркас и покрытие									
62	1109-0102-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения (КР-1). Монтаж	т конструкций	0,31632	116465,82	35012,00	36840	11075	8869	14586	55540
		НР - 72%; СП - 8%			53412,84	10632,12	16896	3363		4114	
63	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,31632	12126,56	1587,24	3836	502	385	2124	6437
		НР - 72%; СП - 8%			9321,51	5,04	2949	2		477	
65	ССЦ РК 8.04-08-2022 таблица.6 п.2	Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ	т	0,31632	7791,00	--	2464	--	2464	--	2661
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
66	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	13,76	125,19	4,01	1723	56	657	732	2652
		НР - 72%; СП - 8%			73,43	0,48	1010	7		196	
67	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м²	13,76	212,14	5,85	2919	80	1540	945	4173
		НР - 72%; СП - 8%			94,43	0,95	1299	13		309	
68	1109-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м² покрытия	15,54	2619,12	812,35	40701	12623	14791	13258	58276

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			855,01	329,95	13287	5127		4317	
69	222-502-0305 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	м²	16,317	20211,00	--	329783	--	329783	--	356166
					--	--	--	--		26383	
		СП - 8%									
70	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Потолок. Облицовка металлосайдингом	м²	11,832	647,81	22,07	7665	261	141	5307	14010
					613,87	9,10	7263	108		1038	
		НР - 72%; СП - 8%									
71	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	м²	13,0152	3621,00	--	47128	--	47128	--	50898
					--	--	--	--		3770	
		СП - 8%									
		Стены									
72	1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих (ПО-1,ПО-2,ПО-3,ПО-4)	м²	15,2	3713,28	308,70	56442	4693	23132	22285	85025
					1882,68	153,59	28617	2335		6298	
		НР - 72%; СП - 8%									
73	223-102-0301 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	15,2	23075,00	--	350740	--	350740	--	378799
					--	--	--	--		28059	
		СП - 8%									
74	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих (ФР-1)	м²	0,98	5236,07	308,83	5131	303	2098	2074	7782
					2786,12	153,59	2730	151		576	
		НР - 72%; СП - 8%									
75	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	0,98	21807,00	--	21371	--	21371	--	23081
					--	--	--	--		1710	
		СП - 8%									
76	217-402-0101 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	м²	6,452	-8333,00	--	-53765	--	-53765	--	-58066
					--	--	--	--		-4301	
		СП - 8%									
77	261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м²	0,006452	3715098,00	--	23970	--	23970	--	25888
					--	--	--	--		1918	
		СП - 8%									
78	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	3,125	2939,61	322,72	9186	1008	2826	4208	14466
					1712,67	157,59	5352	492		1072	
		НР - 72%; СП - 8%									
79	223-203-0707 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-13, двупольный (25-12,5)	м²	3,125	81530,00	--	254781	--	254781	--	275164
					--	--	--	--		20383	
		СП - 8%									
		Фасонные элементы									
80	1109-0402-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	38,32	3644,68	2028,28	139664	77723	23816	45774	200274
					994,92	664,15	38125	25450		14835	
		НР - 72%; СП - 8%									
81	1109-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (фасонные элементы: ФИ-1, ФИ-3, ФИ-4, ФИ-6, ФИ-7). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0362265	591274,69	217004,90	21420	7862	472	10412	34378
					361235,06	37947,56	13086	1375		2547	
		НР - 72%; СП - 8%									
82	224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 (10% на расход материалов)	м²	9,20304	3297,00	--	30342	--	30342	--	32769
					--	--	--	--		2427	
		СП - 8%									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах с учетом конкурсной скидки 2%	**тенге**								**9566658,00**
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	**тенге**								**1147998,96**
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**тенге**								**10714656,96**

Сдал Субодрядчик)

"Жедел кубылыс" , БИН 070740003180

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Шойманов А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

ТОО «ТЕХНОКОМ»,940340000401

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Досымбет А.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)