Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за **Ноябрь** 2021 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"

Подрядчик: ТОО "Дос и К Сервис"

Договор № 11/21 от 16.08.2021 год.

Строительство многоэтажных жилых домов со встроенными офисами,торговыми помещениями и подземным автопаркингом по пр.Байдибек би,116 г. (Блок 1)

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ			
	С начала года		За месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	1 964 286	2 200 000	1 964 286	2 200 000
Всего к оплате	**1 964 286**	**2 200 000**	**1 964 286**	**2 200 000**

Заказчик:
Ген.Директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дос и К Сервис"

Барлыбаев Н.Т.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Дос и К Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоэтажных жилых домов со встроенными офисами,торговыми помещениями и подземным автопаркингом по пр.Байдибек би,116 г. Шымкент(без наружных сетей и благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок 1**

(наименование)

Договор № 11/21 от 16.08.2021 год.

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы/часть КЖ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 372. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: 373. ФУНДАМЕНТЫ										
1	**35**	**Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**		**163,2299187**	**3703,82**	**1700,81**	**604575**	**277624**	**0**	**355516**	**1036898**	
				м3		**2003,01**	**390,4**	**326951**	**63726**		**76807**		
35.1		2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3		16216							

2	36	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
					1161,5271	298,72	19,72	346967	22911	0	304261	703327
			м2 поверхности			278,99	2,67	324057	3106		52098	
	36.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная Мб-50 ГОСТ 30693-2000	кг		224						
			Итого по разделу: 373. ФУНДАМЕНТЫ									1740225
			Раздел: 374. КАРКАС ЗДАНИЯ									
3	37	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство									
					4,4871298	43478,94	28202,47	195096	126548	0	87841	305571
				м3		15276,47	6235,81	68548	27981		22635	
	37.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		17600						
			Итого по разделу: 374. КАРКАС ЗДАНИЯ									305571
			Раздел: 375. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б СТЕНЫ МС-1,2									
			Раздел: 376. ДИАФРАГМЫ ДЖ1-ДЖ6									
			Раздел: 377. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЕ									
			ИТОГО:					1146638	427083		747618	2045796
								719556	94813		151540	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		18 412				
			Итого с временными									2 064 208

Зимние удорожания		0,49 %	10 115		
Итого с зимними удорожаниями					2 074 323
Непредвиденные работы и затраты		2 %	41 486		
Итого с непредвиденными работами и затратами в текущих ценах на 2020 год - 23 %, К=1		1	486 636		2 115 809
в текущих ценах на 2021 год - 74 %, К=1,050036		1,050036	1 644 040		
в текущих ценах на 2022 год - 3 %, К=1,0921526		1,0921526	69 324		
Всего в текущих ценах					2 200 000

Заказчик
Ген.Директор ТОО "Отау-Строй"

Кимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дос и К Сервис"

Барлыбаев Н.Т.