Генподрядчик : ТОО "КСМК-АФ"
Субподрядчик: ТОО "КапиталСтрой-2020"
Наименование объекта : Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство двух 5-ти этажных 60-ти квартирных жилых домов в жилом квартале №22 квартал города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За Декабрь 2020 года

на общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: Смета № 2-1-8

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Стены									
1	31	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 95%, СП - 8%*	м3 кладки	840	28575,94 6969,60	2015,30 386,05	24003790,86 5854464,00	1692852,00 324282,00	16456474,86	5746233,78 2380002,00	32130026,61
2	33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,2352	-201618,00 --	-- --	-47420,55 --	-- --	-47420,55	-- -3793,64	-51214,20
3	34	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 95%, СП - 8%*	т металлических изделий	3,7	349450,34 55159,20	2093,14 595,62	1292966,26 204089,04	7744,62 2203,79	1081132,60	191852,34 118785,49	1603604,08
4	35	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 95%, СП - 8%*	м3 кладки	220	20176,74 3841,26	2303,20 441,20	4438883,53 845077,20	506704,00 97064,00	3087102,33	876191,32 425205,99	5740280,83

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				566061,37	281595,60	66589,18	280501,58	914287,98
								217876,59	58238,53	--	67725,04	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				430108,16				
		Материалы		Тенге				48160,65				
		Всего заработная плата		Тенге					194044,66			
			Накладные расходы	Тенге				223872,96				
			Сметная прибыль	Тенге				52318,49				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				706299,61				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194,17
			Сметная заработная плата	Тенге					194044,66			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				135953,20				
		Материалы		Тенге				18428,53				
		Всего заработная плата		Тенге					82070,46			
			Накладные расходы	Тенге				56628,62				
			Сметная прибыль	Тенге				15406,55				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				207988,37				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80,56
			Сметная заработная плата	Тенге					82070,46			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				914287,98				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274,74
			Сметная заработная плата	Тенге					276115,12			
			РАЗДЕЛ 3.Перекрытие									
12	139.	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	294	5218,90	1240,98	1534357,48	364846,83	320215,22	1086428,76	2830449,14
			НР - 118%, СП - 8%			2888,76	242,88	849295,44	71406,90		209662,90	
13	142	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкций**	24	11459,58	6204,07	275030,04	148897,68	8589,48	172177,25	482983,87
			НР - 118%, СП - 8%			4897,62	1182,09	117542,88	28370,04		35776,58	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1809387,52	513744,51	328804,69	1258606,00	3313433,00
								966838,32	99776,94	--	245439,48	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1809387,52				
		Материалы		Тенге				328804,69				
		Всего заработная плата		Тенге					1066615,26			
			Накладные расходы	Тенге				1258606,00				
			Сметная прибыль	Тенге				245439,48				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3313433,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								988,42
			Сметная заработная плата	Тенге					1066615,26			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3313433,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								988,42
			Сметная заработная плата	Тенге					1066615,26			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								45915568,32
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8596502,80				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3110318,20			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					602191,91			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21962439,70		

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	Тенге							8845154,41	
			- Сметная прибыль	Тенге							3401153,21	
			Итого с Временными зданиями и сооружениями 0,9%	Тенге							413240,11	46 328 808
			Итого с зимними удорожаниями 1,2285%	Тенге							569149,41	46 897 958
			Итого с непредвиденными затратами 2%	Тенге							937959,16	47 835 917
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге								50 222 743
			Коэффициент к договору К=0,9	Тенге								45 200 468
			Итого с НДС	Тенге							5424056,21	50 624 525

Генподрядчик

ТОО "КСМС-АФ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Хамзин М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО **Асарбаева А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КАПИТАЛСТРОЙ-2020"

Директор Есенжолин С.Б.