Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за **Ноябрь** 2021 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"

Подрядчик: ТОО "Дос и К Сервис"

Договор № 83/21 от 02.08.2021 год.

Строительство многоэтажных жилых домов со встроенными офисами.торговыми помещениями и подземным автопаркингом по пр.Байдибек би.116 г. (Блок 9)

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ			
	С начала года		За месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	1 964 286	2 200 000	1 964 286	2 200 000
Всего к оплате	**1 964 286**	**2 200 000**	**1 964 286**	**2 200 000**

Заказчик:
Ген.Директор ТОО "Отау-Строй"

_____ Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дос и К Сервис"

_____ Барлыбаев Н.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля
2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Отау-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Дос и К Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоэтажных жилых домов со встроенными офисами,торговыми помещениями и подземным автопаркингом по пр.Байдибек би,116 г. Шымкент(без наружных сетей и благоустройства)**
(наименование, адрес)

Объект : **Блок 9**
(наименование)

Договор № 83/21 от 02.08.2021 год.

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-6-1 Общестроительные работы/часть КЖ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге, Всего	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге, материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 330. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: 331. ФУНДАМЕНТЫ										
			Раздел: 332. КАРКАС ЗДАНИЯ										
1	37	E11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		10,701	43478,94	28202,47	465266	301793	0	209484	728730	
				м3		15276,47	6235,81	163473	66729		53980		

	37.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		17600						
2	38	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		1,4945	19733,94	1372,68	29492	2051	0	25490	59380
				т		18361,26	382	27440	571		4399	
	38.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг		97						
3	39	**Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**		3,4531	16061,99	945,29	55464	3264	0	48462	112240
				т		15116,7	305,6	52200	1055		8314	
	39.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг		97						
4	40	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,0075	68555,05	7067,05	517	53	0	559	1162
			т стальных элементов			61488	1377,11	463	10		86	
	40.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		687108						
5	41	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		16,803	43478,94	28202,47	730581	473889	0	328941	1144284
				м3		15276,47	6235,81	256692	104781		84762	
	41.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		17600						
			Итого по разделу: 332. КАРКАС ЗДАНИЯ									2045796
			Раздел: 333. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б СТЕНЫ МС-1									
			Раздел: 334. ДИАФРАГМЫ ДЖ1-ДЖ6									
			Раздел: 335. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЕ									
			ИТОГО:					1281320	781051		612936	2045796

			500268	173146	151541	
В том числе :						
Стоимость оборудования, всего					0	
в том числе, оборудование поставки заказчика					0	
Временные здания и сооружения		0,9 %	18 412			
Итого с временными						2 064 208
Зимние удорожания		0,49 %	10 115			
Итого с зимними удорожаниями						2 074 323
Непредвиденные работы и затраты		2 %	41 486			
Итого с непредвиденными работами и затратами						2 115 809
в текущих ценах на 2020 год - 23 %, К=1		1	486 636			
в текущих ценах на 2021 год - 74 %, К=1,050036		1,050036	1 644 040			
в текущих ценах на 2022 год - 3 %, К=1,0921526		1,0921526	69 324			
Всего в текущих ценах						2 200 000

Заказчик:
Ген.Директор ТОО "Отау-Строй"

_____ Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дос и К Сервис"

_____ Барлыбаев Н.Т.