Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района,020300, Акмолинская область, Астраханский район, Астраханский сельский округ, село Астраханка, ул. Аль Фараби, ст-е 50** — **060140008861**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АқНұр-Астана 2005",Республика Казахстан, ,Акмолинская область, г.Косшы, ул.Азаттык, строение 2** — **050740019916**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №16 от 19.03.2025г

Номер документа	Дата составления
18	16.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области			Одна услуга	1	141 470 906,08	141 470 906,08	15 157 597,08
				Итого	1	x	141 470 906,08	15 157 597,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.руководителя / _____ / Ильясов Ж. Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.06.2025

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) в редакции приказа Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024г. №169

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 0601 4000 8861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50**

Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005", БИН 0507 4001 9916, Акмолинская область, г.Косшы , Азаттык 2**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчик	подрядчик	заказчик	подрядчик	Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	Код
0601 4000 8861	0507 4001 9916			16	19.03.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%, тенге	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"	141 470 906,08	141 470 906,08	126 313 309,00				15 157 597,08	141 470 906,08

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 0601 4000 8861

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик:

ТОО "АкНұр-Астана 2005", БИН 0507 4001 9916

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "MaGuKaNa", БИН 1806 4001 0261

KZ08VJE00024885, KZ35VJE00024884 от 27.03.2012г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

И.о. Руководителя _____ **Ж. Ильясов**

подпись, печать

Директор _____ **Е. Молдыбаев**

подпись, печать

Эксперт _____ **С. Сәрсембай**

подпись, печать

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50**
Подрядчик: **ТОО "АкНур-Астана 2005", БИН 050740019916, Акмолинская область, г.Косшы , Азаттык 2**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №16 от 19.03.2025г.**

Акт №1 приемки выполненных работ
за 16 июня 2025 года

Локальная смета №06-01. Сеть В0.Магистральнывй водовод от ПВС в с.Камышевка до ПВС в с.Первомайка

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка ПРС/	$м^3$ грунта	2 713,75	67,6	67,6	183449	183450	--	47304	249213
			НР - 72%; СП - 8%			--	24,21	--	65700		18460	
2	2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Возврат ПРС/	$м^3$ грунта	2 713,75	67,6	67,6	183449	183450	--	47304	249213
			НР - 72%; СП - 8%			--	24,21	--	65700		18460	
3	3	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	22 498,811	278,37	278,37	6262994	6262994	--	1276655	8142820
			НР - 72%; СП - 8%			--	78,81	--	1773131		603172	
4	4	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	$м^3$ грунта	1 045,45	237,38	222,72	248169	232843	--	58502	331204
			НР - 72%; СП - 8%			14,66	63,06	15326	65926		24534	

5	5	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта	708,82	6 496,71	--	4604998	--	--	3315599	8554244
			НР - 72%; СП - 8%			6 496,71	--	4604998	--		633648	
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	456,921	10 071,26	328,03	4601770	149884	3348408	1141243	6202454
			НР - 99%; СП - 8%			2 415,03	107,88	1103478	49293		459441	
7	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/засыпка песком/**	$м^3$ грунта	1 320,12	1 822,82	--	2406341	--	--	1732566	4470019
			НР - 72%; СП - 8%			1 822,82	--	2406341	--		331113	
8	10	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	1 320,12	6 662	--	8794639	--	8794639	--	9498210
			СП - 8%			--	--	--	--		703571	
9	11	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	21 516,21	46,71	46,71	1005022	1005022	--	259176	1365333
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,73	--	359966		101136	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28290831	8017643	12143047	7878349	39062710
								8130143	2379716	--	2893535	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				28290831				
		Материалы		Тенге				3348408				
		Всего заработная плата		Тенге					10509859			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8794639				
			Накладные расходы	Тенге				7878349				
			Сметная прибыль	Тенге				2893535				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39062715				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4520
			Сметная заработная плата	Тенге					10509859			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				39062715				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4520
			Сметная заработная плата	Тенге					10509859			
			РАЗДЕЛ 2.Трубопровод и колодцы									
			Трубы									
10	16	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	5,687	967 637,29	433 560,9	5502953	2465661	--	3835040	10085033
			НР - 99%; СП - 8%			534 076,39	147 087,32	3037292	836486		747039	
11	17	241-201-0615 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм**	м	5 743,87	4 123	--	23681976	--	23681976	--	25576534
			СП - 8%			--	--	--	--		1894558	

12	24	1122-1401-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб диаметром 426 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	46	48 848,46	18 302,71	2247029	841925	1214576	383106	2840546
			НР - 99%; СП - 8%			4 141,92	4 270,6	190528	196448		210411	
13	25	241-102-0245 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	46	22 812	--	1049352	--	1049352	--	1133300
			СП - 8%			--	--	--	--		83948	
14	26	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	46	3 484,13	16,05	160270	739	32352	126174	309360
			НР - 99%; СП - 8%			2 764,76	5,86	127179	270		22916	
15	27	1122-0601-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,046	11 722 091,59	819 716,71	539216	37706	469531	44314	630212
			НР - 99%; СП - 8%			695 197,44	277 880,1	31979	12782		46682	
					Колодцы							
16	33	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. Диаметр 1000	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,04	48 636,47	18 114,25	245128	91296	34101	161869	439556
			НР - 99%; СП - 8%			23 756,14	8 685,08	119731	43773		32560	
17	34	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6	23 058	--	138348	--	138348	--	149416
			СП - 8%			--	--	--	--		11068	
18	35	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	6	18 591	--	111546	--	111546	--	120470
			СП - 8%			--	--	--	--		8924	
19	36	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9а	шт.	6	18 591	--	111546	--	111546	--	120470
			СП - 8%			--	--	--	--		8924	
20	37	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	13 416	--	80496	--	80496	--	86936
			СП - 8%			--	--	--	--		6440	
21	38	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	7 156	--	42936	--	42936	--	46371
			СП - 8%			--	--	--	--		3435	
22	39	225-101-0102 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	6	12 498	--	74988	--	74988	--	80987
			СП - 8%			--	--	--	--		5999	

23	41	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. Диаметр 1500	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,29	48 636,47	18 114,25	938198	349424	130518	619533	1682350
			НР - 99%, СП - 8%			23 756,14	8 685,08	458256	167535		124618	
24	42	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	12	44 741	--	536892	--	536892	--	579843
			СП - 8%			--	--	--	--		42951	
25	43	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	35 496	--	425952	--	425952	--	460028
			СП - 8%			--	--	--	--		34076	
26	44	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	7	35 496	--	248472	--	248472	--	268350
			СП - 8%			--	--	--	--		19878	
27	45	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	5	35 496	--	177480	--	177480	--	191678
			СП - 8%			--	--	--	--		14198	
28	46	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	12	13 416	--	160992	--	160992	--	173871
			СП - 8%			--	--	--	--		12879	
29	47	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ЗПП15-1	шт.	12	30 998	--	371976	--	371976	--	401734
			СП - 8%			--	--	--	--		29758	
30	48	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	7 156	--	85872	--	85872	--	92742
			СП - 8%			--	--	--	--		6870	
31	49	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	12	17 225	--	206700	--	206700	--	223236
			СП - 8%			--	--	--	--		16536	
32	58	244-201-1612 РСНБ РК 2022	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	18	64 722	--	1164996	--	1164996	--	1258196
			СП - 8%			--	--	--	--		93200	
33	61	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	49 172,74	6 526,17	196691	26104	81672	88636	308154
			НР - 99%, СП - 8%			22 228,82	154,11	88915	616		22826	
					Запорная арматура							
34	65	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	11	3 378,95	58,32	37168	641	10084	26514	68776

			НР - 99%; СП - 8%			2 403,88	30,82	26443	339		5095	
35	66	242-101-1001 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	47 528	--	237640	--	237640	--	256651
			СП - 8%			--	--	--	--		19011	
36	67	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	59 546	--	357276	--	357276	--	385858
			СП - 8%			--	--	--	--		28582	
37	68	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5 724,16	174,96	5724	174	1726	3878	10370
			НР - 99%; СП - 8%			3 824,35	92,47	3824	92		768	
38	69	242-101-1004 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	86 819	--	86819	--	86819	--	93765
			СП - 8%			--	--	--	--		6946	
39	70	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Вантузы одинарные. Установка	шт.	5	5 916,49	116,64	29582	583	6047	23028	56819
			НР - 99%; СП - 8%			4 590,43	61,64	22952	308		4209	
40	71	242-402-0101 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	5	130 665	--	653325	--	653325	--	705591
			СП - 8%			--	--	--	--		52266	
41	75	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	17	1 460,6	53,42	24830	908	3883	19839	48242
			НР - 99%; СП - 8%			1 178,78	--	20039	--		3574	
42	76	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	17	2 612	--	44404	--	44404	--	47956
			СП - 8%			--	--	--	--		3552	

43	83	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. /Фильтр сетчатый/ Установка**	задвижка или клапан	5	4 168,08	174,96	20840	874	4537	15733	39499
			НР - 99%; СП - 8%			3 085,88	92,47	15429	462		2926	
44	84	242-404-0202 РСНБ РК 2022	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50**	шт.	5	396 039	--	1980195	--	1980195	--	2138611
			СП - 8%			--	--	--	--		158416	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				41977808	3816035	34019206	5347664	51111511
								4142567	1259111	--	3786039	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				41977808				
		Материалы		Тенге				1989024				
		Всего заработная плата		Тенге					5401678			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32030179				
			Накладные расходы	Тенге				5347664				
			Сметная прибыль	Тенге				3786039				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51111511				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2090
			Сметная заработная плата	Тенге					5401678			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				51111511				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2090
			Сметная заработная плата	Тенге					5401678			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								90174226
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12272710				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11833678			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3638827			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						46162250		
			- Накладные расходы	Тенге							13226013	
			- Сметная прибыль	Тенге							6679574	
			Итого по смете, в том числе:	**Тенге**								**90 174 226**
			Оборудования	**Тенге**								-
			Прочие	**Тенге**								-
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**								**90 174 226**
			Врменные здания и сооружения 2%	Тенге								1 803 485
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**91 977 711**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32%	Тенге								-
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**91 977 711**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								1 839 554
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**								**93 817 265**
			Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**								**93 817 265**
			Итого по расчету в текущих ценах 2025г.	**Тенге**								**102 654 852**

			Итого в текущих ценах 2024 года - 76 %, К=1,075	Тенге							76 648 706
			Итого в текущих ценах 2025 года - 24 %, К=1,155	Тенге							26 006 146
			Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**							**2 053 097**
			Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**							**100 601 754,54**
			НДС 12%	Тенге							12 072 210,54
			ВСЕГО по акту	**Тенге**							**112 673 965,08**

Заказчик:
И.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района
БИН 0601 4000 8861

_____ **Ж. Ильясов**
м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "MaGuKaNa", БИН 1806 4001 0261

KZ08VJE00024885, KZ35VJE00024884 от 27.03.2012г.

_____ **С. Сәрсембай**
м.п.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Научно-производственное предприятие "Биосфера", БИН 9204 4000 0085

_____ **Р. Хомаров**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"
БИН 0507 4001 9916

_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005", БИН 050740019916, Акмолинская область, г.Косшы , Азаттык 2**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №16 от 19.03.2025г.**

Акт №2 приемки выполненных работ
за 16 июня 2025 года

Локальная смета №02-04-01. Строительство насосной станции(НС) 2-го подъема. Архитектурно-строительные решения

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы									
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	370,5	246,66	246,66	91388	91388	--	16913	116965
			НР - 72%; СП - 8%			--	63,4	--	23490		8664	
2	2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	12,35	8 847,61	--	109268	--	--	78673	202976
			НР - 72%; СП - 8%			8 847,61	--	109268	--		15035	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	8,75	2 002,01	--	17518	--	--	12613	32541
			НР - 72%; СП - 8%			2 002,01	--	17518	--		2410	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	166,2	67,52	67,52	11222	11221	--	2972	15330
			НР - 72%; СП - 8%			--	24,84	--	4128		1136	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	174,95	353,54	158,44	61852	27719	--	34767	104349
			НР - 72%; СП - 8%			195,1	80,91	34133	14155		7730	
6	6	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	74,51	536,03	61,56	39940	4587	23391	13042	57221
			НР - 94%; СП - 8%			160,54	25,67	11962	1913		4239	
			Фундаменты									

7	7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	4,92	12 480,49	3 531,96	61404	17378	34124	17044	84724
			НР - 93%; СП - 8%			2 012,53	1 712,52	9902	8426		6276	
8	8	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	44	9 474,66	4 824,69	416885	212286	95090	196958	662950
			НР - 118%; СП - 8%			2 488,85	1 304,64	109509	57404		49107	
9	9	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС24.6.6 ГОСТ 13579-78	$м^3$	35,86	55 478	--	1989441	--	1989441	--	2148596
			СП - 8%			--	--	--	--		159155	
10	10	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	92	5 826,63	2 750,85	536050	253078	132652	258130	857714
			НР - 118%; СП - 8%			1 633,91	743,85	150320	68434		63534	
11	11	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС12.6.6 ГОСТ 13579-78	$м^3$	22,686	55 478	--	1258574	--	1258574	--	1359260
			СП - 8%			--	--	--	--		100686	
12	12	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС9.6.6 ГОСТ 13579-78	$м^3$	10,255	55 478	--	568927	--	568927	--	614441
			СП - 8%			--	--	--	--		45514	
13	13	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Устройство местных заделок	$м^3$	0,74	40 704,93	2 534,54	30122	1876	22756	5469	38438
			НР - 91%; СП - 8%			7 419,08	702,04	5490	520		2847	
14	14	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,063102	46 902,85	1 818,25	2960	115	98	2543	5943
			НР - 91%; СП - 8%			43 539,6	748,46	2747	47		440	
15	15	1106-1601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	0,063102	72 918,98	7 222,01	4601	456	142	3776	9047
			НР - 91%; СП - 8%			63 432,97	2 316,48	4003	146		670	
16	16	214-209-0211 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	2,88	530	--	1526	--	1526	--	1648
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
17	17	214-209-0211 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	2,4	530	--	1272	--	1272	--	1374
			СП - 8%			--	--	--	--		102	
18	18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,036672	306 812	--	11251	--	11251	--	12151
			СП - 8%			--	--	--	--		900	

19	19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021152	306 812	--	6490	--	6490	--	7009
			СП - 8%			--	--	--	--		519	
20	40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,21	34 815,54	2 070,02	7311	434	6265	664	8613
			НР - 91%; СП - 8%			2 915,14	558,81	612	117		638	
21	41	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	1,29	87 492,76	9 978,59	112866	12872	51921	49118	174943
			НР - 91%; СП - 8%			37 266,16	4 575,58	48073	5902		12959	
22	42	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,21	83 654,03	9 978,59	17567	2096	7645	7996	27608
			НР - 91%; СП - 8%			37 266,16	4 575,58	7826	961		2045	
23	43	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диаметр 10/	т	0,04	301 181	--	12047	--	12047	--	13011
			СП - 8%			--	--	--	--		964	
24	44	1141-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	$м^2$	13,49	1 387,81	1,96	18722	26	46	14734	36132
			НР - 79%; СП - 8%			1 382,54	--	18650	--		2676	
25	45	1141-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,002698	168 046,78	14 363,79	453	39	376	47	540
			НР - 79%; СП - 8%			14 105,15	8 023,77	38	22		40	
26	46	1141-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,043168	262 574,43	18 003,38	11335	777	9418	1155	13489
			НР - 79%; СП - 8%			26 401,94	7 456,31	1140	322		999	
27	47	1141-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя	$м^2$	31,5	4 394,74	121,06	138434	3814	69574	52294	205987
			НР - 79%; СП - 8%			2 064,94	36,5	65046	1150		15258	
28	48	1141-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0063	168 046,78	14 363,79	1059	91	879	110	1263
			НР - 79%; СП - 8%			14 105,15	8 023,77	89	51		94	
29	49	1141-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	$м^2$	118,72	1 387,81	1,96	164761	233	393	129667	317982

			НР - 79%; СП - 8%			1 382,54	--	164135	--		23554	
30	50	1141-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Битум разжиженный РБ-1. Приготовление**	т	0,023744	168 046,78	14 363,79	3990	342	3313	415	4758
			НР - 79%; СП - 8%			14 105,15	8 023,77	335	191		352	
31	51	1141-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Битум разжиженный РБ-2. Приготовление**	т	0,379904	262 574,43	18 003,38	99753	6840	82883	10162	118708
			НР - 79%; СП - 8%			26 401,94	7 456,31	10030	2833		8793	
32	52	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	15,6	73 254,48	8 787,82	1142770	137090	647626	357626	1620428
			НР - 91%; СП - 8%			22 952,16	2 239,86	358054	34942		120032	
33	53	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диаметр 6/**	т	0,57144	306 812	--	175325	--	175325	--	189351
			СП - 8%			--	--	--	--		14026	
34	54	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/диаметр 22/**	т	0,1204	287 369	--	34599	--	34599	--	37367
			СП - 8%			--	--	--	--		2768	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7161683	784758	5248044	1266888	9102857
								1128880	225154	--	674284	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7161683				
		Материалы		Тенге				1188593				
		Всего заработная плата		Тенге					1354034			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4059452				
			Накладные расходы	Тенге				1266888				
			Сметная прибыль	Тенге				674284				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9102855				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								538
			Сметная заработная плата	Тенге					1354034			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9102855				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								538
			Сметная заработная плата	Тенге					1354034			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9102855
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1128880				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					784758			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					225154			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5248045		
			- Накладные расходы	Тенге							1266888	
			- Сметная прибыль	Тенге							674284	
			Итого по смете, в том числе:	**Тенге**								**9 102 855**
			Оборудования	**Тенге**								-
			Прочие	**Тенге**								-
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**								**9 102 855**
			Врменные здания и сооружения 2%	Тенге								182 057
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**9 284 912**

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32%	Тенге								-
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**9 284 912**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								185 698
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**								**9 470 610**
			Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**								**9 470 610**
			Итого по расчету в текущих ценах 2025г.	**Тенге**								**10 362 742**
			Итого в текущих ценах 2024 года - 76 %, К=1,075	Тенге								7 737 489
			Итого в текущих ценах 2025 года - 24 %, К=1,155	Тенге								2 625 253
			Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**								**207 255**
			Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**								**10 155 487**
			НДС 12%	Тенге								1 218 658
			ВСЕГО по акту	**Тенге**								**11 374 145**

Заказчик:
И.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района
БИН 0601 4000 8861

_____ **Ж. Ильясов**
м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "MaGuKaNa", БИН 1806 4001 0261

KZ08VJE00024885, KZ35VJE00024884 от 27.03.2012г.

_____ **С. Сәрсембай**
м.п.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Научно-производственное предприятие "Биосфера", БИН 9204 4000 0085

_____ **Р. Хомаров**

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"
БИН 0507 4001 9916

_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005", БИН 050740019916, Акмолинская область, г.Косшы , Азаттык 2**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №16 от 19.03.2025г.**

Акт №3 приемки выполненных работ
за 16 июня 2025 года

Локальная смета №07-01. Генеральный план

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4.Малые архитектурные формы									
1	30	1107-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**	м оград	388	6 619,33	3 141,54	2568300	1218917	130508	2099004	5040688
			НР - 118%, СП - 8%			3 141,43	1 443,15	1218875	559942		373384	
2	31	222-101-0101 РСНБ РК 2022	**Панель ограды ГОСТ 13015-2012/1ПБ40.20/**	$м^3$	48,5	147 927	--	7174460	--	7174460	--	7748417
			СП - 8%			--	--	--	--		573957	
3	32	261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	$м^3$	18,62	57 413	--	1069030	--	1069030	--	1154552
			СП - 8%			--	--	--	--		85522	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				10811790	1218917	8373998	2099004	13943657
								1218875	559942	--	1032863	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10811790				
		Материалы		Тенге				130508				
		Всего заработная плата		Тенге					1778817			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8243490				
			Накладные расходы	Тенге				2099004				
			Сметная прибыль	Тенге				1032863				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13943657				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								647
			Сметная заработная плата	Тенге					1778817			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13943657				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								647
			Сметная заработная плата	Тенге					1778817			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13943657
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1218875				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1218917			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					559942			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8373998		
			- Накладные расходы	Тенге							2099004	
			- Сметная прибыль	Тенге							1032863	
			Итого по смете, в том числе:	**Тенге**								**13 943 657**
			Оборудования	**Тенге**								**-**
			Прочие	**Тенге**								**-**
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**								**13 943 657**
			Врменные здания и сооружения 2%	Тенге								278 873
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**14 222 530**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32%	Тенге								-
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**14 222 530**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								284 451
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**								**14 506 981**
			Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**								**14 506 981**
			Итого по расчету в текущих ценах 2025г.	**Тенге**								**15 873 538**
			Итого в текущих ценах 2024 года - 76 %, К=1,075	Тенге								11 852 203
			Итого в текущих ценах 2025 года - 24 %, К=1,155	Тенге								4 021 335
			Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**								**317 471**
			Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**								**15 556 068**
			НДС 12%	Тенге								1 866 728
			ВСЕГО по акту	**Тенге**								**17 422 796**

Заказчик:
И.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района
БИН 0601 4000 8861

_____ **Ж. Ильясов**
м.п.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Научно-производственное предприятие "Биосфера", БИН 9204 4000 0085

_____ **Р. Хомаров**
М.П.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "MaGuKaNa", БИН 1806 4001 0261

KZ08VJE00024885, KZ35VJE00024884 от 27.03.2012г.

_____ **С. Сәрсембай**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНурАстана 2005"
БИН 0507 4001 9916

_____ **Е. Молдыбаев**
М.П.