Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ "Школа-интернат №4",100023, Карагандинская область, город Караганда, район Әлихан Бөкейхан, ул. 2-я Пятилетка, ст-е 27А, тел. 87070344835, тел.: 53-68-09	950440001168
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "S-VIRTUS",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул. Жексембека Сарсембаева, дом 1	080440020449
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 66 от 06.03.2025года	

Номер документа	Дата составления
9	25.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт общежития школы- интерната №4			усл	1	33 589 004,29	33 589 004,29	3 598 821,89
				Итого	1	x	33 589 004,29	3 598 821,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Шишов Ж.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Касимов С.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 25.06.2025

М.П.

Приложение 2 к приказу
исполняющего обязанности Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 3

Заказчик: КГУ "Школа-интернат №4" отдела образования г. Караганды Управления образования Карагандинской области
Подрядчик: ТОО"S-VIRTUS"

Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт общежития школы-интерната №4"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		Договору №66	От 06.03.2025 год				

Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	33 589 004,29	29 990 182,40							3 598 821,89	33 589 004,29
в том числе за текущий месяц 2025 г.	33 589 004,29	29 990 182,40							3 598 821,89	33 589 004,29
аванс	0,00	0,00							0,00	0,00
к Оплате	33 589 004,29	29 990 182,40							3 598 821,89	33 589 004,29

КГУ "Школа-интернат №4" отдела образования г. Караганды
Управления образования Карагандинской области"

ЗАКАЗЧИК: _____
Название организации, бизнес идентификационный номер

ТОО "S-VIRTUS"

ПОДРЯДЧИК: _____
Название организации, бизнес идентификационный номер

Директор _____ Касимов Е. Т.

Директор _____ Шишов Ж.Д.

SANA 2024.5Д от 13.05.2024 г. Цена региона Карагандинская область г.Караганда, г.Шахтинск, г.Темиртау, г.Сарань

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Школа-интернат №4" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области Карагандинская область, г.Караганда, 2-я Пятилетка, 27А
БИН 950440001168
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "S-VIRTUS" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Бухар Жырау , 24 БИН/ИИН 080440020449
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Школа-интернат для детей из многодетных и малообеспеченных семей №4

Наименование объекта: Текущий ремонт общежития

Договор подряда (контракт) № 66 от 2025-03-06

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь 2025 года.

(Локальная смета 1-01-01)

на Текущий ремонт общежития

Основание: ЛС № 1-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. ЭТАЖ 1					
			Подраздел 1.1. Коридор (помещение 1)					
1	**2**	**1206-0102-0902**	**Дверной блок из ПВХ. Демонтаж**	**м2**	**2,5**	**5898**	**14 745**	
2	**4**	**1212-0104-0504**	**Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой**	**м2**	**84,45**	**1035**	**87 406**	
3	**13**	**6112-0301-0201**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**84,45**	**1540**	**130 053**	

4	14	6112-0301-0203	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	84,45	1650	139 343	
			Подраздел 1.2. Коридор (помещение 2, 5, 46, 49)					
5	28	6112-0301-0201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	73	1540	112 420	
6	29	6112-0301-0203	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	73	1650	120 450	
			Подраздел 1.3. Сушилка (помещение 3)					
7	36	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	8370	8 370	
8	39	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2	942	1 884	
9	45	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	10	756	7 560	
10	46	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	15	1382	20 730	
11	57	6112-0202-0703	Штукатурка откоса дверного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	1,2	4257	5 108	
			неучтенные ресурсы					
11.1	57.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	15,384	78	1 200	
			Подраздел 1.4. Помещения 4, 6, 7 (ст.воспитатель, раздевалка, охрана)					
12	60	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	8370	25 110	
13	61	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	25,9	467	12 095	
14	63	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой	м2	88,25	1035	91 339	

15	65	1146-0201-0802	Потолки. Отбивка штукатурки	м2	25,9	942	24 398	
16	66	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	40	756	30 240	
17	71	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	40	1382	55 280	
18	72	1211-0101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	88,25	1972	174 029	
19	73	6112-0301-0203	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	88,25	1650	145 613	
20	75	6112-0301-0301	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	25,9	2239	57 990	
			неучтенные ресурсы					
20.1	75.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	71,1991	76	5 411	Казахстан
			Подраздел 1.5. Помещения 8, 9, 10, 15 (спальни, игровая, коридор перед с/у)					
21	86	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4	8370	33 480	
22	87	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	146,8	467	68 556	
23	90	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой	м2	231	1035	239 085	
24	91	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	19,5	942	18 369	
25	94	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	60	756	45 360	
26	95	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	60	1382	82 920	
27	104	1211-0101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	231	1972	455 532	

28	105	6112-0301-0203	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	231	1650	381 150	
			Подраздел 1.6. Складские помещения (помещение 20, 21, 22, 23)					
29	120	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4	8370	33 480	
30	121	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	38,2	467	17 839	
31	123	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой	м2	126,5	1035	130 928	
32	124	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	22,8	942	21 478	
33	126	1146-0201-0802	Потолки. Отбивка штукатурки	м2	38,2	942	35 984	
34	127	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	40	756	30 240	
35	128	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	40	1382	55 280	
36	133	1211-0101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	126,5	1972	249 458	
37	134	6112-0301-0203	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	126,5	1650	208 725	
38	146	6112-0202-0703	Штукатурка откоса дверного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	3,6	4257	15 325	
			неучтенные ресурсы					
38.1	146.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	46,152	78	3 600	
			Подраздел 1.7. Комната отдыха (помещение 24)					
39	148	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	8370	8 370	

40	149	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	48,6	467	22 696	
41	151	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой	м2	71,75	1035	74 261	
42	152	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	17,2	942	16 202	
43	154	1146-0201-0802	Потолки. Отбивка штукатурки	м2	48,6	942	45 781	
44	155	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	40	756	30 240	
45	156	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	40	1382	55 280	
46	161	1211-0101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	71,75	1972	141 491	
47	162	6112-0301-0203	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	71,75	1650	118 388	
48	173	6112-0202-0703	Штукатурка откоса дверного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	1,65	4257	7 024	
			неучтенные ресурсы					
48.1	173.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	21,153	78	1 650	
			Подраздел 1.8. Изолятор (помещения 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33)					
49	175	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	9	8370	75 330	
50	179	1146-0201-0802	Потолки. Отбивка штукатурки	м2	49	942	46 158	
51	180	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой	м2	73,1	1035	75 659	
52	181	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	18,7	942	17 615	
53	185	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	60	756	45 360	
54	186	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	60	1382	82 920	

55	187	1211-0101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	52,88	1972	104 279	
56	189	1211-0101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	73,1	1972	144 153	
57	190	6112-0301-0203	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	73,1	1650	120 615	
58	207	6112-0202-0703	Штукатурка откоса дверного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	9	4257	38 313	
			неучтенные ресурсы					
58.1	207.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	115,38	78	9 000	
			Подраздел 1.9. Помещения 41, 43, 44, 45 (игровая, класс, спальня, коридор перед с/у)					
59	209	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4	8370	33 480	
60	210	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	138,8	467	64 820	
61	213	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой	м2	227,7	1035	235 670	
62	214	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	35	942	32 970	
63	217	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	60	756	45 360	
64	218	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	60	1382	82 920	
65	228	1211-0101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	227,7	1972	449 024	

66	229	6112-0301-0203	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	227,7	1650	375 705	
67	241	6112-0202-0703	Штукатурка откоса дверного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	4,8	4257	20 434	
			неучтенные ресурсы					
67.1	241.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	61,536	78	4 800	
			Подраздел 1.10. Помещения 47, 48, 50 (медпункт, процедурный, швея)					
68	243	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	8370	25 110	
69	245	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	72,7	3222	234 239	
70	246	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2	942	1 884	
71	248	1146-0201-0802	Потолки. Отбивка штукатурки	м2	34,1	942	32 122	
72	249	6101-0108-0102	Устройство основания выравнивающего, щебеночное	м3	6,8	8049	54 733	
73	253	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	20	756	15 120	
74	254	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	20	1382	27 640	
75	255	1211-0101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	101	1972	199 172	
76	257	6112-0301-0203	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	28,3	1650	46 695	
77	258	6112-0302-0103	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	28,3	2044	57 845	
			неучтенные ресурсы					
77.1	258.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,017829	199032	3 549	

78	**272**	**6112-0202-0703**	**Штукатурка откоса дверного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м2**	**3,6**	**4257**	**15 325**	
			неучтенные ресурсы					
78.1	272.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	46,152	78	3 600	
			Раздел 2. ЭТАЖ 2					
			Подраздел 2.1. Помещения 15, 19, 20, 21 (группа №1)					
79	**274**	**1206-0101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**4**	**8370**	**33 480**	
80	**275**	**1207-0101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**132,4**	**467**	**61 831**	
81	**278**	**1212-0104-0504**	**Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой**	**м2**	**213,5**	**1035**	**220 973**	
82	**279**	**1146-0201-0802**	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**22,1**	**942**	**20 818**	
83	**281**	**1146-0201-0802**	**Потолки. Отбивка штукатурки**	**м2**	**138,8**	**942**	**130 750**	
84	**282**	**1146-0302-0501**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**60**	**756**	**45 360**	
85	**283**	**6119-0102-0101**	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**60**	**1382**	**82 920**	
86	**291**	**1211-0101-0103**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм**	**м2**	**213,5**	**1972**	**421 022**	
87	**292**	**6112-0301-0203**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м2**	**213,5**	**1650**	**352 275**	
88	**304**	**6112-0202-0703**	**Штукатурка откоса дверного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м2**	**4,8**	**4257**	**20 434**	
			неучтенные ресурсы					
88.1	304.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	61,536	78	4 800	
			Подраздел 2.2. Помещения 8, 9, 10, 23 (группа №2)					

89	306	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4	8370	33 480	
90	307	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	116,7	467	54 499	
91	310	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой	м2	199,25	1035	206 224	
92	311	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	17,8	942	16 768	
93	313	1146-0201-0802	Потолки. Отбивка штукатурки	м2	123,2	942	116 054	
94	314	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	60	756	45 360	
95	315	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	60	1382	82 920	
96	323	1211-0101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	199,25	1972	392 921	
97	324	6112-0301-0203	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	199,25	1650	328 763	
			Подраздел 2.3. Помещение 22 (класс)					
98	338	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	8370	8 370	
99	339	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	54,8	467	25 592	
100	341	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой	м2	76	1035	78 660	
101	342	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	15,2	942	14 318	
102	344	1146-0201-0802	Потолки. Отбивка штукатурки	м2	54,8	942	51 622	
103	345	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	30	756	22 680	
104	346	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	30	1382	41 460	

105	350	1211-0101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	76	1972	149 872	
106	351	6112-0301-0203	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	76	1650	125 400	
107	362	6112-0202-0703	Штукатурка откоса дверного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	1,2	4257	5 108	
			неучтенные ресурсы					
107.1	362.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	15,384	78	1 200	
			Подраздел 2.4. Помещения 2, 6, 7, 24 (группа №4)					
108	364	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4	8370	33 480	
109	365	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	117,8	467	55 013	
110	368	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой	м2	199,75	1035	206 741	
111	369	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	20,2	942	19 028	
112	372	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	60	756	45 360	
113	373	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	60	1382	82 920	
114	381	1211-0101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	199,75	1972	393 907	
115	382	6112-0301-0203	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	199,75	1650	329 588	
116	394	6112-0202-0703	Штукатурка откоса дверного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	4,8	4257	20 434	

			неучтенные ресурсы					
116.1	394.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	61,536	78	4 800	
			Подраздел 2.5. Помещения 26, 27, 28, 29 (группа №5)					
117	**396**	**1206-0101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**4**	**8370**	**33 480**	
118	**397**	**1207-0101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**133,6**	**467**	**62 391**	
119	**400**	**1212-0104-0504**	**Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой**	**м2**	**201,5**	**1035**	**208 553**	
120	**401**	**1146-0201-0802**	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**22,1**	**942**	**20 818**	
121	**403**	**1146-0201-0802**	**Потолки. Отбивка штукатурки**	**м2**	**140,2**	**942**	**132 068**	
122	**404**	**1146-0302-0501**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**60**	**756**	**45 360**	
123	**405**	**6119-0102-0101**	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**60**	**1382**	**82 920**	
124	**413**	**1211-0101-0103**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм**	**м2**	**201,5**	**1972**	**397 358**	
125	**414**	**6112-0301-0203**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м2**	**201,5**	**1650**	**332 475**	
126	**426**	**6112-0202-0703**	**Штукатурка откоса дверного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м2**	**4,8**	**4257**	**20 434**	
			неучтенные ресурсы					
126.1	426.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	61,536	78	4 800	
			Подраздел 2.6. Помещение 25 (класс)					
127	**428**	**1206-0101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**1**	**8370**	**8 370**	
128	**429**	**1207-0101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**53,5**	**467**	**24 985**	
129	**431**	**1212-0104-0504**	**Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой**	**м2**	**75**	**1035**	**77 625**	

130	432	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	15,2	942	14 318	
131	434	1146-0201-0802	Потолки. Отбивка штукатурки	м2	53,5	942	50 397	
132	435	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	30	756	22 680	
133	436	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	30	1382	41 460	
134	440	1211-0101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	75	1972	147 900	
135	441	6112-0301-0203	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	75	1650	123 750	
136	452	6112-0202-0703	Штукатурка откоса дверного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	1,2	4257	5 108	
			неучтенные ресурсы					
136.1	452.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	15,384	78	1 200	
			Раздел 3. ЭТАЖ 3					
			Подраздел 3.1. Помещения 15, 19, 20, 21 (группа №0)					
137	454	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4	8370	33 480	
138	455	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	133,6	467	62 391	
139	458	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой	м2	201,5	1035	208 553	
140	459	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	22,1	942	20 818	
141	462	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	60	756	45 360	
142	463	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	60	1382	82 920	

143	471	1211-0101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	201,5	1972	397 358	
144	472	6112-0301-0203	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	201,5	1650	332 475	
			Подраздел 3.2. Помещения 8, 9, 10, 23 (группа №2)					
145	486	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4	8370	33 480	
146	487	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	116,7	467	54 499	
147	489	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	6,5	3457	22 471	
148	490	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой	м2	199,25	1035	206 224	
149	491	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	17,8	942	16 768	
150	493	1146-0201-0802	Потолки. Отбивка штукатурки	м2	123,2	942	116 054	
151	494	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	60	756	45 360	
152	495	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	60	1382	82 920	
153	503	1211-0101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	199,25	1972	392 921	
154	504	6112-0301-0203	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	199,25	1650	328 763	
155	516	6112-0202-0703	Штукатурка откоса дверного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	4,8	4257	20 434	
			неучтенные ресурсы					
155.1	516.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	61,536	78	4 800	

			Подраздел 3.3. Помещение 22 (класс)					
156	518	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	8370	8 370	
157	519	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	54,8	467	25 592	
158	521	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой	м2	76	1035	78 660	
159	522	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	15,2	942	14 318	
160	525	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	30	756	22 680	
161	526	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	30	1382	41 460	
162	530	1211-0101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	76	1972	149 872	
163	531	6112-0301-0203	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	76	1650	125 400	
			Подраздел 3.4. Помещения 2, 6, 7, 24 (группа №6)					
164	544	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4	8370	33 480	
165	545	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	116,7	467	54 499	
166	548	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой	м2	199,25	1035	206 224	
167	549	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	17,8	942	16 768	
168	551	1146-0201-0802	Потолки. Отбивка штукатурки	м2	123,2	942	116 054	
169	552	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	60	756	45 360	
170	553	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	60	1382	82 920	

171	561	1211-0101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	199,25	1972	392 921	
172	562	6112-0301-0203	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	199,25	1650	328 763	
173	574	6112-0202-0703	Штукатурка откоса дверного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	4,8	4257	20 434	
			неучтенные ресурсы					
173.1	574.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	61,536	78	4 800	
			Подраздел 3.5. Помещения 26, 27, 28, 29 (группа №7)					
174	576	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4	8370	33 480	
175	577	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	133,6	467	62 391	
176	580	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой	м2	201,5	1035	208 553	
177	581	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	22,1	942	20 818	
178	584	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	60	756	45 360	
179	585	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	60	1382	82 920	
180	593	1211-0101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	201,5	1972	397 358	
181	594	6112-0301-0203	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	201,5	1650	332 475	
182	606	6112-0202-0703	Штукатурка откоса дверного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	4,8	4257	20 434	

			неучтенные ресурсы					
182.1	606.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	61,536	78	4 800	
			Подраздел 3.6. Помещение 25 (класс)					
183	**608**	**1206-0101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**1**	**8370**	**8 370**	
184	**609**	**1207-0101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**54,8**	**467**	**25 592**	
185	**611**	**1212-0104-0504**	**Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой**	**м2**	**76**	**1035**	**78 660**	
186	**612**	**1146-0201-0802**	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**15,2**	**942**	**14 318**	
187	**614**	**1146-0201-0802**	**Потолки. Отбивка штукатурки**	**м2**	**54,8**	**942**	**51 622**	
188	**615**	**1146-0302-0501**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**30**	**756**	**22 680**	
189	**616**	**6119-0102-0101**	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**30**	**1382**	**41 460**	
190	**620**	**1211-0101-0103**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм**	**м2**	**76**	**1972**	**149 872**	
191	**621**	**6112-0301-0203**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м2**	**76**	**1650**	**125 400**	
			Раздел 4. ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
192	**634**	**1206-0101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**4**	**8370**	**33 480**	
193	**635**	**1212-0104-0504**	**Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой**	**м2**	**272**	**1035**	**281 520**	
194	**636**	**1146-0201-0802**	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**23,5**	**942**	**22 137**	
195	**638**	**1146-0201-0802**	**Потолки. Отбивка штукатурки**	**м2**	**13,75**	**942**	**12 953**	
196	**642**	**1146-0302-0501**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**60**	**756**	**45 360**	

197	643	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	60	1382	82 920	
198	646	1211-0101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	272	1972	536 384	
199	647	6112-0301-0203	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	272	1650	448 800	
200	658	6112-0202-0703	Штукатурка откоса дверного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	5,13	4257	21 838	
			неучтенные ресурсы					
200.1	658.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	65,7666	78	5 130	
			Раздел 5. ОТОПЛЕНИЕ					
			Подраздел 5.1. Этаж 1					
201	665	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	60	4662	279 720	
202	666	6116-0301-0103	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	48	2843	136 464	
			неучтенные ресурсы					
202.1	666.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	124,8	1056	131 789	
203	667	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	1 секция	300	5878	1 763 400	
204	668	1215-0102-0406	Трубопроводы из стальных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы	м трубопровода	250	10076	2 519 000	
205	669	241-205-2102	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	1 м	250	333	83 250	Казахстан
206	670	241-211-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х3/4"	1 шт.	100	387	38 700	Казахстан
			Подраздел 5.2. Этаж 2					
207	671	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	58	4662	270 396	

208	**672**	**6116-0301-0103**	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**46,4**	**2843**	**131 915**	
			неучтенные ресурсы					
208.1	672.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	120,64	1056	127 396	
209	**673**	**245-103-0109**	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	**1 секция**	**300**	**5878**	**1 763 400**	
210	**674**	**1215-0102-0406**	**Трубопроводы из стальных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы**	**м трубопровода**	**250**	**10076**	**2 519 000**	
211	**675**	**241-205-2102**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм**	**1 м**	**250**	**333**	**83 250**	**Казахстан**
212	**676**	**241-211-2002**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**1 шт.**	**116**	**387**	**44 892**	**Казахстан**
			Подраздел 5.3. Этаж 3					
213	**677**	**1215-0102-0801**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**58**	**4662**	**270 396**	
			Раздел 6. ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ					
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования					
214	**683**	**1146-0302-0501**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**180**	**1121**	**201 780**	
215	**684**	**1146-0302-0304**	**Стены, полы. Пробивка отверстий диаметром до 40мм**	**шт.**	**20**	**5694**	**113 880**	
216	**685**	**6119-0602-0102**	**Демонтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг / для последующей установки**	**шт.**	**5**	**10935**	**54 675**	
			неучтенные ресурсы					
216.1	685.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0	
217	**686**	**6119-0501-0101**	**Демонтаж устройства вводно-распределительного**	**шт.**	**1**	**12465**	**12 465**	
			неучтенные ресурсы					
217.1	686.1	261-303-0114	Щиты распределительные	шт.	0	0	0	
218	**687**	**6119-0501-0101**	**Монтаж устройства вводно-распределительного**	**шт.**	**1**	**56845**	**56 845**	

219	688	515-301-0306	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	1 шт.	1	1915196	1 915 196	Казахстан
220	689	6119-0201-0102	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 10 мм2/от ВРУ до распредщитов	м	180	1657	298 260	
221	690	243-106-0615	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10+1х6 (ок)-1	1 м	180	2566	461 880	Казахстан
222	691	6119-0602-0102	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	5	18693	93 465	
223	692	247-201-0904	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	1 шт.	5	7725	38 625	
224	693	6124-0302-0302	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	5	16243	81 215	
225	694	247-204-1033	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 40А 6 кА "С"	1 шт.	5	5549	27 745	
226	695	6124-0302-0301	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	50	8645	432 250	
227	696	247-204-1005	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	1 шт.	50	1242	62 100	
228	697	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде/от щита до ответвительных коробок	м	800	859	687 200	
229	698	243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	1 м	800	756	604 800	Казахстан
230	699	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	1 шт.	120	71	8 520	

			Итого:				**35 793 798**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**25 578 527**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**12 657 553**	
			машины и механизмы	Тенге			**242 535**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**68 325**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**8 057 526**	
			оборудование	Тенге			**1 915 196**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**5 799**	

Всего	**35 793 798**
Итого с общеплощадочными затратами	**35 793 798**
Сметная прибыль (5%)	1 693 930
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	**37 487 728**
Договорной коэфицент К=0,8	29 990 182,40
НДС (12%)	3 598 821,89
Итого	**33 589 004,29**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "S-VIRTUS"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Бухар Жырау , 24 БИН/ИИН 080440020449

Директор Шишов Ж.Д.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Школа-интернат №4" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области Карагандинская область, г.Караганда, 2-я Пятилетка, 27А
БИН 950440001168

Директор Касимов Е.Т.