Акт инвентаризации технического оборудования здания
АТК «Transport Tower» за июнь 2025 года
по договору № 17 от 21.01.2025 год

Оборудование ТП

№	Наименование	Кол-во	Техническое состояние 01.06.2025	Техническое состояние 30.06.2025	Примечание
1	Система декоративной подсветки здания в т.ч. декоративные надписи;	1	Работает исправно	Работает исправно	
2	ВВОД КЛ 10кВ – 2 ед;	2	Работает исправно	Работает исправно	
3	Трансформатор ТИСЗ-2500кВА 10/0,4 кВ	2	Работает исправно	Работает исправно	
4	Ячейки КСО-292	2	Работает исправно	Работает исправно	
5	ТП(трансформаторная подстанция) 1511	1	Работает исправно	Работает исправно	
6	Выключатель 0,4 кВ 4000А от трансформатора до системы распределения	2	Работает исправно	Работает исправно	
7	ЩОМ (щит освещения магистральный)	2	Работает исправно	Работает исправно	
8	ЩСМ (щит силовой магистральный);	2	Работает исправно	Работает исправно	
9	ЩСХ-Ц(щит холодильников силовой)	1	Работает исправно	Работает исправно	
10	ШХМ (шкаф холодильных машин)	2	Работает исправно	Работает исправно	
11	АВР 0,4	1	Работает исправно	Работает исправно	
12	Резерв (выключатель)		Работает исправно	Работает исправно	

Представитель поставщика:
Директор ТОО «БекЖас Кызмет» _____ **Хамитов Б.С.**

Инженер-электрик ТОО «БекЖас Кызмет» _____ **Б.Абдуллаев**

Акт инвентаризации технического оборудования здания
АТК «Transport Tower» за июнь 2025 года
по договору № 17 от 21.01.2025 год

Оборудование ИБП

№	Наименование	Кол-во	Техническое состояние 01.06.2025	Техническое состояние 30.06.2025	Примечание
1	АКБ Sprinter XP 12V3000	120	Работает исправно	Работает исправно	
2	GE Sitepro100	4	Работает исправно	Работает исправно	
3	Импульс	4	Работает исправно	Работает исправно	
4	Щит батарейный UPS	1	Работает исправно	Работает исправно	
5	Щит распределительный UPS	1	Работает исправно	Работает исправно	
6	Фильтр	4	Работает исправно	Работает исправно	
7	СКАТ 1200	2	Работает исправно	Работает исправно	
8	Шкаф контроля ИБП	1	Работает исправно	Работает исправно	

Представитель поставщика:
Директор ТОО «БекЖас Кызмет» _____ **Хамитов Б.С.**

Инженер-электрик ТОО «БекЖас Кызмет» _____ **Б.Абдуллаев**

Акт инвентаризации технического оборудования здания
АТК «Transport Tower» за июнь 2025 года
по договору № 17 от 21.01.2025 год

Оборудование ДГУ

№	Наименование	Кол-во	Техническое состояние 01.06.2025	Техническое состояние 30.06.2025	Примечание
1	ДГУ SDMO Type XS910K в комплекте с дизельным мотором MTU 16V 2000 на 1500об/мин. И радиатором Bear Ward (дизель-генераторная установка)	1	Работает исправно	Работает исправно	
2	Топливный бак на 1000 литров	1	Работает исправно	Работает исправно	
3	Щит АВР (автоматический выключатель резерва)	1	Работает исправно	Работает исправно	
4	Щит вводно распределительный ДГУ	1	Работает исправно	Работает исправно	
5	Дизельная 1 ЩД (щит дизельной)	1	Работает исправно	Работает исправно	
6	Дизельная 2 ЩД (щит дизельной)		Работает исправно	Работает исправно	
7	Щит вводной ДГУ	1	Работает исправно	Работает исправно	
8	Сплитсистема FAICO Thermozone AC200	1	Работает исправно	Работает исправно	
9	Щит КТ 6053 СУЗ,630А – 1шт;	1	Работает исправно	Работает исправно	
10	Щит управления заслонками – 1шт;	1	Работает исправно	Работает исправно	
11	Щит чистого питания магистральный (ЩЧПМ) –	5	Работает исправно	Работает исправно	
12	Щит чистого питания (ЩЧП)	38	Работает исправно	Работает исправно	

Представитель поставщика:
Директор ТОО «БекЖас Кызмет» _____ **Хамитов Б.С.**

Инженер-электрик ТОО «БекЖас Кызмет» _____ **Б.Абдуллаев**

Акт инвентаризации технического оборудования здания
АТК «Transport Tower» за июнь 2025 года
по договору № 17 от 21.01.2025 год

Электрооборудование

№	Наименование	Кол-во	Техническое состояние 01.06.2025	Техническое состояние 30.06.2025	Примечание
1	Воздушно-тепловые завесы;	13	Работают исправно	Работают исправно	
2	Подъемники для людей с ограниченными возможностями;	3	Работают исправно	Работают исправно	
3	Датчики движения	270	Работают исправно	Работают исправно	
4	Светодиодная лампа LEDB.A60.E27.11W;	1 250	Работают исправно	Работают исправно	
5	Светодиодные лампы Т.8, 600мм, 1200мм;	11 400	Работают исправно	Работают исправно	
6	Светодиодные круглые лампы Downlight;	406	Работают исправно	Работают исправно	
7	Светодиодные прожектора;	42	Работают исправно	Работают исправно	

Представитель поставщика:
Директор ТОО «БекЖас Кызмет» _____ **Хамитов Б.С.**

Инженер-электрик ТОО «БекЖас Кызмет» _____ **Б.Абдуллаев**

Дефектный акт

г. Астана 02 июнь 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Абдуллаев Б. – инженер-электрик ТОО «БекЖас Кызмет»;
Войтко В. – электромонтер ТОО «БекЖас Кызмет».

Составили настоящий акт о нижеследующем:

Инженерно-техническим персоналом ТОО «БекЖас Кызмет» согласно техническому регламенту по Договору №17 от 21.01.2025 г. При очередной проверки работоспособности электроустройств и оборудования выявлены неисправности и дефекты. Принято следующее решение:

Заменить лампы Т-8 120 см. В кабинетах № 2705,2118,2715,2102,1903,1904,806,2103,1313,1603,1704,1609 - 126 шт.

Заменить лампы Е 27 в котельной и 0 этаже– 30 шт.

Члены комиссии:

Абдуллаев Б. _____

Войтко В. _____

Согласовано:

Главный эксперт УЭ ДАР ГУ «МТ РК» _____ **Сундетов.А**

Дефектный акт

г. Астана 03 июнь 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Абдуллаев Б. – инженер-электрик ТОО «БекЖас Кызмет»;
Темирбаев М. – электромонтер ТОО «БекЖас Кызмет».

Составили настоящий акт о нижеследующем:

Инженерно-техническим персоналом ТОО «БекЖас Кызмет» согласно техническому регламенту по Договору №17 от 21.01.2025 г. При очередной проверки работоспособности электроустройств и оборудования выявлены неисправности и дефекты. Принято следующее решение:

Заменить розетка двойная внутренняя в диспетчерской 1 этаж – 1 шт.

Заменить светильник круглый 18W с драйвером в ситуационном центре и на 1 этаже атриум – 13 шт.

Заменить кабельный канал 16х16 на 1 этаже Министерский вход – 10 м.

Члены комиссии:

Абдуллаев Б. _____

Темирбаев М. _____

Согласовано:

Главный эксперт УЭ ДАР ГУ «МТ РК» _____ **Сундетов.А**

Дефектный акт

г. Астана 05 июнь 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Абдуллаев Б. – инженер-электрик ТОО «БекЖас Кызмет»;
Андрющенко И. – электромонтер ТОО «БекЖас Кызмет».

Составили настоящий акт о нижеследующем:

Инженерно-техническим персоналом ТОО «БекЖас Кызмет» согласно техническому регламенту по Договору №17 от 21.01.2025 г. При очередной проверки работоспособности электроустройств и оборудования выявлены неисправности и дефекты. Принято следующее решение:

Заменить светильник 9W с драйвером в кабинете 901 приемная – 12 шт.

Заменить светильник квадратный 595х595 в 901 кабинете – 6 шт.

Члены комиссии:

Абдуллаев Б. _____

Андрющенко И. _____

Согласовано:

Главный эксперт УЭ ДАР ГУ «МТ РК» _____ **Сундетов.А**

Заявка № 1

г. Астана «20» июнь 2025 г.

На приобретение материалов в здание **«TRANSPORT TOWER»**

1. Изменить схему соединения светильников и установить выключатель и розетки в кабинете 1011
2. Установить распределительную коробку и подключить к сети в кабинете 1011 – 1 шт
3. Подрозетник – 1 шт
4. Выключатель Shnider – 1 шт.
5. Кабель ВВГНГ ALS – 30 м.
6. Кабельный канал 10х16 – 10 м.

Главный эксперт УЭ ДАР ГУ «МТ РК» _____ А. Сундетов

АКТ
На установку материалов за июнь 2025 г.

№	Наименование	№ кабинета	Ед.изм.	Кол-во	Дата
1	лампа Т-8 120 см	2705,2118,2715,2102,1903,1904,806,2103,1313,1603,1704,1609	шт	126	02.06.2025
2	лампа Е-27	котельная и 0 этаж	шт	30	02.06.2025
3	розетка двойная внутренняя	диспетчерская 1 этаж	шт	1	03.06.2025
4	светильник круглый 18W с драйвером	ситуационном центре и на 1 этаже атриум	шт	13	03.06.2025
5	кабельный канал 16х16	1 этаж Министерский вход	м	10	03.06.2025
6	светильник 9W с драйвером	901 приемная	шт	12	05.06.2025
7	светильник квадратный 595х595	901	шт	6	05.06.2025
8	распределительная коробка	1011	шт	1	20.06.2025
9	Подрозетник	1011	шт	1	20.06.2025
10	Выключатель Shnider	1011	шт	1	20.06.2025
11	Кабель ВВГНГ ALS	1011	м	30	20.06.2025
12	Кабельный канал 10х16	1011	м	10	20.06.2025

Главный эксперт ДАР МТ РК _____ А. Сундетов

Инженер-электрик ТОО "БекЖас Кызмет" _____ Б.Абдуллаев

Ежемесячный отчет об оказании услуг за июнь месяц 2025г.
По договору «О государственных закупках» №17 от 21.01.2025 год

Сведения об оказанных услугах за июнь месяц:
Всего количество дней –30 в т.ч.;
Количество дней, когда услуга не оказывалась - 0 дней;
Количество дней, когда услуга оказывалась ненадлежащим образом - 0 дней.
Согласно утвержденного графика по тех. обслуживанию здания, в рабочие и выходные дни выполнено следующее:

№ п/п	Наименование Услуги	Содержание	Периодичность (в месяц)
1	**Дизель-генераторная установка:**	Сведения об оказанных услугах за июнь месяц: Проведение технического обслуживания проводилось ежедневно и в выходные и праздничные дни. Было выполнено следующее: -Двигатель: измерение охлаждающей жидкости с прибором. -Проверка загрязнения сот радиатора, состояния и регулировки натяжения приводного ремня вентилятора, состояния и регулировки натяжения приводного ремня зарядного генератора, подключения проводов к зарядному генератору, уровня масла и его состояния в картере, состояния АКБ, контроль уровня электролита. Проверено состояние клемма АКБ, состояние закрепления и подключения к устройствам проводки двигателя, соединение топливных систем и соединения систем охлаждения, соединение выхлопной системы, состояние и работоспособность системы подогрева двигателя, наружного загрязнения двигателя. Очистка воздушного фильтра и удаление загрязнений из пылесборника, контроль плотности электролита. -Генератор: Проверка состояния подключения силовых обмоток, состояния подключения сигнальных цепей и обмоток, состояния подключения на блоке регулятора, напряжения, закрепления жгутов, проводов, кабелей трансформаторов тока и устройств, подключения на силовом генераторном выключателе. Контроль-изоляций и отсутствия короткого замыкания силовых цепей и корпуса альтернатора, изоляций отсутствия короткого замыкания цепей, стартера возбуждения. -Панель управления: Проверка закрепления жгутов проводов, клемма, приборов и устройств, цельность предохранителей, работоспособности блока заряда -Панель передачи нагрузки: Проверка на прочность соединений силовых цепей, прочность соединений контрольных и управляющих цепей, настроить установленные параметры.	Ежедневно (а также, согласно заявок)
		Протестировали дизель генератор без подключения нагрузки. Проверили работоспособность защит и срабатывание блокировок, функционирование измерительных приборов на панели управления и их параметры, величины и стабильности вырабатываемой энергий по частоте и напряжению без нагрузки. Проверена блокировка работы ДГУ, кнопки «аварийной остановки» для блокировки запуска с АВР.	Раз в месяц
		Уборка ДГУ: 05.06.25, 12.06.25, 19.06,25 26.06.25года	4раза в месяц
		14.06.2025 год Проведен визуальный контроль функционирования индикации блока управления ДГУ. Выполнили внешний осмотр на предмет отсутствия механических повреждений на узлах и агрегатах. Осуществлены следующие мероприятия: проверка уровня масла в картере; проверка уровня охлаждающей жидкости в радиаторе, проверка датчиков; проверка давления масла, уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости; измерение частоты, напряжения установки. Проконтролировали чистку контактных соединений аккумуляторных батарей.	Еженедельно
		Проверка функционирования ДГУ в автономном режиме (при отключенной сети).	Ежемесячно

2	**Источник бесперебойного питания:**	Сведения об оказанных услугах за июнь месяц: Было выполнено следующее: Измерение параметров качества электроэнергии и настройка оборудования. Периодические выборочные испытания.	Раз в полугодие
		Проводились проверки состояния аккумуляторов, томографический контроль электрооборудования и электросетей измерения параметров качества электроэнергии.	Еженедельно
		Уборка ИБП: 05.06.25, 12.06.25, 19.06,25 26.06.25года	4 раза в месяц
3	**Электрообеспечение**	Сведения об оказанных услугах за июнь месяц: Проводили осмотр заземления групповых распределительных и предохранительных щитков, переходных коробок на этажах, наблюдали за состоянием электрооборудования на технических этажах, проводили визуальный осмотр, проверка параметров по приборам ЩОМ, осуществлен визуальный осмотр, проверка параметров по приборам ЩСХ-Ц. Техническое обслуживание ТП 1151. Уборка ТП: 05.06.25, 12.06.25, 19.06,25 26.06.25года	Ежедневно
4	**Список закупленных материалов**	Лампа Т8ЛЭД 20 Вт 120 см. - 126 штук, Светильник круглый 18W с драйвером – 13 шт. Светильник квадратный 595х595 мм – 6 шт, Кабель ВВГНГ ALS – 30 м, включатель Shneider – 1 шт, Розетка двойная внутренняя – 1 шт, лампа Е-27 – 30, кабельный канал 16х16 – 10 м, светильник 9W с драйвером – 12 шт, светильник квадратный 595х595 – 6 шт, распределительная коробка – 1 шт, Подрозетник – 1 шт, Кабельный канал 10х16 – 10 м.	

Представитель поставщика:

Директора ТОО «БекЖас Кызмет» _____ **Хамитов Б.С.**

Инженер-электрик ТОО «БекЖас Кызмет» _____ **Абдуллаев Б.**

Представитель заказчика:

Главный эксперт МТ РК _____ **Сундетов А.**

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БекЖас Кызмет»
БИН 190940034390
ИИК KZ6496503F0011127940 в АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA, КБе 17,
010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. РАКЫМЖАН КОШКАРБАЕВ, 34
тел. +7 7011322234, e-mail: Bekzattt@mail.ru

г. Астана 30 июня 2025 год

ТОО «БекЖас Кызмет»
Б.С. Хамитов

Расчет стоимости оказанных услуг ТОО «БекЖас Кызмет»
по техническому обслуживанию системы электро-обеспечения здания административно-технологического комплекса «Transport Tower» за июнь месяц 2025г.
по Договору о государственных закупках услуг № 17 от 21.01.2025г.

№	Наименование услуги	Единица измерения	Периодичность в месяц	Фиксированная цена за единицу	Рабочие дни (с 01 по 30 июня 2025)	Всего
1	Обслуживание дизель-генераторной установки (ДГУ)	месяц	1	195 000,00	31	195 000,00
2	Обслуживание источников бесперебойного питания (ИБП)	месяц	1	135 003,33	31	135 003,33
3	Обслуживание системы электрообеспечения	месяц	1	460 830,00	31	460 830,00
4	Обслуживание электрооборудования	месяц	1	195 000,00	31	195 000,00
5	Запасные части, комплектующие, материалы.	тенге	0	422 500,00		422 500,00
6	**ИТОГО:**					**1 408 333,33**

Главный эксперт УЭ ДАР ГУ «МТ РК»: _____ Сундетов А.С.

Утверждаю

Директор _____ Хамитов Б.С.

1 июня 2025 год

ЖУРНАЛ

технического обслуживания

№	Наименование проводимых работ	ИЮНЬ 2025год																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Дизель-генераторная установка	Дизель-генераторная установка																													
1	Проверка загрязнений сот радиатора	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30
2	Регулеровка натяжения приводного ремня	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10
3	Проверка уровня масла	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30
4	Проверка состояние АКБ	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30
5	Проверка работоспособности системы подогрева	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10
6	Очистка воздушного фильтра															09;30															
7	Проверка состояния подключение силовых обмоток	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10	19;10
8	Проверка закрепления жгутов проводов	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30	09;30
9	Проверка давления моторного масла				09;30							09;30							09;30							09;30					
	Источник бесперебойного питания	Источник бесперебойного питания																													
№	Наименование проводимых работ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
10	Проверка состояний аккумуляторов							19;00							19;00							19;00							19;00		
11	Термографический контроль электросети	09;40	09;40	09;40	09;40	09;40	09;40	09;40	09;40	09;40	09;40	09;40	09;40	09;40	09;40	09;40	09;40	09;40	09;40	09;40	09;40	09;40	09;40	09;40	09;40	09;40	09;40	09;40	09;40	09;40	09;40
12	Проверка состояний плат, контакторов, автоматов																									17;00					
13	Периодические выборочные испытания															09;30															
14	Измерения параметров качества электроэнергий	20;00	20;00	20;00	20;00	20;00	20;00	20;00	20;00	20;00	20;00	20;00	20;00	20;00	20;00	20;00	20;00	20;00	20;00	20;00	20;00	20;00	20;00	20;00	20;00	20;00	20;00	20;00	20;00	20;00	20;00
	Электрообеспечение	Электрообеспечение																													
№	Наименование проводимых работ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
15	Осмотр заземления групповых распредельных щитков	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00
16	Наблюдения за состоянием электрооборудывания на ТЭ	12;00	12;00	12;00	12;00	12;00	12;00	12;00	12;00	12;00	12;00	12;00	12;00	12;00	12;00	12;00	12;00	12;00	12;00	12;00	12;00	12;00	12;00	12;00	12;00	12;00	12;00	12;00	12;00	12;00	12;00
17	Визуальный осмотр,проверка параметров по ЩОМ	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00	11;00
18	Проверка параметров по приборам ЩСМ	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30
19	Проверка параметров по приборам ЩСХ-Ц	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30
20	Проверка параметров по приборам ШХМ	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30	11;30
21	Техническое обслуживание ТП 1151							17;00							17;00							17;00							17;00		
22	Подъемники для людей с ограниченными возможностями							10;00							10;00							10;00							10;00		
23	Представление рекомендаций по снижению ЭП.	Ежеквартально																													

№	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Подпись исполняющего																														
2	Инженер-электрик																														
3	Примечание	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
4	Подпись представителя ДАР																														

Инженер-электрик ТОО "БекЖас Кызмет" _____ Абдуллаев Б.

Деж.Электрики: _ Муканов К. _____
Андрющенко И. _____
Войтко В. _____
Темирбаев М. _____

V-Исполнено
О-Не надлежающий
Х-Не исполнено

Приложение 26
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма 3-2

Организация (индивидуальный предприниматель) ТОО "Elite Construction KZ"

ИИН/БИН 200840013061

Номер документа	Дата составления
79	02.06.2025

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
ТОО "Elite Construction KZ"	ТОО «БекЖас Кызмет»	Бижанова Асемгуль Мухтаровна		

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма без НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Лампа Т-8 120 см	00000000044	штука	126,00	126,00	1650,00	207900,00	
1	Лампа Е-27	00000000045	штука	30,00	30,00	1000,00	30000,00	
			Итого	156,00	156,00		237900,00	

Всего отпущено количество запасов (прописью) *сто пятьдесят шесть*

на сумму (прописью), в KZT *двести тридцать семь тысячь девятьсот тенге 00 тиын*

Отпуск разрешил Директор / / Бижанова А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Главный бухгалтер / Не предусмотрен
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Отпустил / Бижанова А.М.
подпись *расшифровка подписи*

По доверенности № от " " 20 года

выданной

Запасы получил /
подпись *расшифровка подписи*

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БИН 200840013061 Elite Construction KZ Товарищество с ограниченной ответственностью РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Приложение 26
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма 3-2

Организация (индивидуальный предприниматель) ТОО "Elite Construction KZ"

ИИН/БИН **200840013061**

Номер документа	Дата составления
80	03.06.2025

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
ТОО "Elite Construction KZ"	ТОО «БекЖас Кызмет»	Бижанова Асемгуль Мухтаровна		

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенкла-турный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма без НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Светильник круглый 18W с драйвером	00000000012	штука	13,00	13,00	3700,00	48100,00	
2	кабельный канал 16х16	00000000049	метр	10,00	10,00	300,00	3000,00	
2	розетка двойная внутренняя	00000000054	штука	1,00	1,00	1600,00	1600,00	
			Итого	24,00	24,00		52700,00	

Всего отпущено количество запасов (прописью) *двадцать четыре*

на сумму (прописью), в KZT *пятьдесят две тысячи семьсот тенге 00 тиын*

Отпуск разрешил Директор / / Бижанова А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Главный бухгалтер / Не предусмотрен
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Отпустил / Бижанова А.М.
подпись *расшифровка подписи*

По доверенности № от " " 20 года

выданной

Запасы получил /
подпись *расшифровка подписи*

Республика Казахстан
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
БИН 200840013061
Elite Construction KZ
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан

Приложение 26
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма 3-2

Организация (индивидуальный предприниматель) **ТОО "Elite Construction KZ"**

ИИН/БИН **200840013061**

Номер документа	Дата составления
85	**05.06.2025**

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
ТОО "Elite Construction KZ"	ТОО «БекЖас Кызмет»	Бижанова Асемгуль Мухтаровна		

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма без НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Светильник квадратный 595x595 мм	00000000149	штука	6,00	6,00	10000,00	60000,00	
2	светильник 9W с драйвером	00000000081	штука	12,00	12,00	3600,00	43200,00	
			Итого	18,00	18,00		103200,00	

Всего отпущено количество запасов (прописью) *восемнадцать*

на сумму (прописью), в KZT *сто три тысячи двести тенге 00 тиын*

Отпуск разрешил Директор / / Бижанова А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Главный бухгалтер / Не предусмотрен
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Отпустил / Бижанова А.М.
подпись *расшифровка подписи*

По доверенности №_____ от "____" _____ 20___ года

выданной _____

Запасы получил _____ / _____
подпись *расшифровка подписи*

Приложение 26
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма 3-2

Организация (индивидуальный предприниматель) **ТОО "Elite Construction KZ"** ИИН/БИН **200840013061**

Номер документа	Дата составления
93	20.06.2025

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
ТОО "Elite Construction KZ"	ТОО «БекЖас Кызмет»	Бижанова Асемгуль Мухтаровна		

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма без НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Распределительная коробка	00000000151	штука	1,00	1,00	2500,00	2500,00	
2	Подрозетник	00000000164	штука	1,00	1,00	200,00	200,00	
2	Включатель Shnider	00000000112	штука	1,00	1,00	3000,00	3000,00	
2	Кабель ВВГНГ ALS	00000000043	метр	30,00	30,00	700,00	21000,00	
2	Кабельный канал 10х16	00000000090	метр	10,00	10,00	200,00	2000,00	
			Итого	43,00	43,00		28700,00	

Всего отпущено количество запасов (прописью) *сорок три* на сумму (прописью), в KZT *двадцать восемь тысяч семьсот тенге 00 тиын*

Отпуск разрешил Директор / / Бижанова А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Главный бухгалтер / Не предусмотрен
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Отпустил / Бижанова А.М.

По доверенности №_____ от "____"_____ 20___ года

выданной _____

Запасы получил _____ /