Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

**« 07 » августа 2024 года**

Заказчик **КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы», в лице заместителя акима Сагиндикова Каната Амангельдиевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **по данному объекту от « 14 » июня 2024 года, предоставленной подрядчиком ТОО "Спецкоммунстрой" в лице директора по строительству Токенова К.Ш., расположенного по адресу: 050060, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, мкр.Самал-2, 74 .**
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от « 17 » июня 2024 года предоставленной техническим надзором ТОО «Туран Құрылыс», эксперт Шакуов Б.А., атт. № KZ14VJE00034768от 07.02.2018 г., адрес: г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Динмухамеда Кунаева 21.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «18» июня 2024 года ТОО "Геодезия сервис", Сванов Т.С., приказ № 22 от 06 сентября 2023г., адрес: г.Талдыкорган, мкр. Каратал, 10А/5**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного генерального подрядчиком
**ТОО** «Спецкоммунстрой» к приемке в эксплуатацию объекта:
**«Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате улиц Арычная, Ыкылас, Западная, Вишневая, Малиновая, Виноградная Ауэзовского района города Алматы», объект второй нормальный технически не сложный уровень ответственности**
(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

объект по адресу:
**Республика Казахстан, г.Алматы ул.Арычная, ул.Ыкылас, ул. Западная, ул. Вишневая, ул.Малиновая, ул.Виноградная.**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
_____документ,
подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании

которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы» от 11.09.2023 года №133-О**.

(наименование органа, вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы», KZ44REA00353545 от 27.09.2023 г.**

(наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации)
**ТОО "Геодезия сервис" №040740002533/220051/00**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й)
**КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы»»**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **25.09.2023 года**;
(месяц, год)
окончание работ **14.06.2024 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:**6**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7**;
фактически, месяц: **8**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные показатели

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Наружное водоснабжение | м | 2842 | | 3573 | |
| Канализация | м | 2416 | | 2693 | |
| Площадь покрытий асфальтобетоном | м2 | 5017,82 | | 11791 | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

**Водоснабжение**

Расчетные расходы на хозяйственно-питьевые нужды приняты в соответствии с требованиями СП РК 4.01-101-2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий" и СНиП РК 4.01-02-2009 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Разводящие (распределительные) сети водопровода запроектированы по улицам с подключением всех потребителей.

Для района работ расход воды на наружное пожаротушение принят 15,0+15,0 л/с, согласно Приложение 4 к Техническому регламенту "Общие требования к пожарной безопасности" т.к. на территории проектируемых сетей имеется застройка 4КЖ с объемом зданий более 1 тыс. м3/, но не более 5 тыс. м3/ Также, согласно п.18.4, СНиП РК 4.01-02 2009 было принято число одновременных пожаров на один больше, что обусловлено сейсмичностью района в 9 баллов. Итого расчетный расход воды на наружное пожаротушение составит 30 л/с.

На объекте выполнена система водоснабжения из труб полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 11 по ГОСТ 18599-2001.

В проектируемых колодцах предусмотрена установка: пожарных гидрантов, запорно регулирующей арматуры для отключения и переключения участков сети водопровода. Для подключения абонентов к сетям водоснабжения предусмотрены ответвления от магистральных трубопроводов и устройство водомерных узлов для каждого потребителя. Подключение абонентов в плане показано условно до границ земельных участков. Трубопроводы подключений абонентов к сетям водопровода прокладываются узкотраншейным методом без откосов на глубине разводящих сетей водопровода. Для наружного пожаротушения запроектированы пожарные гидранты в колодцах. Гидранты приняты по ГОСТ 8220-85Е. В местах размещения пожарных гидрантов предусмотрены флуоресцентные указатели по ГОСТ 12.4.009-83. Опорожнение участков водопровода запроектировано в мокрые колодцы диаметром 1500 мм, с приямками глубиной 0.7 м, расположенными в пониженных участках. Для выпуска воздуха из сетей водопровода предусмотрена установка вантузов диаметром 50 мм.

Водопроводные колодцы приняты круглые водопроводные по ТПР 901-09-11.84, альбом II, из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14, изготовленных по СТ РК 1971-2010 с учётом дополнительных мероприятий для сейсмических районов. Контрольные колодцы запроектированы из круглых железобетонных колодцев по ТПР 901-09-11.84 ал.2 и заглублены на 0,7м ниже подводящих трубопроводов и примыкающих лотков. Устройство переходов под автодорогами предусматривается открытым способом производства работ. В местах прохождения водопровода вблизи фундаментов зданий и ограждений трубопроводы заключены в полиэтиленовые футляры. В местах пересечения проектируемой водопроводной сети ниже существующей и проектируемой канализации, а также с автодорогой водопроводы запроектированы в футлярах из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR11.

**Бытовая канализация**

Схема канализации района, из-за благоприятного рельефа местности, принята самотечной с отводом стоков в существующие коллекторы диаметром 200 мм по ул.СТ Ветеран (т.п. №1-3) и диаметром 800 мм по ул.Саина (т.п. №4). Подключение абонентов предусмотрено от границ земельных участков. Устройство переходов под автодорогами предусмотрено открытым способом производства работ. В местах пересечение с дорогой и с водопроводом, канализация прокладывается в футлярах в футлярах из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR11. Самотечные трубопроводы канализации проектируются из труб хризотилцементных безнапорные по ГОСТ 31416-2009. На сетях предусматриваются канализационные колодцы: линейные, поворотные, принятые из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14, выпуск 1, ТПР 902 09-22.84, альбомы II, VI с учетом дополнительных мероприятий для сейсмических районов. Минимальный диаметр колодцев на канализационных сетях принят 1500мм. Гидравлическое испытание наружных систем водоснабжения и канализации производить согласно требованиям СН РК 4.01-03-2013 и СП РК 4.01-103-2013 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации", СП "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденные приказом № 209 Министра Национальной экономики РК от 16 марта 2015 г. с составлением актов на скрытые работы, наружного осмотра, актов на промывку и дезинфекцию водоводов, установленных в соответствии выполняемых работ по проекту, а также входного контроля качества труб и соединительных деталей.

В связи со стесненными условиями прокладки сетей по существующим автодорогам и глубиной заложения трубопроводов согласно СН РК 1.03-05-2011, рытье траншеи предусматривается с вертикальными стенками с устройством инвентарных креплений. При прокладке трубопроводов под автодорогой с асфальтовым покрытием обратную засыпку предусмотреть песчано-гравийной смесью, под грунтовой дорогой - местным грунтом. Рабочим проектом предусмотрены затраты на вскрытие и восстановление существующего асфальтового покрытия.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **468 995,314** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **418 250,378** тысяч тенге, прочие **50 774,936** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **414 572,586** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **370 154,095** тысяч тенге, прочие **44 418,491** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **«Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате улиц Арычная, Ыкылас, Западная, Вишневая, Малиновая, Виноградная Ауэзовского района города Алматы»,**

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

**Заказчик: КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы», в лице заместителя акима Сагиндикова К.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

**Технический надзор:**

1) аттестованный(-ые) эксперт (-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «Тұран Құрылыс» директор Рысжанов Азамат Жакипбекович**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

**Шакуов Берик Алтаевич, по объектам первого уровня ответственности – в части инженерных сетей №KZ14VJE00034768 от 07.02.2018г.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

**Авторский надзор:**

1) Разработчик проекта, **ТОО «Геодезия сервис», директор Приходько Ольга Дмитриевна**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Сванов Тимур Сванович**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

**Подрядчик (генеральный подрядчик)**

**ТОО "Спецкоммунстрой», директор по строительству Токенов К.Ш.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

форма

# Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество, протяженность | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водопровод | | | | |
| 1 | Водоводы (общая протяженность) | м | | |
| | 1) из стальных труб | м | | |
| | 2) из чугунных труб | м | | |
| | 3) из асбестоцементных труб | м | | |
| | 4) из железобетонных труб | м | | |
| | 5) | м | | |
| 2 | Распределительная сеть (общая протяженность) | м | **3573** | |
| | 1) из стальных труб | м | | |
| | 2) из чугунных труб | м | | |
| | 3) из асбестоцементных труб | м | | |
| | 4) из полиэтиленовых труб | м | **1841** | d110 |
| | | м | **385** | d63 |
| | | м | **1347** | d25 |
| | 5) | м | | |
| 3 | Прочие устройства | | | |
| | Смотровой колодец | шт | **67** | |
| | Задвижка d-100 | шт | **15** | |
| | " d-50 | шт | **13** | |
| | " d- | шт | | |
| | Вентили d- | шт | | |
| | " d- | шт | | |
| | " d- | шт | | |
| | Кран d-40 | шт | **2** | |
| | " d-25 | шт | **1** | |
| | " d-20 | шт | **270** | |
| | " d-15 | шт | **135** | |
| | Гидрант | шт | **17** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Водопроводный ввод | шт | | |
| | Водоразборная колонка | шт | | |
| | Стальной футляр | шт | | |
| | Питьевой фонтанчик | шт | | |
| | | Канализация | | |
| 1 | Коллекторы (общая протяженность) | м | | |
| | 1) из керамических труб | м | | |
| | 2) из чугунных труб | м | | |
| | 3) из бетонных труб | м | | |
| | 4) из асбестоцементных труб | м | | |
| | 5) из железобетонных труб | м | | |
| | 6) | м | | |
| | 7) | м | | |
| 2 | Канализационная сеть (общая протяженность) | м | **2693** | |
| | 1) из керамических труб | м | | |
| | 2) из чугунных труб | м | | |
| | 3) из бетонных труб | м | | |
| | 4) из асбестоцементных труб | м | **1937** | d200 |
| | | м | **128** | d250 |
| | 5) из железобетонных труб | м | | |
| | 6) из полиэтиленовых труб | м | **628** | d110 |
| 3 | Прочие устройства | | | |
| | Смотровой колодец | шт | **85** | |
| | Выпуск | шт | | |

**Заказчик КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы» в лице заместителя акима Сагиндикова Каната Амангельдиевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

**Авторский надзор:**

эксперт(ы) по авторскому надзору **ТОО «Геодезия сервис», Сванов Т.С., приказ №22 от 06 сентября 2023г., атт. № KZ93VJE00067102 от 13.07.2021г.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Заключение о качестве строительно-монтажных работ**

« 17 » июня 2024 года

Технический надзор
**ТОО «Туран Курылыс», адрес: г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Динмухамеда Кунаева 21, директор Рысжанов А.Ж.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице
**Шакуова Б.А., атт. № KZ14VJE00034768 от 07.02.2018 г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
действующего на основании **Договора №181 от 18.09.2023г.**
№ договора и дата
по объекту: **«Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате улиц Арычная, Ыкылас, Западная, Вишневая, Малиновая, Виноградная Ауэзовского района города Алматы»**
(наименование и место нахождение объекта)
заказчиком которого является **КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы», в лице заместителя акима Сагиндикова Каната Амангельдиевича.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Спецкоммунстрой» ГСЛ №04096 от 16.02.2001г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Директора по строительству Токенова К.Ш.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями **ТОО "Beibarys Building» ГСЛ №006658 от 12.09.2018**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Заместителя директора Отегенова К.Б..**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
**ТОО "Энергохолдинг LTD» ГСЛ №007562 от 22.11.2001г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Директора Акназаровой Р.Х.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
**ТОО "СК Строй Компании ЛТД" ГСЛ № 22013132 от 13.07.2022г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Директора – Садыкова А. Т.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
**ТОО «ENERGO-STROY INDUSTRY» ГСЛ №08876 от 23.05.2022г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице Директора - **Абдраевой Д.А.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
**ТОО «МаД» ГСЛ №000693 от 18.01.2006г.**
( наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице Директора – **Жунисова Ж.А.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
**ТОО «KAD ENGINEERING» ГСЛ №0000702 от 15.02.2023г.**
( наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице Директора **Жунискулова М.К.**
( фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
**ТОО «BCS Construction» ГСЛ №0006432 от 25.03.2021г.**
( наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице Директора **Даулетчинова К.Ж.**
( фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
**ТОО «Агидель-Ас» ГСЛ №14010975 от 30.07.2014г.**
( наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице Директора **Брискин И.А.**
( фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **25.09.2023 года**;
(месяц, год)
окончание работ **14.06.2024 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: **6**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7** ;
фактически, месяц: **8** ;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **468 995,314** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **418 250,378** тысяч тенге, прочие **50 774, 936** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **414 572,586** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **370 154,095** тысяч тенге, прочие **44 418,491** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ***ТОО «Геодезия сервис» Альбомы: ПЗ-пояснительная записка и сметы, ПРП-паспорт рабочего проекта, НВК-наружные сети водоснабжения и канализации, КЖ-Конструкции железобетонные.***
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным **КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы»**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **ТОО «Туран Құрылыс», г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Динмухамеда Кунаева 21, директор Рысжанов А.Ж.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору
**Шакуов Б.А. атт. № KZ14VJE00034768от 07.02.2018 г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

эксперт(ы) по техническому надзору
**Джолдасов Д.Н. атт. № KZ71VJE00041114от 19.09.2018 г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Заключение о соответствии выполненных работ проекту**

« 18 » июня 2024 года

Авторский надзор **ТОО «Геодезия сервис», Республика Казахстан, область Жетісу, г.Талдыкорган, мкр. Каратал, 10А/5, директор Приходько Ольга Дмитриевна.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице **Сванова Т.С., на основании приказа № 22 от 06 сентября 2023г. , атт. № KZ93VJE00067102 от 13.07.2021г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании **Договора №178 от 08.09.2023г.**
(№ договора и дата)

по объекту: **«Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате улиц Арычная, Ыкылас, Западная, Вишневая, Малиновая, Виноградная Ауэзовского района города Алматы»**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы», в лице заместителя акима Сагиндикова Каната Амангельдиевича.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Спецкоммунстрой» ГСЛ №04096 от 16.02.2001г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директора по строительству Токенова К.Ш.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО "Beibarys Building» ГСЛ №006658 от 12.09.2018**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Заместителя директора Отегенова К.Б.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

**ТОО "Энергохолдинг LTD» ГСЛ №007562 от 22.11.2001г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директора Акназаровой Р.Х.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

**ТОО "СК Строй Компании ЛТД" ГСЛ № 22013132 от 13.07.2022г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директора – Садыкова А. Т.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

**ТОО «ENERGO-STROY INDUSTRY» ГСЛ №08876 от 23.05.2022г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице Директора - **Абдраевой Д.А.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

**ТОО «МаД» ГСЛ №000693 от 18.01.2006г.**
( наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице Директора – **Жунисова Ж.А.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

**ТОО «KAD ENGINEERING» ГСЛ №0000702 от 15.02.2023г.**
( наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице Директора **Жунискулова М.К.**
( фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

**ТОО «BCS Construction» ГСЛ №0006432 от 25.03.2021г.**
( наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице Директора **Даулетчинова К.Ж.**
( фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

**ТОО «Агидель-Ас» ГСЛ №14010975 от 30.07.2014г.**
( наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице Директора **Брискин И.А.**
( фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **25.09.2023 года**;

(месяц, год)
окончание работ **14.06.2024 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: **6**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7** ;
фактически, месяц: **8** ;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
**ТОО «Геодезия сервис» №040740002533/220051/00**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным **КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы», №133-О 11.09.2023г.**
(наименование организации утвердившей (перутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:

организация **ТОО «Геодезия сервис», директор Приходько О.Д.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору

**Сванов Т.С. , приказ №22 от 06 сентября 2023г., атт. № KZ93VJE00067102 от 13.07.2021г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата Место печати (при наличии)