Подрядчик: ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"

Субподрядчик: ТОО «SK Kazyna» Ф-3

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания медицинского пункта в с.Сарыолен, Тарбагатайский район, ВКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №1

за май месяц 2022 года

			Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
					11.04.2022 г.	22/04-11				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май 2022 года без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания медицинского пункта в с.Сарыолен, Тарбагатайский район, ВКО	9 774 170,00	8 726 937,50							1 047 232,50	9 774 170,00
Всего к оплате										**9 774 170,00**

Подрядчик
ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"
ВКО,Тарбагатайский район, с. Акжар,
ул.Жамбула б/н

БИН 050440010486
ИИК KZ918560000000428647
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"
Директор

_____ М.Ә.Әбілқасов

Субподрядчик:
ТОО «SK Kazyna»
Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, 8/1-433
БИН 140940013953
KZ7696504F0007585816
ИИК IRTYKZKA, КБе17
АО "Forte Bank"
Директор

_____ Мухамадиев С.А.

"SANA-2015". Версия 21.4Д от 27.09.21 г. Цены Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Заказ 2132021
Форма

региона

Подрядчик: ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Судподрядчик: ТОО «SK Kazyna»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания медицинского пункта в с.Сарыолен, Тарбагатайский район, ВКО

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт медицинского центра

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22/04-11 от 11.04.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за май 2022 г.

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: на един.	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы											
		Раздел 2 Полы											
		2.2 Тип2											
21	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %	м3 подстилающего слоя	16,98	15501,44	2404,45	263214	40828	143745	70230	360120	3,726	63,26748
					4631,42	1113,07	78642	18900	–	26676		0,6875	11,67375

22 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 %	м3 подстилающего слоя	2,7168	51677,72	9	140398	24	126160	10234	162683	4,209	11,43501
				5231,79	–	14214	–	–	12051		–	–
23 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	33,96	1456,84	41,61	49474	1413	31683	12318	66735	0,4094	13,90322
				482,27	21,51	16378	730	–	4943		0,01588	0,53912
24 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=7,000;	м2 стяжки	237,72	246,05	7,04	58491	1674	55401	1629	64930	0,00506	1,20286
				5,96	3,56	1417	846	–	4810		0,00263	0,62402
	Раздел 3 Наружняя отделка											
	3.1 Отделка											
28 1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72 %	м2 поверхности облицовки	128	4123,37	14,88	527791	1905	214097	224779	812776	1,637	209,536
				2435,86	3,15	311790	403	–	60206		0,0016	0,2048
29 234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	12,8	55748		713574		713574	–	770660		
				–		–		–	57086			

30 1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из пленки НР=72 %	м2 поверхности облицовки	128	243,15	0,26	31123	33	25605	3960	37890	0,0288	3,6864
				42,85	0,12	5485	15	–	2807		0,00007	0,00896
31 290-000-0150(пл)	Металлосайдинг К=1,100;	м2	140,8	3642,85		512913		512913	–	553946		
				–		–		–	41033			
	Раздел 4 Проемы											
	4.1 Оконные проемы											
37 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72 % К=5,000;	м2 проемов	11,25	31703,39	252,03	356663	2835	338954	11722	397856	0,93898	10,56353
				1322,08	125,1	14873	1407	–	29471		0,08363	0,94078
40 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм. Устройство НР=72 %	м	8,5	1378,03	7,36	11713	63	6249	3900	16862	0,45138	3,83673
				635,54	1,73	5402	15	–	1249		0,00075	0,00638

41 292-101-0102(пл)	Москитная сетка (белый цвет)	м2	4,5	3642,85		16393		16393	–	17704		
				–		–		–	1311			
42 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 %	м	8,5	1302,07	5,96	11068	51	8576	1776	13872	0,2119	1,80115
				287,12	2,97	2441	25	–	1028		0,0019	0,01615
43 223-501-0102	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 200 мм	м	8,5	954		8109		8109	–	8758		
				–		–		–	649			
	Раздел 5 Кровля											
54 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением/стропила,кобылки, маузрлаты, лежень НР=72 %	м3 древесины в конструкции	3,277	172998,95	1609,53	566918	5274	468436	68768	686541	22,1	72,4217
				28442,7	702,98	93207	2304	–	50855		0,37	1,21249
55 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка стоек, прогонов, ветровых связей, раскосов НР=72 %	м3 древесины в конструкции	2,449	172672,05	1243,83	422874	3046	347754	52921	513859	22,5	55,1025
				29430	582,84	72074	1427	–	38064		0,36	0,88164
56 1110-0114-0507	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам НР=72 %	м2 покрытия	21	6352,76	89,08	133408	1871	122726	6944	151580	0,298	6,258
				419,58	39,68	8811	833	–	11228		0,0195	0,4095

57 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72 %	м2 обработанной поверхности	33,7	315,44	3,1	10630	104	9150	1026	12588	0,029	0,9773
				40,83	1,44	1376	49	–	932		0,00079	0,02662
58 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72 %	м3 древесины в конструкции	8,674	9038,49	66,66	78400	578	68471	6926	92152	0,78	6,76572
				1077,96	30,99	9350	269	–	6826		0,017	0,14746
59 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	55	6155,19	29,85	338535	1642	230323	77308	449110	1,43	78,65
				1937,65	14,57	106571	801	–	33267		0,009	0,495
60 1110-0211-0102	Карнизы. Сборка карнизов.лобовых досок.обшивки НР=72 %	м2 развернутой поверхности карниза	6,3	1910,3	42,65	12035	269	568	8151	21801	1,43	9,009
				1777,49	19,52	11198	123	–	1615		0,0103	0,06489
61 215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,168	219056		36801		36801	–	39745		
				–		–		–	2944			
62 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	100	854,96	33,9	85496	3390	54174	20562	114543	0,17825	17,825
				279,32	6,27	27932	627	–	8485		0,0035	0,35

63 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72 %	м2 утепляемого покрытия	100	9525,74	69,38	952574	6938	871762	54523	1087665	0,46345	46,345
				738,74	18,53	73874	1853	–	80568		0,01038	1,0375
64 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	100	1181,36	142,13	118136	14213	72233	25644	155282	0,27945	27,945
				316,9	39,26	31690	3926	2,425	11502		0,02425	2,425
65 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72 % К=15,000;	м2 стяжки	1500	46,08	2,11	69120	3165	64185	1922	76725	0,00104	1,56
				1,18	0,6	1770	900	–	5683		0,00038	0,5625
68 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72 %	т	0,14427	651231,01	2574,01	93953	371	33751	43201	148126	289	41,69403
				414715	1177,03	59831	170	–	10972		0,62	0,08945
69 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/скрутки	т	0,014	402152		5630		5630	–	6080		
				–		–		–	450			

72 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/под лежень НР=72 % К=0,250;	м2 изолируемой поверхности	18,75	376,09	13,37	7052	251	4969	1370	9096	0,0694	1,30125
				97,72	3,76	1832	71	–	674		0,0021	0,03938
73 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/изоляция прикарнизной части НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	37	376,09	13,37	13915	495	9805	2704	17949	0,0694	2,5678
				97,72	3,76	3616	139		1330		0,0021	0,0777
75 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/ под лежень НР=72 %	м3	0,18	51287,66	1438,39	9232	259	8656	276	10269	1,5525	0,27945
				1760,54	366,91	317	66	–	761		0,22663	0,04079
	Раздел 8 Демонтаж											
95 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	6	2478,79	128,39	14873	770	–	10431	27328	1,9603	11,7618
				2350,4	64,27	14102	386	–	2024		0,0397	0,2382
96 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %	м2	10,5	427,38	–	4487	–	–	3231	8335	0,3628	3,8094
				427,38	–	4487	–	–	617		–	–
97 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	5	1664,6	64,49	8323	322	–	5880	15339	1,2873	6,4365
				1600,11	32,97	8001	165	–	1136		0,0215	0,1075

98 1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР=72 %	м2	11,25	576,24	23,38	6483	263	–	4581	11949	0,4611	5,18738
				552,86	12,6	6220	142	–	885		0,0093	0,10463
99 1206-0101-0301	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие НР=72 %	м2	4,25	3085,45	51,09	13113	217	–	9364	24275	2,756	11,713
				3034,36	25,58	12896	109	–	1798		0,0158	0,06715
100 1146-0201-0802	Потолки. Отбивка штукатурки с поверхностей НР=72 %	м2	77,83	258,78	–	20141	–	–	14502	37414	0,2282	17,76081
				258,78	–	20141	–	–	2771		–	–
101 1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %	м2	248,84	258,78	–	64395	–	–	46364	119620	0,2282	56,78529
				258,78	–	64395	–	–	8861		–	–
102 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	90,7	42,75	–	3877	–	–	2791	7201	0,0377	3,41939
				42,75	–	3877	–	–	533		–	–
103 1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР=72 %	м2	77,83	161,71	–	12586	–	–	9062	23380	0,1426	11,09856
				161,71	–	12586	–	–	1732		–	–

104	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР=72 %	м2	77,83	161,71	–	12586	–	–	9062	23380	0,1426	11,09856
					161,71	–	12586	–	–	1732		–	–
105	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 %	м2	77,83	402,64	21,62	31337	1683	–	22005	57609	0,336	26,15088
					381,02	11,65	29655	907	–	4267		0,0086	0,66934
106	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Демонтаж отмостки НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3	12,75	2050,32	998,84	26142	12735	–	12073	41272	0,776	9,894
					1051,48	263,7	13406	3362	–	3057		0,1612	2,0553
107	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 %	м2 кровли	117	199,25	20,67	23312	2418	–	15672	42103	0,1516	17,7372
					178,58	7,45	20894	872	–	3119		0,0046	0,5382
108	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР=72 %	м2 кровли	117	289,95	13,03	33924	1525	–	23724	62260	0,2268	26,5356
					276,92	4,7	32400	550	–	4612		0,0029	0,3393
109	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: маузрлаты НР=72 %	м2 кровли	117	91,41	12,13	10695	1419	–	7047	19161	0,0673	7,8741
					79,28	4,37	9276	511	–	1419		0,0027	0,3159

110	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	117	327,72	1,69	38343	198	–	27465	71073	0,2875	33,6375
					326,03	–	38146	–	–	5265		–	–
111	1112-0101-1402	Покрытия. Разборка утепления керамзитом НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	30	4746,39	1919,1	142392	57573	–	72960	232580	2,4932	74,796
					2827,29	550,46	84819	16514	1-2	17228		0,34	10,2
112	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	100	367,22	113,7	36722	11370	–	20515	61816	0,22356	22,356
					253,52	31,41	25352	3141	–	4579		0,0194	1,94
		Итого					**7 763 998**						**1045,9861**
													38,4494
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 367 330						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					181 185						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					62 558						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 610 853						
		- накладные расходы, тенге					1 029 523						
		в т.ч. зарплата, тенге					92 658						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					575 111						
		Всего					**7 763 998**						

Локальная смета №2-1-4. Электротехничские решения
Раздел 1 Оборудование

1 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка/ЩС-1 НР=72 %	шт.	1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423	2	2
				3362	631,35	3362	631	–	624		0,36	0,36
2 247-201-0301	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31/прим.	шт.	1	8267		8267		8267	–	8928		
				–		–		–	661			
6 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка/ЩС-1 НР=72 %	шт.	1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423	2	2
				3362	631,35	3362	631	–	624		0,36	0,36
7 247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5781		5781		5781	–	6243		
				–		–		–	462			

Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция

22 1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	90	247,65	12,72	22289	1145	2810	13558	38715	0,13	11,7
				203,71	5,51	18334	496		2868		0,0028	0,252
23 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72 %	м	100	410,06	2,73	41006	273	15661	18137	63874	0,16	16
				250,72	1,18	25072	118	–	4731		0,0006	0,06
24 243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0918	301095		27641		27641	–	29852		
				–		–		–	2211			
25 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,102	468325		47769		47769	–	51591		
				–		–		–	3822			

26 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	100	420,89	15,41	42089	1541	6074	25132	72599	0,22	22
				344,74	4,32	34474	432	–	5378		0,0022	0,22
	Раздел 5 Демонтаж											
27 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	1447,78	439,18	1448	439	–	863	2496	0,6	0,6
				1008,6	189,4	1009	189	–	185		0,108	0,108
28 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	17	646,59	268,36	10992	4562	–	6936	19362	0,225	3,825
				378,23	188,4	6430	3203	–	1434		0,13536	2,30112
29 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	12	173,65	2,19	2084	26	–	1495	3865	0,102	1,224
				171,46	1,57	2058	19	–	286		0,00024	0,00288

30	1308-0305-0101	Выключатель неутопленного типа. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	6	167,47	1,05	1005	6	–	721	1864	0,099	0,594
					166,42	0,36	999	2	–	138		0,00018	0,00108
31	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	0,8 м	100	76,04	0,82	7604	82	–	5442	14090	0,048	4,8
					75,22	0,36	7522	36	–	1044		0,00018	0,018
		Итого					**330 325**						**64,743**
													3,68308
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					102 622						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 002						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 757						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					114 199						
		- накладные расходы, тенге					78 034						
		в т.ч. зарплата, тенге					7 023						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					24 468						
		Всего					**330 325**						
		Всего					**8 094 323**						
		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8					97 132						
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ					329 832						

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		63 694
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**163 829**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.		**8 748 810**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)		**9 186 250**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года с учетом скидки К=0,9499999875		**8 726 937,50**
НДС (12 %)	1 047 232,50	1 047 232,50
Итого	9 774 170,00	**9 774 170,00**

Подрядчик

ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"

ВКО,Тарбагатайский район, с. Акжар, ул.Жамбула б/н

БИН 050440010486

ИИК KZ918560000000428647

БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центркредит"
Директор

М.Э.Обухасов

Субподрядчик:

ТОО «SK Kazyna»

Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, 8/1-433

БИН 140940013953

KZ7696504F0007585816

БИК IRTYKZKA, КБе17,
АО "Forte Bank"
Директор

Мухамадиев С.А.