Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

«26» 08 202 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «KAZPROFSTROY HOLDING» РК, ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар.**

наименование организации, юридический адрес

в лице: **директора Кабдешев Р.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт здания медицинского пункта в с.Сарыолен, Тарбагатайский район, ВКО», РК, ВКО, Тарбагатайский район, с.Сарыолен.**

наименование и местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное предприятие "Районная больница №2 Тарбагатайского района" управления здравоохранения Восточно - Казахстанской области, Манарбеков Елжан Манарбекович.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1. ТОО «SK Kazyna» государственная лицензия №20004265 от 05.03.2020. г

2. ТОО «AR-Steel» государственная лицензия №21029997 от 19.10.2021.г

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «RB Engineering Group», № 2021-213.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом **Коммунальное государственное предприятие "Районная больница №2 Тарбагатайского района" управления здравоохранения Восточно - Казахстанской области №2/15 от 24 февраля 2022 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м2	73,0		73,0	
Площадь застройки	м2	94,4		94,4	
Объем здания	м3	302		302	
Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм.	м	20		20	
Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм.	м	32		32	
Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	19,8		19,8	
Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	31,68		31,68	
Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	3		3	
Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.	м	55		55	
Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм.	м	6		6	

Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	5,94		5,94	
Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.	м	23		23	
Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.	м	25,5		25,5	
Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм.прим	м	22,954		22,954	
Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм.прим	м	25,449		25,449	
Трубопроводы диаметром до 160 мм.	м	25,5		25,5	
Емкость накопительная ЛОСЕм-15С/1,5-3	шт	1		1	
Котел длительного горения Zeus	шт	1		1	
Комплект дымовой трубы	компл	1		1	
Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм.	м	68		68	
Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-	секция	41		41	

2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт					

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее- м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5 **Технологические решения:**

Все демонтажные работы выполнено до начала строительно-монтажных работ.

Кровля: устройство стропильной системы; устройство обрешеток; устройство покрытия крыши; проемы для инженерных коммуникаций: устройство усиления проема для инженерных коммуникаций.

Полы: линолеум по плитам OSB (деталь ТД131 по серии 2.244-1); керамогранитные плитки по бетонной стяжке (деталь ТД388 по серии 2.244-1);

Потолок: акриловая водно-дисперсионная окраска светлых тонов за 2 раза по сплошному выравниванию сухими смесями.

Внутренняя отделка: акриловая водно-дисперсионная окраска светлых тонов за 2 раза по улучшенной штукатурке на цементно-песчаном растворе; облицовка глазурированной прямоугольной плиткой;

Наружная отделка: металлосайдинг по слою утепления; плитка типа «Кабанчик» на цементном растворе по цоколю;

Отмостка - бетонная класса С12/15.

Окна: заменено деревянные оконные блоки на окна из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99; заменено деревянные подоконные доски на доски из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99.

Двери: заменено деревянные дверные блоки на металлические дверные блоки по ГОСТ Р 57327-2016;

Заменено печка с самодельным котлом на теплогенератор. В качестве теплогенератора подобран твердотопливный котел длительного горения ZEUS 9 кВт, максимальной теплопроизводительностью 9кВт.

Теплоносителем в системе отопления служит горячая вода с температурой 85-70°С. Система отопления принята закрытого типа, двухтрубная с попутным движением теплоносителя. Трубы приняты стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*. Отопительные приборы - алюминиевые радиаторы марки Calore FB 500. Расчетная мощность одной секции 200 Вт.

Полностью заменено водопроводная система (В1), канализационная система (К1), горячее водоснабжение (Т3.1). Полностью заменено существующие водонагреватели, смесители и заменено существующие сантехнические приборы а также заменено система ввода с водомерным узлом.

Установлен щит, доступно для осмотра и обслуживания. Общее рабочее и аварийное освещение предусматрено во всех помещениях и выполняется светодиодными светильниками.

Система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре выполнена в соответствии с требованиями СП РК 2.02-104-2014. В качестве приемно-контрольного прибора ППКОП принят прибор Сигнал-10 на 10 пожарных шлейфов, установленный в шкафу пожарной сигнализации ШПС. Шкаф ШПС снабжен резервированным источником РИП-12 RS и аккумуляторными батареями 17 Ач. Сеть оповещения о пожаре выполнена огнестойким кабелем с медными жилами типа КПСЭнг(А)-FRLS сечением 2х2х0,5 мм.кв., проложенным под перекрытием и по стенам на скобах.Связь между блоком и приборами пожарной сигнализации выполняется по интерфейсу RS-485 кабелем UTP Cat.6A 4х2х0,574, проложенным в шкафу ШПС.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ "27" апреля 2022 года;
окончание работ "26" 08 2022 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;
фактически, месяц: 4 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)- **не предусмотрено**;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____-**не предусмотрено**;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **<u>«Капитальный ремонт здания медицинского пункта в с. Сарыолен, Тарбагатайский район, ВКО».</u>**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

<u>ТОО «KAZPROFSTROY HOLDING», директор Кабдешев Р.Б</u>_____.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)