Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Костанайский ОФ АО НК КазАвтоЖол**	**130941001021**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Костанайский областной филиал Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. М.Хакимжановой, дом № 7**	**990241001807**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№090140000306/241718/00 от 25.12.24г., д/с №090140000306/241718/02 от 03.03.25г	

Номер документа	Дата составления
2	27.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Текущий ремонт автомобильных дорог республиканского значения по Костанайской области			работа	1	33 658 074,30	33 658 074,30	4 038 968,92	37 697 043,22
				Итого	1	x	33 658 074,30	4 038 968,92	37 697 043,22

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Н.Махмутов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / А.Горват
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2025

М.П.

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «КАЖсервис»,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ 218562203142797662, БИН 001140000590, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт автомобильных дорог республиканского значения Костанайской области на 2025 год

СПРАВКА №3 от 27.06.2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00283	3182	090140000306/241718/00 д/с 090140000306/241718/02	25.12.2024 г. 03.03.2025 г.	РБ	091	ТОО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				из графы 1							
	с начала реализации по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
					в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение	75 394 086,44	37 697 043,22	33 658 074,30							4 038 968,92	37 697 043,22
Предоплата на материалы	862 400 000,00	0,00									0,00
Удержание предоплаты за материал	45 236 451,86	22 618 225,93									22 618 225,93
Удержание гарантийных обязательств 5%	3 769 704,32	1 884 852,16	1 682 903,71							201 948,45	1 884 852,16
Выплата гарантийных обязательств 5%	0,00	0,00									0,00
Итого к оплате:	**888 787 930,26**	**13 193 965,13**									**13 193 965,13**

Заказчик:
Директор
Костанайского ОФ АО "НК «ҚазАвтоЖол»

А.Горват

Подрядчик:
Директор
Костанайского ОФ ТОО "КАЖсервис"

Н.Махмутов

Заказчик: Костанайский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: КОФ ТОО "КАЖсервис"
договор № 090140000306/241718/00 от 25.12.2024 г.

Акт выполненных работ № 2

на 27 июня 2025 года

Текущий ремонт по устройству снегозадерживающих железобетонных заборов на автомобильной дороге республиканского значения KAZ 23 "Костанай-Аулиеколь-Сурган" 146 км - 160 км (выборочно).

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	План по договору			С начала реализации		План на 2025 год		Выполнено с начала года		За отчетный период	
			Кол-во	Цена за ед. изм.	Стоимость работ	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
1	Заборы железобетонные сборные снегозащитные высотой 4,2 м, заполнение железобетонное без лежней. Устройство	100 м забора	42,48	8 414 518,57604	357 448 749,11	8,0	67 316 148,61	42,48	357 448 749,11	8,00	67 316 148,61	4,00	33 658 074,30
2													
	ВСЕГО:				357 448 749,11		67 316 148,61		357 448 749,11		67 316 148,61		33 658 074,30
	НДС 12%				42 893 849,89		8 077 937,83		42 893 849,89		8 077 937,83		4 038 968,92
	ИТОГО:				400 342 599,00		75 394 086,44		400 342 599,00		75 394 086,44		37 697 043,22

Принял (Заказчик)

Директор КОФ АО НК "КазАвтоЖол" _____ **Горват А.М.**

Зам.директора КОФ АО "НК"КазАвтоЖол" _____ **Хасанов А.Б.**

Начальник отдела ПЭР и З _____ **Дуйсенбаева О.С.**

Начальник ОЭ и БД _____ **Жаппасов Е.Н**

Гл. специалист отдела ПЭР и З _____ **Полевикова С.В.**

Сдал (Подрядчик)

Директор КОФ ТОО "КАЖсервис" _____ **Махмутов Н.Д.**

Гл. инженер КОФ ТОО "КАЖсервис" _____ **Молдатаев А.С.**

Начальник ОЭАД _____ **Есенколова Д.К.**