Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года
№ 121

Форма

Декларация о соответствии

«26» декабрь 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Спарта и КО»** .г.Актобе, квартал Промзона 256,

наименование организации, юридический адрес

в лице директор-**Турмухамбетов К.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство газовой котельной для здания ГККП "Кобдинский многопрофильный колледж" Кобдинском районе Актюбинской области» Актюбинская область, Кобдинский район п.Кобда**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области», Туленбергенов С.Т., город Актобе, пр.Абилкайыр-хана,40**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Гранд-Мастер», ТОО «Сұңқар Құрылыс LTD», ТОО Еділ-Строй Сервис, ТОО Компания "Казахстан Электрокомплекс", ТОО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Ремстройпроект» Р.П. №6/2015

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области», от 21.12.2015 года №194;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,

вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и

тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения

соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод	м	187		187	
Теплотрасса	м	46		46	
Газопровод	м	31		31	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	80,1	77,8
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	м3	437,8	437,8
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными: Здание котельной одноэтажное бесподвальное, с размерами в осях 15,0*6,0 м.Высота от уровня чистого пола до низа ограждающих конструкции 4,0 м.

-Фундаменты под кирпичные стены- ленточные из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*.

-Наружные стены запроектированы из кирпича СУР100/25 ГОСТ 379-95 на растворе М25 ГОСТ 28013-98* с уширенным швом, заполненным эффективным утеплителем (пенополистирол толщиной 400м) с облицовкой силикатным кирпичом той же марки.Толщина стены 420мм.

-Перегородки запроектированы из кирпича КОРПо 1НФ/125/2/35 ГОСТ 530-2007 на растворе марки 25. Все перегородки армируются вдумя стержнями 4Вр1 через 3 ряда кладки.

-Перемычки – сборные железобетонные по ГОСТ 948-84 укладывать на цементном растворе марки 50.

-Покрытие выполнено из ребристых железобетонных плит перекрытий по С.1.465.1-7/84. Укладка плит на стены производится по предварительно выровненному по уровню цементному раствору марки 100. Продольные швы между плитами заделать мелкозернистым бетоном класса В 20.

-Кровля выполнена из трех рубероида на битумной мастике. В качестве водоизоляционного ковра для верхного слоя кровли предусмотрен рубероид марки РМ-350 (1 слой), для нижних слоев марки РП 250(ГОСТ 10923-93). Утеплитель-керамзит у=600кг/м3.

-уставновка 3-х котлов «Буран-Бойлер» в котельной зале.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно
актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __26.09.2016г _____;
месяц, год
окончание работ ___26.12.2016г_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства,
месяц:___3___;
фактически, месяц:____3_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия
соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную
эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному
обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись
руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство газовой котельной для здания ГККП "Кобдинский многопрофильный колледж" Кобдинском районе Актюбинской области»**
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,
и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при
строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Спарта и КО»**
Директор-Турмухамбетов К.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.