Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района», с.Жиланды, ул.Сатпаева,17, тел.87770522564

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самға", г.Сатпаев, Наурыз, 148, тел. 87766352083

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы внутрисельских автомобильных дорог в с. Жыланды, Улытауского района,области Улытау

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель-май 2025 года

(по ресурсному методу)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчик	№42 от 30.12.2024г. Доп согл№ 1 от 07.02.2025г.		наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (апрель-май) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улицы внутрисельских автомобильных дорог в с. Жыланды, Улытауского района,области Улытау	19 348 725,06	17 275 647,38	17 275 647,38	17 275 647,38						19348725,06
в том числе: в текущем месяце		17 275 647,38	17 275 647,38	17 275 647,38		2 073 077,69			2 073 077,69	19 348 725,06
Всего к оплате:		17 275 647,38							2 073 077,69	19 348 725,06

Заказчик:
Заказчик: Аким ГУ «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района»

Руководитель _____ Курманбаев С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись,
бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Исполнитель:
Подрядчик: Директор ТОО "Самға"

Директор _____ Байділдә А.Б.
номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого в ценах 3кв 2024г. с к=1,0557										800 364,95
		Итого со скидкой к=0,90115428	Тенге	0,901154								721 252,29
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге									86 550,28
		Итого с НДС	Тенге									807 802,57

Принял:

Заказчик: Аким ГУ «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района»

Курманбаев С.Б. _____

Технический надзор: Эксперт

Мырзабеков Е.Б. _____

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО "Самга"

Байділдә А.Б. _____

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					235905			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					301225			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге						46717		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					301225			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге						46717		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8755340**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					924334			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1868083		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						415311		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5962922	
		Итого:	Тенге								**8 755 340**
		Сметная прибыль 5%									**437 767**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**175 107**
		Итого									**9 368 214**
		Итого в ценах 3кв 2024г. с к=1,0557									**9 890 023**
		Итого со скидкой к=0,90115428	Тенге	0,901154							**8 912 437**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**1 069 492**
		Итого с НДС	Тенге								**9 981 929**

Принял:

Заказчик: Аким ГУ «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района»

Курманбаев С.Б. _____

Технический надзор: Эксперт

Мырзабеков Е.Т. _____

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО "Самга"

Байділдә А.Б. _____

19003310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				71396052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1019
		Сметная заработная плата	Тенге					3128215			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								71396052
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				898530				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30683127			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2229685			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39814395		
		Итого:	Тенге								71 396 052
		Сметная прибыль 5%									3 569 803
		Итого									74 965 854
		Итого в ценах 2023г. с к=1,079									80 888 157
		Итого со скидкой к=0,999641	Тенге	0,999641							80 859 139
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								9 703 097
		Итого с НДС	Тенге								90 562 236,09

Принял:

Заказчик: Аким ГУ «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района»

Курманбаев С.Б. _____

Технический надзор: Эксперт ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"

Мырзабеков Е.Т. _____

ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг" Эксперт технического надзора

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО " Алмас Құрылыс Kazakstan"

Молдашов М. Е. _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					46717			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1309380**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				149267				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					859879			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					129370			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						239518		
		- Перевозка грузов	Тенге				60715				
		Итого:	Тенге								**1 309 380,00**
		Сметная прибыль 5%									**65 469,00**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**26 187,60**
		Итого									**1 401 036,60**
		Итого в ценах 3кв 2024г. с к=1,0557									**1 479 074,34**
		Итого со скидкой к=0,90115428	Тенге	0,901154							**1 332 874,17**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**159 944,90**
		Итого с НДС	Тенге								**1 492 819,07**

Принял:

Заказчик: Аким ГУ «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района»

Курманбаев С.Б. _____

Технический надзор: Эксперт

Мырзабеков Е.Т. _____

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО "Самға"

Байділдэ А.Б. _____

Форма 2

Наименование Средний ремонт улицы внутрисельских автомобильных дорог в с. Жыланды, Улытауского района,области Улытау

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самга"

Договор: №42 от 30.12.2024г. Доп согл№ 1 от 07.02.2025г., Доп.согл.№2 от 8.04.2025г.

Акт приемки выполненных работ 4 за апрель- май 2025г.

Средний ремонт улицы Бейбитшилик

29.05.2025

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Устройство бортовых камней БР 100.30.15										
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство песчано-гравийных подушек под бордюры.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	11,712		12 644	2 736	148087	32044	108547	–	148087
						640	528	7496	6184		–	
2	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	96		6 344	90	609024	8640	270720	–	609024
						3 434	27	329664	2592		–	
3	255-101-0103 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	96		2 579	–	247584	–	247584	–	247584
						–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1004695	40684	626851	–	1004695
								337160	8776	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1004695				
	Материалы		Тенге					379267				
	Всего заработная плата		Тенге						345936			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					247584				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					1004695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									79
		Сметная заработная плата	Тенге						345936			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1004695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									79
		Сметная заработная плата	Тенге						345936			
		РАЗДЕЛ 3.Водопропускные сооружения диаметром 0,3 м										
		Демонтаж металлической трубы d=0,3м										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1122-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные,диаметр труб 300 мм.Демонтаж	км трубопровода	0,008	6 511 502	9 270	52092	74	41256	–	52092
					1 345 304	2 755	10762	22		–	
5	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	0,44	1 353	–	595	–		–	595
					–	–	–	–		–	
6	412-102-0217 РСНБ РК 2022 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	0,44	810	–	356	–		–	356
					–	–	–	–		–	
		Монтаж металлической трубы d=0,3м									
7	6101-0103-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	1,28	294	268	376	343	–	–	376
					26	55	33	70		–	
8	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	0,128	7 577	–	970	–	–	–	970
					7 577	–	970	–		–	
9	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Подушки песчаные,из гравия,дресвы или их смеси с песком.Устройство	м^3 подушки	0,32	9 570	650	3062	208	–	–	3062
					8 920	207	2854	66		–	
10	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,352	7 594	–	2673	–	2673	–	2673
					–	–	–	–		–	
11	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	7 302 266	2 479 459	58418	19835	3611	–	58418
					4 371 530	676 918	34972	5415		–	
12	241-102-0243 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм	м	8	29 154	–	233232	–	233232	–	233232
					–	–	–	–		–	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншей,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,52	3 952	–	2055	–	–	–	2055
					3 952	–	2055	–		–	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	0,52	628	243	327	126	–	–	327
					385	77	200	40		–	
15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м^3 уплотненного грунта	0,52	215	167	112	87	2	–	112
					44	36	23	19		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				354268	20673	280774	–	354268
		Стоимость общестроительных работ					51869	5632	–	–	
		Материалы	Тенге				354268				
		Всего заработная плата	Тенге				44869				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					57501			
		Транспортные расходы	Тенге				235905				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				354268				11
		Сметная заработная плата	Тенге					57501			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				354268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					57501			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1358963
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				389029				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					61357			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14408			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						907625		
		- Перевозка грузов	Тенге				951				
		Итого:	Тенге								1 358 963,00
		Сметная прибыль 5%									67 948,15
		Непредвиденные работы и затраты 2%									27 179,26
		Итого									1 454 090,41
		Итого в ценах 3кв 2024г. с к=1,0557									1 535 083,25
		Итого со скидкой к=0,90115428	Тенге	0,901154							1 383 346,83
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								166 001,62
		Итого с НДС	Тенге								1 549 348,45

Принял:

Заказчик: Аким ГУ «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района»

Курманбаев С.Б. _____

Технический надзор: Эксперт

Мырзабеков Е.Т. _____

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО "Самга"

Байділдә А.Б. _____

Форма 2

Наименование стройки - Средний ремонт улицы внутрисельских автомобильных дорог в с. Жыланды, Улытауского района,области Улытау

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самга"

Договор: №42 от 30.12.2024г. Доп согл№ 1 от 07.02.2025г., Доп.согл.№2 от 8.04.2025г.

Акт приемки выполненных работ 5 за апрель- май 2025г.

Средний ремонт улицы Ауезова

29.05.2025

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Основная проезжая часть										
1	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала	$м^2$	1 986,6		658	438	1307183	870131	1987	–	1307183
						219	97	435065	192700		–	
2	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	242,3652		7 279	–	1764176	–	1764176	–	1764176
						–	–	–	–		–	
3	211-201-0502 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	121,1826		8 739	–	1059015	–	1059015	–	1059015
						–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4130374	870131	2825178	–	4130374
								435065	192700	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					4130374				
		Материалы	Тенге					1987				
		Всего заработная плата	Тенге						627765			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2823191				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге					4130374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						627765			163
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4130374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						627765			163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Водопропускные трубы									
		Водопропускные сооружения диаметром 0,3 м									
		Демонтаж металлической трубы d=0,3м									
4	1122-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные,диаметр труб 300 мм.Демонтаж	км трубопровода	0,016	6 511 502 1 345 304	9 270 2 755	104184 21525	148 44	82511	– –	104184
5	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	0,88	1 353 –	– –	1191 –	– –		– –	1191
6	412-102-0217 РСНБ РК 2022 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	0,88	810 –	– –	713 –	– –		– –	713
		Монтаж металлической трубы d=0,3м									
7	6101-0103-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	2,56	294 26	268 55	753 67	686 141	–	– –	753
8	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	0,256	7 577 7 577	– –	1940 1940	– –	–	– –	1940
9	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Подушки песчаные,из гравия,дресвы или их смеси с песком.Устройство	м^3 подушки	0,64	9 570 8 920	650 207	6125 5709	416 132	–	– –	6125
10	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,704	7 594 –	– –	5346 –	– –	5346	– –	5346
11	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	7 302 266 4 371 530	2 479 459 676 918	116836 69944	39672 10831	7220	– –	116836
12	241-102-0243 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм	м	16	29 154 –	– –	466464 –	– –	466464	– –	466464
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	1,04	3 952 3 952	– –	4110 4110	– –	–	– –	4110
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	1,04	628 385	243 77	653 400	253 80	–	– –	653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м³ уплотненного грунта	1,04	215 44	167 36	224 46	173 37	5	– –	224
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				708539	41348	561546	–	708539
	Стоимость общестроительных работ						103741	11265	–	–	
	Материалы		Тенге				708539				
	Всего заработная плата		Тенге				89736				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					115006			
	Транспортные расходы		Тенге				471810				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				708539				23
		Сметная заработная плата	Тенге					115006			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				708539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					115006			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4838913
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				538806				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					911479			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					203965			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3386724		
		- Перевозка грузов	Тенге				1904				
		Итого:	Тенге								4 838 913,00
		Сметная прибыль 5%									241 945,65
		Непредвиденные работы и затраты 2%									96 778,26
		Итого									5 177 636,91
		Итого в ценах 3кв 2024г. с к=1,0557									5 466 031,29
		Итого со скидкой к=0,90115428	Тенге	0,901154							4 925 737,48
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								591 088,50
		Итого с НДС	Тенге								5 516 825,97

Принял:

Заказчик: Аким ГУ «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района»

Курманбаев С.Б. _____

Технический надзор: Эксперт

Мырзабеков Е.Т. _____

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО "Самга"

Байділдә А.Б. _____