Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года №121

Форма

# Декларация о соответствии

«22» декабрь 2016 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Гранд-Мастер», Республика Казахстан, г.Актобе, мкр. 12, дом 12, блок-секция «В», оф. каб.2В-9

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Лиманова М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство линий газопровода среднего и низкого давления в селе Орлик по улице №16,17 и 18 Индерского района Атырауской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ГУ «Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» руководитель Имангазиев Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
1-ТОО «СПАРТА и КО», БИН:020240001781; 2 – ТОО «Еділ-Строй Сервис», БИН: 080340002030; ТОО«УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС», БИН:000640006046; 3–ТОО «Компания Казахстан Электрокомплекс», БИН:000340005982; 4- ТОО «Сұңқар Құрылыс LTD», БИН: 070540009231;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «АКК-Курылыс», №63/05.08.2014

наименование проектной организации, номер проекта

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| | | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | | | | | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м 2) | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | | |
| В том числе подземной объем | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь кв. м2 | | число квартир | площадь кв. м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир,<br>в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных<br>и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Газорегуляторный пункт шкафной ГСГО-МВ/25-05-1 шт., Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2Н-У1 – 1 шт., Полиэтиленовая труба газовая Ø110х6,3 мм. – 155,9м., Полиэтиленовая труба газовая Ø90х5,1 мм. – 2684,2 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 23 178,0 тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 16 708,0 тысяч тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря 6 479,0 тысяч тенге;
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 23 178,0 тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 16 708,0 тысяч тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря 6 479,0 тысяч тенге;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: август 2016 г.;
месяц, год
окончание работ: сентябрь 2016 г.;
месяц, год

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство линий газопровода среднего и низкого давления в селе Орлик по улице №16,17 и 18 Индерского района Атырауской области» готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Гранд-Мастер», директор Лиманов М.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата **М.П.**