Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)

Форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "RUSLAN Company"
Наименование объекта:Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско акушерскому пункту в с. Тассуат Нуринский район

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименования	Код	Наименования	Код
		619	15.10.2024			"RUSLAN Company"	
		5/н	07.03.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовым уровне цен 2001г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	38 968 601									
За отчетный месяц	32 110 601	28 670 179							3 440 422	32 110 601
Итого к оплате:	32 110 601									32 110 601

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

И.о. руководителя _____ **Муратулы С.**
(подпись, м.п.)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "RUSLAN Company"

Директор _____ **Нурманов Е.С.**
(подпись, м.п.)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "RUSLAN Company"

Технадзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "NOVAT STROY"

Автор : Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖанаКурылысГрупп"

Договор:Доп соглашение № б/н от 07.03.2025г к основному №619 от 15.10.2024г

Акт
выполненных работ

по объекту:Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско акушерскому пункту в с. Тассуат Нуринский район

за май месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**2-1 Выгреб емк.4м^3**				**4747930**
			СТЕНЫ И ДНИЩЕ				
1	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная.Устройство ИЗ БМ В7,5**	м^3	1,6	36 632	58611
2	9	6103-0701-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стены и перегородки сооружения прямоугольного в горизонтально-скользящей опалубке,толщина более 150 мм**	м^3	11,85	83 620	990897
3	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,36055	355 884	128314
4	11	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,05879	418 104	24580
5	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05376	291 712	15682
6	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА**	м^3	0,25	37 525	9381
			ПОКРЫТИЕ				
7	14	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м^3	1,46	139 237	203286
8	15	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,12382	418 104	51770
			КАМЕРА ПРИБОРОВ.КАМЕРА ЛАЗА				
9	16	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка**	м^3 сборных железобетонных конструкций	0,17	48 534	8251
10	17	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016**	шт.	3	7 972	23916

11	18	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	35 508	35508
12	19	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	2 271 839	11359
13	20	6301-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 125 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00165	2 776 936	4582
14	21	241-102-0168 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	5,02	2 601	13057
15	22	241-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х5,0 мм	м	1,6566	6 359	10534
16	23	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Люки.Установка	шт.	1	9 732	9732
17	24	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23 192	23192
			ЛЕСТНИЦА Л-1				
18	25	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,03532	266 481	9412
19	26	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03532	1 145 933	40474
20	27	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,02428	401	411
					Утепленный люк		
21	28	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1.12*	Крышка.Укладка	$м^2$	0,73	1 333	973
22	29	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,018	95 869	1726
23	30	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крышка.Утепление войлоком толщ.5мм	$м^3$ изоляции	0,00058	65 648	38
24	31	234-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Войлок строительный пропитанный	100 $м^2$	0,0029	41 519	120
25	32	6108-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крышка.Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	$м^2$	0,8	6 803	5442
26	33	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1 090	2180
27	34	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг/скобы опорные/.Установка	т стальных элементов	0,00248	306 699	761
28	35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00248	291 712	723
29	36	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,07192	3 480	250
30	37	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /снаружи горловины/	$м^2$ поверхности	3,82	4 233	16170
			Дыхательное устройство				
31	38	6301-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0025	4 502 417	11256
32	39	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	1	9 020	9020
33	40	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта.Монтаж	т конструкций	0,00392	575 104	2254

34	41	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00218	1 131 729	2467
35	42	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1.12*	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	1	666	666
36	43	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000313	954 056	299
37	44	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1.12 Изм. и доп. вып. 28*	Обетонирование,бетон В7,5	$м^3$	0,2	92 688	18538
38	45	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /опорное кольцо/	т стальных элементов	0,00348	1 501 288	5224
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
39	46	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизолом).Устройство первого слоя/ПО БЕТ.ПОДГОТОВКЕ/	$м^2$ изолируемой поверхности	19,4	5 256	101966
40	47	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизолом).Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	19,4	2 963	57482
41	48	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство набетонки по днищу для создания уклона /Р-Р М100/	$м^3$	0,84	38 909	32684
42	49	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /Р-Р М100,ВНУТРИ ДНИЩЕ/	$м^2$ поверхности	13,68	2 968	40602
43	50	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1.12 Изм. и доп. вып. 28*	Сооружения емкостные.Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	13,68	1 830	25034
44	51	6111-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка битумной грунтовкой	$м^2$	13,68	377	5157
45	52	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2(5) мм.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	13,68	2 936	40164
46	53	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	Гидроизоляция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	13,68	2 582	35322
			СТЕНЫ				
47	54	6111-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности.Оклейка гидроизолом в 1 (2) слоя /СНАРУЖИ СТЕН/	$м^2$	28,6	8 148	233033
48	55	6111-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности.Оклейка гидроизолом.Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	$м^2$	28,6	3 685	105391
49	56	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/ВНУТРИ СТЕН/	$м^2$ поверхности	23,31	5 944	138555
50	57	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1.5*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2(3) слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	23,31	6 350	148018
51	58	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1.12*	Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной	$м^3$ изолирующего слоя	15,1	41 766	630667
52	59	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	14,2	79 171	1124228
53	60	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	19,35	806	15596
54	61	6112-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности.Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	50	5 012	250600

55	62	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12*	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	25	495	12375
		Раздел 2.	2-2 Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ				18371066
		Подраздел 2.1.	Материалы и оборудования ВЛЗ-10кВ.				18371066
56	1	6401-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж трансформатора трехфазного 35 кВ, мощность 250 кВ•А	шт.	1	177 090	177090
57	2	515-101-2302 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор напряжения антирезонансный трехфазный масляный с дополнительной обмоткой для контроля изоляции, класс напряжения до 10 кВ ГОСТ 1983-2015 типа НАМИТ-10/0,1/3, класс напряжения 10 кВ	шт.	1	829 549	829549
58	3	6401-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	2	15 005	30010
59	4	247-302-0602 *РСНБ РК 2022 прим.*	Трансформатор напряжения ГОСТ 1983-2015, марки ЗНОЛП НТЗ-10 УХЛ2 /ТВК-10 50/5 /	шт.	2	138 343	276686
60	5	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	2	13 218	26436
61	6	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,796	39 477	31424
62	7	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12*	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	118 235	118235
63	8	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1 256 761	1256761
64	9	515-102-0409 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 260 204	2260204
			ДЭС				
65	10	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,124	7 806	24386
66	11	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,514	4 073	6167
67	12	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,4	35 291	14116
68	13	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	1,2	55 203	66244
69	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0323	276 465	8930
70	15	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,0096	1 529 054	14679
71	16	6401-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите	шт.	1	51 711	51711

73	17	515-103-0146 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 110TS, 110 кВа, 80 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1	5 525 560	5525560
74	18	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	5 725	5725
74	19	247-301-0331 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN,3x230/400 В,5(7,5) А,ЖКИ,A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	48 797	48797
75	20	6401-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	15 005	45015
76	21	247-302-0116 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 200/5А 5ВА	шт.	3	4 997	14991
77	22	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,035	596 778	20887
78	23	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20	м	105	437	45885
79	24	247-301-0405 *СпрСЦ 07.2024*	Устройство сбора и передачи данных УСПД CE805M-PL03 EXT1,PLC для СПОДЕС	шт.	1	713 825	713825
			Внешний контур заземления				
80	25	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	45	1 406	63270
81	26	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	10	7 234	72340
82	27	6401-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	6	6 074	36444
83	28	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	60	1 279	76740
			Опора ВЛЗ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-110-5 (Пособие по проектированию				
84	29	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	57 747	57747
85	30	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	1	77 455	77455
86	31	252-207-0530 *РСНБ РК 2022 прим.*	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	20 341	40682
87	32	252-207-0211 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-24 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	8 269	16538
88	33	252-207-0537 *РСНБ РК 2022 прим.*	Траверс типа ТМ-12, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	43 997	87994
89	34	252-207-0211 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-24 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	8 269	16538
90	35	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0323	1 079 062	34854
91	36	261-107-0216 *РСНБ РК 2022*	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,01408	340 022	4788
92	37	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	6,24	1 092	6814

93	40	6119-0604-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Автотрансформатор силовой (сухой) переходной напряжением 380/220 В. Монтаж оборудования	шт.	2	92 070	184140
94	41	515-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор однофазный масляный, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ОМ-1,25/10(6), номинальная мощность 1,25 кВА	шт.	2	303 630	607260
95	42	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	16 641	16641
96	43	515-301-0275 *РСНБ РК 2022*	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУС 8141-03	шт.	1	348 659	348659
97	44	252-301-1467 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный	м	37	1 255	46435
98	45	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,713	1 092	779
99	46	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 824	7296
100	47	252-207-1010 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.	7	3 615	25305
101	48	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	7	589	4123
102	49	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	6	17 744	106464
103	50	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	1	35 610	35610
104	51	1133-0208-0102 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Ограничитель напряжения.Установка вручную	комплект	6	26 313	157878
105	52	252-207-1739 *РСНБ РК 2022 прим*	Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 3Р+N 80кА класс В 440В /SGA-1012.10/	шт.	6	54 122	324732
106	53	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	12	2 674	32088
107	54	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 226	7356
108	55	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295	85770
109	56	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	2	61 171	122342
110	57	515-201-0802 *СпрСЦ 07.2024 прим*	Разъединитель линейный однополюсный 6-20 кВ, комплект из 3 шт SZ24	комплект	2	545 430	1090860
111	58	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	31 953	191718
112	59	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	12	2 972	35664
			ПоБ10-1.2с -2кт.				
113	60	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	2	28 034	56068
114	61	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	82 694	165388
115	62	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151,одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	131 774	263548
116	63	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(В10,У52,ЗП21)	т	0,013574	1 158 996	15732
117	64	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	2 543	5086

118	65	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	2	589	1178
119	66	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	6	17 744	106464
120	67	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	2	35 609	71218
121	68	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	2	2 674	5348
122	69	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,04	1 092	44
			Ар10-1.2с (Кр10-1.2с) -2кт.				
123	70	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1.12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одким подкосом.Установка	опора	2	57 747	115494
124	71	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	82 694	330776
125	72	252-301-0905 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре А 10-1	комплект	2	91 541	183082
126	73	252-207-0535 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-10,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	15 936	63744
127	74	252-207-3944 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 7,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 886	25772
128	75	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 351	9404
129	76	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13 454	26908
130	77	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП21)	т	0,00432	1 158 996	5007
131	78	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,14288	1 092	156
132	79	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	2 543	25430
133	80	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	589	5890
134	81	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	8	5 306	42448
135	82	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	1,6666666	35 610	59350
136	83	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 226	7356
137	84	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SD190.150	шт.	6	14 295	85770
138	85	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	31 953	191718
139	86	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1.12 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	2	61 171	122342
140	87	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	180 554	361108
141	88	252-301-0951 *РСНБ РК 2022*	Установка разъединителя КР-1	шт.	2	77 082	154164
142	89	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 903	9806

144	90	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,76	1 092	1922
145	91	252-206-0506 РСНБ РК 2022	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1 374	16488
145	92	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	22 810	45620
146	93	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 332	8664
147	94	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	18 370	110220
148	95	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 306	19836
149	96	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 985	11910
150	97	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 985	3970
		Раздел 3.	Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ				1632826
151	98	6101-0103-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	36,1	372	13429
152	99	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	36,1	66	2383
153	100	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	9,3	5 740	53382
154	101	6401-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	170	1 109	188530
155	102	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	20	1 061	21220
156	103	6401-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	46	986	45356
157	104	243-113-0650 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1	м	9	3 441	30969
158	105	243-113-0644 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1	м	172	2 113	363436
159	106	243-113-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	м	62	451	27962
160	107	6401-0201-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	4	18 485	73940
161	108	243-903-2016 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х35/50-В.I-нб	шт.	4	13 858	55432
162	109	6401-0201-1702 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	2	24 522	49044
163	110	243-903-1502 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	2	13 658	27316
164	111	6401-0201-3105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм.Прокладка в траншеях	м	20	192	3840

165	112	241-207-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение,с усилением протяжки F1,тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	20	2 107	42140
			Опора освещения СТВ-6-3 с кронштейном типа "Ива" -2шт.				
166	113	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1.12*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	2	44 289	88578
167	114	247-306-0505 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 4 мм,СТВ 6-4 68/158 высотой 6000 мм,диаметром 68/158 мм	шт.	2	87 234	174468
168	115	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,068	1 114 935	75816
169	116	247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°,толщиной 3,2 мм	шт.	2	13 909	27818
170	117	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1.09 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник с лампами ртутными.Установка вне зданий	шт.	2	20 010	40020
171	118	247-103-2304 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED110/740 83W, мощность 83 Вт, IP 65	шт.	2	96 599	193198
172	119	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	20	105	2100
173	120	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А	шт	2	8 847	17694
174	121	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	740	1480
175	122	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,06	5 671	340
176	123	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	4	331	1324
177	124	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	121	23	2783
178	125	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	52	53	2756
179	126	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	69	88	6072
		Раздел 4.	**2-3 Наружные системы связи**				1508072
			Земляные работы				
180	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	52,4055894	372	19495
181	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 - ТЧ 6101, табл. 1.10. п. 3.29. Кпр=1.2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	1,6207914	9 367	15182
182	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	54,0263808	66	3566

183	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	10,9339104	5 740	62761
184	5	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кэм=1,12*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	5	121 781	608905
185	6	225-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-80	шт.	5		
186	7	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	5	40 355	201775
187	8	252-207-3964 *РСНБ РК 2022*	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2	шт.	10	3 242	32420
188	9	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	11,6	4 233	49103
189	10	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	97,853904	1 061	103823
190	11	6401-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	27,56448	986	27179
191	12	243-301-0141 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5-315	м	131,850096	451	59464
192	13	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,0978539	1 468 853	143733
193	14	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	98,832443	1 828	180666
		Раздел 5.	**2-4 Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1**				281491
		Подраздел 5.1.	**Разборка и восстановление асфальтового покрытия t = 9 см ПГС 30см (с восстановл.) -25м²**				281491
194	28	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	7,5	1 081	8108
195	29	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	2,25	11 077	24923
196	30	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	7,5	11 438	85785
197	31	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	$м^2$	25	2 876	71900
198	32	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	$м^2$	25	612	15300
199	33	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	$м^2$	25	3 019	75475
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				26541385
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4080826
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2014855*
			машины и механизмы	тенге			1106314

			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*311932*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9074286
			оборудование	тенге			12279961
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	929		
			Итого по акту				**26 541 385**
			Оборудование				**12 279 961**
			Без оборудование				**14 261 424**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		7,5%		**1 069 607**
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%		0,3%		**42 784**
			Итого				**15 373 816**
			Сметная прибыль 5%		5%		**768 691**
			Непредвиденные работы и затраты 3%		3%		**829 613**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**16 972 120**
			Итого с оборудованием				**29 252 081**
			Итого по части II в прогнозных ценах				**29 252 081**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,980107356		0,980107356		**28 670 179**
			НДС		12 %		**3 440 422**
			Итого с НДС				**32 110 601**

Заказчик: И.о. руководителя Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" _____ Муратулы С.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "RUSLAN Company" _____ Нурманов Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Технический надзор: Инженер-эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью "NOVAT STROY" _____ Скурихин Н.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖанаКурылысГрупп" _____ Әліпбек Ө.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)